Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 27 » Сентябрь, 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Уральскводстрой»
РК, ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, дом 8

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Мутасова Геннадия Львовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Реконструкция тепловой магистрали №7
от Павильона 1 до ТК 2-23 на ул. Кердери и от узла 1 (опуска в районе жилого дома ул. Курмангазы 102) до ТК 2-25 по ул. Т. Масина в г. Уральске

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

АО «Жайыктеплоэнерго»
генеральный директор Байменов Мурат Булатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Кульман»
Реконструкция тепловой магистрали №7
от Павильона 1 до ТК 2-23 на ул. Кердери и от узла 1 (опуска в районе жилого дома ул. Курмангазы 102) до ТК 2-25 по ул. Т. Масина в г. Уральске
Рабочий проект № 1242 – 2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Уральска»
Приказ от 28.12.2017 г. № 191

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Протяженность тепловой сети диаметром 2Д720х8 мм в непроходных каналах	м	243,000	243,000	226,830	226,830
2	Протяженность тепловой сети диаметром 2Д820х8 мм в непроходных каналах	м	1 311,000	1 311,000	1 314,967	1 314,967
5	Продолжительность реконструкции	мес.	5	5	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубопроводы диаметром 820х8 и 720х8 мм в непроходных каналах из стальных спиральношовных труб по ГОСТ 20295-85 СТ20 с антикоррозийным покрытием БТ-177 по грунтовке ГФ-021 и с теплоизоляцией прошивными матами марки МП-100 толщиной 8 см обернутые рулонным стеклопластиком марки РСТ 250
Непроходные каналы из сборных железобетонных лотковых элементов типа Л 11-8, Л 11-8/2, Л 11-11, Л 11-11/2по серии 3.006.1-2.87
Неподвижные опоры в каналах трубопроводов Н-15, Н-34, Н-35, Н-37, Н-37.1, Н-38, Н-39, Н-40, Н-42, Н-37.2, Н-37.3, Н-37.4, Н-37.5 по серии 4.903-10.4
Теплофикационные камеры ТК 2-24, ТК 2-23, ТК 7-2, ТК 7-3, ТК 7-4, ТК 7-5 со стенами из бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78
Неподвижные опоры в теплофикационных камерах (Т 7.13 тип II) Н-16 (ТК 2-24), Н-36 (ТК 7-2) и Н-41 (ТК 7-4) по серии 4.903-10.4
Компенсаторы сальниковые односторонние Ру=16 кс/см2 (1,6 Мпа) Ду=700 мм и Ду=800 мм по серии 4.903-10.7
Задвижки стальные литые с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду=800 мм, Ду=250 мм, Ду=200 мм, Ду=150 мм, Ду=100 мм, Ду=80 мм, Ду=50 мм Ру=16 кс/см2 (1,6 Мпа), Т=425°С по ГОСТ 9698-86

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Апрель, 2018 г.**
(месяц, год)
окончание работ **Сентябрь, 2018 г.**
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства **5**
фактически **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция тепловой магистрали №7
от Павильона 1 до ТК 2-23 на ул. Кердери и от узла 1 (опуска в районе жилого дома ул. Курмангазы 102) до ТК 2-25 по ул. Т. Масина в г. Уральске

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

президент Мутасов Г.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата **« 27 » Сентябрь, 2018 г.** М.П.