Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 25 » августа 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
г.Актобе, ул. Аз Наурыза, 32, кв. 76
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Мукатова Амантая Амангельдиновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш-1, 2" г. Актобе**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Алимбаев Асылбек Сыдыкович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не привлекались**
(наименование организации)
;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Производственный кооператив "Актюбгражданпроект", № 18724162-НВ**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Актобе», № 03-8/168 от 15.10.2015 года**;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ Ø 225х10,8 мм SDR 21	м	2 358,9	-	2 358,9	-
Труба ПЭ Ø 110х5,3 мм SDR 21	м	3 940	-	3 736	-
Труба ПЭ Ø 63х3,0 мм SDR 21	м	199	-	199	-
Труба ПЭ Ø 50х2,4 мм SDR 21	м	61	-	61	-
Труба ПЭ Ø 32х2,3 мм SDR 17	м	4 111	-	3 810	-
Водопроводный колодец-10,9	шт.	3	-	5	-
Водопроводный колодец -15,9	шт.	147	-	127	-
Водопроводный колодец -20,9	шт.	20	-	18	-
Пожарный гидрант ГОСТ 8220-85	шт.	17	-	17	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водопроводная сеть предусмотрена из полиэтиленовых напорных труб СТ РК ИСО 4427-2004 «Вода питьевая» SDR 21 диаметрами 225 мм, 110 мм, 63 мм, 50 мм и SDR 17 диаметром 32 мм с общей протяжённостью 10 669,9 м на глубине 2,5 м. Укладка полиэтиленовых труб предусмотрена согласно СН РК 4.01-05-2002.**

При пересечении водопровода с канализацией, проектируемый водопровод предусмотрен футляре из стальных труб с антикоррозийной защитой по ГОСТ 10704-91 диаметрами 377х4,0 мм, 219х4,0 мм.

Для подключения жилых домов на разводящих сетях предусмотрена врезка в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. Установка колодцев выполнена из расчета подключения 2-3 домов.

Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м. На углах поворота сетей и в точках перелома водопровода, предусмотрены бетонные упоры от воздействия гидроударов ;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года** ;
(месяц, год)

окончание работ **август 2017 года** ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **5,5 (пять целых пять десятых)**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5 (пять целых пять десятых)**;
фактически, месяц: **5,5 (пять целых пять десятых)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш-1, 2" г. Актобе** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мукатов Амантай Амангельдинович _____ **25.08.2017 года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) (подпись) (дата)

М.П.