Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 3 от 21 февраля 2017 г.

Доп.соглашение № 1 от 29 марта 2017 г. Справка от 20.11.2017 г.

Доп.соглашение №2 от 4 октября 2017г. о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3	21.02.17 г.	003015431			

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	**465 771 059**	**63 420 411**	**21 711 014**	**55 515 061**					**1 110 305**	**6 795 045**	**63 420 411**
Смета 2-1-1. На общестроительные работы. Подземная часть	55 044 059	3 130 140	1 071 556	2 739 969					54 799	335 372	3 130 140
Смета 2-1-2. На общестроительные работы. Надземная часть	308 764 853	26 248 140	8 985 652	22 976 312					459 527	2 812 301	26 248 140
Смета 2-1-3. Отопление, вентиляция	7 815 510	1 892 742	647 951	1 656 811					33 137	202 794	1 892 742
Смета 2-1-4. Водопровод, канализация	10 839 043	3 353 813	1 148 128	2 935 761					58 715	359 337	3 353 813
Смета 2-1-5. Электрооборудование, электроосвещение	21 274 823	681 219	233 205	596 305					11 926	72 988	681 219
Смета 01 (к 2-1-3). Отопление, вентиляция	10 897 469	9 119	3 122	7 982					160	977	9 119
Смета 02 (к 2-1-4). Водопровод, канализация	20 600 345	732 474	250 751	641 171					12 824	78 479	732 474
Смета 2-1-6. Устройство подкрановых путей	2 289 085	1 155 248	395 482	1 011 246					20 225	123 777	1 155 248
Смета 03 (к 2-1-5) Электрооборудование, электроосвещение	2 028 356	0	0	0					0	0	0
Смета 0-4 (к 2-1-1) Подземная часть	2 125 850	2 125 850	727 752	1 860 863					37 217	227 770	2 125 850

Смета 0-5 (к 2-1-2) Надземная часть	23 668 243	23 668 243	8 102 463	20 717 999					414 361	2 535 883	23 668 243
Смета 0-6. Тепловой узел №1	423 423	423 4[illegible]	144 952	370 642					7 414	45 367	423 423
Удержание аванса 30%											19 026 123
Удержания 5 %											3 171 021
Итого к оплате											**41 223 267**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя _____ **Омаров А.К.**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор _____ **Ахметов С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор № 3 от 21 февраля 2017 г.

Доп.соглашение №1 от 29 марта 2017 г.

Доп.соглашение №2 от 4 октября 2017г.

А К Т №40 от 16.11.2017 г.

Выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Общестроительные работы. Надземная часть

Локальная смета №0-5 (к локальная смета № 2-1-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены.								
		Добавить:								
25	1-3-4082	Плиты из вспенного полистирола с добавкой антисперена ПСБ - 25	23,17	4032		93421				
		м3								
26	8-12-1	Армирование кладки стен стеклопластиковой арматурой СПА	0,255	8679,65	422,15	2213	108	2532	56,4	14
		тн.		8257,5	157,5	2106	40	118	0,77	0
27	сч.фактура №2 от3.04.2017 г	Гибкие связи стеклопластиковая арматура СПА ц/о45:2,557	12760,00	17,6		224576				
		5шт. на 1м2 шт								
		1.2 Утепление тамбуров и мусоркамер								

41	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен отделочными цементным раствором состава 1:3	53,94	1042,69	4,92	56243	265	11040	0,15	8
		м2		193,05	1,87	10413	101	105	0,0091	0
42	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройств а каракаса улучшенное потолков отделочным цементным раствором составом 1:3	19,49	1082,45	4,92	21097	96	4468	1,28	25
		м2		216,45	1,87	4219	36	105	0,0091	0
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 1				**397 550**	**469**	**18 040**		**47**
						16 737	**177**			**1**
		Накладные расходы, тенге				18 040				
		Итого:				**415 590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24 935				
		Всего добавить по разделу 1, тенге				**440 525**				
		Раздел 2. Перегородки								
		Добавить								
4	8-7-3	Кладка армированных перегородок толщ. В 1/2 кирпича силикатного М50 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м.	574,8	272,54	34,73	156656	19963	161434	1,43	822
		м2		225	13,01	129330	7478	118	0,0635	36
5	ТОО"Силикат" г.Семей	Кирпич силикатный утолщенный (полуторный) СУЛ 150/F50/1,8	22,13	20875,71		461979				
		1000шт.								
6	30-2-56	Раствор кладочный тяжелый цементный М-50	11,9	6330		75327				
		м2								
7	4-1-39	Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=3мм	0,3	42800		12840				
		тн.								
8	7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг-крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,43	175710,1	1826,1	75555	785	5292	42,7	18

		т.		8100	690,75	3483	297	140	3,37	1
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 2				**782 357**	**20 748**	**166 726**		**840**
						132 813	**7 775**			**38**
		Накладные расходы, тенге				166 726				
		Итого:				**949 083**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 945				
		Всего добавить по разделу 2, тенге				**1 006 028**				
		Раздел 4. Кровля								
		Добавить:								
1	12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	582,66	42,86	18,33	24973	10680	21765	0,138	80
		м2		24,53	6,86	14293	3997	119	0,0335	20
2	1-1-1444	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битмно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 к=1,13	658,41	202		132999				
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 4				**157 972**	**10 680**	**21 765**		**80**
						172 264	**14 677**			**100**
		Накладные расходы, тенге				21 765				
		Итого:				**179 737**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 784				
		Всего добавить по разделу 4, тенге				**190 521**				
		Раздел 6. Лестницы								
		Добавить:								
1	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (вход на площадку 1-го этажа)	14,4	208,39	12,56	3001	181	3725	1,08	16
		м		180	4,75	2592	68	140	0,0232	0
2	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	14,4	1230		17712				
		м								
3	8-6-7	Кладка основания из силикатного кирпича на растворе М-50 (под сборные ж/б ступени)	0,81	1032,66	337,41	836	273	761	4,38	4

		м3		670,5	126	543	102	118	0,62	1
4	ТОО "Силикат" г.Семей	Кирпич силикатный утолщенный СУЛ 150 /F50/1,8	0,237	20875,71		4948				
		1000шт.								
5	30-2-56	Раствор кладочный тяжелый цементный	0,17	6330		1076				
		м3								
7	4-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой	38	1512,42	506,21	57472	19236	28982	2,16	82
		шт.		371,25	173,52	14108	6594	140	0,6465	25
8	30-21-4	Лестничный марш ЛМ27-12	136,8	3520		481536				
		м2								
9	9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12м в зданиях высотой до 25м	2,0718	5275,75	2020,02	10930	4185	5598	15,51	32
		тн.		2499,75	502,43	5179	1041	90	1,79	4
10	2-1-120	Прогоны из прокатных профилей	2,0718	101700		210702				
		тн.								
11	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий(ферма, балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,0718	2426,4	545,76	5027	1131	2295	5,25	11
		тн.		1230,75	-	2550	-	90	-	-
12	15-36-2	Облицовка металлических прогонов листами ГКЛ на клее	33	255,7	114,18	8438	3768	4904	0,71	23
		м2		136,55	4,97	4506	164	105	-	-
13	1-1-2191	Листы гипсокартонные влагостойкие	34,65	236		8177				
		м2								
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 6				**809 855**	**28 774**	**46 264**		**168**
						29 478	**7 969**			**29**
		Накладные расходы, тенге				46 264				
		Итого:				**856 119**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51 367				
		Всего добавить по разделу 6, тенге				**907 486**				
		РАЗДЕЛ 7. Полы.								
		Добавить:								

		7.5. Деталь 761								
		7.6. Деталь 733								
1	11-21-3 к-2 к объему	Устройство покрытий полимерцементных двухслойных налиных толщиной 24 мм.	1031,6	320,42	144,5	330545	149066	289353	1,076	1110
		м2		173,93	54,11	179426	55820	123	0,2643	273
2	11-21-1	Исключить устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4мм	-515,8	148,02	48,65	-76349	-25094	-74089	0,6	-309
		м2		98,55	18,23	-50832	-9403	123	0,089	-46
3	ТОО"Almix" сч.факт.№1 737от31.05. 17г.	Наливной пол "НАШИ" Нивелир (цементный) ц/о1233,88:25кг=49,36тенге; 49,36:2,557=19,3	15474	19,30		298648				
		1,5кг*20мм=30кг на 1м2 кг								
		7.1 Деталь 132								
4	11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-звукоизоляция толщиной 50мм	19,64	5447,36	261,86	106986	5143	14458	3,44	68
		м3		499,5	99	9810	1944	123	0,4800	9
		7.8 Пол лоджии								
5	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	320,4	236,62	9,95	75813	3188	22045	0,3560	114
		м2		52,2	3,74	16725	1198	123	0,0182	6
6	11-11-2	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм М-100	1922,4	32,28	0,67	73589	1288	2081	0,0044	8
		м2		0,63	0,25	1211	481	123	0,0012	2
	к=6	**Итого добавить, прямые затраты по разделу 7**				**809 233**	**133 591**	**253 848**		**991**
		Накладные расходы, тенге				**156 340**	**50 040**			**244**
		Итого:				253 848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1 063 081**				
		Всего добавить по разделу 7, тенге				63 785				
		Раздел 12. Внутренняя отделка.				**1 126 866**				

		Добавить:								
		Устройство внутренних откосов оконных.								
1	34-60-3	Облицовка откосов панеями из ПХВ профилей	638,88	129,42	1,2	82684	767	80723	0,744	475
		м2		124,65	0,45	79636	287	101	0,0022	1
2	Прайс лист ИП "Пластоткос "п,1	Сендвич панели белые, толщина 10мм., ц/о5000:1,12=1745,91:4,5м2	658,05	387,98		255310				
		к-1,03 м2								
3	10-36-1	Установка стартового отоса, откоса "Комфорт" и крышик откоса из ПХВ профилей	3507,84	12,44	0,32	43638	1123	50092	0,0782	274
		м		11,79	0,11	41357	386	120	0,0006	2
4	Прайс лист ИП "Пластоткос " п.13	Стартовый профиль (откос) ц/о60:2,557:1,2=20,95	1754,73	20,95		36762				
		м								
5	Прайс лист ИП "Пластоткос "п.21	Откос "Комфорт" ц/о140:2,557:1,12=48,89	1087,02	48,89		53144				
		м								
6	Прайс лист ИП "Пластоткос "п.22	Крышка планки откоса "Комфорт" ц/о155:2,557:1,12=54,12	1087,02	54,12		58830				
		к-1.12 м2								
7	Сч.факт.824 от 28.04.17г.	Саморезы 3,9х16	6268	0,33		2068				
		шт								

8	Сч.факт.№1 493 от 03.07.17г.	Дюбель гвозди 6х40	3882	2,06		7997				
		ц/о 5,27:2,557 шт								
9	7-57-9 прим.	Заделка стыков между откосом и подоконной доской, клей ПХВ белый "Космофен"	596,16	83,02	52,19	49493	31114	42182	0,184	110
		м		30,83	19,71	18380	11750	140	0,0963	57
10	Прайс лист"Пласт откос" п.162	Космофен (жидкий пластик)	252	349,18		87993				
		шт								
11	15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная дверных откосов и оконных откосов ОК-2 подготовленных под окраску	301,92	251,66	1,88	75981	568	12570	0,231	70
		м2		38,93	0,72	11754	217	105	0,0035	1
12	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	4420	257,14	2,33	1136559	10299	206664	0,265	1171
		м2		43,65	0,88	192933	3890	105	0,0043	19
13	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	2144,4	251,66	1,88	539660	4031	89277	0,231	495
		м2		38,93	0,72	83481	1544	105	0,0035	8
14	15-40-2 прим.	Установка порогов из ПХВ профилей	64,8	73,68	2,02	4774	131	4375	0,3925	25
		м		64,13	0,17	4156	11	105	0,0013	0
15	6-1-198	Пороги из ПХВ профилей, шириной 550мм.	68,04	4890		332716				
		м								
16	1-1-1163	Пена монтажная, емкость 750мм	36	530		19080				
		шт.								
17	15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	228	88,67	1,42	20217	324	7402	0,192	44

		м2		30,38	0,54	6927	123	105	0,0026	1
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 12				**2 806 906**	**48 355**	**493 285**		**2 665**
						438 624	**18 209**			**89**
		Накладные расходы, тенге				493 285				
		Итого:				**3 300 191**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				198 011				
		Всего добавить по разделу 12, тенге				**3 498 202**				
		Раздел 13. Наружная отделка								
		Добавить:								
1	15-40-1	Устройство наружных откосов из ПХВ профилей	1510,08	73,68	2,02	111263	3050	101953	0,303	458
		м		64,13	0,17	96841	257	105	0,0009	1
2	Прайс лист ИП"Пластоткос" п.20	Откос наружный пластиковый 100мм(угол экструд.100*25*2) 1,05м на 1м	1585,59	69,84		110738				
		ц/о200:2,557:1,12=69,84 м2								
3	Счет факт.№1378 от 23.06.17г.	Шурупы ПШ 4,2*16	7700	0,6		4620				
		шт.								
4	12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) из оцинкованной стали без водосточных труб	4299,72	25,35	0,05	108998	215	39501	0,049	211
		м2 фасада без вычета проема труб		7,7	0,02	33108	86	119	0,001	4
5	15-160-2	Кремнеорганическая окраска фасадов с земли (цоколь)	201,1	327,4	2,33	65840	469	7312	0,192	39
		м2		33,75	0,88	6787	177	105	0,0043	1
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 13				**401 459**	**3 734**	**148 766**		**707**
						136 736	**520**			**7**
		Накладные расходы, тенге				148 766				
		Итого:				**550 225**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33 014				
		Всего добавить по разделу 13, тенге				**583 239**				

		Всего ,по смете, тенге				**7752868**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**93034**				
		Итого:				**7845902**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**146718**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				78 459				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				31 384				
		Итого:				**8 102 463**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**20 717 999**				
		Налог (2%)				414 361				
		Итого				**21 132 360**				
		НДС 12%				2 535 883				
		Всего :				**23 668 243**				

Заказчик:

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

Подрядчик:

Государственное учреждение

ТОО "Стройтех-PVL"

ТОО"Жардем"

Заведующий производственным сектором

_____Ахметов Н.Ш.

_____ С. К. Ахметов

_____Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

Главный специалист производственного отдела

_____ Габбасов

_____ Омаров А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор № 3 от 21 февраля 2017 г. **А К Т 34 № от 16.11.2017 г.**

Доп.соглашение №1 от 29 марта 2017 г. Выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Доп.соглашение №2 от 4 октября 2017г. **Отопление, вентиляция**

Локальная смета № 2-1-3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 Мпа, Dy 15-25 мм	72	596,8	30,9	42970	2225	36871	3	216
		шт.		560	9	40320	648	90	0,053	4
16	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопрводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм.	3788	11,31		42842	0	53384	0,0516	195
		м трубопровода		11,01		41706	0	128		0
22	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром более 100 мм.	9	1442,79	8,09	12985	73	480	0,24617	2
		м		38,71	3,04	348	27	128	0,01473	0
23	26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	94	72,96	16,85	6858	1584	4034	0,211	20
		м трубопровода		38,59	4,33	3627	407	100	0,025	2

24	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, Dв 60 мм, толщ. стенки 9 мм к=1,100;	28,6	141		4033	0	0		0
		м				0	0			0
25	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, Dв 48 мм, толщ. стенки 9 мм к=1,100;	24,2	103		2493	0	0		0
		м				0	0			0
26	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, Dв 42 мм, толщ. стенки 9 мм к=1,100;	17,6	92		1619	0	0		0
		м				0	0			0
28	1-3-538	Самоклеящая уплотнительная лента из вспененого каучука K-Flex, типа ST, цвет чёрный, шир.ленты 15 мм, толщ. 3 мм, дл.ленты 10 м.	15	357		5355	0	0		0
		рулон				0	0			0
29	15-172-4	Двухслойная окраска решёток,переплётов,радиаторов,труб диам. менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	591,84	148,39	0,07	87823	41	67127	0,646	382
		м2		108	0,02	63919	12	105	0,0001	0
		Итого				**206 978**	**3 923**	**161 896**		**816**
						149 920	**1 094**			**6**
		Накладные расходы, тенге				161 896				
		Итого:				**368 874**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 132				
		Всего , тенге				**391 006**				
		Раздел 3. Вентиляция.								
45	20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т.	32,00	712,66	29,9	22805	957	28449	3,8325	123
		вентилятор		682,76	11,81	21848	378	128	0,0525	2
46	99-1-163 (пл)	Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4" (п/л "Келет") цена 2100 т.	32,00	733		23456	0	0		0

		шт.				0	0			0
47	20-11-1	Установка решёток площадью в свету до 0,25м2 с выверкой и закреплением	248,00	241,85	16,96	59979	4206	61498	1,1235	279
		решётка		186,64	7,09	46287	1758	128	0,0315	8
48	99-2-239	Решётка пластмассовая наклонная с москитной сеткой тип 1724С 170х240 (п/л "Келет") цена 230 т.	248,00	80		19840	0	0		0
	(пл)	шт.				0	0			0
		Итого				**126 080**	**5 163**	**89 946**		**401**
						68 135	**2 136**			**9**
		Накладные расходы, тенге				89 946				
		Итого:				**216 026**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 962				
		Всего , тенге				**228 988**				
		Всего ,по смете, тенге				**619994**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**7440**				
		Итого:				**627434**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**11733**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				6 274				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2 510				
		Итого:				**647 951**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**1 656 811**				
		Налог (2%)				33 137				
		Итого				**1 689 948**				

		НДС 12%				202 794				
		Всего :				**1 892 742**				

Заказчик:

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

Подрядчик:

Государственное учреждение

ТОО "Стройтех-PVL"

ТОО"Жардем"

Заведующий производственным сектором

_____Ахметов Н.Ш.

_____ С.К. Ахметов

_____Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

Главный специалист производственного отдела

_____ Габбасов М.Н.

_____ Омаров А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор № 3 от 21 февраля 2017 г. **А К Т №37 от 16.11.2017 г.**

Доп.соглашение №1 от 29 марта 2017 г. Выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Устройство подкрановых путей

Локальная смета № 2-1-6

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинис	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных крановиз инвентарных секций длмной12.5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, баласт щебенчный	2	158238,82	195499,2	316478	390998	33902	75,7	151
		звено(12,5)		10778	6173	21556	12346	100	26,89	54
2	Е46-68-1	Установка и сянтие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	3638,36	580,61	3638	581	2979	17,5	18
		путь		2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1
		Итого				**320 116**	**391 579**	**36 881**		**169**
						24 324	**12 558**			**55**
		Накладные расходы, тенге				36 881				
		Итого:				**356 997**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 420				
		Всего по разделу, тенге				**378 417**				

		Всего ,по смете, тенге				**378417**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**4541**				
		Итого:				**382958**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**7161**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 830				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 533				
		Итого:				**395 482**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**1 011 246**				
		Налог (2%)				20 225				
		Итого				**1 031 471**				
		НДС 12%				123 777				
		Всего :				**1 155 248**				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Обьемы соответствуют выполненным работам

Государственное учреждение

"Отдел строительства города Павлодара" **ТОО "Стройтех-PVL"** **ТОО"Жардем"**

Заведующий производственным сектором

Директор **Директор**

_____**Культуманов К.К.**

_____**Ахметов Н.Ш.** _____**С. К. Ахметов**

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Габбасов М.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор № 3 от 21 февраля 2017 г. **А К Т №36 от 16.11.2017 г.**

Доп.соглашение №1 от 29 марта 2017 г. Выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Доп. соглашение №2 от 4 октября 2017г. **Электрооборудование, электроосвещение**

Локальная смета № 2-1-5

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	2	373,8		748	0	150		0
		проход		78,8		158	0	95		0
11	21-25-1	Установка электрических плит	24	327,22	103,34	7853	2480	6719	1,26	30
		шт.		218,25	40,96	5238	983	108	0,2	5
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А.	54	501,2	13,2	27065	713	11763	1	54
		шт.		227	2,3	12258	124	95	0,01	1
16	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с крпелением винтами для помещений с нормальными условиями среды	82	313	131	25666	10742	12145	0,75	62
		шт.		119	36,9	9758	3026	95	0,21	17
21	Ц8-593-6	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	24	275,2	159	6605	3816	2966	0,53	13

		шт.		84,4	45,7	2026	1097	95	0,267	6
27	34-108-4	Установка указателеля на стене	1	109,13		109	0	105	0,61	1
		шт.		94,5		95	0	110		0
33	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
		шт.		131	25,7	262	51	95	0,15	0
37	21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	86,63		87	0	87	0,5	1
		шт.		81		81	0	108		0
39	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-хотверстий	0,012	230571,38		2767	0	362	175	2
		канало-километр трубопровода		27450		329	0	110	0	0
40	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм.	225	108,6	48,9	24435	11003	11072	0,22	50
		м		39,6	12,2	8910	2745	95	0,071	16
58	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, сумарное сечение до 2,5мм2	405	8,5	0,1	3443	41	2809	0,05	20
		м		7,3	0	2957	0	95		0
75	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	24	115,1	2,8	2762	67	2336	0,64	15
		комплект		102	0,5	2448	12	95		0
80	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	18	84,1	1,9	1514	34	1324	0,49	9
		шт.		77	0,4	1386	7	95	0,002	0
88	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	119	47	0,2	5593	24	5155	0,29	35
		шт.		45,5	0,1	5415	12	95		0
94	Ц8-591-9	Розетка штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	281	62,7	0,2	17619	56	15456	0,34	96
		шт.		57,8	0,1	16242	28	95	0	0
97	Ц8-591-11	Розетки штепсельные сдвоенные	48	123,9	0,7	5947	34	5071	0,65	31
		шт.		111	0,2	5328	10	95	0,001	0
		Итого по разделу				**132695**	**29191**	**77817**		**418**

						72889	8095			45
		Накладные расходы, тенге				77817				
		Итого:				**210512**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12631				
		Всего , тенге				**223144**				
		Всего ,по смете, тенге				**223144**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**2678**				
		Итого:				**225822**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**4223**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2 258				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				903				
		Итого:				**233 205**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**596 305**				
		Налог (2%)				11 926				
		Итого				**608 231**				
		НДС 12%				72 988				
		Всего :				**681 219**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____**Культуманов К.К.**

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "Стройтех-PVL"
Директор

_____**Ахметов Н.Ш.**

Главный специалист производственного отдела

_____ **Габбасов М.Н.**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"
Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 13 А в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор № 3 от 21 февраля 2017 г. **А К Т №35 от 16.11.2017 г.**

Доп.соглашение №1 от 29 марта 2017 г. Выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Доп.соглашение №2 от 4 октября 2017г. **Водопровод, канализация**

Локальная смета № 2-1-4

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинис	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0,000								
8	9-4-57	Краны трёхходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6МПа, Ду 15 мм	1	328		328	0	0		0
		шт.				0	0			0
9	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм.	1	922		922	0	0		0
		шт.				0	0			0
14	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм.	3,5	10,99	0	38	0	47	0,0501	0
		м трубопровода		10,69	0	37	0	128,0		0
15	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм.	2,5	11,13		28	0	34	0,0501	0
		м трубопровода		10,69		27	0	128		0
16	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм в мусорокамере	2	132,57	1,57	265	3	138	0,3	1

		1кран		54		108	0	128		0
17	99-1-999 (пл)	Кран шаровый д. 15 мм РУ-1,6 мпа ("ТехноОпт") цена 605 т.	4	211		844	0	0		0
		шт.				0	0			0
18	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, д. 16 мм.	4	375		1500	0	0		0
		м				0	0			0
19	17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт.		126		252	0	128		0
20	11-1-102	Смесители лабараторные СмЛНс настенные	2	2160		4320	0	0		0
		комплект				0	0			0
47	16-7-4	Проклада трубопрводов водоснабжения из стальных водогазопрводных оцинкованных труб диам. 32 мм.	27,4	471,67	4,19	12924	115	2154	0,337	9
		м		59,85	1,58	1640	43	128	0,0076	0
48	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм.	27,4	10,99		301	0	375	0,0501	1
		м трубопровода		10,69		293	0	128		0
49	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляциина стальные трубопроводы д. 32 мм	0,0274	180453,4	29493,95	4944	808	1655	203	6
		км трубопровода		35325	11142	968	305	130	54,42	1
50	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	126,7	72,96	16,85	9244	2135	5438	0,211	27
		м трубопровода		38,59	4,33	4889	549	100	0,025	3
52	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, толщиной стенки 13 мм, диам. 42мм. К=1.1	22	121		2662	0	0		0
		м				0	0			0
53	1-3-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, толщиной стенки 13 мм, диам. 54мм. К=1.1	38,5	171		6584	0	0		0
		м				0	0			0

55	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, толщ.стенки 13мм, диам. 76мм. К=1,1	8,8	229		2015	0	0		0
		м				0	0			0
58	1-3-538	Самоклеящаяся л уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST,цвет черный, ширина ленты 15мм, толщ.3мм, длина ленты 10м	11,91	357		4252	0	0		0
		рулон				0	0			0
59	1-3-539	Самоклеящаяся л уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST,цвет черный, ширина ленты 50мм, толщ.3мм, длина ленты 10м	7,095	706		5009	0	0		0
		рулон				0	0			0
85	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны,планки,хомуты)	20,6	200		4120				
		кг								
	РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение система ниже отм. 0,000									
99	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	161	72,96	16,85	11747	2713	6910	0,21	34
		м		38,59	4,33	6213	697	100	0,03	5
100	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, д. 28мм толщиной стенки 13 мм, К=1.100	3,3	91		300				
		м								
102	1-3-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет чёрный, д. 54 мм,толщиной стенки 13 мм, К=1.100	13,2	171		2257				
		м								
105	1-3-538	Самоклеящаяся л уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST,цвет черный, ширина ленты 15мм, толщ.3мм, длина ленты 10м	22,8	357		8140				
		рулон								

106	1-3-539	Самоклеящаяся л уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST,цвет черный, ширина ленты 50мм, толщ.3мм, длина ленты 10м	1,8	706		1271				
		рулон								
128	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны,планки,хомуты)	20,6	200		4120				
		кг								
		РАЗДЕЛ 3. Канализация ниже отм. 0,000								
129	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм.	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт.		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
130	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного с чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
		шт								
131	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN50 ГОСТ 5762-2002	4	202		808				
		шт								
132	16-10-2	Прокладка трубопровода отопления и водоснажения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм.	1	623,7	14,12	624	14	135	0,553	1
		м3		100,35	5,29	100	5	128	0,0258	0
133	15-172-4	Двухслойная окраска решеток, перепетов, радиатров, труб диаметром менее 50 мм и .п. белилами с добавлением колера	0,26	148,39	0,07	39	0	29	0,646	0
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	28	0	105	0,0001	0
136	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,34	218,93		950	0	1074	1,54	7
		м3		218,93		950	0	113		0
137	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18		489	0	552	0,89	4
		м3		122,18		489	0	113		0

138	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д.100 мм ввод	0,00554	58881,69	25695,31	326	142	287	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	183	38	130	26,38	0
139	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	14,9	244,98	0,28	3650	4	2848	0,844	13
		м трубы уложенной в футляр		146,93	0,11	2189	2	130	0,00005	0
141	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,0149	204666,79	85907,16	3050	1280	2485	504	8
		км трубопровода		95850	32451,75	1428	484	130	158,5	2
142	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные д.325 мм, толщина стенки 5 мм к=1.004	14,9596	2696		40331	0	0		0
		м				0	0			0
143	22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийнной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0149	815772,84	104398,8	12155	1556	1967	357	5
		км трубопровода		62100	39438	925	588	130	192,61	3
144	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм.	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
145	99-2-229(пл)	Трап из пластика ТП100 д.100 с прямым отводом (п/л 'Santehplast')цена=1200 т.	2	419		838				
		шт.								
147	69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопровдных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	1085	0,9443	4
		отверстие		143,62	127,55	574	510	100	0,702	3
148	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150мм	2	341,53	229,14	683	458	401	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
149	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны,планки,хомуты)	2,40	200		480				
		кг								

		3.31. Прочистка в приямке (лючке) д.100 мм (10 шт)								
150	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д.90 мм ввод	0,0015	58881,69	25695,31	88	39	78	194	0
		км трубопровода		33075	6813,45	50	10	130	26,38	0
151	8-4-89	Трубы ПВХ для канализации, д.=100х2.2мм к=10	1,5	386		579				
		м								
152	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 к=10	10	39		390				
		шт.				0				
154	20-30-1	Установка крышки люка К=10	133,234	107,48	1,2	14320	160	1531	0,05	7
		кг. Изделия		8,53	0,45	1136	60	128	0,002	0
155	99-2-763(пл)	Отвод пластиковый канализационный д.100 м ("Сантехпласт") цена=337 тенге К=10	20	118		2360				
		шт.								
		Раздел 4. Водосток ниже отм. 0,000								
157	15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13,26	100,69	0,07	1335	1	840	0,369	5
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	800	0	105	0,0001	0
158	16-6-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм.	5	422,48	3,96	2112	20	343	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,01	0
159	15-172-4	Двухслойная окраска решеток, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	0	102	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	97	0	105	0,0001	0
160	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6МПа, Ду 32 мм.	2	623		1246				
		шт.								
161	16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	2	1333,93	53,14	2668	106	743	1,46	3

		соединение		270	20,25	540	41	128	0,1	0
164	13-26-6	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,62	20,35	0,02	33	0	6	0,0213	0
		м2		4,16	0	7	0	90	0	0
165	69-1-1	Пробивка отверстии для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	542	0,9443	2
		отверстие		143,62	127,55	287	255	100	0,702	1
		Раздел 5. Водопровод выше отм.0,000								
166	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм в мусорокамере	2	132,57	1,57	265	3	138	0,3	1
		кран		54		108	0	128		0
167	99-1-999 (пл)	Кран шаровый д. 15 мм РУ-1,6 мпа ("ТехноОпт") цена 605 т.	4	211		844				
		шт.								
168	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, д. 16 мм.	6	375		2250				
		м								
169	17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт.		126		252	0	128		0
170	11-1-94	Смесители настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
		комплект								
171	16-26-1	Установка счётчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
		счётчик		67,5		8505	0	128		0
173	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм.	126	187,02	50,89	23565	6412	23950	0,75	95
		фильтр		130,5	18	16443	2268	128	0,09	11
176	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6МПа, Ду 32 мм.	1	623		623				
		шт.								
177	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	36	59,31	0	2135	0	2727	0,337	12

		м подводок		59,15	0	2129	0	128	0	0
178	8-4-33	Подводки полиэтиленоые к водоразборной арматуре, Ру 1МПа(10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13.5 мм	36	659		23724				
		комплект								
193	Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	2	80,2	0	160	0	134	0,4	1
		шт.		74,3	0	149	0	90	0	0
194	99-2-26	Ороситель спринклерный водяной с плоской розеткой с плавким элементом СВОО-Рно(д) 0,77-Р57.В3-"СВН-15"(п/л "ИМК-Оникс" цена=2000 тенге)	2	698		1396				
		м3								
199	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм.	55,6	10,99	0	611	0	760	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	0	594	0	128		0
200	15-172-4	Двухслойная окраска решеток, перепетов, радиатров, труб диаметром менее 50 мм и .п. белилами с добавлением колера	9,596	148,39	0,07	1424	1	1088	0,646	6
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1036	0	105	0,0001	0
		РАЗДЕЛ 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0,000								
213	16-26-1	Установка счётчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
		счётчик		67,5		8505	0	128		0
215	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм.	126	187,02	50,89	23565	6412	23950	0,75	95
		фильтр		130,5	18	16443	2268	128	0,09	11
		Раздел 7. Канализация выше отм. 0.000								
261	8-10-20	Заглушки(ГОСТ 17379-2001) элипт. Бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру<=10Мпа, 108х4мм	6	243		1458	0	0		0
		шт				0	0			0

262	26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглащающими при толщине изоляционного слоя 60мм	43,2	129,26	11,48	5584	496	3529	0,444	19
		м трубопровода		77,4	4,28	3344	185	100	0,021	1
263	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50	1,07	6240		6677				
		м3								
		Раздел 8. Водосток выше отм. 0,000								
274	13-26-6	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,64	20,35	0,02	13	0	2	0,0213	0
		м2		4,16	0	3	0	90	0	0
		Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование								
275	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	36	460,28	21,53	16570	775	16381	1,95	70
		комплект		346,5	9	12474	324	128	0,04	1
278	17-5-1	Установка моек на одно отделение	35	387,4	13,9	13559	487	12701	1,56	55
		комплект		279	4,5	9765	158	128	0,03	1
280	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	36	5778,07	93,94	208011	3382	16900	1,95	70
		комплект		330,75	36	11907	1296	128	0,17	6
282	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединённым	36	8366,62	39,24	301198	1413	18559	2,22	80
		комплект		387	15,75	13932	567	128	0,07	3
283	17-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
		комплект		144	4,5	288	9	128	0,02	0
		Итого				**859 928**	**31 452**	**176 478**		**757**
						131 363	**10 885**			**56**
		Накладные расходы, тенге				176 478				
		Итого:				**1 036 406**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62 184				
		Всего , тенге				**1 098 590**				
		Всего ,по смете, тенге				**1098590**				

		Временные здания и сооружения 1,2%				13183				
		Итого:				**1111773**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**20790**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				11 118				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4 447				
		Итого:				**1 148 128**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**2 935 761**				
		Налог (2%)				58 715				
		Итого				**2 994 476**				
		НДС 12%				359 337				
		Всего :				**3 353 813**				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Обьемы соответствуют выполненным работам

Государственное учреждение **ТОО "Стройтех-PVL"** **ТОО"Жардем"**

Заведующий производственным сектором **Ахметов Н.Ш.** **С. К. Ахметов**

Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам **Главный специалист производственного отдела**

Габбасов М.Н.

Омаров А.К.