Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима сельского окргуа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001086**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "SK Orda Capital",Республика Казахстан, Кызылорда, Когалы, дом № 31, к.128** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**201240023327**

Договор (контракт) Договор №48 от 26 июня 2023 года

Номер документа	Дата составления
14	**20.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по строительству пешеходного тротуара по ул. Ш. Ибраева с.о. Кызылозек г Кызылорда			шт	1	19 933 814,85	19 933 814,85	2 135 765,88
				Итого	1	x	19 933 814,85	2 135 765,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - Строительство пешеходного тротуара по улице Ш.Ибраева сельского округа Кызылозек г.Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			48	26.06.2023г.				
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пешеходного тротуара по улице Ш.Ибраева сельского округа Кызылозек г.Кызылорда	48 505 243,85	17 798 048,97	-	-	-	-	-	2 135 765,88	19 933 814,85
Итого:	**48 505 243,85**	**17 798 048,97**	-	-	-	-	-	**2 135 765,88**	**19 933 814,85**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

аким _____ **Әбдіжаппар Сәкен**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор _____ **Утельбаев М.**

Технадзор: ТОО "ATM CONSULTING"
Эксперт _____ **Амиров Д.**

Авторский надзор: ХТ ПТ "Мекен и К"
Эксперт _____ **Жусупов Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - Строительство пешеходного тротуара по улице Ш.Ибраева сельского округа Кызылозек г.Кызылорда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие асфальтобетонное тип-1										
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м материала основа**	**484,413**		**8786,11**	**1379,16**	**4256106**	**668083**	**3489106**	**279753**	**4898728**
		НР - 108%; СП - 8%				**204,20**	**330,53**	**98917**	**160113**		**362869**	
2	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы Устройство**	**м материала основа**	**387,5304**		**6973,59**	**1432,86**	**2702478**	**555277**	**2068067**	**229651**	**3166701**
		НР - 108%; СП - 8%				**204,20**	**344,50**	**79134**	**133504**		**234572**	
3	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1787,123**		**2826,79**	**241,88**	**5051821**	**432269**	**4561953**	**127708**	**5593891**
		НР - 108%; СП - 8%				**32,23**	**33,94**	**57599**	**60655**		**414362**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,098	174,42	26134,00				4558376		
4	1127-0201-1002 РСНБ	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах *НР - 108%; СП - 8%*	м бортов		653,137	2847,41	43,15	1859749	28183	1114689	786534	2857984
						1097,59	17,45	716877	11397		211701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13870154	1683812	11233815	1423646	16517304
								952527	365669	--	1223504	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13870154				
		Материалы	Тенге					11233816				
		Всего заработная плата	Тенге						1318196			
		Накладные расходы	Тенге					1423646				
		Сметная прибыль	Тенге					1223504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16517304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	Тенге						1318196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16517304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	Тенге						1318196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16517304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					952527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1683812			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						365669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11233816		
		- Накладные расходы	Тенге								1423646	
		- Сметная прибыль	Тенге								1223504	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									16517304
		Временные здание и сооружение 1,3%	Тенге									214725
		Итого	Тенге									16732029

		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге									170667
		Итого	Тенге									16902696
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									119954
		Итого	Тенге									17022650
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									340453
		Итого	Тенге									17363103
		Итого в текущих ценах К=1,079	Тенге									18734788
		Итого с пониж. Коэф-м К=0,95	Тенге									17798048,97
		НДС-12%	Тенге									2135765,88
		Итого с НДС	Тенге									19933814,85

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

аким _____ Әбдіжаппар Сәкен

Генподрядчик: ТОО "SKYORDA CAPITAL"

Директор _____ Уткельбаев М.

Технадзор: ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт _____ Амиров Д.

Авторский надзор: ХТ ПТ "Мекен и К"

Эксперт _____ Жусупов Б.