Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" _декабрь_ "2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KZ Invest Construction», Республика Казахстан, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24, БИН 050140002018

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Қалыбекұлы Бекдаулет,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение по улице Гаражная 16)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, руководитель Искаков Талғат Айтуғанұлы, 160400, г.Кентау, Проспект Ахмета Ясави 85, БИН 190940010026.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «Бакытжан жоба», Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Grand «Structure Engineering» № QazEP-0144/24 от 13.12.2024

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) является №438 от "13" декабрь 2024 «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, 160400, г.Кентау;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Труба стальная электросварная Ø57х3.5мм	м	4		4	
ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Источником водоснабжения являются существующие городские сети Кентау.
Точка подключения к существующим водопроводным сетям диаметром 110 мм. Водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 110х6.6мм. На сети устанавлен колодец из сборных железобетонных колец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «20» «декабрь» 2024 года;
месяц, год
окончание работ «25» «декабрь» 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1,5_;
фактически, месяц: _1_;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% .
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение по улице Гаражная 16)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «KZ Invest Construction»,

Директор: Қалыбекұлы Б._____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Бакытжан жоба»,

Директор: Байжанов А.С._____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)