Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Хромтау, Спортивная, дом № 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договолра №56 от 17.08.2020

Номер документа	Дата составления
00000000033	04.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г. Хромтау Актюбинской области»			работа	1	12 126 159,00	12 126 159,00
				Итого	1	x	12 126 159,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Аманшиев А.Ж.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2021

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г.Хромтау, Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 56	от 17.08.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г. Хромтау	54 192 656,00	10 826 928,00	10 826 928,00						1 299 231,00	12 126 159,00

Удержания по договору 5%										00
Итого к оплате										12 126 159,00

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 060140005014 Аманшиев А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384
Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
Технический надзор ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939 Кылыралин Ғ.А.
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г.Хромтау,Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56 от 17.08.2020 года** от **04.11.2021**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5/21 за ноябрь на локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

за ноябрь 2021 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 15. Заполнение проемов									
1	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,23	1071,06	4,78	31307	140	24695	5886	40168
					221,44	2,29	6473	67		2975	
2	С121-090205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	29,23	2357		68895		68895		74407
										5512	
3	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	24,68	1431,11	5,39	35320	133	24667	8437	47257
					426,26	1,07	10520	26		3501	
		Итого по разделу: 15. Заполнение проемов									135521,99
		Раздел: 16. Двери##									
4	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,3	42281		393213		393213		424670
										31457	
5	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	25211		206478		206478		222996
										16518	
6	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	35,7	4293		153260		153260		165521
										12261	
7	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5239		30805		30805		33270
										2464	
8	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	21	295		6195		6195		6691
										496	
		Итого по разделу: 16. Двери##									789951,81
		Раздел: 17. Отделка помещений - Стены									
9	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		416,15	1084,64	7,2	451374	2995	181018	214637	719292

	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 отделываемой поверхности			642,46	2,25	267361	935		53281	
		Итого по разделу: 17. Отделка помещений - Стены									451374,02
		Раздел: 18. Фундаменты##									
10	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое		39,58	1092,22	69,83	43230	2764	10957	25367	74085
		м2 оштукатуриваемой поверхности			745,55	55,59	29509	2200		5488	
		Итого по разделу: 18. Фундаменты##									43230,23
		Раздел: 19. Откосы									
11	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		47,16	2972,73	42,6	140194	2009	37898	81042	238934
		м2 оштукатуриваемой поверхности			2126,52	21,53	100287	1015		17699	
12	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		47,16	2404,89	20,68	113415	975	25498	69792	197863
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1843,55	6,33	86942	299		14657	
13	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		23,1	1959,63	13,91	45268	321	24028	18934	69337
		м2 стен (за вычетом проемов)			905,56	5,15	20918	119		5136	
14	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя		23,1	605,54	26,39	13988	610	0	12305	28397
		м2 конструкций стен (без вычета проемов)			579,15	6,24	13378	144		2103	
15	С121-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012		2,4024	21531		51726		51726		55864
			м3							4138	
		Итого по разделу: 19. Откосы									364589,88
		Раздел: 20. Устройство кровли									
16	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам		390	640,02	30,67	249609	11962	145340	87357	363923
			м2 покрытия		236,68	12,2	92307	4756		26957	
17	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		390	572,83	12,36	223404	4821	189189	28079	271601
		м2 изолируемой поверхности			75,37	2,89	29394	1126		20119	
18	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		390	752,48	20,73	293468	8086	36476	231661	567140
			м2 кровли		638,22	7,43	248906	2900		42010	
19	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		448,5	2533		1136051		1136051		1226935
			м2							90884	
20	Е11-100104-0206	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву		20	1590,92	2,9	31818	58	26985	4323	39033
			м2 потолков		238,79	1,37	4776	27		2891	
21	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		34	1566,84	1058,89	53272	36002	8386	15186	73935
			м планки		261,29	224,19	8884	7623		5477	
22	С121-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		32	730		23360		23360		25229
			м							1869	
23	С121-100102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		34	730		24820		24820		26806
			м							1986	
24	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		88	1215		106920		106920		115474
			м							8554	
25	С121-100102-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		88	1216		107008		107008		115569
			м							8561	
26	С121-100102-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		34	527		17918		17918		19351
			м							1433	
27	С121-130814-0401	Скобы металлические		18,02	200		3604		3604		3892

	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			кг							288	
		Итого по разделу: 20. Устройство кровли									2271252,75
		Раздел: 21. Решетка - Р1 /2шт/									
28	Е11-080201-0703	Решетки металлические. Установка		0,08148	554123,43	8835,51	45150	720	40618	3781	52845
			т металлических изделий		46783,8	3107,52	3812	253		3914	
		Итого по разделу: 21. Решетка - Р1 /2шт/									45149,98
		Раздел: 22. Фундаменты /13шт/									
29	Е11-080201-0703	Решетки металлические. Установка		0,43836	554123,43	8835,51	242906	3873	218524	20339	284305
			т металлических изделий		46783,8	3107,52	20508	1362		21060	
		Итого по разделу: 22. Фундаменты /13шт/									242905,55
		Раздел: 23. Каркас /2шт/									
30	Е11-080201-0703	Решетки металлические. Установка		0,05946	554123,43	8835,51	32948	525	29641	2759	38564
			т металлических изделий		46783,8	3107,52	2782	185		2857	
		Итого по разделу: 23. Каркас /2шт/									32948,18
		Раздел: 24. Наружные отделочные работы									
31	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		45,994	732,74	1,84	33702	85	12309	19854	57840
			м2 вертикальной проекции		463,28	0,87	21308	40		4284	
32	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой цементными плитами с люлек		45,2	8287,45	45,59	374593	2061	11905	288841	716508
			м2 поверхности облицовки		7978,46	9,4	360627	425		53075	
33	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,6456	240429		155221		155221		167639
			т							12418	
34	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,22587	240429		54306		54306		58650
			т							4344	
35	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		152	33		5016		5016		5417
			шт.							401	
		Итого по разделу: 24. Наружные отделочные работы									622837,17
		Раздел: 25. Крыльцо Кр-1									
36	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		9,6	217,27	30,46	2086	292	1134	719	3029
			м2 площади уплотнения		68,71	10,98	660	105		224	
37	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		3,6	30695,28	2482,43	110503	8937	66419	33729	155771
			м3		9763,14	532,77	35147	1918		11539	
38	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,11124	241039		26813		26813		28958
			т							2145	
39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23	853,43	19,95	19629	459	13178	5627	27276
			м2 поверхности		260,55	2,5	5993	57		2020	
		Итого по разделу: 25. Крыльцо Кр-1									159030,95
		Раздел: 26. Покрытие									
40	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		17,15	217,27	30,46	3726	522	2025	1285	5412
			м2 площади уплотнения		68,71	10,98	1178	188		401	
41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,7	21037,42	7,2	35764	12	29784	5609	44682
			м3 подстилающего слоя		3509,94	0	5967	0		3310	

	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01776	320693,92	1352,96	5696	24	5444	216	6385
			т		12829,6	559,84	228	10		473	
		Итого по разделу: 26. Покрытие									45185,34
		Раздел: 27. Крыльцо Кр-2									
43	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		2	217,27	30,46	435	61	236	150	631
			м2 площади уплотнения		68,71	10,98	137	22		47	
44	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		0,72	30695,28	2482,43	22101	1787	13284	6746	31154
			м3		9763,14	532,77	7029	384		2308	
45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02221	241039		5353		5353		5782
			т							428	
46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,6	853,43	19,95	3926	92	2636	1125	5455
			м2 поверхности		260,55	2,5	1199	11		404	
		Итого по разделу: 27. Крыльцо Кр-2									31814,41
		Раздел: 28. Покрытие									
47	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		2,55	217,27	30,46	554	78	301	191	805
			м2 площади уплотнения		68,71	10,98	175	28		60	
48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,24	21037,42	7,2	5049	2	4205	792	6308
			м3 подстилающего слоя		3509,94	0	842	0		467	
49	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00216	320693,92	1352,96	693	3	662	26	777
			т		12829,6	559,84	28	1		58	
		Итого по разделу: 28. Покрытие									6295,72
		ИТОГО:					5242089	90410	3764404	1194795	6951833
							1387275	26226		514952	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		104277				
		Итого с временными									7056109
		Зимние удорожания			1,98 %		139711				
		Итого с зимними удорожаниями									7195820
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		143916				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7339736
		НДС			12 %		880768				
		Итого с НДС									8220504

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Оразбай-2005"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманшиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания призывного пункта при Хромтауском районном отделе по делам обороны в г.Хромтау,Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56 от 17.08.2020 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5/21 на локальная смета 2-1-2 Электромонтажная работа

за ноябрь 2021 года
на 2-1-2 Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Светильники и лампы - Светильник настенно-потолочный НПБ1101									
1	С123-070106-0819	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, СТ РК 2595-2014**	шт.	93	13077		1216161		1216161	97293	1313454
2	С123-070106-0421	**Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1401, мощность 40 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014**	шт.	6	12947		77682		77682	6215	83897
3	С123-070106-0828	**Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014**	шт.	10	6221		62210		62210	4977	67187
4	С123-080304-0111	**Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Не входить!Идет облучение ультрафиолетом!" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	9	1421		12789		12789	1023	13812
5	С123-080505-0511	**Аварийный блок питания для светодиодного светильника COnvErsiOn KiT POwEr LEd 8-40w IP20**	шт.	5	25847		129235		129235	10339	139574
		Итого по разделу: 3. Светильники и лампы - Светильник настенно-потолочный НПБ1101									1498077
		Раздел: 4. Электроустановочные изделия									
6	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	41	303		12423		12423	994	13417
7	С123-070218-1802	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	960		3840		3840	307	4147
8	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		12	419		5028		5028		5430

	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							402	
9	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	559		15093		15093	1207	16300
10	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	392		784		784	63	847
11	С123-070220-0806	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	7639		7639		7639	611	8250
12	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708	1657	22365
13	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286		6572		6572	526	7098
14	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	795		159		159	13	172
15	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3	шт.	79	39		3081		3081	246	3327
16	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа ВУЕСгТiСА	шт.	107	525		56175		56175	4494	60669
17	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3	шт.	6,12	39		239		239	19	258
18	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	783	93,66	1,76	73338	1376	15163	41237	123741
					72,54	0,61	56799	475		9166	
19	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	542	110,15	3,51	59699	1905	11925	33499	100654
					84,63	1,21	45869	657		7456	
20	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	154,16	7,03	1542	70	262	888	2624
					120,9	2,42	1209	24		194	
21	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13872	117981		16366		16366	1309	17676
22	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5406	171879		92918		92918	7433	100351
23	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,52734	269000		141854		141854	11348	153203
24	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	692135		7060		7060	565	7625

	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-060146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	466714		11901		11901	952	12853
26	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	329929		26922		26922	2154	29076
27	С123-060146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03774	271958		10264		10264	821	11085
28	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1404	403,47 265,98	15,29 3,33	566477 373436	21463 4681	171579	272244 67098	905819
29	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	508,28 350,61	35 10	5083 3506	350 100	1227	2596 614	8294
30	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1404	45		63180		63180	5054	68234
31	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	135		1350		1350	108	1458
		Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									1209694,83
		ИТОГО:					2707772 480819	25162 5937	2201789	350464 244658	3302897
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		49543				
		Итого с временными									3352438
		Зимние удорожания			1,98 %		66378				
		Итого с зимними удорожаниями									3418816
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		68376				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3487192
		НДС			12 %		418463				
		Итого с НДС									3905655

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Оразбай-2005"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманшиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №