Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байқоңыр, Проезд 69.18**	**041140002811**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, м-н Калкаман-2, ул. Кабылбаева, дом № 129А, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. 152**	**970340001485**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 92/24-8 А-Э от 07.10.2024г

Номер документа	Дата составления
1	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1			работа	1	76 344 359,00	76 344 359,00	8 179 752,75
				Итого	1	x	76 344 359,00	8 179 752,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Челноков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2025 года

БИН/ИИН		КОНФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
041140002811	970340001485			92/24-8 А-Э	07.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1	132 344 359,00	76 344 359,00	68 164 606,25				8 179 752,75	76 344 359,00
Аванс 30%							2 453 925,83	22 903 307,70
Гарантийный взнос 5%							408 987,64	3 817 217,95
Всего к оплате			**44 306 994,06**				5 316 839,29	**49 623 833,35**

Заказчик

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по развитию **А. Мукашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **А. Челноков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрлыс" **С. Мергазин**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **881-24 СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ДЫМОВАЯ ТРУБА Н=120м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92/24-8 А-Э от 07.10.2024 год**

Акт выполненных работ №3

за **Январь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/										
			Свая СВ-1 (56шт)										
1	15	6102-0301-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/**	$м^3$ конструктивного объема сваи	133	262 414,0 37 460,0	65 463,0 15 533,0	34 901 062,0 4 982 180,0	8 706 579,0 2 065 889,0	21 212 303,0		34 901 062,0	
2	16	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	18,9715	108 313,0 103 222,0	1 079,0 150,0	2 054 860,18 1 958 276,05	20 470,13 2 845,59	76 113,66		2 054 860,18	
3	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8113	345 153,0		280 022,68		280 022,68		280 022,68	
4	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	15,9372	326 370,0		5 201 424,05		5 201 424,05		5 201 424,05	
5	19	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	2,223	335 983,0		746 890,34		746 890,34		746 890,34	
			Свая СВ-2 (8шт)										
6	25	6102-0301-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/**	$м^3$ конструктивного объема сваи	27	262 414,0 37 460,0	65 463,0 15 533,0	7 085 178,0 1 011 420,0	1 767 501,0 419 391,0	4 306 257,0		7 085 178,0	
7	26	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,2514	108 313,0 103 222,0	1 079,0 150,0	352 169,25 335 616,0	3 507,75 487,5	13 044,75		352 169,25	
8	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1662	345 153,0		57 364,5		57 364,5		57 364,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6208	326 370,0		855 350,25		855 350,25		855 350,25	
10	29	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4644	335 983,0		156 030,75		156 030,75		156 030,75	
			Итого по разделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/					51 690 352	10 498 058	32 904 801	0	51 690 352	
								8 287 492	2 488 613	0	0		
			ИТОГО по акту					51 690 352	10 498 058	32 904 801	0	51 690 352	
								8 287 492	2 488 613	0	0		
	Итого смета										51 690 352		
	Оборудование										0		
	ИТОГО СМР										51 690 352		
1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 12,1%										6 254 533		
2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										173 835		
	ИТОГО СМР, 1-2 пункт										58 118 719		
	Оборудование										0		
3	Сметная прибыль 5%										2 905 936		
4	Непредвиденные работы и затраты - 3%										1 743 562		
	ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ										62 768 217		
6	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,0557*0,07+1,075*0,19+1,0944*0,21+1,1141*0,19+1,1342*0,2+1,1546*0,14= 1,108136										69 555 721		
7	Договорной коэффициент к = 0,98										68 164 606		
8	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ Тенге										8 179 753		
9	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС										76 344 359		

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002814

Заместитель Председателя Правления по развитию — А. Мукашев

Директор ТЭЦ-1 — Н. Султанбеков

Главный инженер ТЭЦ-1 — Н. Манаков

Начальник КТЦ ТЭЦ-1 — К. Самаргалиев

Начальник ОПРиКС — А. Тулегенов

Инженер ОПРиКС — С. Кусаинов

Эксперт авторского надзора
ТОО "Павлодарэнергопроект"

— М. Рысжулбеков

Эксперт технического надзора
ТОО "Пурлем Курлыс"

— С. Мергазин

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485

Генеральный директор

— А. Челноков