Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "Orbis Construction",050010, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, Зенкова, дом № 80** — **040740007237**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Приоритет",Республика Казахстан, Акмолинская обл. Шортандинский р-он с. Научный ул. ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА д. 40** — **070340000776**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17/05/2022HINO-СКП от 17.05.2022г

Номер документа	Дата составления
20000000024	30.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального и автомобильного комплекса, по адресу:г.Нур-Султан, район "Есиль", проспект Тұран, участок №68			усл.	1	8 551 477,00	8 551 477,00
				Итого	1	x	8 551 477,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Адамчук Ю.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) 30.09.2022

Сканировано с CamScanner

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Orbis Construction»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Приоритет"
Наименование объекта: «Строительство многофункционального и автомобильного комплекса, по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", проспект Туран, участок №68"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		17/05/2022HINO-СКП	17.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	0								0	
в т.ч.:										
СМР	0									
Оборудование										
В отчётном месяце:		7 635 247							916 230	8 551 477
в т.ч.:										
СМР		7 635 247							916 230	8 551 477
Оборудование										

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Orbis Construction»
Директор _____ Моминов Р. Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК Приоритет"
Директор _____ Адамчук Ю.А.

Сканировано с CamScanner

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «Orbis Construction»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Приоритет"

Наименование объекта: «Строительство многофункционального и автомобильного комплекса, по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", проспект Туран, участок №68"

ДОГОВОР № 17/05/2022HINO-СКП от 17.05.2022г.

АКТ

приемки выполненных работ за " сентябрь " 2022г.

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	по договору				ВСЕГО в тг.	Физ.объем работ				Стоимость принятых работ
				Стоимость материалов, в тенге		Стоимость работ, в тенге			Материалы	Стоимость материалов, в тенге	Работы	Стоимость работ, в тенге	
				за ед.	ИТОГО	за ед.	ИТОГО		принято		принято		
	Приложение № 1 от 17 мая 2022 года												
1	Вводно-распределительное устройство ВРУ	комп.	1	458 900	458 900	55 000	55 000	513 900	0	0	0	0	0
2	Щит силовой (распределительный)ЩЧП-1	комп.	1	66 325	66 325	10 000	10 000	76 325	0	0	0	0	0
3	Щит силовой, осветительный, ЩО1-ЩО4	комп.	4	51 250	205 000	10000	40 000	245 000	0	0	0	0	0
4	Щит силовой, распределительный ЩСВ-2	комп.	1	369 188	369 188	55000	55 000	424 188	0	0	0	0	0
5	Щит силовой, осветительный, ЩАО	комп.	1	40 000	40 000	10000	10 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Щит силовой (распределительный) ЩС-1	комп.	1	52 500	52 500	10000	10 000	62 500	0	0	0	0	0
7	Щит силовой (распределительный) ЩЧП-2	комп.	1	61 875	61 875	10000	10 000	71 875	0	0	0	0	0
8	Щит силовой (распределительный) ЩС-2	комп.	1	230 755	230 755	11220	11 220	241 975	0	0	0	0	0
9	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х6мм2	м	75	3 280	246 000	960	72 000	318 000	0	0	0	0	0
10	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х10мм2	м	75	5 697	427 275	960	72 000	499 275	0	0	0	0	0
11	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х2,5мм2	м	388	1 628	631 664	340	131 920	763 584	21	34 188	21	7 140	41 328
12	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 3х1,5мм2	м	2900	576	1 670 400	340	986 000	2 656 400	172	99 072	172	58 480	157 552
13	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 3х2,5мм2	м	2159	914	1 973 326	340	734 060	2 707 386	0	0	0	0	0
14	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х16мм2	м	15	8 831	132 465	960	14 400	146 865	0	0	0	0	0
15	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х25мм2	м	50	16 913	845 650	1040	52 000	897 650	0	0	0	0	0
16	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х35мм2	м	5	18 403	92 015	1400	7 000	99 015	0	0	0	0	0
17	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х4мм2	м	334	2 270	758 180	960	320 640	1 078 820	0	0	0	0	0
18	Гофра д.20	м	5100	151	770 100	148	754 800	1 524 900	297	44 847	297	43 956	88 803

Сканировано с CamScanner

19	Гофра д.32	м	100	275	27 500	148	14 800	42 300	0	0	0	0	0
20	Труба ПНД д.20	м	200	153	30 600	148	29 600	60 200	0	0	0	0	0
21	Лоток перфорированный 300х50	м	12	6 353	76 236	1551	18 612	94 848	0	0	0	0	0
22	Лоток перфорированный 200х50	м	69	5 308	366 252	1551	107 019	473 271	0	0	0	0	0
23	Лоток перфорированный 100х50	м	39	3 356	130 884	1551	60 489	191 373	0	0	0	0	0
24	П-образный профиль	шт	35	10300	360 500	1 221	42 735	403 235	0	0	0	0	0
25	Расходный материал	компл	1	60000	60 000		0	60 000	0	0	0	0	0
26	Метизы	кг	5	45000	225 000		0	225 000	0	0	0	0	0
27	Сталь полосовая, 40*4мм	м	60	1600	96 000	385	23 100	119 100	0	0	0	0	0
28	Розетка штепсельная скр.уст.2П+з 16А, 220В	шт	138		0	2400	331 200	331 200		0	138	331 200	331 200
29	Блок из 3-х розеток, штепсельная скр.уст.2П+з 16А, 220В	шт	3		0	5610	16 830	16 830		0	3	16 830	16 830
30	Монтаж светильников	шт	313		0	4500	1 408 500	1 408 500		0	297	1 336 500	1 336 500
31	Монтаж ламп	шт	840		0	250	210 000	210 000		0	0	0	0
32	Монтаж выключателей	шт	88		0	1550	136 400	136 400		0	43	66 650	66 650
33	Коробка клеммная пластмассовая на 8 зажимов с медной жилой	шт	2	10000	20 000	1078	2 156	22 156	2	20 000	2	2 156	22 156
34	Коробка ответвительная скрытой установки	шт	30	687	20 610	500	15 000	35 610	0	0	0	0	0
35	Коробка для установки розеток и выключателей	шт	35	250	8 750	500	17 500	26 250	0	0	0	0	0
36	Коробка ответвительная для открытой установки	шт	8	1075	8 600	500	4 000	12 600	0	0	0	0	0
37	Щит силовой, ЩСВ-1	комп.	1	358 350	358 350	55000	55 000	413 350	0	0	0	0	0
	ИТОГО				**10 820 900**		**5 838 981**	16 659 881		**198 107**		**1 862 912**	**2 061 019**
	Транспортные расходы от стоимости материалов	2%			216 418			216 418		3 962			3 962
	ИТОГО				**11 037 318**		**5 838 981**	16 876 299		**202 069**		**1 862 912**	**2 064 981**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	1,5%			165 560		87 585	253 144		3 031		27 944	30 975
	ИТОГО				**11 202 878**		**5 926 566**	17 129 443		**205 100**		**1 890 856**	**2 095 956**
	Временные здания и сооружения	0,5%						0					**0**
	ИТОГО				**11 202 878**		**5 926 566**	17 129 443		**205 100**		**1 890 856**	**2 095 956**
	Накладные расходы от заработной платы	2%					118 531	118 531				37 817	**37 817**
	ИТОГО				**11 202 878**		**6 045 097**	17 247 975		**205 100**		**1 928 673**	**2 133 773**
	НДС 12%	12%					725 412	725 412				286 962	286 962
	ВСЕГО по прил. №1				**11 202 878**		**6 770 509**	**17 973 386**		**205 100**		**2 215 635**	**2 420 735**
	Приложение № 2												
1	Кабель АВБШВ 4*240	м	80	11728	*938 240*	*2 040*	*163 200*	*1 101 440*	0	0	0	0	0
2	Кабель АВБбШв 4*10	м	56	1393	*78 008*	1 040	*58 240*	*136 248*	0	0	0	0	0
3	Кирпич	шт	400	150	*60 000*	65	*26 000*	*86 000*	0	0	0	0	0
4	Песок	м3	5	9500	*47 500*	3 000	*15 000*	*62 500*	0	0	0	0	0
5	Труба для переходов для проезжей части	м	24	1 000	*24 000*	500	*12 000*	*36 000*	0	0	0	0	0
6	Рытье траншеи мех.способом	м	80		*0*	1 250	*100 000*	*100 000*	0	0	0	0	0
7	Доработка вручную	м3	2		*0*	3 500	*7 000*	*7 000*	0	0	0	0	0
8	Обратная засыпка ручным способом	м	50		*0*	1 250	*62 500*	*62 500*	0	0	0	0	0

Сканировано с CamScanner

9	Автомат 400А ВА 88-40	шт	1	157 500	157 500	10 000	10 000	167 500	0	0	0	0	0
10	Расходный материал	компл.	1	50 000	50 000		0	50 000	0	0	0	0	0
	ИТОГО				*1 355 248*		*453 940*	*1 809 188*	0	0	0	0	0
	Транспортные расходы от стоимости материалов	*2%*			*27 105*			*27 105*	0	0	0	0	0
	ИТОГО				*1 382 353*		*453 940*	*1 836 293*	0	0	0	0	0
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	*1,5%*			*20 735*		*6 809*	*27 544*	0	0	0	0	0
	ИТОГО				*1 403 088*		*460 749*	*1 863 837*	0	0	0	0	0
	Временные здания и сооружения	*0,5%*			*0*		*0*	*0*	0	0	0	0	0
	ИТОГО				*1 403 088*		*460 749*	*1 863 837*	0	0	0	0	0
	Накладные расходы от заработной платы	*2%*					*9 215*	*9 215*	0	0	0	0	0
	ИТОГО				*1 403 088*		*469 964*	*1 873 052*	0	0	0	0	0
	НДС	*12%*					*56 396*	*56 396*	0	0	0	0	0
	ВСЕГО				*1 403 088*		*526 360*	*1 929 448*	0	0	0	0	0
	Приложение № 3 от 15 августа 2022 года												
1	Рытье траншеи ручным способом	мп	40		0	4500	180 000	180 000	0	0	40	180 000	180 000
2	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	мп	40		0	4500	180 000	180 000	0	0	40	180 000	180 000
3	Сверление лунок под опоры	шт	10		0	10000	100 000	100 000	0	0	10	100 000	100 000
4	Закладная под опоры	шт.	10	19 375	193750	1000	10 000	203 750	10	193 750	10	10 000	203 750
6	Кабель АВбШв 4*10	м	30	1 396	41880	1040	31 200	73 080	30	41 880	30	31 200	73 080
7	Труба ПНДд.25	м	40	200	8000	200	8 000	16 000	40	8 000	40	8 000	16 000
8	Бетон кл. В 15, F 75 на сульфатостойком цементе	м3	4	55 000	220000	12000	48 000	268 000	4	220 000	4	48 000	268 000
9	Метизы и расходные материалы	комп	1	125 000	125000		0	125 000	1	125 000	1	0	125 000
10	Демонтаж существующих опор освещения в комплекте со светильниками	шт	10		0	7000	70 000	70 000	10	0	10	70 000	70 000
11	Монтаж демонтированных опор освещения со светильниками	шт	10		0	13230	132 300	132 300	10	0	10	132 300	132 300
	ИТОГО				588 630		759 500	1 348 130		588 630		759 500	1 348 130
	Транспортные расходы от стоимости материалов	6%			35 318			35 318		35 318			35 318
	ИТОГО				623 948		759 500	1 383 448		623 948		759 500	1 383 448
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	5%			31 197		37 975	69 172		31 197		37 975	69 172
	ИТОГО				655 145		797 475	1 452 620		655 145		797 475	1 452 620
	Временные здания и сооружения	0,50%			0		0	0					0
	ИТОГО				655 145		797 475	1 452 620		655 145		797 475	1 452 620
	Накладные расходы от заработной платы	3%			0		23 924	23 924				23 924	23 924
	ИТОГО				655 145		821 399	1 476 544		655 145		821 399	1 476 544
	НДС	12%					98 568	98 568				98 568	98 568
	ВСЕГО по прил.№3				**655 145**		**919 967**	**1 575 112**		**655 145**		**919 967**	**1 575 112**
	Доп.соглашение №1 от 31.08.2022г к приложению № 1 от 17 мая 2022 года												
1	Светильник ДПУ-LED-01-100W(ЭТФ)	шт	37	37 298	1 380 015	0	0	1 380 015	37	1 380 015	37	0	1 380 015
2	Лоток перфорированный 200х50	м	12	5 308	63 696	1551	18 612	82 308	12	63 696	12	18 612	82 308

Сканировано с CamScanner

3	П-образный профиль	шт	5	10300	51 500	1 221	6 105	57 605	5	51 500	5	6 105	57 605
4	Коробка для установки розеток и выключателей	шт	285	250	71 250	500	142 500	213 750	285	71 250	285	142 500	213 750
5	Коробка ответвительная для открытой установки	шт	30	1075	32 250	500	15 000	47 250	30	32 250	30	15 000	47 250
6	Розетки 1м с/у Legrand	шт	17	1395	23 715	2117	35 989	59 704	17	23 715	17	35 989	59 704
7	Рамка 1 пост Legrand	шт	14	330	4 620	500	7 000	11 620	14	4 620	14	7 000	11 620
8	Вилка прямая белая	шт	2	330	660	500	1 000	1 660	2	660	2	1 000	1 660
9	Кабельный канал 40*25	м	90	625	56 250	550	49 500	105 750	90	56 250	90	49 500	105 750
10	Розетка РШ 32А	шт	15	3 500	52 500	2400	36 000	88 500	15	52 500	15	36 000	88 500
11	Вилка ВШ 32А	шт	9	2 500	22 500	2400	21 600	44 100	9	22 500	9	21 600	44 100
12	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5х2,5мм2	м	129	1 628	210 012	340	43 860	253 872	129	210 012	129	43 860	253 872
13	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 3х1,5мм2	м	128	576	73 728	340	43 520	117 248	128	73 728	128	43 520	117 248
14	Кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, не поддерживающий горение ВВГнгLS 5*70мм3	м	15	32024	480 360	1040	15 600	495 960	15	480 360	15	15 600	495 960
15	Лоток перфорированный 100х50	м	243	3 356	815 508	1551	376 893	1 192 401	243	815 508	243	376 893	1 192 401
16	Автомат 3Р 63А	шт	1	4200	4 200	1 000	1 000	5 200	1	4 200	1	1 000	5 200
17	Автомат 3Р 25А	шт	3	4 200	12 600	1000	3 000	15 600	3	12 600	3	3 000	15 600
18	Автомат 3Р 16А	шт	3	4 200	12 600	1000	3 000	15 600	3	12 600	3	3 000	15 600
19	Розетка РА 16-265 тр. с заз	шт	2	1 770	3 540	2400	4 800	8 340	2	3 540	2	4 800	8 340
20	Выключатель 1кл о/у	шт	6	1 500	9 000	2400	14 400	23 400	6	9 000	6	14 400	23 400
21	Крышка на лоток 200	м	6	3388	20 328	1221	7 326	27 654	6	20 328	6	7 326	27 654
22	Крышка на лоток 100	м	15	2043	30 645	1221	18 315	48 960	15	30 645	15	18 315	48 960
	ИТОГО				3 431 477		865 020	4 296 497		3 431 477		865 020	4 296 497
	Транспортные расходы от стоимости материалов	2%			68 630			68 630		68 630			68 630
	ИТОГО				3 500 106		865 020	4 365 126		3 500 106		865 020	4 365 126
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	1,5%			52 502		12 975	65 477		52 502		12 975	65 477
	ИТОГО				3 552 608		877 995	4 430 603		3 552 608		877 995	4 430 603
	Временные здания и сооружения	0,5%						0					0
	ИТОГО				3 552 608		877 995	4 430 603		3 552 608		877 995	4 430 603
	Накладные расходы от заработной платы	2%					17 560	17 560				17 560	17 560
	ИТОГО				3 552 608		895 555	4 448 163		3 552 608		895 555	4 448 163
	НДС 12%	12%					107 467	107 467				107 467	107 467
	ВСЕГО				3 552 608		1 003 022	4 555 630		3 552 608		1 003 022	4 555 630

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Orbis Construction"

Директор _____ Моминов Р.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК Приоритет"

Директор _____ Адамчук Ю.А.

Сканировано с CamScanner