Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" Жайнаков Ж.Т. Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай Дорожников, 2**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Жайнакова Ж.Т.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Реконструкция канализационной насосной станции города Сарани, Карагандинской обл. город Сарань**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Сарани", 101200, Сарань, Жамбыла, 67.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО " Гипроводхоз" 422-00-НК**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ города Сарани"**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметров 400мм.	км	3,071	3,071	3,245	3,245
Комплектная канализационная насосная станция	комплект	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание одноэтажное, сложной конфигурации в плане с общими размерами в осях 12,985 х 11,750 м, состоит из здания КНС и пристройки с подсобными помещениями (бытовые, душевая, кладовая). Год постройки – 1955. Установлен II (нормальный ,технически сложный)уровень ответственности. Относится к 2-ой категории надежности.

Здание КНС - круглой формы в плане, диаметром 7,0 м, состоит из надземной и подземной части. Отметка днища в подземной части – минус 7,0 м, общая высота насосной станции от днища до низа плит покрытия составляет 11,1 м.

Пристройка – одноэтажная, сложной конфигурации в плане, с размерами 12,985 х 7,9 м, с высотой помещений 2,4 м.

Фундамент КНС – монолитный ленточный, подземная часть насосной – монолитная железобетонная, надземная – кирпичная кладка.

Покрытие – монолитная-железобетонная плита.

Кровля - совмещенная, рулонная.

Окна – деревянные.

Фундамент под пристройку – монолитный ленточный.

Наружные стены – кирпичные, перегородки – деревянные, отделка – штукатурка, побелка.

Покрытие – железобетонные плиты. Крыша – бесчердачная, покрытие – профилированный лист, асбестоцементные волнистые листы. Окна, двери - деревянные.

Ограждение территории – сетчатое.

Напорный коллектор от КНС № 1 выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 диаметром 400х15,3 мм («техническая») по ГОСТ 18599-2001 (СТ РК ИСО 4427-2014).

Длина трубопроводов – 3071,0 м (две линии).

Минимальная глубина заложения *напорного коллектора - 2,5 м от поверхности* земли до низа трубы.

Канализационная насосная станция № 2 представляет собой готовое к эксплуатации изделие. Корпус КНС выполнен из стеклопластика диаметром 2400 мм, общей высотой 11000 мм.

Насосная станция оборудована вентиляцией, освещением, отоплением, запорной арматурой, подъемным механизмом, обвязкой насосов и электрическим оборудованием.

Объем подачи насосной станции – 360 м3/час (6646 м3/сут).

Напор – 22,5 м.

Количество рабочих насосов – 1 шт.

Количество резервных насосов – 1 шт.

Согласно техническим условиям самотечный

Уровень ответственности сооружения - II (нормальный)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020 г.;**

(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2020 г.;**

(месяц, год)

при продолжительности капитального ремонта, месяц:
по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **5,0;**
фактически, месяц: **7,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция канализационной насосной станции города Сарани, Карагандинской обл. город Сарань** _____

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жайнаков Ж.Т.** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)