Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Форма 2В

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к врачебной амбулатории в с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

Договор подряда №3.1 от 1 августа 2024г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета 2-02-01 - Наружные сети освещения					**689 680**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**689 680**
1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	м^3	39,24	393	15 421
2	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	м^3	19,62	475	9 320
3	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	333,54	69	23 014
4	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	39,24	7 324	287 394
5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	39,24	84	3 296
6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	293	827	242 311
7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	21,582	5 047	108 924
	Локальная смета 2-04-01 - Наружные сети водоснабжения					**2 621 295**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**588 622**

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	374,42	393	147 147
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м^3	11,58	7 324	84 812
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	17,35	3 784	65 652
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	368,65	84	30 967
5	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	12,14	695	8 437
6	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	106,225	92	9 773
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	368,65	656	241 834
	Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**1 030 953**
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм// до 110 мм	км	0,065	1 495 058	97 179
9	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	65,65	228	14 968
10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,065	274 756	17 859
11	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 479	9 479
12	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	106 393	106 393
13	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм// до 50 мм	шт.	3	7 322	21 966
14	242-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+420°С,PN 16,марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	70 325	210 975
15	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 601	12 601
16	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	75 474	75 474
17	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 318	31 908
18	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб до 50 мм	шт.	7	2 707	18 949
19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	6 996	41 976

1	2	3	4	5	6	7
20	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	7	2 602	18 214
21	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной/свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	6 996	13 992
22	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной/свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2 602	10 408
23	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 30-250 мм	т	0,02214	3 884 297	85 998
24	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1 110	2 220
25	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм// 108 х 4,5мм	шт.	1	5 467	5 467
26	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм// 100 мм х 32 мм	шт.	1	1 065	1 065
27	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 667	18 668
28	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 139	10 278
29	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	543	2 172
30	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751	3 502
31	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	1	6 280	6 280
32	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002	7 002
33	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка указателя	шт.	1	3 104	3 104
34	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	5 382	5 382
35	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 741	26 741
36	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм// ФУТЛЯР	км	0,01	3 716 262	37 163
37	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	10	11 357	113 570
	Раздел 3.	**Конструкции железобетонные**				**1 001 720**

1	2	3	4	5	6	7
		Демонтажные работы				
38	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,6*	**Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**1,84**	**46 157**	**84 929**
39	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1**	**6 612**	**6 612**
40	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4,14**	**252**	**1 043**
41	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,46**	**1 353**	**622**
42	412-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**32,2**	**88**	**2 834**
		Колодцы диаметром 1500 мм- ПГ-1, ВК-2				
43	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**3,68**	**83 351**	**306 732**
44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**45 854**	**91 708**
45	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**4**	**36 668**	**146 672**
46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**шт.**	**2**	**36 668**	**73 336**
47	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**31 795**	**63 590**
48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**7 214**	**28 856**
49	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**40 352**	**80 704**
50	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/Стремянка С-5**	**т**	**0,0388**	**1 146 761**	**44 494**
51	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм**	**м**	**0,8**	**3 010**	**2 408**
52	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм**	**сальник**	**4**	**16 795**	**67 180**

	Локальная смета 2-05-01 - Наружные сети канализации					**1 170 766**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**258 015**
1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**141,1447**	**393**	**55 470**
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29. Кзтр=1.2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	**$м^3$**	**4,3653**	**7 324**	**31 971**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	19,062	3 784	72 131
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	123,92	84	10 409
5	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	4,4943	695	3 124
6	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	39,325125	92	3 618
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	123,92	656	81 292
	Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**467 458**
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1 495 058	10 465
9	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	7,07	1 545	10 923
10	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	57,6	513	29 549
11	241-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	58,752	6 866	403 391
12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 139	10 278
13	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	277	277
14	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°//30° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	315	315
15	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 260	2 260
	Раздел 3.	**Конструкции железобетонные**				**445 293**
		Колодцы диаметром 1000 мм.КК-1				
16	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,62	130 118	80 673
17	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 585	23 585
18	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17 694	35 388
19	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 709	13 709

1	2	3	4	5	6	7
20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7 214**	**7 214**
21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,0129**	**1 146 761**	**14 793**
22	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 352**	**40 352**
		Колодцы диаметром 1000 мм.КК-2				
23	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах**	**$м^3$**	**0,64**	**130 118**	**83 276**
24	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**23 585**	**23 585**
25	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2**	**17 694**	**35 388**
26	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**13 709**	**13 709**
27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**7 214**	**14 428**
28	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,0129**	**1 146 761**	**14 793**
29	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 352**	**40 352**
30	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Щиты.Укладка деревянной утепленной крышки**	**$м^2$**	**0,6**	**5 770**	**3 462**
31	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**0,5**	**1 172**	**586**
	Локальная смета 2-06-01 - Выгреб 30 м3					**2 212 875**
		Земляные работы				
1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**106,02**	**410**	**43 468**
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**$м^3$**	**6,18**	**7 324**	**45 262**
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**11,22**	**3 784**	**42 456**
4	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**100,98**	**56**	**5 655**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**100,98**	**656**	**66 243**

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	93,8	503	47 181
7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	820,75	92	75 509
		Монолитные и сборные конструкции				
8	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,87	28 173	80 857
9	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	7,17	52 652	377 515
10	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	5	5 527	27 635
11	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	11	6 140	67 540
12	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 192	32 768
13	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	22	13 293	292 446
16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1525	801 723	122 263
17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного. монолитные заделки	$м^3$	0,312	50 568	15 777
18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,86	54 587	101 532
19	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,78	88 193	156 984
20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	60,2	4 271	257 114
21	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	70,19	5 053	354 670

	Локальная смета 7-01-01 - Благоустройство					**25 936 150**
	Раздел 1.	**Снятие-хранение плодородного слоя грунта**				**931 353**
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие ПРС/	$м^3$ грунта	520,6	97	50 498
2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	520,6	552	287 371
3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	520,6	247	128 588
4	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/вывоз/	т·км	6 247,2	69	431 057

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	520,6	65	33 839
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**3 327 307**
6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 289,8	139	318 282
7	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	2 289,8	358	819 748
8	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 241,8	477	592 339
9	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21 110,6	43	907 756
10	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 289,8	271	620 536
11	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 289,8	19	43 506
12	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	6 284,88	4	25 140
	Раздел 3.	**Покрытие**				**16 559 377**
		Покрытие проездов, тип 1, 1757 $м^2$				
13	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	263,55	8 919	2 350 602
14	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 757	2 082	3 658 074

1	2	3	4	5	6	7
15	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**$м^2$ основания**	**1 757**	**309**	**542 913**
16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0542**	**223 697**	**235821**
17	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1 757**	**2 638**	**4634966**
18	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306(до 6 см)**	**$м^2$ покрытия**	**1 757**	**1 078**	**1894046**
		Покрытие проездов, тип 1/ вне участка, 68 $м^2$				
21	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**10,2**	**8 919**	**90974**
22	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**68**	**2 082**	**141576**
23	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**$м^2$ основания**	**68**	**309**	**21012**
24	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0408**	**223 697**	**9127**
25	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**68**	**2 638**	**179384**
26	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306(до 6 см)**	**$м^2$ покрытия**	**68**	**1 078**	**73304**
		Брусчатое покрытие тротуаров, дорожек, тип 2 , 353 $м^2$				
29	7101-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$**	**52,95**	**8 919**	**472 261**
30	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**353**	**2 082**	**734 946**
31	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	**$м^2$**	**353**	**4 307**	**1 520 371**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Озеленение**				**5 118 113**
		Газон				
48	**6113-0112-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см /20см/ вручную**	**$м^2$**	**2 768,044**	**1 849**	**5118113**

Всего по акту:	**32 630 766**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	32 630 766
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	3 067 292
Итого:	35 698 058
Итого	**35 698 058**
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	35 698 058
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557	37 686 440
Итого в текущих ценах 2024г.	**37 686 440**
Ценовая скидка согласно Договора	-753 729
Итого в текущих ценах	**36 932 711**
НДС (12 %)	4 431 925
Итого	**41 364 636**

Заказчик
ТОО "Луч 2050"

Директор _____ **Уразбаев Е. К.**

Подрядчик
ТОО "ЕЛКҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Курмангожин Б.Е.**