Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева

Справка №7

о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за февраль 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		81	10.06.2022г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _февраль_) без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева		996 314 223,00	105 862 604,00	94 520 182	840 149 197	89 269 409					11 342 422	105 862 604

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 030140002400

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора , ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», Адамбаев Б.С., аттестаты №KZ19VJE00043020

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева

Объект: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 81 от 10.06.2022 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 7

20.02.2023г

за февраль 2023 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02.Подземная строительная часть										
		Гидроизоляция фундаментов										
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	574,3		913,58	20,40	525126	11726	333051	169334	750017
		НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	180349	1730		55557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Блоки фундаментные										
16	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (6, 7, 8)	шт. сборных конструкций	62		2049,90	1067,02	127094	66155	32893	54337	195945
		НР - 118%; СП - 8%				452,35	290,36	28046	18002		14514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (2, 3, 5, 9)	шт. сборных конструкций	282	2379,43	1046,29	670999	295054	228324	268937	1015131
		НР - 118%; СП - 8%			523,48	284,72	147621	80291		75195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (4)	шт. сборных конструкций	18	3026,14	1332,84	54471	23991	16145	24619	85417
		НР - 118%; СП - 8%			796,38	362,69	14335	6528		6327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (1)	шт. сборных конструкций	123	4895,47	2337,65	602143	287531	165403	268393	940179
		НР - 118%; СП - 8%			1213,08	636,12	149209	78243		69643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	655,19	248,74	3276	1244	1066	1494	5151
		НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	966	300		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015 СЦ РК 8.04- 08-2020, Р 2.3 табл.5, п.1 К=1,01,	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 (W4,F100)	м3	0,24	113700,08	--	27288	--	27288	--	29471
		СП - 8%			--	--	--	--		2183	
26	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки)	м3	16	31030,23	1389,42	496484	22230	416410	57622	598434
		НР - 91%; СП - 8%			3615,24	342,34	57844	5477		44328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Армирование							
27	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,45	52246,80	1431,00	28011	644	--	32652	65516
		НР - 118%; СП - 8%			50815,80	676,35	27367	304		4853	
28	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45	447247,00	--	201261	--	201261	--	217362
		СП - 8%			--	--	--	--		16101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	**Тенге**				**2736153**	**708575**	**1421841**	**877388**	**3902624**
							605737	**190875**	**--**	**289083**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2736153				
	Материалы		Тенге				1193291				
	Всего заработная плата		Тенге					796612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201261				
	Местные материалы		Тенге				27288				
		Накладные расходы	Тенге				877388				
		Сметная прибыль	Тенге				289083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3902624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					796612			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-06:	Тенге				**3902624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					796612			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.Надземная строительная часть

ОТДЕЛ 1. Конструкции железобетонные. Альбом марки КЖ

РАЗДЕЛ 1. Перекрытия

Сборные

1	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	231	4391,18 960,58	973,69 212,07	1014363 221894	224922 48988	567547	319641 106720	1440724
2	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	56	3250,03 792,42	824,96 183,22	182002 44376	46197 10260	91429	64470 19718	266190

МУ-1, МУ-2

10	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	29,04	68116,80 23076,00	3072,72 640,91	1978112 670127	89232 18612	1218753	626753 208389	2813254
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,10582	392348,00 --	-- --	41518 --	-- --	41518	-- 3321	44839
13	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,15104	447247,00 --	-- --	514799 --	-- --	514799	-- 41184	555983
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	3,10596	22329,80 20632,14	1409,66 429,20	69355 64083	4378 1333	894	59528 10311	139194
15	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	2,25874	375501,00 --	-- --	848159 --	-- --	848159	-- 67853	916012
16	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,47278	392319,00 --	-- --	185481 --	-- --	185481	-- 14838	200319
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,37444	392348,00 --	-- --	146911 --	-- --	146911	-- 11753	158664

МУ-3, МУ-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14	68116,80	3072,72	953635	43018	587553	302153	1356252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23076,00	640,91	323064	8973		100463	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05856	392348,00	--	22976	--	22976	--	24814
					--	--	--	--		1838	
21	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,59264	447247,00	--	265056	--	265056	--	286261
					--	--	--	--		21205	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,70584	22329,80	1409,66	38091	2405	491	32694	76448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20632,14	429,20	35195	732		5663	
23	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	1,24208	375501,00	--	466402	--	466402	--	503714
					--	--	--	--		37312	
24	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм *СП - 8%*	т	0,2548	392319,00	--	99963	--	99963	--	107960
					--	--	--	--		7997	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,20896	392348,00	--	81985	--	81985	--	88544
					--	--	--	--		6559	
				МУ-5, МУ-6							
26	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,4	68116,80	3072,72	1389583	62684	856149	440281	1976253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23076,00	640,91	470750	13075		146389	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,07344	392348,00	--	28814	--	28814	--	31119
					--	--	--	--		2305	
29	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,874	447247,00	--	390894	--	390894	--	422166
					--	--	--	--		31272	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,40072	22329,80	1409,66	53608	3384	692	46012	107589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20632,14	429,20	49532	1030		7970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,75448	375501,00	--	658809	--	658809	--	711514
		СП - 8%			--	--	--	--		52705	
32	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,35632	392319,00	--	139791	--	139791	--	150974
		СП - 8%			--	--	--	--		11183	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28992	392348,00	--	113750	--	113750	--	122850
		СП - 8%			--	--	--	--		9100	
		МУ-7, МУ-8									
34	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,6	68116,80	3072,72	585804	26426	360924	185609	833126
		НР - 91%; СП - 8%			23076,00	640,91	198454	5512		61713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0248	392348,00	--	9730	--	9730	--	10508
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
37	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,403	447247,00	--	180241	--	180241	--	194660
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5871	22329,80	1409,66	13110	828	169	11252	26311
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	12113	252		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4148	375501,00	--	155758	--	155758	--	168219
		СП - 8%			--	--	--	--		12461	
40	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1083	392319,00	--	42488	--	42488	--	45887
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	392348,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
		МУ-9, МУ-10									
42	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,8	68116,80	3072,72	667545	30113	411287	211507	949376
		НР - 91%; СП - 8%			23076,00	640,91	226145	6281		70324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0304	392348,00	--	11927	--	11927	--	12881
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
45	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300). диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4775	447247,00	--	213560	--	213560	--	230645
		СП - 8%			--	--	--	--		17085	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7434	22329,80	1409,66	16600	1048	214	14248	33316
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	15338	319		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5271	375501,00	--	197927	--	197927	--	213761
		СП - 8%			--	--	--	--		15834	
48	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1363	392319,00	--	53473	--	53473	--	57751
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	392348,00	--	31388	--	31388	--	33899
		СП - 8%			--	--	--	--		2511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11888718**	**534635**	**9023012**	**2314148**	**15339096**
							2331071	**115367**	--	**1136230**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11888718				
	Материалы		Тенге				4096101				
	Всего заработная плата		Тенге					2446438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4926910				
		Накладные расходы	Тенге				2314148				
		Сметная прибыль	Тенге				1136230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15339096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1866
		Сметная заработная плата	Тенге					2446438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15339096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1866
		Сметная заработная плата	Тенге					2446438			
		РАЗДЕЛ 4. Кладка наружных стен									
126	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,35	56908,57	2990,29	2922255	153551	2377487	402304	3590524
		НР - 93%; СП - 8%			7618,64	805,61	391217	41368		265965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,99	524863,18	2491,38	519615	2467	442774	69915	636692
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	74374	804		47162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3441870**	**156018**	**2820261**	**472219**	**4227216**
							465591	**42172**	**--**	**313127**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3441870				
	Материалы		Тенге				2820262				
	Всего заработная плата		Тенге					507763			
		Накладные расходы	Тенге				472219				
		Сметная прибыль	Тенге				313127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4227216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					507763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4227216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					507763			
		РАЗДЕЛ 5. Кладка внутренних стен и перегородки									
		1 Этаж									
135	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,07	524863,18	2491,38	5810235	27580	4951023	781773	7119369
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	831632	8985		527361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,44	447247,00	--	644036	--	644036	--	695559
		СП - 8%			--	--	--	--		51523	
		2 Этаж									
139	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	9,25	524863,18	2491,38	4854984	23045	4137035	653243	5948885
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	694904	7507		440658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство армошвов									
187	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,55	38540,43	3940,04	368061	37628	241063	88702	493304
		НР - 91%; СП - 8%			9358,12	848,65	89370	8105		36541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,38928	22562,33	1039,29	31345	1444	400	27308	63345
		НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	29501	507		4692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,21859	392319,00	--	478076	--	478076	--	516322
		СП - 8%			--	--	--	--		38246	
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17069	392348,00	--	66970	--	66970	--	72328
		СП - 8%			--	--	--	--		5358	
		Дополнительное армирование стен С-1 - С-48									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	11,9	524863,18 75124,80	2491,38 811,62	7820461 1119360	37121 12093	6663980	1052251 709817	9582529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**20074168**	**126818**	**17182583**	**2603277**	**24491641**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2764767**	**37197**	--	**1814196**	
	Материалы		Тенге				20074168				
	Всего заработная плата		Тенге				15993503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2801964			
		Накладные расходы	Тенге				1189082				
		Сметная прибыль	Тенге				2603277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24491641				2101
		Сметная заработная плата	Тенге					2801964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**24491641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2101
		Сметная заработная плата	Тенге					2801964			
		РАЗДЕЛ 7. Перемычки									
204	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	5,9	667,64 193,17	261,19 59,97	413269 119572	161676 37121	132021	184899 47853	646021
205	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	38	2514,36 1062,59	1413,94 324,65	95546 40378	53730 12337	1438	62204 12620	170370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**508815**	**215406**	**133459**	**247103**	**816391**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**159950**	**49458**	--	**60473**	
	Материалы		Тенге				508815				
	Всего заработная плата		Тенге				133458				
		Накладные расходы	Тенге					209408			
		Сметная прибыль	Тенге				247103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				816391				155
		Сметная заработная плата	Тенге					209408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**816391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					209408			
		РАЗДЕЛ 8. Прогоны и опорные подушки									
211	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	40	2514,36 1062,59	1413,94 324,65	100574 42504	56558 12986	1512	65478 13284	179336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	5,4	134957,00	--	728768	--	728768	--	787069
		СП - 8%			--	--	--	--		58301	
213	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2102,67	62,84	33643	1006	9878	27128	65633
		НР - 118%; СП - 8%			1422,43	14,43	22759	231		4862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Прим. Плиты опорные ОП)	м3	0,375	42317,00	--	15911	--	15911	--	17184
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**878896**	**57564**	**756069**	**92606**	**1049222**
							65263	**13217**	--	**77720**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				878896				
	Материалы		Тенге				11391				
	Всего заработная плата		Тенге					78480			
	Местные материалы		Тенге				744679				
		Накладные расходы	Тенге				92606				
		Сметная прибыль	Тенге				77720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1049222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78480			
		РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки									
223	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5	6194,06	3041,74	30970	15208	571	22071	57284
		НР - 118%; СП - 8%			3038,20	702,65	15191	3513		4243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	14,4	13295,00	--	191448	--	191448	--	206764
		СП - 8%			--	--	--	--		15316	
225	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	6606,01	3065,15	33030	15325	759	24148	61752
		НР - 118%; СП - 8%			3389,10	703,70	16946	3518		4574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	18,07	10216,00	--	184603	--	184603	--	199371
		СП - 8%			--	--	--	--		14768	
227	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2102,67	62,84	21027	628	6175	16955	41021
		НР - 118%; СП - 8%			1422,43	14,43	14224	144		3039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Прим. Плиты опорные ОП 6.4) *СП - 8%*	м3	0,5	42317,00	--	21158	--	21158	--	22851
					--	--	--	--		1693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**482236**	**31161**	**404714**	**63174**	**589043**
							46361	**7175**	--	**43633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				482236				
	Материалы		Тенге				7504				
	Всего заработная плата		Тенге					53536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184603				
	Местные материалы		Тенге				212606				
		Накладные расходы	Тенге				63174				
		Сметная прибыль	Тенге				43633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					53536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**589043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					53536			
		ОТДЕЛ 3. Архитектурные решения. Альбом марки АР									
		РАЗДЕЛ 20. Заполнение дверных и оконных проемов									
		Окна									
360	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1) *ЗР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	43,53	28664,45	197,35	1247764	8591	1180948	56087	1408159
					1337,58	94,04	58225	4094		104308	
361	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2) *ЗР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,36	32243,62	198,07	205069	1260	194565	8852	231035
					1453,51	92,91	9244	591		17114	
362	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3) *ЗР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,95	27891,62	198,07	110172	782	103649	5498	124924
					1453,51	92,91	5741	367		9254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**1563005**	**10633**	**1479162**	**70437**	**1764118**
							73210	**5052**	--	**130676**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1563005				
	Материалы		Тенге				1479161				
	Всего заработная плата		Тенге					78262			
		Накладные расходы	Тенге				70437				
		Сметная прибыль	Тенге				130676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					78262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1764118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					78262			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
15	ОО "ZADA TRADE"	Электроплита кухонная четырехконфорочная 500x500x850, 5,0 кВт Flama AE14020-W	шт	45	125000,00	--	5625000	--		--	5625000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--	5625000	--	
							5625000	--	--	--	**5625000**
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	**5625000**	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5625000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5625000				
							5625000				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02.ПОДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		Гидроизоляция фундаментов									
1	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	185,85	3084,54	6,83	573262	1269	526437	42718	665258
		НР - 93%; СП - 8%			245,12	2,03	45556	377		49278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	75,85	980,95	12,72	74405	965	36990	34323	117426
		НР - 93%; СП - 8%			480,56	6,01	36450	456		8698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**647667**	**2234**	**563427**	**77041**	**782684**
							82006	**833**	--	**57976**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647667				
	Материалы		Тенге				563427				
	Всего заработная плата		Тенге					82839			
		Накладные расходы	Тенге				77041				
		Сметная прибыль	Тенге				57976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				782684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					82839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**782684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					82839			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительные решения. Альбом марки АС									
		РАЗДЕЛ 1. Кладка наружных стен									
3	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, (из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9)	м3 кладки	501,8	15197,59	2990,29	7626151	1500527	2302590	3931378	12482131
		НР - 93%; СП - 8%			7618,64	805,61	3823034	404255		924602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7626151**	**1500527**	**2302590**	**3931378**	**12482131**
							3823034	**404255**	--	**924602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7626151				
	Материалы		Тенге				2302590				
	Всего заработная плата		Тенге					4227289			
		Накладные расходы	Тенге				3931378				
		Сметная прибыль	Тенге				924602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12482131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3139
		Сметная заработная плата	Тенге					4227289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12482131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3139
		Сметная заработная плата	Тенге					4227289			
		РАЗДЕЛ 2. Кладка внутренних стен и перегородки									
		1 Этаж									
11	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	424	14270,98	2990,29	6050896	1267883	1867793	3028823	9806096
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	2915220	341579		726377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75	2911,96	274,77	218397	20607	28836	162190	411034
		НР - 93%; СП - 8%			2252,72	72,59	168954	5444		30447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,01524	113839,29	--	684771	--	684771	--	739553
		СП - 8%			--	--	--	--		54782	
		2 Этаж									
16	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	313,2	14270,98	2990,29	4469671	936559	1379699	2237329	7243560
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	2153413	252317		536560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11423735**	**2225049**	**3961099**	**5428342**	**18200243**
							5237587	**599340**	--	**1348166**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11423735				
	Материалы		Тенге				3276326				
	Всего заработная плата		Тенге					5836927			
	Местные материалы		Тенге				684771				
		Накладные расходы	Тенге				5428342				
		Сметная прибыль	Тенге				1348166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18200243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4330
		Сметная заработная плата	Тенге					5836927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18200243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5836927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								89 269 409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15654577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5568620			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1464941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40048214		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5625000		
		- Накладные расходы	Тенге							16177113	
		- Сметная прибыль	Тенге							6195882	

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, к=1,0588194021	Тенге	94 520 182
НДС, 12%	Тенге	11 342 422
Всего по акту	Тенге	105 862 604

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП ТОО "СК ВАМ Проект" Сергеев О.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора , ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», Адамбаев Б.С., аттестаты №KZ19VJE00043020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)