	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"31" июля 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Байсын-А», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 197А***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Уразбаева А.М.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области» (Сети водопровода)», севернее микрорайона Васильковский.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», руководитель Шакиржанов Е.Н.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «АДС-2001», лицензия №14014432 от 26.09.2014г., директор Уразбаев М.М.

б) ТОО «РаЗа Строй», лицензия №17019317 от 07.11.2017г., Сагынаев Н.К.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО «VerusEngineering», заключение ТОО «ProfExpertGroup» № PEG-0038/18 от 18.10.2018 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ № 20 от 18.01.2017г.***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода :	км	9,103		9,103	
в т.ч.					
PE100 SDR21-160x7,7	км	0,156		0,156	
PE100 SDR21-225x10,8	км	5,283		5,283	
PE100 SDR21-250x11,9	км	0,672		0,672	
PE100 SDR21-315x15,0	км	2,064		2,064	
PE100 SDR21-400x19,1	км	0,928		0,928	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Водоснабжение района на участке площадью в 88,5га выполнена от ранее запроектированного водопровода севернее мкр. Васильковский;
- Сеть водопровода по площадке выполнена из труб полиэтиленовых PE 100 SDR21.
- Наружное пожаротушение предусматривается от смонтированных пожарных гидрантов;
- Водопроводные колоды смонтированы из сборных железобетонных элементов;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2018г.***;

(месяц, год)

окончание работ _____ ***2019 г.***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: ***4 месяца***

фактически: _____ ***месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха ЦТО МС ЦРДТ АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

- И.о. генерального директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС»
Маслов В. _____

- Начальника тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Макишев Р.А. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области» (Сети водопровода)»***
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Байсын-А» Директор Уразбаев А.М.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Субподрядчик ***ТОО «РаЗа Строй» Директор Сагынаев Н.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)