Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің 2017
жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

«____» _____2020 жыл

Мердігер (бас мердігер): «*ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і Карсыбаев С.К. БИН/ИИН 050540009941. Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89*

ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Түркістан облысы, Келес ауданы , Ошақты ауылдық округі Береке елді мекені электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші **«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі , Келес ауданы Абай ауылы Т.Рысқұлов көшесі 89 үй. Басшысы м.у.а. Шірінбеков Б.** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша қосалқы мердігер: *«Агат» ЖШС-і БИН/ИИН 901240000314;Шымкент қаласы Шұғыла мөлтек ауданы №9*
«Старт-Строй» ЖШС-і БИН/ИИН 060440008416 Еңбекші ауданы Уалиханов көшесі 213

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) *«Сантех-Строй Проект» ЖШС-і Жоба №ЭкПС-0061/17 от 16.11.2017 ж,*

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба *«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық Шаруашылық ,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » КММ-і,* бекітілген

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	50 262 730,00	50 262 730,00	46 196 156,16	46 196 156,16
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	32 097 280,00	32 097 280,00	29 500 406,35	29 500 406,35
Құрылыс жабдықтарың құны	мың тг	12 780 160,00	12 780 160,00	8 161 283,20	8 161 283,20
Құрылыс ұзақтығы	ай	3	3	4	4
КТПГ-160 кВА	дана	2	2	2	2
КТПГ	дана	1	1	1	1
Есептік қуаты	кВт	140,7	140,7	140,7	140,7
ВЛЗ-0,4 кВ бағанасы	дана	119	119	119	119
ВЛЗ-10 кВ бағанасы	дана	7	7	7	7
ВЛЗ-10/0,4 кВ бағанасы	дана	11	11	11	11
ВЛЗ-10 кВ ұзақтығы	км	0,467	0,467	0,467	0,467
ВЛЗ-0,4 кВ ұзақтығы	км	4,153	4,153	4,153	4,153
Үйлерге кіретін сымдар	км	1,340	1,340	1,340	1,340
Үйлерге орнатылатын счетчик саны	дана	67,0	67,0	67,0	67,0
КТПН-орнату ауданы	м2	16,0	16,0	16,0	16,0

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Ауылды электр жүйесімен қамтамасыз ету жұмыстары бойынша келесі жұмыстар атқарылды: ВЛЗ-0,4 кВ және ВЛЗ-0,4 кВ және ВЛЗ-10кВ маркалы темірбетон электр бағаналары орнатылды – 137 дана; СИП- СИПс-4 маркалы кабельдер жүргізілді – 8,027км; КТПГ-160 және КТПГ-100 маркалы трансфарматор орнатылды – дана; Барлық үйлерге есептегіш құралдар мен шкафтар орнатылды.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;з

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы мамыр 2019жыл. ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы маусым 2020жыл. ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай; нақты 4 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Энергиямен қамтамасыз ету мекемесі:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і ***«Түркістан облысы, Келес ауданы , Ошақты ауылдық округі Береке елді мекені электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»*** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і,директоры *Карсыбаев С.*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

М.О.