Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МО и Н РК по адресу СКО с. Чкалово ул. Ленина 44

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 5 июля 2021 г. по 19 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		79	30.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 5 июля 2021 г. по 19 августа 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МО и Н РК по адресу СКО с. Чкалово ул. Ленина 44	**30 340 446**	**27 089 684**							**3 250 762**	**30 340 446**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Цалко Е. А.**
Директор
БИН 970240003844

ПОДРЯДЧИК: _____ **Рашев А. А.**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Технический надзор
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

_____ **Кулжанов Д. М.**

Авторский надзор:
ТОО "ЮНИСОЛ"
БИН 060740008010

_____ **Лагунова О.В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

БИН 970240003844, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Чкалово, Ленина, 44, тел 87153670406

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МО и Н РК по адресу СКО с. Чкалово ул. Ленина 44

Договор подряда №79 от 30.06.2021г.

Акт выполненных работ №1
с 5 июля 2021 г. по 19 августа 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	176,1	216,56	--	38136	--	--	27458	70842
			НР - 72%; СП - 8%			216,56	--	38136	--		5248	
2	2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	850	274,43	1,59	233266	1352	--	166978	432264
			НР - 72%; СП - 8%			272,84	0,00	231914	0		32020	
3	3	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	7,48	274,43	1,59	2053	12	--	1469	3804
			НР - 72%; СП - 8%			272,84	--	2041	--		282	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	850	168,73	19,40	143421	16490	--	95203	257714
			НР - 72%; СП - 8%			149,33	6,23	126931	5296		19090	
5	5	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	850	294,47	17,71	250300	15054	--	172860	457013
			НР - 72%; СП - 8%			276,76	5,69	235246	4837		33853	
6	8	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	10,85	99,62	0,07	1081	1	--	778	2007
			НР - 72%; СП - 8%			99,55	--	1080	--		149	
7	9	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	96	110,73	--	10630	--	--	7654	19746
			НР - 72%; СП - 8%			110,73	--	10630	--		1463	
8	10	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,0	т конструкций	0,28	40899,71	18166,97	11452	5087	--	5786	18617
			НР - 72%; СП - 8%			22732,74	5968,61	6365	1671		1379	
9	11	1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение. Разборка	м	233,4	143,38	0,26	33465	61	--	24051	62117
			НР - 72%; СП - 8%			143,12	--	33404	--		4601	
10	12	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. разборка блоков люков	м2	1,92	1522,34	427,15	2923	820	--	1664	4954
			НР - 72%; СП - 8%			1095,19	108,51	2103	208		367	

РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ

ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 1-2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности	118,68	286,85	15,74	34044	1868	21019	8368	45805
			НР - 72%; СП - 8%			94,01	3,92	11157	465		3393	
12	15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	24,283	101070,29	1793,57	2454290	43553	1746681	490974	3180885
			НР - 72%; СП - 8%			27346,54	735,16	664056	17852		235621	
13	16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка наклалок, подкладок, бобышек	м3 древесины в конструкции	2,75	100464,83	1309,88	276278	3603	194759	57306	360271
			НР - 72%; СП - 8%			28333,13	609,30	77916	1676		26687	
14	18	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по карнизу	м2 покрытия	165,78	3693,56	100,59	612318	16676	528717	53139	718694
			НР - 72%; СП - 8%			403,70	41,50	66925	6880		53237	
15	19	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	36,57	3937,33	31,16	143988	1140	74650	49504	208971
			НР - 72%; СП - 8%			1864,86	15,23	68198	557		15479	
16	20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками ендовы	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	24	2902,49	19,31	69660	464	57614	8503	84416
			НР - 72%; СП - 8%			482,57	9,48	11582	228		6253	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	27	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	720,35	3296,77	124,96	2374831	90014	647264	1197248	3857845
			НР - 72%; СП - 8%			2273,27	35,11	1637553	25291		285766	
18	28	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	796,706	3090,00	--	2461822	--	2461822	--	2658768
			СП - 8%			--	--	--	--		196946	
19	29	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,4	1612,00	--	53841	--	53841	--	58148
			СП - 8%			--	--	--	--		4307	
20	30	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,6	1169,00	--	32264	--	32264	--	34845
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
21	31	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,06	101,83	6,42	2145	135	1084	706	3079
			НР - 72%; СП - 8%			43,95	2,61	926	55		228	
			Слуховые окна -6ШТ									
22	65	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	19552,84	1074,21	78211	4297	42198	24138	110537
			НР - 72%; СП - 8%			7928,93	452,24	31716	1809		8188	
			РАЗДЕЛ 3.ФАСАД									
23	110	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	800	845,01	50,89	676008	40712	173728	346758	1104587
			НР - 72%; СП - 8%			576,96	25,05	461568	20040		81821	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1 1216-0101-1003	Очистка чердака от грязи и птичьего помета НР = 72 %	м3 ила, грязи	40,989	4047,85	–	165917	–	–	119460	308205
					4047,85	–	165917	–	–	22828	
	РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ										
	ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 1-2		м2 кровли								
25	4 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72 %		139	903,89	26,96	125641	3748	11273	80656	222801
					795,83	10,09	110620	1402	–	16504	
26	5 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	153,734	3090		475038		475038	–	513041
					–		–		–	38003	
27	6 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	43	954,65	14,58	41050	627	23800	12084	57385
					386,58	3,74	16623	161	–	4251	
28	7 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1612		69316		69316	–	74861
					–		–		–	5545	
	РАЗДЕЛ 3.ФАСАД										
29	23 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 72 %	м стыка	32	512,27	0,11	16393	4	9754	4779	22866
					207,35	0,05	6635	2	–	1694	
30	24 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	500	3996,22	17,4	1998110	8700	817525	844942	3070496
					2343,77	3,29	1171885	1645	–	227444	
31	25 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,050;	м3	35	20680		723800		723800	–	781704
					–		–		–	57904	
32	27 2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска", t=0.45мм (применён кф. 1,1 к нормам расхода согласно расценки 1115-0109-0502) К=1,100;	м2	1600	3571,43		5714288		5714288	–	6171431
					–		–		–	457143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	28 1115-0109-0503	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %**	**м**	**300**	**2387,16**	**13,42**	**716148**	**4026**	**197379**	**371060**	**1174185**
					1715,81	**2,06**	**514743**	**618**	**–**	**86977**	
34	29 2900-0000-0002	**Планка стыковочная сложная 75**	**м.п.**	**472**	**848,21**		**400355**		**400355**	**–**	**432383**
					–		**–**		**–**	**32028**	
35	30 2900-0000-0003	**Угол наружний с полимерным покрытием 100*100*2000**	**м.п.**	**110**	**758,93**		**83482**		**83482**	**–**	**90161**
					–		**–**		**–**	**6679**	
36	31 2900-0000-0004	**Угол внутренний с полимерным покрытием 100*100*2000**	**м.п.**	**70**	**758,93**		**53125**		**53125**	**–**	**57375**
					–		**–**		**–**	**4250**	
37	32 2900-0000-0005	**Планка начальная сайдинга оцинкованная 10*20*10**	**м.п.**	**270**	**267,86**		**72322**		**72322**	**–**	**78108**
					–		**–**		**–**	**5786**	
								350451	14687098	6353134	
		ИТОГО:	**Тенге**								**27 231 496**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 931 509**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**259 758**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**90 693**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14 687 098**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4 335 986**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2 017 148**	

Всего	**27 231 496**
Временные здания и сооружения (2,32%)	631 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	674 291
Итого	**28 537 558**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**570 751**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020г.					**28 658 758**				
		Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05003599712)					**30 092 728**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=	0,9002070				-3 003 044				
		Итого в текущих ценах					**27 089 684**				
		НДС (12 %)					3 250 762				
		Итого					**30 340 446**				

Принял (Заказчик)
КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК
БИН 970240003844

Директор _____ **Цалко Е. А.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

_____ **Кулжанов Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ЮНИСОЛ"; БИН 060740008010

_____ **Лагунова О.В.**