Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МО и Н РК по адресу СКО с. Чкалово ул. Ленина 44

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 20 августа 2021 года по 22 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		79	30.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 20 августа 2021 года по 22 сентября без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МО и Н РК по адресу СКО с. Чкалово ул. Ленина 44	**71 137 550**	**36 425 986**							**4 371 118**	**40 797 104**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Цалко Е. А.**
Директор
БИН 970240003844

ПОДРЯДЧИК: _____ **Рашев А. А.**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Технический надзор
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

_____ **Кулжанов Д. М.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

БИН 970240003844, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Чкалово, Ленина, 44, тел 87153670406

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МО и Н РК по адресу СКО с. Чкалово ул. Ленина 44

Договор подряда №79 от 30.06.2021г.

Акт выполненных работ №2
с 20 августа 2021 года по 22 сентября 2021 года.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**827**	**274,43**	**1,59**	**226954**	**1315**	**--**	**162460**	**420567**
			НР - 72%; СП - 8%			**272,84**	**0,00**	**225639**	**0**		**31153**	
2	4	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**827**	**168,73**	**19,40**	**139540**	**16044**	**--**	**92627**	**250740**
			НР - 72%; СП - 8%			**149,33**	**6,23**	**123496**	**5152**		**18573**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	827	294,47	17,71	243527	14646	--	168183	444647
			НР - 72%; СП - 8%			276,76	5,69	228881	4706		32937	
РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ												
ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 1-2												
4	21	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	18,28	2902,49	19,31	53058	353	43884	6476	64297
			НР - 72%; СП - 8%			482,57	9,48	8821	173		4763	
5	22	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки под кровлю	м2 обработанной поверхности	841,26	314,13	3,38	264268	2844	228376	24703	312089
			НР - 72%; СП - 8%			39,28	1,50	33048	1262		23118	
ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 4-9												
6		1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности	157,56	286,85	15,74	45196	2480	27903	11110	60810
			НР - 72%; СП - 8%			94,01	3,92	14813	618		4505	
7		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	46,784	101070,29	1793,57	4728472	83911	3365180	945917	6128341
			НР - 72%; СП - 8%			27346,54	735,16	1279381	34394		453951	
8		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка наклалок, подкладок, бобышек	м3 древесины в конструкции	4,105	100464,83	1309,88	412408	5377	290724	85542	537786
			НР - 72%; СП - 8%			28333,13	609,30	116307	2501		39836	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по карнизу	м2 покрытия	163,66	3693,56	100,59	604487	16463	521955	52460	709503
			НР - 72%; СП - 8%			403,70	41,50	66069	6792		52556	
10		1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	36,29	3937,33	31,16	142886	1131	74079	49125	207371
			НР - 72%; СП - 8%			1864,86	15,23	67676	553		15361	
11		1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками ендовы	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,1	2902,49	19,31	58340	389	48251	7121	70698
			НР - 72%; СП - 8%			482,57	9,48	9700	191		5237	
12		1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками ендовы	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	44	2902,49	19,31	127710	850	105627	15588	154762
			НР - 72%; СП - 8%			482,57	9,48	21233	417		11464	
13		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки под кровлю	м2 обработанной поверхности	440	314,13	3,38	138217	1487	119447	12919	163227
			НР - 72%; СП - 8%			39,28	1,50	17283	660		12091	
14		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	370	3296,77	124,96	1219805	46235	332460	614953	1981539
			НР - 72%; СП - 8%			2273,27	35,11	841110	12991		146781	
15		2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	815,519	3090,00	--	2519954	--	2519954	--	2721550

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		201596	
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 2-4										
16		2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	94,815	3090,00	--	292978	--	292978	--	316416
			СП - 8%			--	--	--	--		23438	
17		1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6,32	714,28	18,25	4514	115	757	2637	7724
			НР - 72%; СП - 8%			576,28	3,34	3642	21		572	
			РАЗДЕЛ 3.ФАСАД									
18	110	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	673,7	845,01	50,89	569283	34285	146300	292013	930200
			НР - 72%; СП - 8%			576,96	25,05	388698	16876		68904	
19	113	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	73,56	2155,14	6,89	158532	507	118912	28238	201712
			НР - 72%; СП - 8%			531,71	1,45	39113	107		14942	
												15 683 979
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ										
		ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 4-9										
20	11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	146	903,88	26,96	131967	3936	11840	84718	234020
						795,83	10,09	116191	1473	–	17335	
21	12	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	161,476	3090		498961		498961	–	538878
						–		–		–	39917	
22	16	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой	м3	204,896	20680		4237249		4237249	–	4576229

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110			– –		– –		– –	338980	
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 2-4										
23	18	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	7,25	2964,28 1530,48	10,9 2,07	21491 11096	79 15	10316 –	8000 2359	31850
24	19	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска", t=0.45мм К=1,100;	м2	7,975	3571,43 –		28482 –		28482 –	– 2279	30761
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД										
25	22	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	300	796,53 576,96	2,41 1,18	238958 173088	722 355	65148 –	124879 29107	392944
26	23	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 72 %	м стыка	100	512,27 207,35	0,11 0,05	51227 20735	11 5	30481 –	14933 5293	71453
27	24	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	973,7	3996,22 2343,77	17,4 3,29	3891119 2282129	16942 3203	1592048 –	1645439 442925	5979483
28	25	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,050;	м3	42,36925	20680 –		876196 –		876196 –	– 70096	946292
29	27	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска", t=0.45мм (применён кф. 1,1 к нормам расхода согласно расценки 1115-0109-0502) К=1,100;	м2	131,07	3571,43 –		468107 –		468107 –	– 37449	505556
30	28	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	622	2387,16 1715,81	13,42 2,06	1484814 1067234	8347 1281	409233 –	769331 180332	2434477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	33 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	388	2155,15	6,89	836198	2673	627218	148946	1063956
					531,72	1,45	206307	563	–	78812	
32	34 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	129	1553,5	6,88	200402	888	130922	49521	269917
					531,72	1,45	68592	187	–	19994	
	4.ПРОЕМЫ										
33	36 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	16	357,38	–	5718	–	–	4117	10622
					357,38	–	5718	–	–	787	
34	37 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	6	2084,33	118,17	12506	709	–	8726	22931
					1966,17	53,83	11797	323	–	1699	
35	38 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	16	3026,19	63,88	48419	1022	6830	29521	84175
					2535,44	27,13	40567	434	–	6235	
36	39 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	16	55987		895792		895792	–	967455
					–		–		–	71663	
37	40 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5196		31176		31176	–	33670
					–		–		–	2494	
	Раздел 5 Благоустройство										
38	41 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	50	63,26	63,26	3163	3163	–	838	4321
					–	23,28	–	1164	–	320	
39	42 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР	м3 подстилаю	25	10199,36	2181,4	254984	54535	103573	86507	368810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= 72 % К=0,100;	щего слоя		3875,04	930,88	96876	23272	–	27319	
40	43 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	20	6765,7	1254,1	135314	25082	38711	58807	209651
					3576,05	507,75	71521	10155	–	15530	
41	44 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	250	1501,94	161,52	375484	40381	2047	248422	673818
					1332,22	47,9	333056	11974	–	49912	
42	45 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	250	2953		738250		738250	–	797310
					–		–		–	59060	
43	46 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - поребрик НР = 72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	30	2192,87	39,83	65786	1195	37789	19631	92250
					893,4	15,43	26802	463	–	6833	
44	47 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,48	50835		24401		24401	–	26353
					–		–		–	1952	

	ИТОГО:	Тенге								36 051 161
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 016 619				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					388 117			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142 281			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19 101 557		
	- Накладные расходы	Тенге							5 874 408	
	- Сметная прибыль	Тенге							2 670 460	

Всего	**36 051 161**
Временные здания и сооружения (2,32%)	836 387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	892 679
Итого	**37 780 227**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**755 605**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020г.					**38 535 832**				
		Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05003599712)					**40 464 011**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=	0,9002070				-4 038 025				
		Итого в текущих ценах					**36 425 986**				
		НДС (12 %)					4 371 118				
		Итого					**40 797 104**				

Принял (Заказчик)
КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК
БИН 970240003844

Директор _____ **Цалко Е. А.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

_____ **Кулжанов Д. М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ЮНИСОЛ"; БИН 060740008010

_____ **Лагунова О. В.**