Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан,010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 11/1, тел.: 87172-798346** — **990540002276**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** — **091040013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №139-102 от 12.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
12	13.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по строительству по Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101			Работа	1	928 755,64	928 755,64	99 509,53
				Итого	1	x	928 755,64	99 509,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) _____ / _____ / Жаулыбеков С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2024

М.П.

Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование стройки - **Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			139-102	**12.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	**928 755,64**	**829 246,10**	**292 606,10**		**536 640,00**				**99 509,53**	**928 755,64**
Акт приемки выполненных работ №1		829 246,10	292 606,10		536 640				99 509,53	928 755,64

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Директор филиала РГП Казгидромет по Костанайской области _____ **Жазылбеков С.А.**

Технадзор:
ТОО "Консорциум-Стройпроект"

Эксперт _____ **Безуглова В. В.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "KBS Engineering"

Инженер _____ **Торемұрат С. Ғ.**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

аниченной ответственностью "BN-Project"

Форма 2В

нование стройки - **Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101**

Наименование объекта - **Сети газоснабжения**

Договор №139-102 от 12.06.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за сентябрь месяц 2024 года.

Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети газоснабжения											
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2293,10	132,30	2293	132	156	2044	
					2004,84	60,07	2005	60		347	4684
2	242-209-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345- 2005 DN 25	шт.	1	73892,00	--	73892	--	73892	--	
					--	--	--	--		5911	79803
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0156	1092105,46	330061,10	17037	5149	374	13566	
					738087,84	140337,79	11514	2189		2448	33051

4	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	15,692	646,00 –	– –	10137 –	– –	10137 –	– 811	10947
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	1772 898	844 270	30	1157 234	3163
6	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	186,00 –	– –	930 –	– –	930	– 74	1004
7	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	493,00 –	– –	493 –	– –	493	– 39	532
8	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	259,00 –	– –	259 –	– –	259	– 21	280
9	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	5874,36 4484,40	20,09 –	5874 4484	20 –	1370	4395 822	11090
10	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	7842,00 –	– –	7842 –	– –	7842	– 627	8469
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00026	157029,29 135451,97	10723,64 635,04	41 35	3 –	3	24 5	71
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26	708,00 –	– –	184 –	– –	184	– 15	199
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,8	114,31 63,47	3,09 0,38	206 14	6 1	86	79 23	308
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	190,48 74,17	4,45 0,76	343 134	8 1	201	93 35	471

15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		1092105,46	330061,10	5461	1650	120	4348	
					738087,84	140337,79	3690	702		785	10593
16	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,58 мм	м	5,00	352,00	0	1760	0	1760	0	
					0	0	0	0		141	1901
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге								166566
РАЗДЕЛ 2.Внутренние сети газопровода											
16	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	5031,02	359,64	5031	359	2670	2126	7730
					2002,04	167,39	2002	167		573	
17	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	103946,00	–	103946	–		–	103946
					–	–	–	–	103946	–	
18	1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2	12062,32	41,72	24125	84	124	23476	51409
19	Прайс	Котел газовый Jaguar мощностью 2,73 м3/ч	шт	1	289836,80	–	289837	–		–	289837
					–	–	–	–	289837	–	
20	Счет на оплату №329 от 05.07.24	Газовый проточный водонагреватель Теплоросс 20кВт	шт	1	142857,14	–	142857	–		–	142857
					–	–	–	–	142857	–	
21	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722,00	–	3444	–	3444	–	3720
					–	–	–	–		276	
22	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,9	2397,06	33,77	11746	165	8972	2612	
					532,27	11,74	2608	58		1149	15507
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00079	408502,00	–	323	–	323	–	349
					–	–	–	–		26	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,5	228,65	6,19	343	9	144	132	513
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	190,48	4,45	286	7	168	78	393

26	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	5156,97	365,71	5157	366	651	4140	10040
					4110,41	113,65	4140	114		744	
27	ТПРАЙС	Система сигнализации загазованности (СН) и аварийного отключения САКЗ-20 ду20	шт	1	12240,00	--	12240	--	12240	--	13219
					--	--	--	--		979	
29	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8,5	786,51	--	6685	--	150	6405	14137
30	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,7	2289,70	31,25	6182	84	4792	1308	
					483,60	10,67	1306	29		599	8089
31	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1,0	1100,00	0,00	1100	0	1100	0	
					0,00	0,00	0	0		88	1188
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге								662934
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								829500
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Оборудование, инвентарь			тенге								536640
		Временные здания и сооружения 2,32%									6 794
		Итого									836 295
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,27%									3 806
		Итого									840 100
		Непредвиденные работы и затраты-2%									6 069
		Итого									846 169
		Тендерная скидка 2%	0,98								829 246,10
		Налог на добавленную стоимость (12%)									99 509,53
		Всего по Акту									**928 755,64**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Директор филиала РГП Казгидромет по Костанайской области _____ **Жазылбеков С. А.**

Технадзор:
ТОО "Консорциум-СтройПроект"

Эксперт _____ **Белоусов В. В.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

договор

минус по протоколу

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.** **акт**

Авторский надзор:
ТОО "KBS Engineering",

Инженер _____ **Торемұрат С. Ғ.**