Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

24 октября 2023 года дело № 3514-23-00-2/4166 город Караганды

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области в составе:
председательствующего судьи Машрап А.М.,
при секретаре судебного заседания Сабетовой А.Б.,
рассмотрел в открытом судебном заседании с применением аудио-, видеофиксации гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района»

ОТВЕТЧИК:
товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис»

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА:
товарищество с ограниченной ответственностью «СуҚұрылысПроект» (авторский надзор)
товарищество с ограниченной ответственностью «Аретмида Снаб» (технический надзор)

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Мұқан А.Ж.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

08 июня 2022 года между ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района» (далее–Заказчик) и ТОО «ГрадСтройСервис» (далее – Подрядчик) заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №35 (далее – Договор) на выполнение работ по возведению (строительству) нежилых

зданий/сооружений «Строительство стадиона по адресу: улица Кунанбай кажы 47, город Каркаралинск, Карагандинская область».

Стоимость договора – 338 525 795 тенге 85 тиын.

Срок выполнения работ – до 31 октября 2023 года.

Срок действия Договора – 31 декабря 2023 года.

Заключены дополнительные соглашения к договору: №1 от 20 октября 2022 года – сумма финансирования на 2022 год 287 440 тенге, на 2023 год 338 238 355 тенге 85 тиын; №2 от 03 февраля 2023 года - сумма финансирования на 2022 год 286 440 тенге, на 2023 год 338 239 355 тенге 85 тиын, №2 от 10 февраля 2023 года – срок исполнения продлен до 31 октября 2024 года, срок действия договора продлен до 31 декабря 2024 года; №4 от 04 августа 2023 года – финансирование на 2022 год 286 440 тенге, на 2023 год 95 924 714 тенге 45 тиын, на 2024 год 242 314 641 тенге 40 тиын; №5 от 05 марта 2024 года – срок исполнения изменен на 01 августа 2024 года.

Уведомления о начале строительно-монтажных работ получены от ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» 10 апреля 2023 года, 04 декабря 2023 года, 19 апреля 2024 года, 31 мая 2024 года, 27 июня 2024 года.

Между сторонами подписаны акты выполненных работ: за август 2023 года на сумму 30 769 231 тенге 31 тиын (оплачено 31 августа 2023 года 20 000 093 тенге 66 тиын), за сентябрь 2023 года на сумму 47 692 037 тенге 69 тиын (оплачено 29 сентября 2023 года 31 000 000 тенге), за ноябрь 2023 года на сумму 17 463 175 тенге 45 тиын (оплачено 26 декабря 2023 года 11 551 478 тенге 73 тиын), за ноябрь 2023 года на сумму 5 048 669 тенге 23 тиын (оплачено 26 декабря 2023 года 4 796 235 тенге 72 тиын), за июнь 2024 года на сумму 11 083 077 тенге.

ТОО «Аретмида Снаб» направлены Заказчику и Подрядчику следующие письма: от 11 июня 2024 года об отставании выполнения работ в связи с недостаточностью штата и предоставлении сертификатов на применяемые материалы и оборудование, от 19 и 30 июля 2024 года об отставании от графика производства работ.

30 июля 2024 года проведено техническое совещание с участием представителей Заказчика, Подрядчика, авторского и технического надзоров, принято решение о внесении корректировки в проектно-сметную документацию без изменения общей сметной стоимости объекта, однако техническим надзором не подписан протокол в связи с несогласием.

15 октября 2024 года Договор расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

Истец в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств просит признать ответчика недобросовестным участником

Документ подписан: Машрап А. М., 26.10.2024

Дата вступления в законную силу: 29.11.2024, судья Машрап А. М., 24.12.2024

государственных закупок, поскольку срок выполнения работ был предусмотрен до 01 августа 2024 года, однако обязательства в полном объеме не исполнены.

Ответчик отзыв суду не предоставил.

Представитель ТОО «Аретмида Снаб» в отзыве сообщает о неоднократном уведомлении Заказчика и Подрядчика об отставании от графика производства работ.

В судебном заседании представитель истца поддержал иск, просил его удовлетворить. Пояснил, что условия договора не исполнены ответчиком, работы в полном объеме не выполнены.

Представители ответчика и третьих лиц в суд не явились, к судебному заседанию не подключились.

Суд по правилам части 4 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК) рассмотрел дело без их участия.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии со статьей 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно подпункту 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям: 1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени); 2) полного исполнения договорных обязательств; 3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.

Договор между сторонами заключен по итогам государственных закупок, то есть, Подрядчик, приняв участие в государственных закупках,

Документ подписан: Машрап А. М., 26.10.2024

Дата вступления в законную силу: 29.11.2024, судья Машрап А. М., 24.12.2024

подписав Договор с Заказчиком, согласился и принял на себя обязательства по выполнению его условий.

По актам выполненных работ исполнены обязательства на сумму 112 056 190 тенге 68 тиын.

Однако, работы в полном объеме не выполнены, сумма неисполненных обязательств составляет 226 469 605 тенге 17 тиын.

Срок исполнения обязательств был установлен до 01 августа 2024 года, ответчик в предусмотренный срок работы по строительству не завершил, Договор расторгнут Заказчиком.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению.

Доводы представителя ответчика, приведенные в прошлом судебном заседании о невозможности проведения работ в связи с актуальностью корректировки сметной документации суд не принимает во внимание, поскольку доказательств необходимости отклонения от проекта суду не предоставлено.

Протокол технического совещания и акт корректировки на строительно-монтажные работы техническим надзором не подписаны, следовательно, работы ответчик должен был продолжать выполнять по утвержденной проектно-сметной документации.

По правилам статьи 117 ГПК, с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в сумме 1 846 тенге.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, **суд**

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района» к товариществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» о признании недобросовестным участником государственных закупок– удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» в доход местного бюджета государственную пошлину 1 846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Карагандинского

Документ подписан: Машрап А. М., 26.10.2024

Дата вступления в законную силу: 29.11.2024, судья Машрап А. М., 24.12.2024

областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Машрап А.М.**

Документ подписан: Машрап А. М., 26.10.2024

Дата вступления в законную силу: 29.11.2024, Судья Машрап А. М., 24.12.2024

3514-24-3-1/4470