| | |
|---|---|
| | Приложение 2<br>к приказу Министра<br>индустрии и инфраструктурного развития<br>Республики Казахстан<br>от 9 августа 2019 года № 632 |

| | |
|---|---|
| | Приложение 3<br>к приказу Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 24 апреля 2017 года № 235 |
| | форма |

**Декларация о соответствии**

« 15 » 12 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с органиченной ответственностью «Горэлектросеть», Павлодарская обл., город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Председателя Правления Олжабаевой Майгуль Аскаровны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство линии освещения в северной части города Экибастуза»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого, является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», руководитель Оспанов Газиз Исатаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №181 от 19.09.2018 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Напряжение сети | В | 380 | | 380 | |
| Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ-110-3,5 | шт | 621 | | 0 | |
| Стойки железобетонные вибрированные, марка СВ-105 | шт | 0 | | 502 | |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*25 - 0,6/1,0 | км | 14,512 | | 16,385 | |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*16 - 0,6/1,0 | км | 0,28 | | 0,28 | |
| Светильник уличный светодиодный, марки PROLED SL-72, мощность 92Вт | шт | 486 | | 519 | |
| Кабели силовые АВВГнг(В)- LS 4*25(ок)-1 | км | 0,2 | | 0,19 | |
| Кабели силовые АВБбШв 4*25(ок)-1 | км | 1,3545 | | 0,9822 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мачта прожекторная ПМО-18 | шт | 4 | | 4 | |
| Прожектор ULS 1000 | шт | 12 | | 0 | |
| Прожекторы марки Arena Megaliht NEW 600/5000 IP65 | шт | 0 | | 12 | |
| Пункт распределительный ПР 8503-1004-54УХЛ2 | шт | 1 | | 1 | |
| Шкаф управления наружным освещением ИП Бк 100-07/14 со счетчиком Меркурий 233 ART2-03 RKG, фотореле ФР-7 | шт | 6 | | 6 | |
| Регулятор мощности SEC STPi 36 | шт | 6 | | 0 | |
| Шкаф беспроводного управления освещением ШУРНО SEC STPi 36 | шт | 0 | | 6 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: наружное освещение улиц выполнено самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ-105, светильники светодиодные марка SL-72, питающая линия от точки подключения выполнена кабелем АВБбШв-1кВ

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2020 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 2;
фактически, месяцев: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

ТОО «Горэлектросеть» Олжабаева Майгуль Аскаровна _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованным испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не требуется;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии освещения в северной части города Экибастуза»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.(при наличии)