Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района(Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за сентябрь

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района(Корректировка)	1 050 000,00	937 500,00							112 500,00	1 050 000,00
	ИТОГО по справке	1 050 000,00	. 937 500,00							112 500,00	1 050 000,00

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Н.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района(Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района(Корректировка)**
(наименование)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землинные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1904,926565		209,77	209,77	399596	399596	--	67130	504062
		НР - 72%, СП - 8%				--	48.95	--	93246		37337	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кз тр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,9152546		2860,04	--	168500	--	--	121320	313006
		НР - 72%, СП - 8%				2860,04	--	168500	--		23186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					568096	399596	--	188450	817068
								168500	93246	--	60523	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					568096				
		Всего заработная плата	тенге						261746			
		Накладные расходы	тенге					188450				
		Сметная прибыль	тенге					60523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					817069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	тенге						261746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					817069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					261746			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1(участок 2)									
		Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам									
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2343	415665,32	100466,24	97390	23539	--	80134	191726
		НР - 99% СП - 8%			315199,08	30270,63	73851	7092		14202	
4	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2343	82484,46	--	19326	--	--	19133	41536
		НР - 99% СП - 8%			82484,46	--	19326	--		3077	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5	2600,73	110,31	13004	551	--	12293	27321
		НР - 98% СП - 8%			2490,42	18,43	12452	92		2024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				129720	24090	--	111560	260583
							105629	7184	--	19303	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				116716				
	Всего заработная плата		тенге					100269			
		Накладные расходы	тенге				99267				
		Сметная прибыль	тенге				17279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				233262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					100269			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				13004				
	Всего заработная плата		тенге					12544			
		Накладные расходы	тенге				12293				
		Сметная прибыль	тенге				2024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				27321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				260583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	тенге					112813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1077652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				274129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					423686			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					100430			
		- Накладные расходы	тенге							300010	
		- Сметная прибыль	тенге							79826	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		14009,48					
		Итого с временными								1091661,48	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67		7314,13					
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							161278,00		
		Итого								1260253,61	

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		25205,07					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1285458,68	
		Скидка субподрядчика	%						937 500,00		
		НДС	%	12,00		112500,00					
		Итого с НДС								1050000,00	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)