Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

г.Кызылорда **"18" июня 2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386, ГСЛ №16009948 от 20.06.2016г. гор.Кызылорда ул.ГМусирепова, дом №20/20А**
в лице **директора Рашев Асылхан Абенович**
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство мини футбольного поля по ул.Туктибаева в г. Казалы, Казалинского района, Кызылординской области»,**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", БИН 180140038055, руководитель Кузембаев Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г.** в лице директора Жумадуллаев А.А. **2) ТОО «Аңсат-Құрылыс» БИН 081240003167, ГСЛ №17008100 от 02.05.2017г.** в лице директора Ахметов А.Ш.
наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг», БИН 090940009190, ГСЛ №19020759 от 15.10.2019г., КусбаеваК.К.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка по гос акту	га	0,500	0,500	0,500	0,500
Площадь участка	га	0,500	0,500	0,500	0,500
Площадь покрытия из резиновой крошки	м2	435,0	435,0	435,0	435,0
Площадь покрытия из ГПС	м2	65,0	65,0	65,0	65,0
Протяженность ограждения	п/м	92	92	92	92
Калитка	шт	2	2	2	2
Скамья со спинкой	шт	6	6	6	6
Уран «Сатурн»	шт	6	6	6	6
Ворота футбольные игровые	шт	2	2	2	2
Стойка баскетбольная со щитом	шт	2	2	2	2
Стойки волейбольные с сеткой	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участок местонахождение г.Казалы, в густонаселенной центральной части города по ул.Туктибаева и предназначен для строительства мини футбольного поля. Отведенный участок имеет несложную конфигурацию и свободен от застроек.

Целью строительство спортивной площадки является занятия мини-футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Оздоровление, организация досуга и воспитания детей и подростков. Ежегодно расширяется число соревнований, специально организуемых для детей и подростков.

Рельеф участка относительно ровный. Высотная отметка поверхности земли изменяется 64,87-6488м.

Участок отведенный под строительство размерами 16,6*30,0м. Общей площадью 0,500га. Расположен вдоль ул.Туктибаева.

Вход находится на восточной части с юга-западной мини-футбольного поля.

Проектируемая спортивная площадка расположена на открытом земельном участке.

Территория ограждена металлическими ограждением высотой 3,0м. Общей протяженностью 94 п.м. с калитками. Металлический панель типа Огм и 2 калитка типа Км-1.

Стойки выполянется из стальных труб Ø108мм*5мм, высота элемента 4630мм. установлены на бетонные фундаменты Фм-1 при глубине 1,5м.

Фундаменты под стойки запроектирован из бетона кл.В15на сульфатостойком портландцементе.

Покрытие площадки -рулонное из резиновой крошки толщиной 10мм. по бетону толщиной 120мм, укладываемое по гравийно - песчаному основанию толщиной 100мм.

Предусмотрена установка малых форм архитектуры- скамеек и урн.

Малые формы:
1. Стойка баскетбольная со щитом.
2. Стойка волейбольные с сеткой.
3. Ворота футбольные игровые со стойкой.
4. Скамья со спинкой с металлическим каркасом, поставляемая в готовом виде. Фундаменты под скамьи запроектирован из бетона кл.В15на сульфатостойком портландцементе.

Боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны битумной мастикой два раза по грунтовке.

Металлоконструкции окрашены эмалью по предварительно очищенной от ржавчины поверхности. Цвет светлого тона.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11 апреля 2022г;**
(месяц, год)

окончание работ **июня 2022г. ;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**

фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 - % и фактически применено 93,23 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуются

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не требуются**
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуются**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство мини футбольного поля по ул.Туктибаева в г. Казалы, Казалинского района, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)