Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии.

"30" 09 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арас 2008», 100000, РК , Карагандинская область, г.Караганда, ул.Коммунальная,8**

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Карина Абсаляма Енбековича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ИКИ 2-х домов (4-х квартирных) ул. Бокейханова в г. Каркаралинск (сети электроснабжения);**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Отдел строительства Каркаралинского района», руководитель Омаров Талгат Зейноллович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

***ТОО «Институт» «Гражданпроект», 1176-2195-ВЭС, 1176-2195-ЭС «*Строительство ИКИ 2-х домов (4-х квартирных) ул. Бокейханова в г. Каркаралинск (сети электроснабжения)»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ «Отдел строительства Каркаралинского района», приказ № 20 Ө от 11.05.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Протяженность трассы ВЛ-10 кВ	м	79	79
Протяженность трассы КЛ кВ	м	102	102
Оборудование.			
КТПМ-100-10/0,4 кВ	шт	1	1
Разъединитель РЛНД -1-10/200У	шт	1	1
Пункт коммерческого учета ПКУЭ-10У1	шт	1	1
Реклоузер вакуумный РВА-10Ал-5	шт	1	1
Ящик управление освещением ЯУО	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Монтаж КТПМ-100 кВ , монтаж опорной конструкции металлической из профильного уголка равнополочного, монтаж ограждения защитного из сборных сетчатых секций, заземление оборудования, демонтаж старых опоры и перенос опор согласно проекта, прокладка кабеля силового в готовых траншеях, в кабельной канализации, в трубе, монтаж опоры проходной П33,монтаж опор анкерных проходных УПП 33 на Вл0,04 кВ, монтаж опоры концевой анкерной А10-1, монтаж опоры анкерной ответвительной ОА 10-1, монтаж опоры анкерной угловой УП10-2, установка разъединителя и пункта коммерческого учета на опоре анкерной А10-1, монтаж провода СИП-4, 4+35, провода АС -35/6,2,монтаж заземляющего устройства на опорах ВЛ-10 , ВЛ-0,4 кВ, монтаж опор освещения СТВ-6-3 со светильниками уличными светодиодными RKU LED 160 Вт, монтаж ящик управления освещением ЯУО.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2021 года;***
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2021 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***5 месяцев;***
фактически, месяц***: 5 месяца***.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **42,31 %** и фактически применено **42,31 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «КРЭК» Гл. инженер Сисбаев А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство ИКИ 2-х домов (4-х квартирных) ул. Бокейханова в г.Каркаралинск (сети электроснабжения)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Арас 2008»**

Карин Абсалям Енбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)