Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"25" 04 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МБК Құрылыс», Алматинская область, Карасайский район, с.Долан, Учетный квартал 219, дом№3790**
наименование организации, юридический адрес
в лице: **директора Манапова М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Газоснабжение города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель Кузембаев Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Даму LTD»**
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ЮгГазПроект», 231-2019 ГСН**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района", №118А от 12.08.2020г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Газопровод высокого давления					
ПГБ-15-2ВУ1	комплект	1		1	
Труба ПЭ100 SDR 11Ø355х32,3	м	410		401,3	
Труба ПЭ100 SDR 11Ø225х20,5	м	52		61,9	
Задвижкаст. Ø300	шт	1		1	
Конденсатосборник	шт			1	
Газопровод среднего давления					
ГРПШ	комплект	9		9	
Труба ПЭ100 SDR 11 Ø315х28,6	м	780		768,2	
Труба ПЭ100 SDR 11 Ø225х20,5	м	1695		1826,2	
Труба ПЭ100 SDR 11 Ø160х14,6	м	3100		3342,7	
Труба ПЭ100 SDR 11 Ø110х10	м	125		334,8	
Труба ПЭ100 SDR 11 Ø90х8,2	м	2076		2118	
Труба ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8	м	505		840,6	
Труба ст. ГОСТ10704-91 Ø219х5	м	140			
Труба ст. ГОСТ10704-91 Ø89х4	м	140		120,4	
Труба ст. ГОСТ10704-91 Ø57х3	м	1065		346,4	
Шаровой кран ПЭ Ø225	шт	3		3	
Шаровой кран ПЭ Ø160	шт	1		2	
Шаровой кран ПЭ Ø110	шт	1		2	
Шаровой кран ПЭ Ø90	шт	3		5	
Шаровой кран ПЭ Ø63	шт	1		3	
Задвижка ст. Ø300	шт	2		2	
Задвижка ст. Ø200	шт	1		1	
Кран шаровой ст. Ø80	шт	8		10	
Кран шаровой ст. Ø50	шт	10		15	
Газопровод низкого давления					
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø315х18,7	м	13		33,8	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø225х13,4	м	452		614,6	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø180х10,7	м	32		31,2	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø160х9,5	м	276		2656,5	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø140х8,3	м	178		2187,9	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø110х6,6	м	644		2161,9	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø90х5,4	м	834		6612,6	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø75х4,5	м	53		29,5	

Труба ПЭ100 SDR 17 Ø63х3,8	м	1242		3960,5	
Труба ПЭ100 SDR 17 Ø32х3,2	м	21		2626	
Труба ст.ГОСТ10704-91Ø219х5	м	211		48,8	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø159х4	м	2553		251,4	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø133х4	м	2533		317,7	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø108х4	м	4404		2787,1	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø89х4	м	8972		4603,9	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø76х3	м	1960		230,7	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø57х3	м	24385		22250,8	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø32х3	м			46,8	
Труба ст.ГОСТ10704-91 Ø25х2,8	м			572	
Шаровой кран ПЭ Ø225	шт	6		6	
Шаровой кран ПЭ Ø160	шт	3		13	
Шаровой кран ПЭ Ø125	шт			6	
Шаровой кран ПЭ Ø110	шт	3		11	
Шаровой кран ПЭ Ø90	шт	3		28	
Шаровой кран ПЭ Ø63	шт	3		10	
Задвижка ст. Ø300	шт	1		1	
Задвижка ст. Ø200	шт	6		6	
Задвижка ст. Ø150	шт	11		3	
Задвижка ст. Ø125	шт	11		1	
Задвижка ст. Ø100	шт	23		16	
Кран шаровой ст. Ø80	шт	30		15	
Кран шаровой ст. Ø65	шт	14		2	
Кран шаровой ст. Ø50	шт	67		71	
Узел выхода к домам ПЭ/Ст Ø32/25, с установкой шарового крана Ø25	шт			437	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:установка 1 единицы ГРПБ-15-2ВУ1 (для снижения давления газа с высокого на среднее), и установка 9 единицами ГРПШ (для снижения давления газа со среднего на низкое). Газораспределительная система включает подводящий газопровод высокого давления (Р-0,6МПа), внутриквартальный газопровод среднего давления (Р-0,3МПа) и низкое давление (Р-0,003МПа) в подземном и надземном исполнении. Имеются два крановых узла на газопроводе высокого и среднего давления Ø300мм. Из отключающих запорных арматур на подземном газопроводе имеются полиэтиленовые шаровые краны, а на стальных газопроводах стальные задвижки и шаровые краны.Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым и горизонтально-наклонным

бурением, с заключением в полиэтиленовый футляр. В местах пересечения автомобильных дорог и существующих инженерных сетей газопроводы выполнены в полиэтиленовых футлярах с выводом контрольной трубки под ковер. Для обнаружения полиэтиленового газопровода укладывается сигнальная лента и изолированный медный провод. Защита надземных стальных газопроводов от коррозии выполнена путем нанесения на газопроводы эмали ПФ-115 после грунтовки ГФ-021. Электроснабжение ГРПБ и освещение площадки предусмотрено отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф. «Пригородная» КТПН-10/0,4кВ №228 (ПС 35/10кВ Казалы яч.№5), выполненный кабельным выводом на стороне 0,4кВ. электроснабжение площадки ГРПБ относится к III категории. Молниезащита сооружений объекта по классификации относится ко II категории, и защищает эти объекты от прямых ударов молнии, с помощью отдельностоящих молниеприемников, присоединенных к отдельным заземлителям, не связанных с общим контуром. Импульсное сопротивление заземлителей составляет не менее 10 Ом. Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено заземление и защитное зануление всех металлических частей. Сопротивление растеканию заземляющего контура не более 4 Ом. Полосовая сталь уложена на глубине 0,7 метров от планировочной отметки земли.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___**декабрь 2020**___ ;
месяц, год
окончание работ __**апрель 2022**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _14_
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14_;
фактически, месяц: _14_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его винепристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «МБК Курылыс», директор Манапов Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Субподрядчик
ТОО «Азия Даму LTD», директор Жунусов Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.