Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 30 » декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Есибаев Муратбек Мыктыбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», 80200, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о.,с.Аса,ул.Абая , №123, руководитель Кенесбеков Е.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «KMS Optima», ГСЛ № 0005107, 28.12.2017 г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» проект №6 от 05.02.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	м3/сут				
Производительность	м3/сут				
Протяженность канализации	км				
Протяженность		19,25	19,25	19,25	19,25

внеплощадочных сетей водопровода	км				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : **Водовод** из полиэтиленовых труб PE100 SDR21 диаметром 160х7,7 мм - **2,982 км** (1,491 м труб в 2 линии), водопроводные колодцы Ø1500мм -90шт.(магистральных) **Водопроводная сеть села км,** в т.ч. из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 21 диаметрами: 110х5,3мм- 9,488км, и 2 очереди 9,766 дренажные колодцы Ø1500мм -29шт, водопроводные колодцы Ø1500мм -243шт (абоненских), , пожарные гидранты -34 шт.
Площадка водозаборных сооружений
На участке построены следующие здания и сооружения: две насосные станции первого подъема; два резервуара для воды емкостью 300 м3 каждый; насосная станция второго подъема;водонапорная башня емкостью 50 м3 системы Рожновского; проходная; трансформаторная подстанция; дизельная электростанция; биотуалет .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акта его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
В насосной станции 2-го подъема: кран-балка подвесная грузоподъемностью 0,5т, 5 хоз.-питьевых вертикальных насоса .
Бактерицидные установки- 2шт- ОВД-120 производительностью 120 м3/час.
В скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 8-40-70 в комплекте с электродвигате производительностью 40 м^3/час и напором 70м – по 1 штуки (1 рабочий).
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23 мая 2020г.;
месяц, год

окончание работ 30 декабря 2020г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 9;

фактически, месяц 7 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТГЭС ТОО «ЖЭС»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

КГП на ПКВ «Аса су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Есибаев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Тігіліп, беттелген

Парақ саны _____

«____» _____ 20____ ж

_____ колы