Форма № 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ-1"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство ОСШ №92 на 600 ученических мест в селе Карабулак, Сайрамского района, ЮКО"

ДОГОВОР: № 17 от 23.12.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от "15" февраля 2019 года

Наименование и виды выполенных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты субподрядчика	98 465 459,73	10 549 870,69		98 465 459,73						10 549 870,69	98 465 459,73
Итого:	98 465 459,73	10 549 870,69		98 465 459,73						10 549 870,69	98 465 459,73

Генподрядчик

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Сулайманов А.Н.

Субподрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ Бралиев С.А.

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "РСУ-1"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ОСШ №92 на 600 ученических мест в селе Карабулак, Сайрамского района, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 23.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.02.2019	01.01.2019	28.02.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Объект: 2-2 БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ				
		Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ, 2 ти п просадки (АС-74-82)				
1	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**66,264**	**26829,25**	**1777813**
		Накладные расходы			***2699,50***	***178880***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***131690***
2	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,727**	**34359,77**	**93691**
		Накладные расходы			***14718,63***	***40134***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***6940***
3	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**2,727**	**25763,51**	**70251**
		Накладные расходы			***10994,44***	***29979***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***5204***
4	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**24,310**	**21190,66**	**515145**
		Накладные расходы			***1153,83***	***28050***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***38159***
5	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**200,200**	**26829,25**	**5371216**
		Накладные расходы			***2699,50***	***540441***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***397868***
6	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,776**	**34359,77**	**129749**
		Накладные расходы			***14718,63***	***55581***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***9611***
7	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**3,776**	**25763,51**	**97288**
		Накладные расходы			***10994,44***	***41517***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***7207***
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**2,920**	**21190,66**	**61877**
		Накладные расходы			***1153,83***	***3369***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***4583***
9	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**31,536**	**26829,25**	**846087**
		Накладные расходы			***2699,50***	***85132***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***62673***
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,479**	**34359,77**	**16450**
		Накладные расходы			***14718,63***	***7047***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***1219***
11	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,479**	**25763,51**	**12335**
		Накладные расходы			***10994,44***	***5264***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***914***
12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**9,950**	**21190,66**	**210847**
		Накладные расходы			***1153,83***	***11481***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***15618***
13	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**107,460**	**26829,25**	**2883071**
		Накладные расходы			***2699,50***	***290089***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***213561***
14	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,278**	**34359,77**	**43911**
		Накладные расходы			***14718,63***	***18810***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***3253***
15	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**1,278**	**25763,51**	**32925**
		Накладные расходы			***10994,44***	***14051***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***2439***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
16	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**2,006**	**21190,66**	**42508**
		Накладные расходы			***1153,83***	***2315***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***3149***
17	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**12,744**	**26829,25**	**341912**
		Накладные расходы			***2699,50***	***34402***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***25327***
18	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные п лоские/СЕТКА СФ-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,312**	**34359,77**	**10707**
		Накладные расходы			***14718,63***	***4586***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***793***
19	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,312**	**25763,51**	**8028**
		Накладные расходы			***10994,44***	***3426***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***595***
20	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство упл отняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15**	**м3**	**1,160**	**27896,60**	**32360**
		Накладные расходы			***2972,51***	***3448***
		Сметная прибыль			***2066,41***	***2397***
21	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,022**	**34359,77**	**745**
		Накладные расходы			***14718,63***	***319***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***55***
22	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,022**	**25763,51**	**558**
		Накладные расходы			***10994,44***	***238***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***41***
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**1,728**	**21190,66**	**36617**
		Накладные расходы			***1153,83***	***1994***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***2712***
24	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3,В15. Устройство**	**м3**	**8,280**	**35031,02**	**290057**
		Накладные расходы			***5768,62***	***47764***
		Сметная прибыль			***2594,89***	***21486***
25	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-7/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,334**	**34359,77**	**11481**
		Накладные расходы			***14718,63***	***4918***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***850***
26	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**3,650**	**21190,66**	**77346**
		Накладные расходы			***1153,83***	***4211***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***5729***
27	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство**	**м3**	**16,400**	**31120,51**	**510376**
		Накладные расходы			***4349,02***	***71324***
		Сметная прибыль			***2305,22***	***37806***
28	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-8/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,710**	**34359,77**	**24398**
		Накладные расходы			***14718,63***	***10451***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***1807***
29	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бе тонная В3,5. Устройство**	**м3**	**1,024**	**21190,66**	**21699**
		Накладные расходы			***1153,83***	***1182***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***1607***
30	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты обще го назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство**	**м3**	**6,600**	**27817,01**	**183592**
		Накладные расходы			***3134,79***	***20690***
		Сметная прибыль			***2060,52***	***13599***
31	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-9/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,215**	**34359,77**	**7370**
		Накладные расходы			***14718,63***	***3157***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***546***
32	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бет онная В3,5. Устройство**	**м3**	**1,220**	**21190,66**	**25853**
		Накладные расходы			***1153,83***	***1408***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***1915***
33	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общ его назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство**	**м3**	**8,130**	**27817,01**	**226152**
		Накладные расходы			***3134,79***	***25486***
		Сметная прибыль			***2060,52***	***16752***
34	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-10/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,261**	**34359,77**	**8957**
		Накладные расходы			***14718,63***	***3837***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***663***
35	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**1,920**	**21190,66**	**40686**
		Накладные расходы			***1153,83***	***2215***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***3014***
36	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство**	**м3**	**11,340**	**27817,01**	**315445**
		Накладные расходы			***3134,79***	***35548***
		Сметная прибыль			***2060,52***	***23366***
37	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-11/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,393**	**34359,77**	**13503**
		Накладные расходы			***14718,63***	***5784***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*2545,17*	*1000*
38	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**0,890**	**21190,66**	**18860**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1027*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*1397*
39	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство**	**м3**	**5,480**	**27817,01**	**152437**
		Накладные расходы			*3134,79*	*17179*
		Сметная прибыль			*2060,52*	*11292*
40	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-12/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,177**	**34359,77**	**6097**
		Накладные расходы			*14718,63*	*2612*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*452*
41	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**1,400**	**21190,66**	**29667**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1615*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*2198*
42	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство**	**м3**	**7,460**	**31120,51**	**232159**
		Накладные расходы			*4349,02*	*32444*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*17197*
43	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-13/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,260**	**34359,77**	**8949**
		Накладные расходы			*14718,63*	*3834*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*663*
44	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,988**	**33879,85**	**67342**
		Накладные расходы			*14363,90*	*28551*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*4988*
45	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**1,988**	**25763,51**	**51209**
		Накладные расходы			*10994,44*	*21853*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*3793*
46	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,194**	**34359,77**	**6676**
		Накладные расходы			*14718,63*	*2860*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*495*
47	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,194**	**25763,51**	**5006**
		Накладные расходы			*10994,44*	*2136*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*371*
48	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2**	**м2**	**321,300**	**1221,77**	**392554**
		Накладные расходы			*338,84*	*108870*
		Сметная прибыль			*90,50*	*29078*
49	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**1927,800**	**1133,60**	**2185355**
		Накладные расходы			*220,55*	*425172*
		Сметная прибыль			*83,97*	*161878*
		Раздел: СТЕНЫ (7 баллов)				
50	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладкапри высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50**	**м3 кл адки**	**138,720**	**26399,99**	**3662207**
		Накладные расходы			*4197,74*	*582311*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*271275*
51	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**-626,060**	**514,00**	**-321794**
		Накладные расходы			*-229,33*	*-143575*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-23837*
52	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка**	**м3 кладки**	**240,960**	**26101,50**	**6289418**
		Накладные расходы			*4064,57*	*979398*
		Сметная прибыль			*1933,44*	*465883*
53	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,536**	**120225,91**	**64435**
		Накладные расходы			*52912,57*	*28358*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*4773*
54	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,119**	**291220,92**	**34684**
		Сметная прибыль			*21571,92*	*2569*
55	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,667**	**291220,92**	**485582**
		Сметная прибыль			*21571,92*	*35969*
56	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Клад ка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за выче том проемов),кирпи ч м100,р-р м50**	**45,390**	**4947,90**	**224585**
		Накладные расходы			*1296,96*	*58869*
		Сметная прибыль			*366,51*	*16636*
57	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,005**	**291220,92**	**1586**
		Сметная прибыль			*21571,92*	*117*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,095	291220,92	27678
		Сметная прибыль			*21571,92*	*2050*
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	1,933	217416,96	420163
		Сметная прибыль			*16104,96*	*31123*
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ Р К 2591-2014	т	0,053	213594,84	11261
		Сметная прибыль			*15821,84*	*834*
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (12мм)СТ РК 2591- 2014	т	0,066	204455,88	13470
		Сметная прибыль			*15144,88*	*998*
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591-2014	т	3,809	204455,88	778773
		Сметная прибыль			*15144,88*	*57687*
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591 -2014	т	0,125	204455,88	25645
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1900*
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,184	217416,96	40074
		Сметная прибыль			*16104,96*	*2968*
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (12мм)СТ РК 2591 -2014	т	0,605	204455,88	123655
		Сметная прибыль			*15144,88*	*9160*
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)				
66	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	7,850	49606,75	389413
		Накладные расходы			*10309,34*	*80928*
		Сметная прибыль			*3674,57*	*28845*
67	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	6,750	63672,13	429787
		Накладные расходы			*13582,23*	*91680*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*31836*
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	2,797	217416,96	608037
		Сметная прибыль			*16104,96*	*45040*
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591- 2014	т	0,400	213594,84	85438
		Сметная прибыль			*15821,84*	*6329*
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм)СТ РК 2591-2 014	т	0,523	204455,88	106971
		Сметная прибыль			*15144,88*	*7924*
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла сса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014	т	3,462	204455,88	707826
		Сметная прибыль			*15144,88*	*52432*
72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2 014	т	3,016	204455,88	616639
		Сметная прибыль			*15144,88*	*45677*
73	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,549	26022,11	66342
		Накладные расходы			*11066,87*	*28215*
		Сметная прибыль			*1927,56*	*4914*
74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(25мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,154	225982,44	34711
		Сметная прибыль			*16739,44*	*2571*
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,042	601007,09	25483
		Накладные расходы			*186920,97*	*7925*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*1888*
76	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,042	118433,88	5022
		Сметная прибыль			*8772,88*	*372*
77	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	1,350	63672,13	85957
		Накладные расходы			*13582,23*	*18336*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*6367*
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,281	217416,96	61148
		Сметная прибыль			*16104,96*	*4529*
79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014	т	0,692	204455,88	141565
		Сметная прибыль			*15144,88*	*10486*
80	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,243	26022,11	6334
		Накладные расходы			*11066,87*	*2694*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*1927,56*	*469*
81	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1**	**1т**	**0,006**	**601007,09**	**3822**
		Накладные расходы			*186920,97*	*1189*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*283*
82	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании**	**т**	**0,013**	**278160,12**	**3549**
		Накладные расходы			*31719,31*	*405*
		Сметная прибыль			*20604,45*	*263*
83	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,019**	**118433,88**	**2264**
		Сметная прибыль			*8772,88*	*168*
84	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20**	**м3**	**1,392**	**63672,13**	**88632**
		Накладные расходы			*13582,23*	*18906*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*6565*
85	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,155**	**217416,96**	**33721**
		Сметная прибыль			*16104,96*	*2498*
86	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,999**	**204455,88**	**204251**
		Сметная прибыль			*15144,88*	*15130*
87	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,289**	**26022,11**	**7508**
		Накладные расходы			*11066,87*	*3193*
		Сметная прибыль			*1927,56*	*556*
88	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1**	**1т**	**0,010**	**601007,09**	**5734**
		Накладные расходы			*186920,97*	*1783*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*425*
89	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании**	**т**	**0,014**	**278160,12**	**3872**
		Накладные расходы			*31719,31*	*442*
		Сметная прибыль			*20604,45*	*287*
90	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,024**	**118433,88**	**2778**
		Сметная прибыль			*8772,88*	*206*
91	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20**	**м3**	**2,697**	**63672,13**	**171724**
		Накладные расходы			*13582,23*	*36631*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*12720*
92	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,534**	**217416,96**	**116002**
		Сметная прибыль			*16104,96*	*8593*
93	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,262**	**204455,88**	**462455**
		Сметная прибыль			*15144,88*	*34256*
94	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,699**	**26022,11**	**18186**
		Накладные расходы			*11066,87*	*7734*
		Сметная прибыль			*1927,56*	*1347*
95	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1**	**1т**	**0,010**	**601007,09**	**5734**
		Накладные расходы			*186920,97*	*1783*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*425*
96	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании**	**т**	**0,024**	**278160,12**	**6776**
		Накладные расходы			*31719,31*	*773*
		Сметная прибыль			*20604,45*	*502*
97	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,034**	**118433,88**	**4015**
		Сметная прибыль			*8772,88*	*297*
98	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20**	**м3**	**4,700**	**49606,75**	**233152**
		Накладные расходы			*10309,34*	*48454*
		Сметная прибыль			*3674,57*	*17270*
99	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20**	**м3**	**7,370**	**63672,13**	**469264**
		Накладные расходы			*13582,23*	*100101*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*34760*
100	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591 -2014**	**т**	**1,186**	**217416,96**	**257909**
		Сметная прибыль			*16104,96*	*19104*
101	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм)СТ РК 2591-2 014**	**т**	**0,419**	**204455,88**	**85577**
		Сметная прибыль			*15144,88*	*6339*
102	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,181**	**204455,88**	**650366**
		Сметная прибыль			*15144,88*	*48175*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591- 2014	т	1,810	204455,88	369983
		Сметная прибыль			*15144,88*	*27406*
104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,649	26022,11	42906
		Накладные расходы			*11066,87*	*18248*
		Сметная прибыль			*1927,56*	*3178*
105	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(25мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,092	225982,44	20827
		Сметная прибыль			*16739,44*	*1543*
106	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,240	225982,44	54236
		Сметная прибыль			*16739,44*	*4017*
107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(20мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,277	225982,44	62480
		Сметная прибыль			*16739,44*	*4628*
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014, ХОМУТ/ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,158	217416,96	34439
		Сметная прибыль			*16104,96*	*2551*
109	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА ХОМУТА. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,040	34045,49	1348
		Накладные расходы			*14718,63*	*583*
		Сметная прибыль			*2521,89*	*100*
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,025	601007,09	15290
		Накладные расходы			*186920,97*	*4755*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*1133*
111	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,025	118433,88	3013
		Сметная прибыль			*8772,88*	*223*
112	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	0,393	49606,75	19483
		Накладные расходы			*10309,34*	*4049*
		Сметная прибыль			*3674,57*	*1443*
113	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	3,468	63672,13	220783
		Накладные расходы			*13582,23*	*47096*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*16354*
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,362	217416,96	78788
		Сметная прибыль			*16104,96*	*5836*
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм)СТ РК 2591-2 014	т	0,026	204455,88	5349
		Сметная прибыль			*15144,88*	*396*
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014	т	1,331	204455,88	272213
		Сметная прибыль			*15144,88*	*20164*
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,151	204455,88	30832
		Сметная прибыль			*15144,88*	*2284*
118	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,468	26022,11	12170
		Накладные расходы			*11066,87*	*5176*
		Сметная прибыль			*1927,56*	*901*
119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(25мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,008	225982,44	1736
		Сметная прибыль			*16739,44*	*129*
120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,020	225982,44	4520
		Сметная прибыль			*16739,44*	*335*
121	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(20мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,046	225982,44	10413
		Сметная прибыль			*16739,44*	*771*
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014, ХОМУТ/ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,013	217416,96	2870
		Сметная прибыль			*16104,96*	*213*
123	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА ХОМУТА. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,003	34045,49	112
		Накладные расходы			*14718,63*	*49*
		Сметная прибыль			*2521,89*	*8*
124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,004	601007,09	2230
		Накладные расходы			*186920,97*	*693*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*165*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
125	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	118433,88	439
		Сметная прибыль			*8772,88*	*33*
126	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	41,625	42050,71	1750361
		Накладные расходы			*8372,24*	*348494*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*129656*
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гла дкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6м м) СТ РК 2591-2014	т	1,747	217416,96	379771
		Сметная прибыль			*16104,96*	*28131*
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профи ля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	6,645	213594,84	1419415
		Сметная прибыль			*15821,84*	*105142*
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,518	33879,85	85297
		Накладные расходы			*14363,90*	*36163*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*6318*
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-51-54А)				
130	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12,000	8562,55	102751
		Накладные расходы			*2788,21*	*33459*
		Сметная прибыль			*634,26*	*7611*
131	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сбо рных конструкций	193,000	11033,18	2129404
		Накладные расходы			*3646,78*	*703828*
		Сметная прибыль			*817,27*	*157734*
132	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под р ассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2295,284	6154,92	14127286
		Сметная прибыль			*455,92*	*1046466*
		ИТОГО:				56899445
		Объект: 2-3 БЛОК 2А.СПОРТБЛОК				
		Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: СТЕНЫ (7 баллов)				
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 к ладки	136,350	26399,99	3599639
		Накладные расходы			*4197,74*	*572362*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*266640*
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-499,350	514,00	-256666
		Накладные расходы			*-229,33*	*-114517*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-19012*
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	22,850	26101,50	596419
		Накладные расходы			*4064,57*	*92875*
		Сметная прибыль			*1933,44*	*44179*
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	т металлических изделий	0,225	120225,91	27051
		Накладные расходы			*52912,57*	*11905*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*2004*
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,030	291220,92	8737
		Сметная прибыль			*21571,92*	*647*
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,420	291220,92	122313
		Сметная прибыль			*21571,92*	*9060*
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за выче том проемов),кирпи ч м100,р-р м50	85,800	4947,90	424530
		Накладные расходы			*1296,96*	*111279*
		Сметная прибыль			*366,51*	*31447*
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,006	291220,92	1629
		Сметная прибыль			*21571,92*	*121*
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные с варные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,098	291220,92	28465
		Сметная прибыль			*21571,92*	*2109*
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МИ-1	1т	0,039	302107,37	11858
		Накладные расходы			*55061,97*	*2161*
		Сметная прибыль			*22378,32*	*878*
11	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,039	118433,88	4649
		Сметная прибыль			*8772,88*	*344*
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,231	217416,96	50121
		Сметная прибыль			*16104,96*	*3713*
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класс а А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ Р К 2591-2014	т	0,067	213594,84	14405

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*15821,84*	*1067*
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,850	204455,88	173841
		Сметная прибыль			*15144,88*	*12877*
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15 МС-1	м3	6,918	49143,05	339972
		Накладные расходы			*10309,34*	*71320*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*25183*
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,029	217416,96	6314
		Сметная прибыль			*16104,96*	*468*
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,205	217416,96	44616
		Сметная прибыль			*16104,96*	*3305*
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (12мм)СТ РК 2591-2014	т	0,461	204455,88	94213
		Сметная прибыль			*15144,88*	*6979*
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591 -2014	т	0,421	204455,88	86068
		Сметная прибыль			*15144,88*	*6375*
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,558	34359,77	19173
		Накладные расходы			*14718,63*	*8213*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*1420*
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 29-32)				
21	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ БМ В20	м3	2,355	49606,75	116824
		Накладные расходы			*10309,34*	*24278*
		Сметная прибыль			*3674,57*	*8654*
22	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ БМ В20	м3	3,170	63672,13	201841
		Накладные расходы			*13582,23*	*43056*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*14951*
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,466	217416,96	101229
		Сметная прибыль			*16104,96*	*7498*
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм)СТ РК 2591-2014	т	0,629	204455,88	128541
		Сметная прибыль			*15144,88*	*9522*
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591- 2014	т	0,442	204455,88	90345
		Сметная прибыль			*15144,88*	*6692*
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2 014	т	0,308	204455,88	63005
		Сметная прибыль			*15144,88*	*4667*
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,922	33879,85	31243
		Накладные расходы			*14363,90*	*13246*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*2314*
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(18мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,012	225982,44	2658
		Сметная прибыль			*16739,44*	*197*
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(20мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,015	225982,44	3363
		Сметная прибыль			*16739,44*	*249*
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(25мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,069	225982,44	15620
		Сметная прибыль			*16739,44*	*1157*
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1	т	0,012	601007,09	7008
		Накладные расходы			*186920,97*	*2179*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*519*
32	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,012	118433,88	1381
		Сметная прибыль			*8772,88*	*102*
33	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ БМ В20	м3	0,810	63672,13	51574
		Накладные расходы			*13582,23*	*11002*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*3820*
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,136	217416,96	29469
		Сметная прибыль			*16104,96*	*2183*
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2 014	т	0,045	213594,84	9612
		Сметная прибыль			*15821,84*	*712*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
36	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-201 4**	**т**	**0,266**	**204455,88**	**54467**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***4035***
37	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-20 14**	**т**	**0,269**	**204455,88**	**54909**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***4067***
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-201 4**	**т**	**0,173**	**204455,88**	**35330**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***2617***
39	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,444**	**33879,85**	**15048**
		Накладные расходы			***14363,90***	***6380***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***1115***
40	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1**	**т**	**0,085**	**601007,09**	**50953**
		Накладные расходы			***186920,97***	***15847***
		Сметная прибыль			***44519,04***	***3774***
41	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,085**	**118433,88**	**10041**
		Сметная прибыль			***8772,88***	***744***
42	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20**	**м3**	**7,910**	**49606,75**	**392389**
		Накладные расходы			***10309,34***	***81547***
		Сметная прибыль			***3674,57***	***29066***
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,727**	**217416,96**	**158097**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***11711***
44	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (28мм)СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,807**	**204455,88**	**573965**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***42516***
45	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,767**	**33879,85**	**59873**
		Накладные расходы			***14363,90***	***25384***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***4435***
46	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20**	**м3**	**7,910**	**49606,75**	**392389**
		Накладные расходы			***10309,34***	***81547***
		Сметная прибыль			***3674,57***	***29066***
47	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,468**	**217416,96**	**101634**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***7528***
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-20 14**	**т**	**0,084**	**204455,88**	**17174**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***1272***
49	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (28мм)СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,736**	**204455,88**	**354935**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***26292***
50	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (32мм)СТ РК 2591-20 14**	**т**	**0,159**	**204455,88**	**32517**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***2409***
51	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,223**	**33879,85**	**41444**
		Накладные расходы			***14363,90***	***17571***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***3070***
52	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ БМ В20**	**м3**	**0,260**	**49606,75**	**12898**
		Накладные расходы			***10309,34***	***2680***
		Сметная прибыль			***3674,57***	***955***
53	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаме тром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,025**	**217416,96**	**5327**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***395***
54	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2 014**	**т**	**0,012**	**204455,88**	**2355**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***174***
55	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (28мм)СТ РК 2591-2 014**	**т**	**0,076**	**204455,88**	**15518**
		Сметная прибыль			***15144,88***	***1149***
56	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,056**	**33879,85**	**1896**
		Накладные расходы			***14363,90***	***804***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***140***
		ИТОГО:				**8634215**
		Объект: 2-4 БЛОК 2Б.СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
		Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ, 2 ти п просадки (АС-4 -18)				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**8,432**	**21190,66**	**178680**
		Накладные расходы			***1153,83***	***9729***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***13236***
2	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**76,942**	**26829,25**	**2064296**
		Накладные расходы			***2699,50***	***207705***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***152911***
3	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,206**	**34359,77**	**41441**
		Накладные расходы			***14718,63***	***17752***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***3070***
4	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**1,206**	**25763,51**	**31073**
		Накладные расходы			***10994,44***	***13260***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***2302***
5	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5 . Устройство**	**м3**	**2,640**	**21190,66**	**55943**
		Накладные расходы			***1153,83***	***3046***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***4144***
6	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**26,640**	**26829,25**	**714731**
		Накладные расходы			***2699,50***	***71915***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***52943***
7	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,358**	**34359,77**	**12292**
		Накладные расходы			***14718,63***	***5266***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***911***
8	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,358**	**25763,51**	**9217**
		Накладные расходы			***10994,44***	***3933***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***683***
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5 . Устройство**	**м3**	**1,462**	**21190,66**	**30981**
		Накладные расходы			***1153,83***	***1687***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***2295***
10	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**13,416**	**26829,25**	**359941**
		Накладные расходы			***2699,50***	***36217***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***26662***
11	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,200**	**34359,77**	**6855**
		Накладные расходы			***14718,63***	***2936***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***508***
12	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,200**	**25763,51**	**5140**
		Накладные расходы			***10994,44***	***2193***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***381***
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5 . Устройство**	**м3**	**0,603**	**21190,66**	**12778**
		Накладные расходы			***1153,83***	***696***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***947***
14	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**5,628**	**26829,25**	**150995**
		Накладные расходы			***2699,50***	***15193***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***11185***
15	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,085**	**34359,77**	**2911**
		Накладные расходы			***14718,63***	***1247***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***216***
16	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,085**	**25763,51**	**2183**
		Накладные расходы			***10994,44***	***932***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***162***
17	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15**	**м3**	**8,284**	**27896,60**	**231095**
		Накладные расходы			***2972,51***	***24624***
		Сметная прибыль			***2066,41***	***17118***
18	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,133**	**34359,77**	**4554**
		Накладные расходы			***14718,63***	***1951***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***337***
19	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,133**	**25763,51**	**3415**
		Накладные расходы			***10994,44***	***1457***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***253***
20	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**3,600**	**21190,66**	**76286**
		Накладные расходы			***1153,83***	***4154***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***5651***
21	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**	**м3**	**16,812**	**35031,02**	**588942**
		Накладные расходы			***5768,62***	***96982***
		Сметная прибыль			***2594,89***	***43625***
22	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,623**	**34359,77**	**21401**
		Накладные расходы			***14718,63***	***9167***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*2545,17*	*1585*
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**1,452**	**21190,66**	**30769**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1675*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*2279*
24	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**	**м3**	**7,296**	**35031,02**	**255586**
		Накладные расходы			*5768,62*	*42088*
		Сметная прибыль			*2594,89*	*18932*
25	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,282**	**34359,77**	**9680**
		Накладные расходы			*14718,63*	*4146*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*717*
26	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**1,250**	**21190,66**	**26488**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1442*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*1962*
27	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**	**м3**	**5,780**	**35031,02**	**202479**
		Накладные расходы			*5768,62*	*33343*
		Сметная прибыль			*2594,89*	*14998*
28	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-7/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,244**	**34359,77**	**8383**
		Накладные расходы			*14718,63*	*3591*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*621*
29	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**1,458**	**21190,66**	**30896**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1682*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*2289*
30	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство**	**м3**	**6,900**	**31120,51**	**214732**
		Накладные расходы			*4349,02*	*30008*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*15906*
31	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-8/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,292**	**34359,77**	**10046**
		Накладные расходы			*14718,63*	*4303*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*744*
32	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**3,840**	**21190,66**	**81372**
		Накладные расходы			*1153,83*	*4431*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*6028*
33	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство**	**м3**	**17,560**	**31120,51**	**546476**
		Накладные расходы			*4349,02*	*76369*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*40480*
34	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-9/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,786**	**34359,77**	**27005**
		Накладные расходы			*14718,63*	*11568*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*2000*
35	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**1,682**	**21190,66**	**35643**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1941*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*2640*
36	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство**	**м3**	**7,740**	**31120,51**	**240873**
		Накладные расходы			*4349,02*	*33661*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*17842*
37	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-10/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,352**	**34359,77**	**12093**
		Накладные расходы			*14718,63*	*5180*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*896*
38	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**1,568**	**21190,66**	**33227**
		Накладные расходы			*1153,83*	*1809*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*2461*
39	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство**	**м3**	**7,080**	**31120,51**	**220333**
		Накладные расходы			*4349,02*	*30791*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*16321*
40	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-11/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,313**	**34359,77**	**10765**
		Накладные расходы			*14718,63*	*4612*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*797*
41	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**2,304**	**21190,66**	**48823**
		Накладные расходы			*1153,83*	*2658*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*3617*
42	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**	**м3**	**11,040**	**35031,02**	**386742**
		Накладные расходы			*5768,62*	*63686*
		Сметная прибыль			*2594,89*	*28648*
43	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-12/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,446**	**34359,77**	**15309**
		Накладные расходы			*14718,63*	*6558*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*1134*
44	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**0,952**	**21190,66**	**20174**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*1153,83*	*1098*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*1494*
45	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство**	**м3**	**4,750**	**31120,51**	**147822**
		Накладные расходы			*4349,02*	*20658*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*10950*
46	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-13/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,200**	**34359,77**	**6874**
		Накладные расходы			*14718,63*	*2945*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*509*
47	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**0,750**	**21190,66**	**15893**
		Накладные расходы			*1153,83*	*865*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*1177*
48	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство**	**м3**	**4,060**	**31120,51**	**126349**
		Накладные расходы			*4349,02*	*17657*
		Сметная прибыль			*2305,22*	*9359*
49	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-14/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,145**	**34359,77**	**4999**
		Накладные расходы			*14718,63*	*2141*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*370*
50	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**0,594**	**21190,66**	**12587**
		Накладные расходы			*1153,83*	*685*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*932*
51	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**	**м3**	**2,680**	**35031,02**	**93883**
		Накладные расходы			*5768,62*	*15460*
		Сметная прибыль			*2594,89*	*6954*
52	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-15/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,114**	**34359,77**	**3921**
		Накладные расходы			*14718,63*	*1680*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*290*
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**0,414**	**21190,66**	**8773**
		Накладные расходы			*1153,83*	*478*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*650*
54	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**	**м3**	**2,030**	**35031,02**	**71113**
		Накладные расходы			*5768,62*	*11710*
		Сметная прибыль			*2594,89*	*5268*
55	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/СЕТКА СФ-16/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,049**	**34359,77**	**1667**
		Накладные расходы			*14718,63*	*714*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*123*
56	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,332**	**33879,85**	**45117**
		Накладные расходы			*14363,90*	*19128*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*3342*
57	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**1,332**	**25763,51**	**34309**
		Накладные расходы			*10994,44*	*14641*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*2541*
58	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,953**	**33879,85**	**32278**
		Накладные расходы			*14363,90*	*13685*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*2391*
59	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,953**	**25763,51**	**24545**
		Накладные расходы			*10994,44*	*10475*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*1818*
60	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,122**	**34359,77**	**4178**
		Накладные расходы			*14718,63*	*1790*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*309*
61	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,122**	**25763,51**	**3133**
		Накладные расходы			*10994,44*	*1337*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*232*
62	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2**	**м2**	**53,400**	**1221,77**	**65242**
		Накладные расходы			*338,84*	*18094*
		Сметная прибыль			*90,50*	*4833*
63	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**320,400**	**1133,60**	**363206**
		Накладные расходы			*220,55*	*70663*
		Сметная прибыль			*83,97*	*26904*
64	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(10шт)**	**т конструкций**	**0,028**	**85484,58**	**2355**
		Накладные расходы			*30569,83*	*842*
		Сметная прибыль			*6332,19*	*174*
65	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**т**	**0,028**	**743340,24**	**20481**
		Сметная прибыль			*55062,24*	*1517*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
66	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки тканой**	**м2**	**1,500**	**7384,12**	**11076**
		Накладные расходы			***2789,46***	***4184***
		Сметная прибыль			***546,97***	***820***
67	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,500**	**1292,76**	**1939**
		Сметная прибыль			***95,76***	***144***
68	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,007**	**802287,53**	**5776**
		Накладные расходы			***263208,96***	***1895***
		Сметная прибыль			***59428,71***	***428***
69	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Масляная окраска решеток,количество окрасок 2**	**м2**	**0,799**	**1411,65**	**1128**
		Накладные расходы			***516,11***	***412***
		Сметная прибыль			***104,57***	***84***
70	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,175**	**33879,85**	**5930**
		Накладные расходы			***14363,90***	***2514***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***439***
71	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,175**	**25763,51**	**4510**
		Накладные расходы			***10994,44***	***1924***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***334***
		ИТОГО:				**8192130**
		Итого по объекту:				**0**
		Объект: 2-5 ГАЛЕРЕЯ				
		Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ , 2 т ип просадки (АС-29-34)				
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**2,376**	**21190,66**	**50349**
		Накладные расходы			***1153,83***	***2741***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***3730***
2	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**23,976**	**26829,25**	**643258**
		Накладные расходы			***2699,50***	***64723***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***47649***
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591 -2014**	**т**	**0,230**	**213594,84**	**49163**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***3642***
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,057**	**217416,96**	**12436**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***921***
5	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР**	**т**	**0,006**	**217416,96**	**1254**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***93***
6	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,293**	**34359,77**	**10072**
		Накладные расходы			***14718,63***	***4315***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***746***
7	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,293**	**25763,51**	**7552**
		Накладные расходы			***10994,44***	***3223***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***559***
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	**м3**	**0,348**	**21190,66**	**7374**
		Накладные расходы			***1153,83***	***402***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***546***
9	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	**м3**	**0,928**	**26829,25**	**24898**
		Накладные расходы			***2699,50***	***2505***
		Сметная прибыль			***1987,35***	***1844***
10	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591 -2014**	**т**	**0,041**	**213594,84**	**8801**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***652***
11	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**217416,96**	**1690**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***125***
12	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,049**	**34359,77**	**1683**
		Накладные расходы			***14718,63***	***721***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***125***
13	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,049**	**25763,51**	**1262**
		Накладные расходы			***10994,44***	***538***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***93***
14	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	**м3**	**0,800**	**21190,66**	**16953**
		Накладные расходы			***1153,83***	***923***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***1256***
15	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3,В15. Устройство**	**м3**	**4,336**	**35031,02**	**151895**
		Накладные расходы			***5768,62***	***25013***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*2594,89*	*11251*
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,145	213594,84	31065
		Сметная прибыль			*15821,84*	*2301*
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	т	0,007	217416,96	1548
		Сметная прибыль			*16104,96*	*115*
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,153	34359,77	5242
		Накладные расходы			*14718,63*	*2245*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*388*
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-20 14	т	0,148	204455,88	30259
		Сметная прибыль			*15144,88*	*2241*
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,042	217416,96	9184
		Сметная прибыль			*16104,96*	*680*
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,190	33879,85	6445
		Накладные расходы			*14363,90*	*2733*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*477*
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,190	25763,51	4901
		Накладные расходы			*10994,44*	*2092*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*363*
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (22мм)СТ РК 2591-20 14	т	0,074	204455,88	15130
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1121*
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,007	217416,96	1531
		Сметная прибыль			*16104,96*	*113*
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,081	33879,85	2746
		Накладные расходы			*14363,90*	*1164*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*203*
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,081	25763,51	2088
		Накладные расходы			*10994,44*	*891*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*155*
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	11,400	1221,77	13928
		Накладные расходы			*338,84*	*3863*
		Сметная прибыль			*90,50*	*1032*
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,000	1133,60	71417
		Накладные расходы			*220,55*	*13895*
		Сметная прибыль			*83,97*	*5290*
		Раздел: СТЕНЫ (7 баллов)				
29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	29,243	26399,99	772026
		Накладные расходы			*4197,74*	*122756*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*57187*
30	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	209,400	6154,92	1288840
		Сметная прибыль			*455,92*	*95470*
		ИТОГО:				3244987
		Объект: 2-6 МАСТЕРСКИЕ.				
		Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ , 2 т ип просадки (АС- 4-6)				
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бе тонная В3,5. Устройство	м3	11,920	21190,66	252593
		Накладные расходы			*1153,83*	*13754*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*18711*
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ле нточных фундаментов бетонных, В12,5	м3	82,620	26829,25	2216633
		Накладные расходы			*2699,50*	*223033*
		Сметная прибыль			*1987,35*	*164195*
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А -I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591 -2014	т	0,119	217416,96	25784
		Сметная прибыль			*16104,96*	*1910*
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического про филя класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,488	213594,84	104268
		Сметная прибыль			*15821,84*	*7724*
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурна я горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметро м от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	т	0,018	217416,96	3870
		Сметная прибыль			*16104,96*	*287*
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные п лоские/,СЕТКА С1-С4/. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,625	34359,77	21459
		Накладные расходы			*14718,63*	*9193*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*2545,17*	*1590*
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подсти лающих слоев и набетонок	1т	0,625	25763,51	16091
		Накладные расходы			*10994,44*	*6867*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*1192*
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонн ых ПОД ПЕРЕГОРОДКИ, В12,5	м3	1,848	27896,60	51553
		Накладные расходы			*2972,51*	*5493*
		Сметная прибыль			*2066,41*	*3819*
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурна я горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметро м от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,002	217416,96	382
		Сметная прибыль			*16104,96*	*28*
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурна я горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591 -2014	т	0,017	213594,84	3651
		Сметная прибыль			*15821,84*	*270*
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плос кие. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 16 мм	т	0,019	34359,77	648
		Накладные расходы			*14718,63*	*277*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*48*
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилаю щих слоев и набетонок	1т	0,019	25763,51	486
		Накладные расходы			*10994,44*	*207*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*36*
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,003	217416,96	557
		Сметная прибыль			*16104,96*	*41*
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591- 2014	т	0,014	213594,84	3042
		Сметная прибыль			*15821,84*	*225*
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плос кие. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 16 мм	т	0,017	34359,77	577
		Накладные расходы			*14718,63*	*247*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*43*
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и н абетонки. Армирование	1т	0,017	25763,51	433
		Накладные расходы			*10994,44*	*185*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*32*
17	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким ст еклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	28,940	1221,77	35358
		Накладные расходы			*338,84*	*9806*
		Сметная прибыль			*90,50*	*2619*
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная б итумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутово й кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	233,400	1133,60	264582
		Накладные расходы			*220,55*	*51476*
		Сметная прибыль			*83,97*	*19599*
		Раздел: СТЕНЫ (7 баллов)				
19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте эта жа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	58,351	26399,99	1540456
		Накладные расходы			*4197,74*	*244941*
		Сметная прибыль			*1955,55*	*114108*
20	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2 стен (без вычета проемов)	-205,520	514,00	-105637
		Накладные расходы			*-229,33*	*-47132*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-7825*
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р -Р М50. Кладка	м3 кладки	17,713	26101,50	462349
		Накладные расходы			*4064,57*	*71998*
		Сметная прибыль			*1933,44*	*34248*
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ их изделий	0,113	120225,91	13525
		Накладные расходы			*52912,57*	*5953*
		Сметная прибыль			*8905,62*	*1002*
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром о т 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,008	291220,92	2184
		Сметная прибыль			*21571,92*	*162*
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром о т 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,105	291220,92	30578
		Сметная прибыль			*21571,92*	*2265*
25	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	25,917	4947,90	128234
		Накладные расходы			*1296,96*	*33613*
		Сметная прибыль			*366,51*	*9499*
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,009	291220,92	2519
		Сметная прибыль			*21571,92*	*187*
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные с варные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,016	291220,92	4655
		Сметная прибыль			*21571,92*	*345*
28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, МИ-1	т	0,009	302107,37	2592
		Накладные расходы			*55061,97*	*472*
		Сметная прибыль			*22378,32*	*192*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
29	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,009**	**118433,88**	**1016**
		Сметная прибыль			***8772,88***	***75***
30	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек,В15**	**м3**	**2,353**	**58241,21**	**137042**
		Накладные расходы			***12147,76***	***28584***
		Сметная прибыль			***4314,16***	***10151***
31	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 259 1-2014**	**т**	**0,085**	**217416,96**	**18473**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***1368***
32	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,077**	**213594,84**	**16515**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***1223***
33	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,162**	**33879,85**	**5498**
		Накладные расходы			***14363,90***	***2331***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***407***
34	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке 12,5.Устройство**	**м3**	**3,200**	**42050,71**	**134562**
		Накладные расходы			***8372,24***	***26791***
		Сметная прибыль			***3114,87***	***9968***
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класс а А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2 591-2014**	**т**	**0,050**	**217416,96**	**10884**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***806***
36	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,200**	**213594,84**	**42813**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***3171***
37	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,251**	**33879,85**	**8487**
		Накладные расходы			***14363,90***	***3598***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***629***
38	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ В15, МС-1,МС-2**	**м3**	**0,920**	**49143,05**	**45212**
		Накладные расходы			***10309,34***	***9485***
		Сметная прибыль			***3640,23***	***3349***
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**217416,96**	**1400**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***104***
40	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,035**	**213594,84**	**7365**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***546***
41	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,041**	**34359,77**	**1406**
		Накладные расходы			***14718,63***	***602***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***104***
42	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке В15. Устройство**	**м3**	**3,190**	**43206,10**	**137827**
		Накладные расходы			***8372,24***	***26707***
		Сметная прибыль			***3200,45***	***10209***
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,032**	**217416,96**	**7001**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***519***
44	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I II (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 259 1-2014**	**т**	**0,199**	**213594,84**	**42487**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***3147***
45	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,231**	**33879,85**	**7830**
		Накладные расходы			***14363,90***	***3320***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***580***
46	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(12шт)**	**т конструкций**	**0,059**	**85484,58**	**5037**
		Накладные расходы			***30569,83***	***1801***
		Сметная прибыль			***6332,19***	***373***
47	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**т**	**0,059**	**743340,24**	**43798**
		Сметная прибыль			***55062,24***	***3244***
48	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки тканой**	**м2**	**2,640**	**7384,12**	**19494**
		Накладные расходы			***2789,46***	***7364***
		Сметная прибыль			***546,97***	***1444***
49	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм**	**м2**	**2,640**	**1292,76**	**3413**
		Сметная прибыль			***95,76***	***253***
50	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные.**	**т**	**0,009**	**802287,53**	**6932**
		Накладные расходы			***263208,96***	***2274***
		Сметная прибыль			***59428,71***	***513***
51	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Масляная окраска решеток,количество окрасок 2**	**м2**	**1,709**	**1411,65**	**2412**
		Накладные расходы			***516,11***	***882***
		Сметная прибыль			***104,57***	***179***
		Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС- 18)				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
52	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	21,000	11033,18	231697
		Накладные расходы			*3646,78*	*76582*
		Сметная прибыль			*817,27*	*17163*
53	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	154,770	6154,92	952597
		Сметная прибыль			*455,92*	*70563*
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2 591-2014, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,038	213594,84	8159
		Сметная прибыль			*15821,84*	*604*
55	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодич еского профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(4мм) ГОС Т 6727-80, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,006	232881,48	1369
		Сметная прибыль			*17250,48*	*101*
56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,044	724580,59	31940
		Накладные расходы			*244749,49*	*10789*
		Сметная прибыль			*53672,64*	*2366*
57	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	89,300	801,07	71535
		Накладные расходы			*397,28*	*35477*
		Сметная прибыль			*59,34*	*5299*
58	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Уста новка при бетонировании,АС-1	т	0,014	73817,64	1063
		Накладные расходы			*31719,31*	*457*
		Сметная прибыль			*5467,97*	*79*
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,014	217416,96	3131
		Сметная прибыль			*16104,96*	*232*
60	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,014	118433,88	1705
		Сметная прибыль			*8772,88*	*126*
61	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном ж елезобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведе нной толщиной до 200 мм.,В20 Устройство	м3	1,590	41201,76	65511
		Накладные расходы			*7612,32*	*12104*
		Сметная прибыль			*3051,98*	*4853*
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаме тром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,052	217416,96	11271
		Сметная прибыль			*16104,96*	*835*
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2 014	т	0,101	213594,84	21466
		Сметная прибыль			*15821,84*	*1590*
64	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 16 мм	т	0,152	34359,77	5234
		Накладные расходы			*14718,63*	*2242*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*388*
		ИТОГО:				**7197002**
		Итого по объекту:				**0**
		Объект: 6-6 КОТЕЛЬНАЯ				
		Смета: 6-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5 на ССЦ/	м3	0,924	25650,83	23701
		Накладные расходы			*2699,50*	*2494*
		Сметная прибыль			*1900,06*	*1756*
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	213594,84	4011
		Сметная прибыль			*15821,84*	*297*
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-4/	т	0,019	34359,77	645
		Накладные расходы			*14718,63*	*276*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*48*
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Ар мирование	т	0,019	25763,51	484
		Накладные расходы			*10994,44*	*206*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*36*
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	217416,96	3827
		Сметная прибыль			*16104,96*	*283*
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /ФИКСАТОР Фр-1-110шт/	т	0,018	34359,77	605
		Накладные расходы			*14718,63*	*259*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*45*
7	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 15 0 мм. Устройство /В12,5 на ССЦ/	м3	1,520	54664,86	83091
		Накладные расходы			*13909,15*	*21142*
		Сметная прибыль			*4049,25*	*6155*
8	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 /СЕТКА С-5 /	т	0,011	232881,48	2478
		Сметная прибыль			*17250,48*	*184*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
9	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-5/**	**т**	**0,011**	**34359,77**	**366**
		Накладные расходы			***14718,63***	***157***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***27***
10	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,011**	**25763,51**	**274**
		Накладные расходы			***10994,44***	***117***
		Сметная прибыль			***1908,41***	***20***
11	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами /ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА/**	**м2**	**1,800**	**525,05**	**945**
		Накладные расходы			***198,64***	***358***
		Сметная прибыль			***38,89***	***70***
12	**2107-0204-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ПРИЯМКА/**	**м3**	**0,045**	**36113,04**	**1625**
		Сметная прибыль			***2675,04***	***120***
13	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву /МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ПРИЯМКА/**	**м2 окраш иваемой поверхности**	**3,600**	**583,14**	**2099**
		Накладные расходы			***171,17***	***616***
		Сметная прибыль			***43,20***	***156***
14	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 на ССЦ/**	**м3**	**0,300**	**21190,66**	**6357**
		Накладные расходы			***1153,83***	***346***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***471***
15	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В12,5 на ССЦ/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,800**	**26712,38**	**21370**
		Накладные расходы			***2972,51***	***2378***
		Сметная прибыль			***1978,69***	***1583***
16	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,018**	**213594,84**	**3793**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***281***
17	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**217416,96**	**728**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***54***
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм /КАРКАС Кр-1/**	**т**	**0,021**	**33879,85**	**715**
		Накладные расходы			***14363,90***	***303***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***53***
19	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 на ССЦ/**	**м3**	**0,280**	**21190,66**	**5933**
		Накладные расходы			***1153,83***	***323***
		Сметная прибыль			***1569,68***	***440***
20	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /В12,5 на ССЦ/**	**м3**	**0,888**	**34134,33**	**30311**
		Накладные расходы			***5768,62***	***5123***
		Сметная прибыль			***2528,47***	***2245***
21	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,048**	**213594,84**	**10167**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***753***
22	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**217416,96**	**626**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***46***
23	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаме тром до 16 мм /СЕТКА С-Ф1, ФИКСАТОР Фр-1/**	**т**	**0,050**	**34359,77**	**1734**
		Накладные расходы			***14718,63***	***743***
		Сметная прибыль			***2545,17***	***128***
24	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/**	**т**	**0,043**	**214724,52**	**9225**
		Сметная прибыль			***15905,52***	***683***
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/**	**т**	**0,009**	**217416,96**	**1978**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***147***
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,052**	**33879,85**	**1764**
		Накладные расходы			***14363,90***	***748***
		Сметная прибыль			***2509,62***	***131***
27	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**20,500**	**1221,77**	**25046**
		Накладные расходы			***338,84***	***6946***
		Сметная прибыль			***90,50***	***1855***
28	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**115,100**	**1133,60**	**130477**
		Накладные расходы			***220,55***	***25385***
		Сметная прибыль			***83,97***	***9665***
29	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В7,5/**	**м3**	**0,800**	**26193,77**	**20955**
		Накладные расходы			***3595,09***	***2876***
		Сметная прибыль			***1940,28***	***1552***
30	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-2/**	**т**	**0,039**	**302107,37**	**11788**
		Накладные расходы			***55061,97***	***2149***
		Сметная прибыль			***22378,32***	***873***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавле нием колера, количество окрасок 2 /Масляная окраск а закладных деталей/	м2 окрашиваемой поверхности	1,132	1411,65	1597
		Накладные расходы			*516,11*	*584*
		Сметная прибыль			*104,57*	*118*
32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о /ПАНДУС, В15/	м3	0,510	27205,04	13875
		Накладные расходы			*3595,09*	*1833*
		Сметная прибыль			*2015,19*	*1028*
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279 -2012 /С-4/	т	0,011	291220,92	3247
		Сметная прибыль			*21571,92*	*241*
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011	25763,51	287
		Накладные расходы			*10994,44*	*123*
		Сметная прибыль			*1908,41*	*21*
35	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 балл ов /КИРПИЧ М100, Р-Р М50/	м3 кладки	49,600	27884,64	1383078
		Накладные расходы			*4860,50*	*241081*
		Сметная прибыль			*2065,53*	*102450*
36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-149,840	514,00	-77018
		Накладные расходы			*-229,33*	*-34363*
		Сметная прибыль			*-38,07*	*-5705*
37	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая п ериодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727 -80 /СГ-1, СГ-2/	т	0,006	232881,48	1359
		Сметная прибыль			*17250,48*	*101*
38	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая пе риодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727- 80 /СГ-1, СГ-2/	т	0,081	232881,48	18871
		Сметная прибыль			*17250,48*	*1398*
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаме тром до 16 мм	т	0,087	34359,77	2985
		Накладные расходы			*14718,63*	*1279*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*221*
40	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,000	5143,58	133733
		Накладные расходы			*1296,96*	*33721*
		Сметная прибыль			*381,01*	*9906*
41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодическог о профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80 /СГ-3/	т	0,000	232881,48	28
		Сметная прибыль			*17250,48*	*2*
42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 /СГ-3/	т	0,002	232881,48	516
		Сметная прибыль			*17250,48*	*38*
43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаме тром до 16 мм	т	0,002	34359,77	80
		Накладные расходы			*14718,63*	*34*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*6*
44	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /В15/	м3	1,179	58241,21	68666
		Накладные расходы			*12147,76*	*14322*
		Сметная прибыль			*4314,16*	*5086*
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	204455,88	8219
		Сметная прибыль			*15144,88*	*609*
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	213594,84	9798
		Сметная прибыль			*15821,84*	*726*
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	213594,84	1977
		Сметная прибыль			*15821,84*	*146*
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладк ая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,037	217416,96	7927
		Сметная прибыль			*16104,96*	*587*
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	33879,85	4465
		Накладные расходы			*14363,90*	*1893*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*331*
50	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1, МС2 В15/	м3	1,206	49143,05	59267
		Накладные расходы			*10309,34*	*12433*
		Сметная прибыль			*3640,23*	*4390*
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	213594,84	20285
		Сметная прибыль			*15821,84*	*1503*
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет ром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	217416,96	4514
		Сметная прибыль			*16104,96*	*334*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаме тром до 16 мм	т	0,116	34359,77	3976
		Накладные расходы			*14718,63*	*1703*
		Сметная прибыль			*2545,17*	*295*
54	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /СТОЙКИ В20/	м3	1,150	49606,75	57048
		Накладные расходы			*10309,34*	*11856*
		Сметная прибыль			*3674,57*	*4226*
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	204455,88	8661
		Сметная прибыль			*15144,88*	*642*
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	217416,96	7890
		Сметная прибыль			*16104,96*	*584*
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм	т	0,079	33879,85	2665
		Накладные расходы			*14363,90*	*1130*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*197*
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 /ОТДЕЛЬНЫЕ СТРЕЖН И/	т	0,006	204455,88	1227
		Сметная прибыль			*15144,88*	*91*
59	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм . Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /РИГЕЛИ В20/	м3	1,080	63672,13	68766
		Накладные расходы			*13582,23*	*14669*
		Сметная прибыль			*4716,45*	*5094*
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	213594,84	3161
		Сметная прибыль			*15821,84*	*234*
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А - III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	204455,88	18164
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1345*
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	204455,88	20486
		Сметная прибыль			*15144,88*	*1518*
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) д иаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	217416,96	11401
		Сметная прибыль			*16104,96*	*845*
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,256	33879,85	8683
		Накладные расходы			*14363,90*	*3681*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*643*
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ПОЛОСА/	т	0,007	601007,09	4459
		Накладные расходы			*186920,97*	*1387*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*330*
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	2,100	42050,71	88306
		Накладные расходы			*8372,24*	*17582*
		Сметная прибыль			*3114,87*	*6541*
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	213594,84	19377
		Сметная прибыль			*15821,84*	*1435*
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	217416,96	6631
		Сметная прибыль			*16104,96*	*491*
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм	т	0,121	33879,85	4107
		Накладные расходы			*14363,90*	*1741*
		Сметная прибыль			*2509,62*	*304*
70	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании / АНКЕР АС-1/	т	0,009	278160,12	2629
		Накладные расходы			*31719,31*	*300*
		Сметная прибыль			*20604,45*	*195*
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1,ЗД-2/	т	0,024	601007,09	14217
		Накладные расходы			*186920,97*	*4422*
		Сметная прибыль			*44519,04*	*1053*
72	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,033	118433,88	3921
		Сметная прибыль			*8772,88*	*290*
73	1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	6053,30	24213
		Накладные расходы			*2221,24*	*8885*
		Сметная прибыль			*448,39*	*1794*
74	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые ПЛ-4AIVT-С-2шт /с надбавками до В2 5/	м3	1,400	49984,56	69978
		Сметная прибыль			*3702,56*	*5184*
75	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые ПВ4-4AIIIBT-С-2шт /В22,5/	м3	2,620	49298,76	129163
		Сметная прибыль			*3651,76*	*9568*
		ИТОГО:				**2654006**
		Объект: 6-7 ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ				
		Смета: 6-7-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка до красной отметки/	м3 грунта	4,000	51,15	205
		Накладные расходы			*9,53*	*38*
		Сметная прибыль			*3,79*	*15*
2	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грун та	164,667	158,17	26045
		Накладные расходы			*26,81*	*4415*
		Сметная прибыль			*11,72*	*1929*
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 гр унта	2,933	2393,63	7021
		Накладные расходы			*927,76*	*2721*
		Сметная прибыль			*177,31*	*520*
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м 3 грунта	167,600	51,15	8573
		Накладные расходы			*9,53*	*1597*
		Сметная прибыль			*3,79*	*635*
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО О ТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3 грунта	145,300	51,15	7433
		Накладные расходы			*9,53*	*1385*
		Сметная прибыль			*3,79*	*551*
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочныхгрунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.0,5м/	м3 грунтовой подушки	18,800	532,60	10013
		Накладные расходы			*88,88*	*1671*
		Сметная прибыль			*39,45*	*742*
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	117,645	35,92	4226
		Накладные расходы			*6,69*	*787*
		Сметная прибыль			*2,66*	*313*
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,645	224,34	26393
		Накладные расходы			*72,60*	*8541*
		Сметная прибыль			*16,62*	*1955*
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	117,645	100,75	11853
		Накладные расходы			*15,69*	*1846*
		Сметная прибыль			*7,46*	*878*
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,855	1236,27	10947
		Накладные расходы			*479,17*	*4243*
		Сметная прибыль			*91,58*	*811*
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛА НИРОВКУ/	м3 грунта	22,300	51,15	1141
		Накладные расходы			*9,53*	*212*
		Сметная прибыль			*3,79*	*84*
		Раздел: КАМЕРА ПОДЗЕМНАЯ				
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 на ССЦ/	м3	1,600	21190,66	33905
		Накладные расходы			*1153,83*	*1846*
		Сметная прибыль			*1569,68*	*2511*
13	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,190	24705,68	375279
		Накладные расходы			*9635,07*	*146357*
		Сметная прибыль			*1830,05*	*27798*
14	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,520	15811,20	213767
		Сметная прибыль			*1171,20*	*15835*
		ИТОГО:				736800
		Накладные расходы				9387600
		Сметная прибыль				6485821
		Итого с временными		2,9 %	2539199,00	90097784
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	630684,00	90728468
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				92543037
		Итого в ценах 2018 года (43,81%), к = 1				92543037
		Всего				92543037
		Всего с понижающим коэф. К=0,9499968				87915589
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		12%	10549870,68	98465459,73
		Всего:				98 465 459,73

Генподрядчик:

ТОО "РСУ-1"

Директор

_____ А. Сулайманов

Субподрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор

_____ С.Ералиев