Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«25» мая 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РСУ-1», адрес: ТО, Сайрамский район, с.Аксукент, улица Абая Кунанбаева, 43**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Сулайманов А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство ОСШ №92 на 600 ученических мест в селе Карабулак Сайрамского района, ТО»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Сайрамского района», заместитель руководителя Г.Жумабек**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ЮгРемСтройСервис», ТОО «Авторемстрой ЛТД», ТОО «BigCityBuilding», ТОО «Talap Stroy Service», ТОО «SAN-STROY GROUP»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «А Строй проект», 5-18, № 19-0021/18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Сайрамского района», приказ №10Н от 26.01.2018 года.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	600	600	600	600

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га (далее - га)	2,717	2,717
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	36 465,525	36 465,525
В том числе подземной части	$м^3$	3 038,79	3 038,79
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Учебный блок №1 - *трёхэтажный, с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 81,70х19,90 м, состоит из трех отсеков, разделенных антисейсмическими швами. Высота этажа - 3,3 м. Высота помещений техподполья – 2,00 м.*

Блок 2а (спортзал и вспомогательные помещения) – *одноэтажный, без подвала, состоит из двух разновысоких отсеков - спортивного зала и вспомогательных помещений, разделённых антисейсмическим швом. Спортивный зал – одноэтажный, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,0х18,0 м. Высота спортивного зала - 7,00 м.*

Блок вспомогательных помещений - одноэтажный, прямоугольной формы в плане размерами в осях 42,8х7,2 м. Высота помещений - 3,00 м.

Блок 2б (пищеблок, библиотека, медкабинеты) – *двухэтажный, с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 42,0х15,0 м.Высота помещений - 3,00 м. Высота помещений техподполья – 1,70 м.*

Переходная галерея – *двухэтажная с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 15,00х4,50 м. Высота помещений - 3,00 м.*

Мастерские – *одноэтажное здание без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 19,0х9,0 м. Высота помещений - 3,00 м.*

Котельная – *одноэтажное здание без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,88х6,00 м. Высота помещений – 4,00 м.*

Внутренняя отделка помещений - улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок цементно-известковым раствором с последующей воднодисперсионной покраской, панель из масляной краски и глазурованной плитки, согласно назначению помещений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ: май 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, 17 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19 месяцев;
фактически, месяц: 17 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Внутреннее и наружное электроснабжение:
Начальник Сайрамского РЭС Сейтбеков Н.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя
дата_____ М.П.
Внутреннее и наружное водоснабжение:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя
дата_____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство ОСШ №92 на 600 ученических мест в селе Карабулак Сайрамского района, ТО»** готовым к приемке в эксплуатацию.
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «РСУ-1»
Сулайманов А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата М.П.

Субподрядчик ТОО «ЮгРемСтройСервис»
Ергашев Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата М.П.

Субподрядчик ТОО «SAN-STROY GROUP»
Абдухалилов Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата М.П.

Субподрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
Ералиев С.А. /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата М.П.

Субподрядчик ТОО «BigCityBuilding»
Исламов Д.Р. /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Субподрядчик ТОО «Talap Stroy Service »
Бахитжан Д. Б. /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата М.П.