Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева

Справка №24

о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат

(по ресурсному методу)

август 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№	10.06.2022г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _август_) без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева		4 937 959 065	1 482 425 249	240 384 616	4 163 978 240	227 030 800					28 846 154	269 230 770

Заказчик: Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» Галеев К.Т., БИН 030140002400

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора , ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», Кирилюк И.В., аттестаты №KZ95VJE00072789, №KZ47VJE00040587

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева

Объект: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 81 от 10.06.2022 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 24

23.08.2024г

за август 2024 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.Надземная строительная часть												
ОТДЕЛ 1. Конструкции железобетонные. Альбом марки КЖ												
РАЗДЕЛ 2. Пробивка отверстий в перекрытиях												
Для ОВ												
118	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	3,3		104136,86	776,43	343650	2562	174111	141263	523706
		НР - 84%; СП - 8%				50599,78	360,72	166979	1190		38793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**343650**	**2562**	**174111**	**141263**	**523706**
								166979	**1190**	**--**	**38793**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					343650				
Материалы			Тенге					174110				
Всего заработная плата			Тенге						168169			
		Накладные расходы	Тенге					141263				
		Сметная прибыль	Тенге					38793				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					523706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					168169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**523706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					168169			
ОТДЕЛ 2. Архитектурно-строительные решения. Альбом марки АС											
РАЗДЕЛ 5. Кладка внутренних стен и перегородки											
Крепление внутренних стен											
193	Е11-150403-0904 1115-0403-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Оклейка тканями	м2 отделываемой поверхности	508	594,32	4,30	301915	2184	191583	87356	420413
		НР - 80%; СП - 8%			212,89	2,06	108148	1046		31142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**301915**	**2184**	**191583**	**87356**	**420413**
							108148	**1046**	**--**	**31142**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				301915				
	Материалы		Тенге				191582				
	Всего заработная плата		Тенге					109194			
		Накладные расходы	Тенге				87356				
		Сметная прибыль	Тенге				31142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				420413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					109194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**420413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					109194			
ОТДЕЛ 3. Архитектурные решения. Альбом марки АС											
РАЗДЕЛ 20. Заполнение дверных и оконных проемов											
Окна											
371	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	53	1281,30	5,74	67909	304	53477	12847	87216
		НР - 90%; СП - 8%			266,57	2,76	14128	146		6460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Откосы и отливы											
372	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	1,52	33454,87	985,80	50851	1498	--	38046	96009
		НР - 76%; СП - 8%			32468,80	465,93	49353	708		7112	
373	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	38	1712,00	--	65056	--	65056	--	70260
		СП - 8%			--	--	--	--		5204	
374	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	126,59	518,94	5,20	65693	658	9616	50125	125083
		НР - 90%; СП - 8%			437,78	2,18	55419	276		9265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	174	1903,88	5,80	331275	1009	241004	71589	435093
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			513,00	1,29	89262	224		32229	
		Двери внутренние									
390	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Д-1, Д-4, Д-5)	м2	124,9	1871,82	87,56	233790	10937	63640	147655	411961
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1274,72	38,82	159213	4849		30516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**814574**	**14406**	**432793**	**320262**	**1225622**
							367375	**6203**	**--**	**90786**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				814574				
	Материалы		Тенге				367738				
	Всего заработная плата		Тенге					373578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65056				
		Накладные расходы	Тенге				320262				
		Сметная прибыль	Тенге				90786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					373578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1225622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					373578			
		РАЗДЕЛ 21. Перегородки ПВХ									
		ПОД-1									
407	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,85	19038,44	2,66	130413	18	122359	7233	148658
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,21	--	8036	--		11012	
408	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках из деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,3	37283,42	215,40	234886	1357	227150	6330	260513
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1012,52	103,85	6379	654		19297	
		ПОД-3									
411	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15,962	19038,44	2,66	303892	42	285123	16854	346406
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,21	--	18727	--		25660	
412	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	37653,57	213,97	71165	404	68532	2177	79209
		НР - 90%; СП - 8%			1179,44	100,20	2229	189		5867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,648	30978,82	197,12	20074	127	18843	1047	22810
		НР - 90%; СП - 8%			1703,02	91,65	1104	59		1690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОД-4									
414	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,0678	19038,44	2,66	96482	13	90524	5351	109980
		НР - 90%; СП - 8%			1173,21	--	5946	--		8147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,6	37283,42	215,40	246071	1421	237967	6631	272918
		НР - 90%; СП - 8%			1012,52	103,85	6683	685		20216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**1102983**	**3382**	**1050498**	**45623**	**1240495**
							49104	**1587**	**--**	**91889**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102984				
	Материалы		Тенге				1050496				
	Всего заработная плата		Тенге					50691			
		Накладные расходы	Тенге				45623				
		Сметная прибыль	Тенге				91889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1240495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					50691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1240495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					50691			
		РАЗДЕЛ 22. Витражи									
		ВН-5									
424	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	118,8	8303,32	523,06	986434	62139	770	658385	1776405
		НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	923525	30656		131586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВН-6									
426	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	100,8	8303,32	523,06	836974	52724	654	558630	1507252
		НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	783597	26011		111648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВН-7									
428	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	669,472	8303,32	523,06	5558839	350174	4338	3710189	10010550
		НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	5204328	172757		741522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВН-8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	119,888	8303,32	523,06	995468	62709	776	664415	1792674
		НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	931983	30937		132791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ВНД-1							
443	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,592	8303,32	523,06	21582	1360	16	14405	38866
		НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	20206	671		2879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2015 К=1,06 ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.7.1	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом (С тонированным покрытием)	м2	2,592	74136,40	--	192695	--	192695	--	208111
		СП - 8%			--	--	--	--		15416	
445	С1223-301-0204 223-301-0204 РСНБ РК 2015 К=1,06 ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.7.1	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом (С тонированным покрытием)	м2	6,84	74125,80	--	507020	--	507020	--	547582
		СП - 8%			--	--	--	--		40562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**9099012**	**529106**	**706269**	**5606024**	**15881440**
							7863639	**261032**	**--**	**1176404**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9099012				
	Материалы		Тенге				6555				
	Всего заработная плата		Тенге					8124671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699715				
		Накладные расходы	Тенге				5606024				
		Сметная прибыль	Тенге				1176404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15881440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5236
		Сметная заработная плата	Тенге					8124671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**15881440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5236
		Сметная заработная плата	Тенге					8124671			
				РАЗДЕЛ 23. Кровля							
				Блок "А"							
446	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	239,[illegible]	737,77	27,08	176917	6493	116344	50781	245914
		НР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	54080	1117		18216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	27,0[illegible]6	37490,30	1633,48	1013588	44163	866181	105826	1208967
		НР - 92%; СП - 8%			3818,76	435,87	103244	11784		89553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	225,[illegible]	1006,94	55,55	226864	12515	79971	126480	381611
		НР - 92%; СП - 8%			596,44	13,76	134378	3100		28267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	225,3	1614,79	108,37	363812	24416	131327	197128	605815
		НР - 92%; СП - 8%			923,52	27,52	208069	6200		44875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	225,3	4439,71	1149,16	1000267	258906	214123	443236	1558983
		НР - 69%; СП - 8%			2340,16	511,02	527238	115133		115480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	225,3	729,25	113,77	164300	25633	81071	59032	241199
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	57596	6570		17867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-12-0101-1701	м2 стяжки	225,3	564,50	42,12	127182	9490	112341	7259	145196
		НР - 92%; СП - 8%			23,75	11,27	5351	2539		10755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2478	464268,36	1538,80	115046	381	110836	3636	128177
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	3829	167		9495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Блок "Б"							
466	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120,61	737,77	27,08	88982	3266	58516	25541	123685
		НР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	27200	562		9162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	6,7932	37490,30	1633,48	254680	11097	217640	26590	303772
		НР - 92%; СП - 8%			3818,75	435,87	25942	2961		22502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
473	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	120,01	729,25	113,77	87518	13653	43185	31445	128480
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	30679	3499		9517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-12-0101-1701	м2 стяжки	120,01	564,50	42,12	67745	5055	59841	3867	77341
		НР - 92%; СП - 8%			23,75	11,27	2850	1353		5729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,132	464268,36	1538,80	61283	203	59040	1937	68278
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	2040	89		5058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1054,61	313,14	11,02	330241	11622	190431	119437	485652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			121,55	1,55	128188	1635		35974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство (Наклейка ризолина в 2 слоя)	м2 кровли	1319,6	582,15	38,07	768210	50238	--	666849	1549864
		НР - 92%; СП - 8%			544,08	5,20	717973	6862		114805	
480	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	278	3041,53	53,99	845545	15009	666371	153282	1078733
		НР - 92%; СП - 8%			590,52	8,80	164165	2446		79906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Блок "В"							
486	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	121	737,77	27,08	89270	3277	58705	25624	124086
		НР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	27288	564		9192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	6,84	37490,30	1633,48	256433	11173	219141	26774	305864
		НР - 92%; СП - 8%			3818,76	435,87	26120	2981		22657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
493	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	120	729,25	113,77	87511	13652	43181	31442	128469
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	30677	3499		9516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-12-0101-1701	м2 стяжки	120	564,50	42,12	67740	5054	59836	3866	77334
		НР - 92%; СП - 8%			23,75	11,27	2850	1352		5728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,132	464268,36	1538,80	61283	203	59040	1937	68278
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	2040	89		5058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1190	313,14	11,02	372637	13113	214880	134770	547999
		НР - 92%; СП - 8%			121,55	1,55	144644	1844		40593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство (Наклейка ризолина в 2 слоя)	м2 кровли	1455	582,15	38,07	847028	55392	--	735266	1708878
		НР - 92%; СП - 8%			544,08	5,20	791636	7566		126584	
500	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	278	3041,53	53,99	845545	15009	666371	153282	1078733
		НР - 92%; СП - 8%			590,52	8,80	164165	2446		79906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		**Тенге**				**8319627**	**609013**	**4328372**	**3135287**	**12371309**
							3382242	**186358**	**--**	**916395**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8319627				
	Материалы		Тенге				4328374				
	Всего заработная плата		Тенге					3568600			
		Накладные расходы	Тенге				3135287				
		Сметная прибыль	Тенге				916395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12371309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2475
		Сметная заработная плата	Тенге					3568600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**12371309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2475
		Сметная заработная плата	Тенге					3568600			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отделочные работы									
		ОТДЕЛ 1. Покрытие пола									
		РАЗДЕЛ 2. 1 этаж									
		Тип 2									
14	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	4383,75	22,26	18411	94	10803	7099	27551
		НР - 94%; СП - 8%			1789,28	8,73	7515	37		2041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 3									
20	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,2	2062,23	22,26	33410	360	4062	27380	65653
		НР - 94%; СП - 8%			1789,28	8,73	28986	141		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4									
21	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	170,3	385,38	35,53	65631	6050	--	58724	134303
		НР - 94%; СП - 8%			349,85	16,99	59579	2893		9948	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	170,3	804,02	32,16	136922	5476	65184	64848	217912
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	66265	2721		16142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13624	464268,36	1538,80	63251	210	60937	1999	70470
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	2105	92		5220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	256,44	1865,12	150,64	478293	38631	132786	304728	845663
		НР - 94%; СП - 8%			1196,67	67,48	306874	17305		62642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**795918**	**50821**	**273772**	**464778**	**1361552**
							471324	**23189**	**--**	**100856**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				795918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				273770				
	Всего заработная плата		Тенге					494513			
		Накладные расходы	Тенге				464778				
		Сметная прибыль	Тенге				100856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					494513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1361552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					494513			
		РАЗДЕЛ 3. 2-11 этажи									
		Тип 2									
38	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	359,-	2062,23	22,26	741165	8001	90097	607433	1456486
		НР - 94%; СП - 8%			1789,28	8,73	643067	3138		107888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4									
43	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1165,85	1865,12	150,64	2174450	175624	603688	1385381	3844617
		НР - 94%; СП - 8%			1196,67	67,48	1395138	78672		284786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2915615**	**183625**	**693785**	**1992814**	**5301103**
							2038205	**81810**	**--**	**392674**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2915615				
	Материалы		Тенге				693787				
	Всего заработная плата		Тенге					2120015			
		Накладные расходы	Тенге				1992814				
		Сметная прибыль	Тенге				392674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5301103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					2120015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5301103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					2120015			
		РАЗДЕЛ 5. Лестничные клетки и лоджии									
52	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60	2062,23	22,26	123734	1336	15041	101408	243153
		НР - 94%; СП - 8%			1789,28	8,73	107357	524		18011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**123734**	**1336**	**15041**	**101408**	**243153**
							107357	**524**	**--**	**18011**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123734				
	Материалы		Тенге				15041				
	Всего заработная плата		Тенге					107881			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				101408				
		Сметная прибыль	Тенге				18011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					107881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**243153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					107881			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство плинтусов									
53	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1268	108,58	2,48	137679	3145	11665	116665	274692
		НР - 94%; СП - 8%			96,90	0,98	122869	1243		20348	
54	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1307	381,12	1,91	498124	2496	39119	430224	1002616
		НР - 94%; СП - 8%			349,28	0,90	456509	1176		74268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2404	367,09	14,19	882484	34112	98612	716254	1726637
		НР - 94%; СП - 8%			311,88	5,08	749760	12212		127899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1518287**	**39753**	**149396**	**1263143**	**3003945**
							1329138	**14631**	**--**	**222515**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518287				
	Материалы		Тенге				149397				
	Всего заработная плата		Тенге					1343769			
		Накладные расходы	Тенге				1263143				
		Сметная прибыль	Тенге				222515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3003945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								955
		Сметная заработная плата	Тенге					1343769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3003945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								955
		Сметная заработная плата	Тенге					1343769			
		ОТДЕЛ 2. Отделка помещений									
		РАЗДЕЛ 7. Зашивка канализационных стояков. Лист АР-12. Примечание									
56	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2027	2797,13	16,09	5669783	32614	4205337	1300635	7528051
		НР - 90%; СП - 8%			706,38	6,57	1431832	13317		557633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5669783**	**32614**	**4205337**	**1300635**	**7528051**
							1431832	**13317**	**--**	**557633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5669783				
	Материалы		Тенге				4205336				
	Всего заработная плата		Тенге					1445149			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1300635				
		Сметная прибыль	Тенге				557633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7528051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1445149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7528051**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1445149			
		РАЗДЕЛ 8. 1 этаж									
		Стены									
		Помещения 1,6,12,16,18,19,26,32,33,42,44,45,50,51,57,58,59,65,67,68,70,73,75,76,79,84,85,93,98,99,104									
58	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1578	656,38	5,05	8035768	7969	428727	481429	1638573
		НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	599072	2714		121376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	471	461,47	3,42	217352	1611	68205	118643	362875
		НР - 80%; СП - 8%			313,24	1,63	147536	768		26880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	545	355,10	0,88	193530	479	43890	119516	338090
		НР - 80%; СП - 8%			273,69	0,43	149161	234		25044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	545	175,52	0,37	95658	202	17112	62753	171084
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,18	78344	98		12673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения 2,3,15,25,46,69,71,77,82,97,106,107									
63	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	63,4	2350,41	17,45	149015	1106	17268	104907	274236
		НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	130642	491		20314	
		Помещения 4,8,11									
65	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	127,2	656,38	5,05	83492	643	34559	38807	132083
		НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	48290	219		9784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	63,6	355,10	0,88	22584	56	5121	13947	39454
		НР - 80%; СП - 8%			273,69	0,43	17407	27		2923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	65,6	175,52	0,37	11163	23	1998	7323	19965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143,75	0,18	9142	11		1479	
Помещения 5,9,10,21,22,23,24,47,48,49,80,81,94,95,96											
69	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	94,4	656,38	5,05	61962	476	25648	28800	98023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			379,64	1,72	35838	162		7261	
70	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47,2	461,47	3,42	21781	161	6835	11889	36364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			313,24	1,63	14785	77		2694	
72	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	19	2350,41	17,45	44658	331	5176	31439	82185
					2060,60	7,75	39151	147		6088	
Помещения 7,13,17,20,28,29,30,31,36,38,39,40,41,42,52,53,54,55,56,60,61,62,63,66,72,74,78,83,88,89,90,92,100,101,102,103,105											
74	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	850	656,38	5,05	557923	4292	230937	259325	882628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			379,64	1,72	322694	1462		65380	
75	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	425	461,47	3,42	196125	1454	61544	107056	327435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			313,24	1,63	133127	693		24254	
Потолки											
Помещения 1,6,12,16,18,19,26,32,33,42,44,45,50,51,57,58,59,65,67,68,70,73,75,76,79,84,85,93,98,99,104											
79	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	153	3398,18	15,52	519921	2375	307183	190182	766911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1374,93	6,20	210364	949		56808	
80	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	549,4	760,13	7,28	417616	3999	84306	265105	737339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			599,40	3,77	329310	2071		54618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	332,3	743,65 588,30	1,97 0,62	247116 195492	655 206	50968	156558 32294	435968
82	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	549,4	873,02 596,28	5,05 1,72	479636 327596	2775 945	149266	262833 59398	801867
83	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	549,4	514,44 352,56	3,42 1,63	282633 193696	1879 896	87058	155674 35065	473372
Помещения 2,3,15,25,46,69,71,77,82,97,106,107											
85	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,3	760,13 599,40	7,28 3,77	53437 42138	512 265	10787	33922 6989	94348
86	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	9,6	743,65 588,30	1,97 0,62	7139 5648	19 6	1472	4523 933	12595
87	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	70,3	873,02 596,28	5,05 1,72	61372 41918	355 121	19100	33632 7600	102604
88	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	79,8	514,44 352,56	3,42 1,63	41052 28134	273 130	12645	22611 5093	68756
Помещения 4,8,11											
91	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	42,9	514,44 352,56	3,42 1,63	22069 15125	147 70	6797	12156 2738	36963
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**4823002** **3114610**	**31792** **12762**	**1676602** **--**	**2523030** **587686**	**7933718**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4823002				
Материалы			Тенге				1676602				
Всего заработная плата			Тенге					3127372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2523030				
		Сметная прибыль	Тенге				587686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7933718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2266
		Сметная заработная плата	Тенге					3127372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7933718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2266
		Сметная заработная плата	Тенге					3127372			
		РАЗДЕЛ 9. 2-11 этажи									
		Стены									
		Помещения 6,12,18,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,45,51,57									
104	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1507,72	461,47 313,24	3,42 1,63	695768 472278	5157 2458	218333	379789 86044	1161601
105	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2499	355,10 273,69	0,88 0,43	887395 683951	2200 1075	201244	548021 114833	1550249
106	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2499	175,52 143,75	0,37 0,18	438624 359231	925 450	78468	287745 58110	784479
		Помещения 13,14,15,16,17,19,20,21,42,43,44,46,47,48,49,50									
109	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	920,64	461,47 313,24	3,42 1,63	424848 288381	3149 1501	133318	231906 52540	709294
111	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1302,14	2350,41 2060,60	17,45 7,75	3060563 2683190	22723 10092	354650	2154625 417215	5632403
		Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62									
115	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	3212,8	461,47 313,24	3,42 1,63	1482611 1006377	10988 5237	465246	809291 183352	2475254
		Потолки									
		Помещения 6,12,18,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,45,51,57									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1114	760,13 599,40	7,28 3,77	846785 667732	8110 4200	170943	537545 110746	1495076
120	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1412	514,44 352,56	3,42 1,63	726389 497815	4829 2302	223745	400093 90119	1216601
		Помещения 13,14,15,16,17,19,20,21,42,43,44,46,47,48,49,50									
122	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	470	760,13 599,40	7,28 3,77	357261 281718	3422 1772	72121	226792 46724	630777
125	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	409,74	514,44 352,56	3,42 1,63	210787 144458	1401 668	64928	116101 26151	353039
		Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62									
127	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1072,54	760,13 599,40	7,28 3,77	815270 642880	7808 4043	164582	517539 106625	1439434
130	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1116	514,44 352,56	3,42 1,63	574115 393457	3817 1819	176841	316221 71227	961563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**10520416**	**74529**	**2324419**	**6525668**	**18409770**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8121468**	**35617**	**--**	**1363686**	
	Материалы		Тенге				10520416				
	Всего заработная плата		Тенге				2324421				
		Накладные расходы	Тенге					8157085			
		Сметная прибыль	Тенге				6525668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1363686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18409770				
		Сметная заработная плата	Тенге								6018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					8157085			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18409770**				
		Сметная заработная плата	Тенге								6018
								8157085			

РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки, машинное отделение лифта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	363	656,38	5,05	238266	1833	98624	110747	376934
		НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	137809	624		27921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	105	873,02	5,05	91667	531	28527	50232	153251
		НР - 80%; СП - 8%			596,23	1,72	62609	181		11352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**329933**	**2364**	**127151**	**160979**	**530185**
							200418	**805**	**--**	**39273**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329933				
	Материалы		Тенге				127150				
	Всего заработная плата		Тенге					201223			
		Накладные расходы	Тенге				160979				
		Сметная прибыль	Тенге				39273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					201223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**530185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					201223			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		В0, В1									
15	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	165	785,90	--	129674	--	65506	62885	207964
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	64168	--		15405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм(20х20х15)	шт.	13	65,00	--	845	--	845	--	913
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
31	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	65,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
32	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
33	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	60	47,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
34	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	24	68,00	--	1632	--	1632	--	1763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
73	С1234-303-0107 234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	41,03	180,00	--	7385	--	7385	--	7976
					--	--	--	--		591	
74	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	9,13	216,00	--	1972	--	1972	--	2130
					--	--	--	--		158	
75	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	206,58	325,00	--	67138	--	67138	--	72509
					--	--	--	--		5371	
76	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	78,21	364,00	--	28468	--	28468	--	30745
					--	--	--	--		2277	
77	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм *СП - 8%*	м	18,48	536,00	--	9905	--	9905	--	10697
					--	--	--	--		792	
78	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм *СП - 8%*	м	18,26	567,00	--	10353	--	10353	--	11181
					--	--	--	--		828	
79	С1234-303-0222 234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 бст 9 мм диаметром 80 мм *СП - 8%*	м	8,58	902,00	--	7739	--	7739	--	8358
					--	--	--	--		619	
80	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм *СП - 8%*	м	76,01	1555,00	--	118196	--	118196	--	127652
					--	--	--	--		9456	
81	С1234-303-0227 234-303-0227 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	65,78	3353,00	--	220560	--	220560	--	238205
					--	--	--	--		17645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**607041**	**--**	**542873**	**62885**	**723522**
							64168	**--**	**--**	**53596**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				471716				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				471716				
		Сметная прибыль	Тенге				37737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				509453				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				135325				
		Материалы	Тенге				65505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					64168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5651				
		Накладные расходы	Тенге				62885				
		Сметная прибыль	Тенге				15859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					64168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				723522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					64168			
		РАЗДЕЛ 2. Насосное оборудование									
82	Е11-180501-0104 1118-0501-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	1	49640,80 37411,66	2823,17 1185,16	49641 37412	2823 1185	9406	37825 6997	94463
88	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	7	12875,88 11894,89	889,16 338,34	90131 83264	6224 2368	643	83920 13924	187975
92	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	19	4354,87 3590,60	290,53 66,55	82743 68221	5520 1264	9002	68096 12067	162906
93	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	9	72008,00 --	-- --	648072 --	-- --	648072	-- 51846	699918
94	С1242-101-1003 242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	7	58368,00 --	-- --	408576 --	-- --	408576	-- 32686	441262
95	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 *СП - 8%*	шт.	1	48512,00 --	-- --	48512 --	-- --	48512	-- 3881	52393
96	С1242-306-0405 242-306-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	111793,00 --	-- --	223586 --	-- --	223586	-- 17887	241473
97	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,5	3551,25 1004,99	52,65 19,15	1776 502	27 10	1247	502 182	2460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26,6	5359,99	76,37	142576	2032	110999	29664	186019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1110,70	27,25	29545	725		13779	
99	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	8405,41	102,48	16811	205	13528	3084	21486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,20	34,18	3078	68		1592	
100	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2,5	537,00	--	1342	--	1342	--	1449
					--	--	--	--		107	
102	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм *СП - 8%*	м	0,55	652,00	--	359	--	359	--	388
					--	--	--	--		29	
103	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 108 мм *СП - 8%*	м	29,25	1555,00	--	45499	--	45499	--	49139
					--	--	--	--		3640	
104	С1234-303-0230 234-303-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 160 мм *СП - 8%*	м	2,2	2839,00	--	6246	--	6246	--	6746
					--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1765870**	**16831**	**1527017**	**223091**	**2148078**
							222022	**5620**	**--**	**159117**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52104				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52104				
		Сметная прибыль	Тенге				4169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56273				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1713766				
	Материалы		Тенге				144824				
	Всего заработная плата		Тенге					227642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1330088				
	Сдача и испытание		Тенге				3778				
		Накладные расходы	Тенге				223091				
		Сметная прибыль	Тенге				154948				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2091805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					227642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2148078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					227642			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод противопожарный В2

Комплект пожарного шкафа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлическое массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	2095,91	32,40	33535	519	308	32262	71061
		НР - 98%; СП - 8%			2044,28	13,23	32708	212		5264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	197,34	3636,00	--	717528	--	717528	--	774930
		СП - 8%			--	--	--	--		57402	
122	С1234-303-0520 234-303-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	6,93	5713,00	--	39591	--	39591	--	42758
		СП - 8%			--	--	--	--		3167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**790654**	**519**	**757427**	**32262**	**888749**
							32708	**212**	**--**	**65833**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				757119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757119				
		Сметная прибыль	Тенге				60569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				817688				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33535				
	Материалы		Тенге				308				
	Всего заработная плата		Тенге					32920			
		Накладные расходы	Тенге				32262				
		Сметная прибыль	Тенге				5264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				888749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32920			
		РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
140	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	110	785,90	--	86449	--	43670	41923	138642
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	42779	--		10270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	5	65,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
158	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	47,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
162	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	50	79,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	49	42,00 --	-- --	2058 --	-- --	2058	-- 165	2223
178	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	30	78,00 --	-- --	2340 --	-- --	2340	-- 187	2527
179	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	2	152,00 --	-- --	304 --	-- --	304	-- 24	328
181	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	60	19,00 --	-- --	1140 --	-- --	1140	-- 91	1231
184	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм *СП - 8%*	шт.	12	65,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842
208	С1234-303-0107 234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 6 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	41,14	180,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
209	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 6 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	130,46	216,00 --	-- --	28179 --	-- --	28179	-- 2254	30433
210	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	596,31	325,00 --	-- --	193801 --	-- --	193801	-- 15504	209305
211	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	70,62	364,00 --	-- --	25706 --	-- --	25706	-- 2056	27762
212	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 54 мм *СП - 8%*	м	35,09	536,00 --	-- --	18808 --	-- --	18808	-- 1505	20313
213	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 60 мм *СП - 8%*	м	17,38	567,00 --	-- --	9854 --	-- --	9854	-- 788	10642
214	С1234-303-0222 234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 80 мм *СП - 8%*	м	45,54	902,00 --	-- --	41077 --	-- --	41077	-- 3286	44363
215	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщ 9 мм диаметром 108 мм *СП - 8%*	м	43,56	1555,00 --	-- --	67736 --	-- --	67736	-- 5419	73155
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**490382** **42779**	**--** **--**	**447603** **--**	**41923** **42583**	**574888**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				392566				
		Сметная прибыль	Тенге				31404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				423970				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97816				
	Материалы		Тенге				43670				
	Всего заработная плата		Тенге					42779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11367				
		Накладные расходы	Тенге				41923				
		Сметная прибыль	Тенге				11179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				150918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					42779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**574888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					42779			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация									
		Канализация К1									
217	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	915,20	1,47	183040	294	422	178779	390765
		НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	182324	104		28946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	200	270,00	--	54000	--	54000	--	58320
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
219	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	564	882,61	3,56	497792	2008	2758	483818	1060139
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	493026	666		78529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	564	1094,00	--	617016	--	617016	--	666377
		СП - 8%			--	--	--	--		49361	
225	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	359	785,90	--	282138	--	142523	136823	452478
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	139615	--		33517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализация К2									
261	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	882,61	3,56	61783	250	342	60048	131577
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	61191	83		9746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	70	1094,00	--	76580	--	76580	--	82706
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
265	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	16	403,16	124,68	6451	1995	1666	3009	10217
		НР - 92%; СП - 8%			174,35	30,06	2790	481		757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1778800**	**4547**	**895307**	**862477**	**2852579**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**878946**	**1334**	--	**211302**	
	Материалы		Тенге				6451				
	Всего заработная плата		Тенге				1666				
		Накладные расходы	Тенге					3271			
		Сметная прибыль	Тенге				3009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10217				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3271			
	Материалы		Тенге				1772349				
	Всего заработная плата		Тенге				146045				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					877009			
		Накладные расходы	Тенге				747596				
		Сметная прибыль	Тенге				859468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				210545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2842362				
		Сметная заработная плата	Тенге								593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					877009			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2852579**				
		Сметная заработная плата	Тенге								595
								880280			
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование									
305	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	196	3251,22	101,72	637239	19937	42855	572450	1306464
		НР - 98%; СП - 8%			2930,85	49,42	574447	9686		96775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	98	4021,53	201,86	394110	19782	52339	325044	776686
		НР - 98%; СП - 8%			3285,60	98,87	321989	9689		57532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	42	2753,04	76,28	115628	3204	13947	98046	230768
		НР - 98%; СП - 8%			2344,68	37,40	98477	1571		17094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е 1-170101-0102 П17-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	14	3556,65 2930,85	396,38 188,15	49793 41032	5549 2634	3212	42793 7407	99993
317	КП ТОО"" поз.203	Гигиенический душ, со смесителем, с внутренней частью *СП - 8%*	шт	40	59112,50 --	-- --	2364500 --	-- --	2364500	-- 189160	2553660
318	Е 1-170101-0110 П17-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	84	2004,97 1487,97	252,94 122,12	168417 124989	21247 10258	22181	132543 24077	325037
		Арматура									
322	Е 1-170201-0103 П17-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	164	1084,89 1052,10	0,12 --	177922 172544	20 --	5358	169094 27761	374777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3907609** **1333478**	**69739** **33838**	**2504392** **--**	**1339970** **419806**	**5667385**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3907609				
	Материалы		Тенге				139892				
	Всего заработная плата		Тенге					1367316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2364500				
		Накладные расходы	Тенге				1339970				
		Сметная прибыль	Тенге				419806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5667385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1367316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5667385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1367316			
		РАЗДЕЛ 7. Водомерный узел									
333	Е11-160601-0103 П16-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	4354,87 3590,60	290,53 66,55	8710 7181	581 133	948	7168 1270	17148
334	С 242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	72008,00 --	-- --	144016 --	-- --	144016	-- 11521	155537
336	Е11-160301-0207 П16-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1,2	4417,40 780,33	53,86 21,99	5301 936	64 26	4301	944 500	6744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С1241-114-0120 241-114-0120 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	658,00 --	-- --	1316 --	-- --	1316	-- 105	1421
339	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1994,39 1634,92	336,80 117,20	1994 1635	337 117	22	1717 297	4008
340	С1242-404-0407 242-404-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный сланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения,Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 *СП - 8%*	шт.	1	34692,00 --	-- --	34692 --	-- --	34692	-- 2775	37467
341	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм *СП - 8%*	шт.	6	2157,00 --	-- --	12942 --	-- --	12942	-- 1035	13977
342	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	8	3071,00 --	-- --	24568 --	-- --	24568	-- 1965	26533
343	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,024	116921,63 101641,60	6418,96 476,54	2806 2439	154 11	213	1691 360	4857
344	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,024	868671,00 --	-- --	20848 --	-- --	20848	-- 1668	22516
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**257193** **12191**	**1136** **287**	**243866** --	**11520** **21496**	**290209**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23654				
	Материалы		Тенге				213				
	Всего заработная плата		Тенге					2450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20848				
		Накладные расходы	Тенге				1691				
		Сметная прибыль	Тенге				2028				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				233539				
	Материалы		Тенге				5270				
	Всего заработная плата		Тенге					10028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217534				
	Сдача и испытание		Тенге				57				
		Накладные расходы	Тенге				9829				
		Сметная прибыль	Тенге				19468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				262836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10028			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				**290209**				

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12478			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06.Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 3. Вентиляция											
Приточные установки											
114	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	11	5039,53	60,51	55435	666	42265	12424	73288
		НР - 98%; СП - 8%			1136,75	15,78	12504	174		5429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	13	6043,31	62,38	78563	811	62974	14683	100706
		НР - 98%; СП - 8%			1136,75	15,78	14778	205		7460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-200701-0205 1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	8477,35	124,23	33909	497	23734	9608	46998
		НР - 98%; СП - 8%			2419,58	31,56	9678	126		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**167907**	**1974**	**128973**	**36715**	**220992**
							36960	**505**	**--**	**16370**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167907				
	Материалы		Тенге				128973				
	Всего заработная плата		Тенге					37465			
	Сдача и испытание		Тенге				1854				
		Накладные расходы	Тенге				36715				
		Сметная прибыль	Тенге				16370				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				220992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					37465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**220992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					37465			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.Электрооборудование											
РАЗДЕЛ 1. Магистральное оборудование											
Провода и кабели											
4	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	256	408,96	2,65	104694	678	11142	66919	185342
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	0,27	92874	69		13729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	757	447,24	3,37	338561	2551	32945	218523	601651
		НР - 72%; СП - 8%			400,35	0,58	303065	439		44567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3004	144,32 122,74	1,30 0,06	433537 368711	3905 180	60921	265602 55931	755070
11	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	2,18994	751664,00 --	-- --	1646099 --	-- --	1646099	-- 131688	1777787
12	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х- (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,6375	1240322,00 --	-- --	790705 --	-- --	790705	-- 63256	853961
13	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х- (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,2699	1095503,00 --	-- --	1391179 --	-- --	1391179	-- 111294	1502473
				Трубы							
26	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1940	324,13 308,65	2,36 0,12	628812 598781	4579 233	25452	431290 84808	1144910
27	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	1127,1	27,00 --	-- --	30432 --	-- --	30432	-- 2435	32867
28	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	851,7	45,00 --	-- --	38327 --	-- --	38327	-- 3066	41393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5402346** **1363431**	**11713** **921**	**4027201** **--**	**982334** **510774**	**6895454**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3827983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3827983				
		Сметная прибыль	Тенге				306238				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4134221				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505604				
	Материалы		Тенге				130460				
	Всего заработная плата		Тенге					1364352			
		Накладные расходы	Тенге				982334				
		Сметная прибыль	Тенге				199035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2686973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982
		Сметная заработная плата	Тенге					1364352			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				68759				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68759				
		Сметная прибыль	Тенге				5501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6895454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1364352			
		РАЗДЕЛ 3. Освещение									
		Щиты									
		ЩО7									
13	С1247-201-0113 247-201-0113 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	20	9210,00	--	184200	--	184200	--	198936
		СП - 8%			--	--	--	--		14736	
		ЩО8									
14	С1247-201-0113 247-201-0113 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	7	9210,00	--	64470	--	64470	--	69628
		СП - 8%			--	--	--	--		5158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**248670**	**--**	**248670**	**--**	**268564**
							--	**--**	**--**	**19894**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				248670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248670				
		Сметная прибыль	Тенге				19894				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				268564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**268564**				
		РАЗДЕЛ 4. Освещение									
		Осветительная арматура									
17	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	430	615,80	4,21	264794	1811	29433	168720	468195
		НР - 72%; СП - 8%			543,14	1,82	233550	783		34681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**264794**	**1811**	**29433**	**168720**	**468195**
							233550	**783**	**--**	**34681**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264794				
	Материалы		Тенге				29434				
	Всего заработная плата		Тенге					234333			
		Накладные расходы	Тенге				168720				
		Сметная прибыль	Тенге				34681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					234333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**468195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					234333			
		РАЗДЕЛ 6. Силовое оборудование									
		Щиты									
		ЩС-3									
23	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	20	6700,00	--	134000	--	134000	--	144720
		СП - 8%			--	--	--	--		10720	
		Провода и кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1230	144,32	1,30	177514	1599	24945	108752	309167
		НР - 72%; СП - 8%			122,74	0,06	150970	74		22901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	К.П. ТОО"СеверИнтеркабель" поз.181	Кабели контрольные КВВГ 2х1,5	м	122,4	170,54	--	20874	--	20874	--	22544
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
293	С1243-201-0203 243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВЕГ 5х1,5-0,66	км	0,8874	321561,00	--	285353	--	285353	--	308181
		СП - 8%			--	--	--	--		22828	
294	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВЕГ 7х1,5-0,66	км	0,23664	491717,00	--	116360	--	116360	--	125669
		СП - 8%			--	--	--	--		9309	
295	СК.П. ТОО "General Electrical Technology" поз.181	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	м	137,7	170,54	--	23483	--	23483	--	25362
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
296	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	877	425,70	3,81	373338	3341	72099	215504	635949
		НР - 72%; СП - 8%			339,68	1,61	297899	1412		47107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	265,2	27,00	--	7161	--	7161	--	7734
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
299	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	629,34	66,00	--	41536	--	41536	--	44859
		СП - 8%			--	--	--	--		3323	
300	Е11-210101-0106 1121-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	235,5	221,29	5,99	52114	1410	18323	23742	81924
		НР - 72%; СП - 8%			137,50	2,52	32381	593		6068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	Е11-210101-0102 1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	480	531,09	5,99	254923	2876	40641	153084	440647
		НР - 72%; СП - 8%			440,43	2,52	211406	1210		32641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	12,24	512,00	--	6267	--	6267	--	6768
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
303	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	448,8	671,00	--	301145	--	301145	--	325237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24092	
304	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм *СП - 8%*	м	28,56	844,00 --	-- --	24105 --	-- --	24105	-- 1928	26033
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1818173**	**9226**	**1116291**	**501082**	**2504795**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**692656**	**3289**	--	**185540**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				580070				
		Сметная прибыль	Тенге				580070				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				46406				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				626476				
		Материалы	Тенге				857890				
		Всего заработная плата	Тенге				156006				
		Накладные расходы	Тенге					695945			
		Сметная прибыль	Тенге				501082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1467689				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					695945			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				380213				
		Сметная прибыль	Тенге				380213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				410630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2504795**				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
								695945			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09.СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
3	Ц13-101001-0101 Е310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж *НР - 61%; СП - 8%*	камера	28	4715,65 4709,88	5,77 --	132038 131877	162 --	--	80445 16999	229482
9	Е11-210201-0105 Е121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4000	144,32 122,74	1,30 0,06	577280 490960	5200 240	81120	353664 74476	1005420
18	Ц13-100412-0110 Е310-0412-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 60. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	51952,00 46593,00	-- --	103904 93186	-- --	10718	56843 12860	173607
		Оборудование прокладки кабеля									
23	Ц13-080206-2101 Е308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	80	850,77 421,95	52,06 8,03	68062 33756	4164 642	30142	24767 7426	100255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1243-904-0103 243-904-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	81,6	160,00	--	13056	--	13056	--	14100
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**894340**	**9526**	**135036**	**515719**	**1522864**
							749779	**882**	**--**	**112805**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				317060				
	Материалы		Тенге				40859				
	Всего заработная плата		Тенге					259461			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13056				
		Накладные расходы	Тенге				162055				
		Сметная прибыль	Тенге				38329				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				517444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					259461			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				577280				
	Материалы		Тенге				81120				
	Всего заработная плата		Тенге					491200			
		Накладные расходы	Тенге				353664				
		Сметная прибыль	Тенге				74476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					491200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1522864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					750661			
		РАЗДЕЛ 4. Структурированная кабельная система									
92	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	800	144,32	1,30	115456	1040	16224	70733	201084
		НР - 72%; СП - 8%			122,74	0,06	98192	48		14895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах(кабель-каналах)	м	450	84,40	0,87	37980	391	4820	23636	66545
		НР - 72%; СП - 8%			72,82	0,13	32769	58		4929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	К.П. ТОО"Новые технологии Астана" поз.8	Кабель UTP 4x2x0,5 CAT6	м	1275	209,82	--	267520	--	267520	--	288922
		СП - 8%			--	--	--	--		21402	
102	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	450	291,60	3,49	131220	1570	6773	88488	237285
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	122877	22		17577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	459	84,00	--	38556	--	38556	--	41640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**590732**	**3001**	**333893**	**182857**	**835476**
							253838	**128**	--	**61887**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				306076				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306076				
		Сметная прибыль	Тенге				24486				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				330562				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284656				
	Материалы		Тенге				27816				
	Всего заработная плата		Тенге					253966			
		Накладные расходы	Тенге				182857				
		Сметная прибыль	Тенге				37401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					253966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**835476**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					253966			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
10	СИП "Мебельвам"	Стеллаж стационарный 1200х1000х600 мм	шт	32	36785,71	--	1177143	--		--	1177143
					--	--	--	--	1177143	--	
11	СИП "Мебельвам"	Стол для разборки белья 1200х600х850 мм СП-46	шт	80	35982,14	--	2878571	--		--	2878571
					--	--	--	--	2878571	--	
36	ОО "R.T. UNIVERSAL GROUP"	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 POZIS, объем - 250 л, 1300х610х600, 250Вт	шт	2	143098,21	--	286196	--		--	286196
					--	--	--	--	286196	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4341910**	--	--	--	**4341910**
							--	--	**4341910**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				4341910				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4341910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4341910**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=2056,6 М2									
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,245	3112,63	1091,16	433418	151938	259163	63119	536260
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	22317	36127		39723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	928,3	52,35	22,04	48597	20460	28	38428	93987
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	8,05	28109	7473		6962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	185,66	1883,55	1638,82	349700	304263	--	129581	517624
					244,73	401,52	45437	74546		38343	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,32075	90686,90	2126,86	442537	4935	437602	2611	480760
					--	1041,68	--	2417		35612	
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	928,3	1844,30	198,59	1712064	184351	1504218	52755	1906004
					25,31	27,31	23495	25352		141185	
7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и дополн. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	928,3	812,52	0,08	754262	74	745908	8943	824261
					8,92	--	8280	--		61056	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,37132	190686,90	2126,86	70806	790	70016	418	76922
					--	1041,68	--	387		5698	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	928,3	1974,14	210,03	1832594	194971	1614128	52083	2035451
					25,31	26,64	23495	24730		150774	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	240	2686,88	33,27	644851	7985	429979	226987	941585
					862,03	13,69	206887	3286		69747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6288829**	**869767**	**5061042**	**574925**	**7412854**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**358020**	**174318**	**--**	**549100**	
	Материалы		Тенге				6288829				
	Всего заработная плата		Тенге				5061040				
		Накладные расходы	Тенге					532338			
		Сметная прибыль	Тенге				574925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				549100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7412854				
		Сметная заработная плата	Тенге								382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				532338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7412854**				
		Сметная заработная плата	Тенге								382
								532338			

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ УСИЛЕННОЕ (БРУСЧАТКА) ПРЯМОУГОЛЬНИК 198Х98Х80 ТИП 2 S=884,8 М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,791	3112,63	1091,16	33588	11775	20084	4892	41558
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	1729	2800		3078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	107,91	52,35	22,04	5649	2379	2	4467	10925
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	8,05	3268	869		809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270403-1103 1127-0403-1103 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками	м2 основания	107,91	1738,51	156,10	187603	16845	166626	9495	212866
		НР - 108%; СП - 8%			38,29	43,18	4132	4660		15768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,3955	3112,63	1091,16	16794	5887	10042	2446	20779
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	865	1400		1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	107,91	1439,34	145,80	155319	15733	869	134708	313229
		НР - 94%; СП - 8%			1285,49	42,53	138717	4589		23202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1255-102-0206 255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 20 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	107,91	3032,00	--	327183	--	327183	--	353358
		СП - 8%			--	--	--	--		26175	
19	Е11-270201-1005 1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	41	2558,97	64,25	104918	2635	61754	45569	162526
		НР - 108%; СП - 8%			988,51	40,60	40529	1665		12039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,656	45598,00	--	29912	--	29912	--	32305
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**860966**	**55254**	**616472**	**201577**	**1147546**
							189240	**15983**	**--**	**85003**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				860966				
	Материалы		Тенге				259379				
	Всего заработная плата		Тенге					205223			
	Местные материалы		Тенге				357095				
		Накладные расходы	Тенге				201577				
		Сметная прибыль	Тенге				85003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					205223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1147546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					205223			
РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ (БРУСЧАТКА) ПРЯМОУГОЛЬНИК 198Х98Х80 ТИП 3 S=586,2 М2											
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,85	3112,63	1091,16	68011	23842	40667	9905	84149
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	3502	5669		6233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	218,5	52,35	22,04	11438	4816	6	9045	22122
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	8,05	6616	1759		1639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,85	7985,73	1638,82	174488	35808	133333	15250	204917
		НР - 108%; СП - 8%			244,73	401,52	5347	8773		15179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,925	3112,63	1091,16	34005	11920	20334	4952	42074
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	1751	2834		3117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	218,5	1439,34	145,80	314496	31857	1759	272762	634239
		НР - 94%; СП - 8%			1285,49	42,53	280880	9293		46981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-270201-1005 1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	147	2558,97	64,25	376169	9445	221413	163382	582715
		НР - 108%; СП - 8%			988,51	40,60	145311	5968		43164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,352	45598,00	--	107246	--	107246	--	115826
		СП - 8%			--	--	--	--		8580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1085853**	**117688**	**524758**	**475296**	**1686042**
							443407	**34296**	**--**	**124893**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1085853				
		Материалы	Тенге				417513				
		Всего заработная плата	Тенге					477703			
		Местные материалы	Тенге				107246				
		Накладные расходы	Тенге				475296				
		Сметная прибыль	Тенге				124893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1686042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					477703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1686042**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					477703			
		РАЗДЕЛ 6.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
40	Е1-470102-0215 1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом Добавление растительной земли до 100%	яма	23	8034,96	523,20	224979	14650	41841	153624	408892
		НР - 88%; СП - 8%			6017,44	217,32	168488	6085		30288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е1-470102-0415 1147-0102-0415 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	7	10302,72	--	72119	--	10460	54260	136489
		НР - 88%; СП - 8%			8808,40	--	61659	--		10110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е1-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	35	7668,83	1712,91	268409	59952	4455	196413	502007
		НР - 88%; СП - 8%			5828,63	548,40	204002	19194		37186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1211-101-0102 211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная	м3	335,1	1870,00	--	626637	--	626637	--	676768
		СП - 8%			--	--	--	--		50131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1192144**	**74602**	**683393**	**404297**	**1724156**
							434149	**25279**	**--**	**127715**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192144				
	Материалы		Тенге				56756				
	Всего заработная плата		Тенге					459428			
	Местные материалы		Тенге				626637				
		Накладные расходы	Тенге				404297				
		Сметная прибыль	Тенге				127715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1724156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					459428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1724156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					459428			
		РАЗДЕЛ 7.МАФЫ									
58	У36-010303-0205 ЕСН 60 -0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	16	10560,00	--	170560	--	170560	--	184208
		СП - 853 Тенге			--	--	--	--		13648	
60	ТОО"" поз.204	Мусорный евроконтейнер (0,75 м3)	шт.	4	95151,79	--	380607	--	--	--	411056
		СП - 8%			--	--	--	--		30449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**551167**	**--**	**170560**	**--**	**595264**
							--	**--**	**--**	**44097**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				551167				
	Материалы		Тенге				170560				
		Сметная прибыль	Тенге				44097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				595264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**595264**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 2									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТДЕЛ 1. Покрытие пола									
		РАЗДЕЛ 1. 1 этаж									
		Тип 1									
1	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	385,3	768,45	24,39	296084	9398	110947	169512	502844
		НР - 94%; СП - 8%			456,11	11,92	175739	4593		37248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**296084**	**9398**	**110947**	**169512**	**502844**
							175739	**4593**	**--**	**37248**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296084				
	Материалы		Тенге				110947				
	Всего заработная плата		Тенге					180332			
		Накладные расходы	Тенге				169512				
		Сметная прибыль	Тенге				37248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**502844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180332			
		РАЗДЕЛ 2. 2-11 этажи									
		Тип 1									
3	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1579,5	768,45	24,39	1213767	38524	454817	694898	2061358
		НР - 94%; СП - 8%			456,11	11,92	720426	18828		152693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1213767**	**38524**	**454817**	**694898**	**2061358**
							720426	**18828**	**--**	**152693**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1213767				
	Материалы		Тенге				454817				
	Всего заработная плата		Тенге					739254			
		Накладные расходы	Тенге				694898				
		Сметная прибыль	Тенге				152693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2061358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					739254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2061358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					739254			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 3									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение дверных и оконных проемов									
		Откосы и отливы									
10	К.П.	Стартовый профиль (16х12х22)	м	226	143,89	--	32519	--	32519	--	35121
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
11	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	226	94,29	1,27	21310	287	629	18477	42970
		НР - 90%; СП - 8%			90,24	0,60	20394	136		3183	
12	К.П.	Наличник универсальный Лайт 60х10 (с крышкой)	м	226	591,96	--	133783	--	133783	--	144486
		СП - 8%			--	--	--	--		10703	
		Двери наружные									
13	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей(ДН-2)	м2	45,1608	2139,29	41,06	96559	1854	25499	62978	172300
		НР - 90%; СП - 8%			1533,27	17,05	69206	770		12763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1223-205-0901 223-205-0901 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	135,6824	88062,00	--	11924320	--	11924320	--	12878266
		СП - 8%			--	--	--	--		953946	
		Двери внутренние									
15	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей(Д-2,Д-3)	м2	8,8596	1882,37	41,06	16677	364	3640	11542	30476
		НР - 90%; СП - 8%			1430,43	17,05	12673	151		2257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1223-205-0101 223-205-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09(Д-2)	м2	4,0128	82529,00	--	331420	--	331420	--	357934
		СП - 8%			--	--	--	--		26514	
17	С1223-205-0104 223-205-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12(Д-3)	м2	4,8428	61913,00	--	299894	--	299894	--	323886
		СП - 8%			--	--	--	--		23992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12856482**	**2505**	**12751704**	**92997**	**13985439**
							102273	**1057**	**--**	**1035960**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				300848				
		Материалы	Тенге				29768				
		Всего заработная плата	Тенге					103330			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				92997				
		Сметная прибыль	Тенге				31508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					103330			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12555634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12555634				
		Сметная прибыль	Тенге				1004452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13560086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13985439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					103330			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Отделка фасада									
1	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22прим.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой с люлек	м2 поверхности облицовки	1300	5730,37	497,07	7449481	646191	638742	4943401	13384313
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4741,96	11,31	6164548	14703		991431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7449481**	**646191**	**638742**	**4943401**	**13384313**
							6164548	**14703**	**--**	**991431**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7449481				
	Материалы		Тенге				638742				
	Всего заработная плата		Тенге					6179251			
		Накладные расходы	Тенге				4943401				
		Сметная прибыль	Тенге				991431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13384313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4110
		Сметная заработная плата	Тенге					6179251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13384313**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4110
		Сметная заработная плата	Тенге					6179251			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		В0, З1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	1591,37	15,05	350101	3311	919	338977	744204
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1572,14	0,11	345871	24		55126	
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1876,34	21,30	112580	1278	200	108897	239195
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1851,70	0,29	111102	17		17718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**462681**	**4589**	**1119**	**447874**	**983399**
							456973	**41**	**--**	**72844**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				462681				
	Материалы		Тенге				1120				
	Всего заработная плата		Тенге					457014			
		Накладные расходы	Тенге				447874				
		Сметная прибыль	Тенге				72844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				983399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					457014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				983399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					457014			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3 Т4									
15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1591,37	15,05	318274	3010	836	308161	676550
		НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	314428	22		50115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	1718,42	18,04	309316	3247	602	299390	657402
		НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	305467	32		48696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	270	1876,34	21,30	506612	5751	902	490037	1076381
		НР - 98%; СП - 8%			1851,70	0,29	499959	78		79732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1134202**	**12008**	**2340**	**1097588**	**2410333**
							1119854	**132**	**--**	**178543**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1134202				
	Материалы		Тенге				2339				
	Всего заработная плата		Тенге					1119986			
		Накладные расходы	Тенге				1097588				
		Сметная прибыль	Тенге				178543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2410333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
		Сметная заработная плата	Тенге					1119986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2410333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
		Сметная заработная плата	Тенге					1119986			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09.СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
6	Ком. предложение ТОО"Планета-	Кабель витая пара Unicord UTP4x2x0,51	м	9591,06	95,62	--	917097	--	917097	--	990465
		СП - 8%			--	--	--	--		73368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**917097**	**--**	**917097**	**--**	**990465**
							--	**--**	**--**	**73368**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				917097				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				917097				
		Сметная прибыль	Тенге				73368				
	ЕСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				990465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**990465**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 5									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение дверных и оконных проемов									
		Окна (наружные откосы)									
7	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	397	2505,53	5,80	994695	2302	788732	163339	1250677
		НР - 80%; СП - 8%			513,00	1,29	203661	512		92643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери внутренние									
8	Е11-150111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1820	94,29	1,27	171608	2311	5060	148796	346036
		НР - 90%; СП - 8%			90,24	0,60	164237	1092		25632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1166303**	**4613**	**793792**	**312135**	**1596713**
							367898	**1604**	**--**	**118275**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1166303				
	Материалы		Тенге				793792				
	Всего заработная плата		Тенге					369502			
		Накладные расходы	Тенге				312135				
		Сметная прибыль	Тенге				118275				
	ЕСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1596713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					369502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1596713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					369502			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. 2-11 этажи									
		Стены									
		Помещения 6,12,18,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,45,51,57									
1	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3658,801	825,62	5,05	3020779	18477	1426822	1265418	4629093
		НР - 80%; СП - 8%			430,60	1,72	1575480	6293		342896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения 13,14,15,16,17,19,20,21,42,43,44,46,47,48,49,50									
2	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	805,56	825,62	5,05	665086	4069	314143	278608	1019190
		НР - 80%; СП - 8%			430,60	1,72	346874	1386		75496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62									
3	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	55,195	825,62	5,05	45570	279	21524	19091	69834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,60	1,72	23767	95		5173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3731435**	**22825**	**1762489**	**1563117**	**5718117**
							1946121	**7774**	**--**	**423565**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3731435				
	Материалы		Тенге				1762491				
	Всего заработная плата		Тенге					1953895			
		Накладные расходы	Тенге				1563117				
		Сметная прибыль	Тенге				423565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5718117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1414
		Сметная заработная плата	Тенге					1953895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5718117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1414
		Сметная заработная плата	Тенге					1953895			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Магистральное оборудование									
		Провода и кабели									
4	С1243-104-0108 243-104-0108 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,7956	161854,00	--	128771	--	128771	--	139073
					--	--	--	--		10302	
5	С1243-104-0209 243-104-0209 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (ок)-1 *СП - 8%*	км	3,0447	352491,00	--	1073229	--	1073229	--	1159087
					--	--	--	--		85858	
6	С1243-104-0210 243-104-0210 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х95 (ок)-1 *СП - 8%*	км	1,9686	478286,00	--	941554	--	941554	--	1016878
					--	--	--	--		75324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2143554**	**--**	**2143554**	**--**	**2315038**
							--	**--**	**--**	**171484**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2143554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2143554				
		Сметная прибыль	Тенге				171484				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2315038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2315038**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 6									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
3	ОО "SCK"	Холодильник Бирюса 6033	шт	120	118750,00	--	14250000	--		--	14250000
					--	--	--	--	14250000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ОО "Вязьма-Казахстан"	Машина стиральная коммерческая Haier HCW12C	шт	7	1375794,64	--	9630562	--		--	9630562
					--	--	--	--	9630562	--	
5	ОО "Вязьма-Казахстан"	Каток гладильный Helen H140.50A	шт	1	1934401,79	--	1934402	--		--	1934402
					--	--	--	--	1934402	--	
8	ОО "SCK"	Телевизор SHIVAKI S32KH5500	шт	42	55553,57	--	2333250	--		--	2333250
					--	--	--	--	2333250	--	
9	ОО "Белая Техника"	Машинка стиральная WM-SM510.04	шт	120	78928,57	--	9471428	--		--	9471428
					--	--	--	--	9471428	--	
10	ОО "Вязьма-Казахстан"	Машина сушительная коммерческая Haier HCD12C	шт	4	875937,50	--	3503750	--		--	3503750
					--	--	--	--	3503750	--	
13	СИП "Бурыкина Ю.С."	Велотренажер PHOENIX	шт	4	212372,32	--	849489	--		--	849489
					--	--	--	--	849489	--	
14	СИП "Бурыкина Ю.С."	Беговая дорожка HYGGE	шт	6	356062,50	--	2136375	--		--	2136375
					--	--	--	--	2136375	--	
15	СИП "Бурыкина Ю.С."	Эллиптический тренажер PHOENIX	шт	4	235153,57	--	940614	--		--	940614
					--	--	--	--	940614	--	
16	СИП "Бурыкина Ю.С."	Тренажер машина Смита	шт	2	432843,75	--	865688	--		--	865688
					--	--	--	--	865688	--	
17	СИП "Бурыкина Ю.С."	Скамья для пресса HYGGE	шт	4	41343,75	--	165375	--		--	165375
					--	--	--	--	165375	--	
18	СИП "Бурыкина Ю.С."	Силовая станция HYGGE MS600S	шт	2	330750,00	--	661500	--		--	661500
					--	--	--	--	661500	--	
19	СИП "Бурыкина Ю.С."	Силовая станция HYGGE MS633S	шт	2	447187,50	--	894375	--		--	894375
					--	--	--	--	894375	--	
20	СИП "Бурыкина Ю.С."	Стойка для гантелей HYGGE PRO	шт	4	165037,50	--	660150	--		--	660150
					--	--	--	--	660150	--	
21	СИП "Бурыкина Ю.С."	Стойка для дисков HYGGE PRO	шт	4	79059,82	--	316239	--		--	316239
					--	--	--	--	316239	--	
22	СИП "Бурыкина Ю.С."	Стойка для грифов HYGGE PRO	шт	4	40162,50	--	160650	--		--	160650
					--	--	--	--	160650	--	
23	СИП "Бурыкина Ю.С."	Стенка шведская с турником	шт	2	80910,71	--	161821	--		--	161821
					--	--	--	--	161821	--	
35	СИП Шкляев	Светильник стационарный 7-ми рефлекторный "Эмалед 200"	шт	1	1562500,00	--	1562500	--		--	1562500
					--	--	--	--	1562500	--	
				Оборудование (спортивный инвентарь)							
36	СИП "Бурыкина Ю.С."	Гантели хромированные 10 пар 1-10 кг Ok PRO	шт	6	156129,46	--	936777	--		--	936777
					--	--	--	--	936777	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	СИП "Бурыкина Ю.С."	Гриф	шт	6	33623,21	--	201739	--		--	201739
					--	--	--	--	201739	--	
38	СИП "Бурыкина Ю.С."	Гриф HYGGE	шт	4	30122,32	--	120489	--		--	120489
					--	--	--	--	120489	--	
39	СИП "Бурыкина Ю.С."	Диск обрезиненный 10 кг	шт	10	15862,50	--	158625	--		--	158625
					--	--	--	--	158625	--	
40	СИП "Бурыкина Ю.С."	Диск обрезиненный 15 кг	шт	10	23793,75	--	237938	--		--	237938
					--	--	--	--	237938	--	
41	СИП "Бурыкина Ю.С."	Диск обрезиненный 20 кг	шт	10	31725,00	--	317250	--		--	317250
					--	--	--	--	317250	--	
42	СИП "Бурыкина Ю.С."	Гиря с виниловым покрытием 10 кг HYGGE	шт	8	17297,32	--	138379	--		--	138379
					--	--	--	--	138379	--	
43	СИП "Бурыкина Ю.С."	Гиря с виниловым покрытием 20 кг HYGGE	шт	6	34585,71	--	207514	--		--	207514
					--	--	--	--	207514	--	
44	СИП "Бурыкина Ю.С."	Гиря турнирная 32 кг	шт	6	60497,32	--	362984	--		--	362984
					--	--	--	--	362984	--	
				Прочее							
45	СИП Жуков А.В.	Жалюзи	м2	203,8	4950,00	--	1008810	--		--	1008810
					--	--	--	--	1008810	--	
46	ИП "АтаСУ"	Ковер 1,3х3 м	шт	400	13104,00	--	5241600	--		--	5241600
					--	--	--	--	5241600	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**59430274**	--	--	--	**59430274**
							--	--	**59430274**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				59430274				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				59430274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**59430274**				

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Крыльцо главного входа

2	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (гранитные плиты)	м2 поверхности облицовки	9	14526,71	35,01	130740	315	95069	28407	171879
		НР - 80%; СП - 8%			3928,50	16,88	35356	152		12732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**130740**	**315**	**95069**	**28407**	**171879**
							35356	**152**	--	**12732**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130740				
	Материалы		Тенге				95069				
	Всего заработная плата		Тенге					35508			
		Накладные расходы	Тенге				28407				
		Сметная прибыль	Тенге				12732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				171879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35508			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**171879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35508			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
РАЗДЕЛ 1. 2-11 этажи											
Стены											
Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62											
1	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	432,50	825,62 430,60	5,05 1,72	357083 186236	2184 744	168663	149584 40533	547200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**357083** **186236**	**2184** **744**	**168663** **--**	**149584** **40533**	**547200**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				357083				
Материалы			Тенге				168663				
Всего заработная плата			Тенге					186980			
		Накладные расходы	Тенге				149584				
		Сметная прибыль	Тенге				40533				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				547200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					186980			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**547200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					186980			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ											
РАЗДЕЛ 1. Оборудование											
2	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ (для ванны) *СП - 8%*	шт.	40	785,00 --	-- --	31400 --	-- --	31400	-- 2512	33912
3	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ (для умывальника) *СП - 8%*	шт.	582	785,00 --	-- --	456870 --	-- --	456870	-- 36550	493420
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**488270** --	**--** --	**488270** --	**--** **39062**	**527332**
Стоимость сантехнических работ			Тенге				488270				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				488270				
		Сметная прибыль	Тенге				39062				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				527332				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**527332**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
РАЗДЕЛ 1. Магистральное оборудование											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением (чердачное помещение)	м	438	425,70	3,81	186457	1669	36008	107629	317613
		НР - 72%; СП - 8%			339,68	1,61	148780	705		23527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 (18х1,2)мм	м	438	507,00	--	222066	--	222066	--	239831
		СП - 8%			--	--	--	--		17765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**408523**	**1669**	**258074**	**107629**	**557444**
							148780	**705**	**--**	**41292**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186457				
	Материалы		Тенге				36008				
	Всего заработная плата		Тенге					149485			
		Накладные расходы	Тенге				107629				
		Сметная прибыль	Тенге				23527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					149485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222066				
		Сметная прибыль	Тенге				17765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				239831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**557444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					149485			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09.СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
		Оборудование прокладки кабеля									
1	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1720	291,60	3,49	501552	6003	25886	338219	906953
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	469663	86		67182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1683	84,00	--	141372	--	141372	--	152682
		СП - 8%			--	--	--	--		11310	
3	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	71,4	223,00	--	15922	--	15922	--	17196
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**658846**	**6003**	**183180**	**338219**	**1076831**
							469663	**86**	**--**	**79766**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				157294				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157294				
		Сметная прибыль	Тенге				12584				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				169878				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				501552				
	Материалы		Тенге				25886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					469749			
		Накладные расходы	Тенге				338219				
		Сметная прибыль	Тенге				67182				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				906953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					469749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1076831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					469749			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ											
РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА ТИП 3 S=241,8 М2											
1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,18	12689,40	1858,11	306830	44929	171493	103773	443451
		НР - 94%; СП - 8%			3738,96	826,65	90408	19988		32848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24,18	27854,58	1133,45	673524	27407	611777	37246	767632
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	34340	6589		56862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**980354**	**72336**	**783270**	**141019**	**1211083**
							124748	**26577**	**--**	**89710**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				980354				
Материалы			Тенге				783269				
Всего заработная плата			Тенге					151325			
		Накладные расходы	Тенге				141019				
		Сметная прибыль	Тенге				89710				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1211083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					151325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1211083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					151325			
РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ											
3	С1254-101-0303 254-101-0303 РСНБ РК 2015	Ель сибирская Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	26	19105,00	--	496730	--	496730	--	536468
		СП - 8%			--	--	--	--		39738	
4	С1254-101-0103 254-101-0103 РСНБ РК 2015	Ель колючая Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	9	28836,00	--	259524	--	259524	--	280286
		СП - 8%			--	--	--	--		20762	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**756254**	**--**	**756254**	**--**	**816754**
							--	**--**	**--**	**60500**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				756254				
Местные материалы			Тенге				756254				
		Сметная прибыль	Тенге				60500				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				816754				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**816754**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**227 030 800**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48111776				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3647981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1014742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58652714		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						63772183		
		- Накладные расходы	Тенге							40372299	
		- Сметная прибыль	Тенге							12093241	

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, к=1,05881940216	Тенге	**240 384 616**
НДС, 12%	Тенге	**28 846 154**
Всего по акту	Тенге	**269 230 770**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 080140002400**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.Н.	**Руководитель Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП ТОО "СК ВАМ Проект" Сергеев О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора . ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», Кирилюк И.В., аттестаты №KZ95VJE00072789, №KZ41VJE00040587
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)