Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева

Справка №25
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

сентябрь 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		81	10.06.2022г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева		5 364 205 944,16	1 908 662 128,16	380 568 644	4 523 405 581	359 427 341					45 668 235,16	426 236 879,16

Заказчик: Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» Галеев К.Т. БИН 030140002400

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперта технического надзора: Эксперт технического надзора , ТОО «Нұралем-Қарылыс», Кирилюк И.В., аттестаты №KZ95VJE00072789, №KZ41VJE00040587

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 031140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева

Объект: Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест РГП на ПХВ «СКГУ им. М.Козыбаева», находящегося по адресу: СКО г. Петропавловск по ул.Жумабаева
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 81 от 10.06.2022 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 25

за сентябрь 2024 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02.Подземная строительная часть										
		Приямки СП-1										
36	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 89%	т	0,08316		1167366,55 273438,00	7454,55 637,53	97078 22739	121 53	74218	20741 9426	127244
37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (РМ-1) НР - 69%; СП - 63% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,507		66056,23 58622,80	2646,77 543,09	37454 33239	1501 308	2714	23147 4848	65450
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-02:	**Тенге**					**134532** **85978**	**1622** **361**	**76932** –	**43888** **14274**	**192694**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					97078				
	Материалы		Тенге					74218				
	Всего заработная плата		Тенге						22792			
		Накладные расходы	Тенге					20741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22792			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				37454				
	Материалы		Тенге				2714				
	Всего заработная плата		Тенге					33547			
		Накладные расходы	Тенге				23147				
		Сметная прибыль	Тенге				4848				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				65449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33547			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-02	Тенге				192694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					56339			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.Наружная строительная часть											
ОТДЕЛ 1. Конструкции железобетонные. Альбом марки КЖ											
РАЗДЕЛ 2. Пробивка отверстий в перекрытиях											
Для ВК											
120	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 *НР - 84%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 заделки	3,85	104136,86 50599,78	776,43 360,72	400927 194809	2989 1389	203129	164806 45259	610992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**400927** **194809**	**2989** **1389**	**203129** --	**164806** **45259**	**610992**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400927				
	Материалы		Тенге				203129				
	Всего заработная плата		Тенге					196198			
		Накладные расходы	Тенге				164806				
		Сметная прибыль	Тенге				45259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					196198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					196198			
ОТДЕЛ 2. Архитектурно-строительные решения. Альбом марки АС											
РАЗДЕЛ 5. Кладка внутренних стен и перегородки											
Крепление внутренних стен											
193	Е11-150403-0904 1115-0403-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Оклейка тканями *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отдельной поверхности	781	594,32 212,89	4,30 2,06	464172 166269	3358 1609	294539	134303 47878	646353
ДШ-1											
194	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	18	1017,67	2,86	18318	51	5368	15250	36253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			716,62	1,35	12859	24		2685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**482490** **179166**	**3409** **1633**	**299907** **–**	**149553** **50563**	**682606**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				482490				
	Материалы		Тенге				295906				
	Всего заработная плата		Тенге					180799			
		Накладные расходы	Тенге				149553				
		Сметная прибыль	Тенге				50563				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				682606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					180799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**682606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					180799			
		РАЗДЕЛ 9. Приямок №1									
215	Е11-110-01-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 55% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	4	379,45 82,74	34,71 13,23	1518 331	139 53	1048	361 150	2029
216	Е11-080-01-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,6	8949,17 980,90	1827,22 835,06	5370 589	1096 501	3685	1013 511	6894
217	Е11-061*01-0104 1136-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при основании высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 83%	м3	1,48	35626,74 7145,44	1933,86 600,41	52728 10575	2863 889	39290	10432 3053	68213
218	Е11-080-01-0307 1138-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 92%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	10,4	913,58 313,76	20,40 3,01	9501 3263	212 31	6026	3064 1005	13570
219	Е11-060801-0407 1136-0301-0407 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 85%	т	0,1668	1182204,55 273438,00	1454,55 637,53	197286 45631	242 106	151413	41621 19113	258020
220	Е11-130901-1406 1113-0501-1406 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические строительные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 63%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8	164,77 58,84	3,80 0,60	1318 471	31 5	816	328 132	1778
221	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подкосы, стояки, гаратеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (плита ПТ 95.45.6-3) НР - 118%; СП - 88% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	8	2102,67 1412,43	62,84 14,43	16821 11379	502 115	4940	13564 2431	32816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; балконы и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24102-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Прим. ПТ 75.45.6-5) СП - 8%	м3	0,152	42317,00	–	6432	–	6432	–	6947
					–	–	–	–		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**250974**	**5085**	**213680**	**70383**	**390267**
							22239	**1700**	–	**28910**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250974				
	Материалы		Тенге				217217				
	Всего заработная плата		Тенге					73939			
	Местные материалы		Тенге				6432				
		Накладные расходы	Тенге				70383				
		Сметная прибыль	Тенге				28910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					73939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**390267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					73939			
		РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки									
231	Е11-150301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 83% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,392	164,77	3,80	2208	51	1368	549	2977
					58,84	0,60	788	8		220	
		Ограждения лестниц									
234	Е11-150301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 83% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	103,254	164,77	3,80	17013	392	10546	4235	22948
					58,84	0,60	6075	62		1700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**19221**	**443**	**11914**	**4784**	**25925**
							6863	**70**	–	**1920**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19221				
	Материалы		Тенге				11913				
	Всего заработная плата		Тенге					6933			
		Накладные расходы	Тенге				4784				
		Сметная прибыль	Тенге				1920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6933			
		РАЗДЕЛ 13. Вход в подвал №1									
258	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,18171	985864,55	1454,55	179686	264	164868	13350	208479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	14555	116		15443	
261	Е11-090102-0103 Е109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,3378	79100,39 34614,20	21181,58 6344,01	26720 11706	7155 2143	7859	9556 2902	39178
262	Е1222-509-0805 ЕЕ-509-0805 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т СП - 8%	т	0,3378	83847,00	–	283237	–	283237	–	305896
263	Е11-100114-0503 Е110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	33,9	2467,97 356,98	43,35 18,52	83664 12102	1470 628	70092	11457 7610	102731
264	Е11-100115-0201 Е110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	67,8	312,40 27,90	2,99 1,34	21181 2570	203 91	18408	2394 1886	25461
265	Е11-120101-0711 Е12-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных жлобов НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	41,1	2585,92 1180,32	35,82 9,98	106281 45634	1472 410	59175	42361 11891	160533
266	С1224-104-0308 С224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м2	41,1	2542,00	–	104476	–	104476	–	112834
267	Е11-060301-0408 Е106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,27576	988864,55 80098,00	1454,55 637,53	272689 22088	401 176	250260	20260 23436	316385
268	Е11-130301-1406 Е113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,7217	164,77 98,84	3,80 0,60	3248 1160	75 12	2015	809 323	4382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1081182** **109815**	**11040** **3576**	**960331** –	**100187** **94510**	**1275879**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				771225				
	Материалы		Тенге				564758				
	Всего заработная плата		Тенге					99542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104476				
		Накладные расходы	Тенге				90631				
		Сметная прибыль	Тенге				68949				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				930805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					99542			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				309957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7859				
	Всего заработная плата		Тенге					13849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283238				
		Накладные расходы	Тенге				9556				
		Сметная прибыль	Тенге				25561				
	ЗСЕГО, Стоимость металлоконструкцых работ		Тенге				345074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13849			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				1275879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					111391			
			РАЗДЕЛ 14. Вход в подвал №2								
269	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,3	8949,17 980,90	1827,22 835,06	2685 294	549 251	1842	507 255	3447
270	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	3	2379,43 523,48	1046,29 284,72	7138 1570	3139 854	2429	2861 800	16799
272	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 110%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	6	2049,90 452,35	1067,02 290,36	12299 2714	6402 1742	5183	5258 1405	18962
274	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,574	33933,90 4865,90	1052,23 408,79	19546 2803	606 235	16137	2765 1785	24096
275	Е12-020101-0601 1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит осадочный из промоленных досок. Устройство для опирания существующих и пристраиваемых фундаментов *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 щитов	0,54	5361,48 1833,33	3,82 1,80	2895 990	2 1	1903	713 289	3897
276	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	8,64	913,58 313,76	20,40 3,01	7893 2711	176 26	5006	2545 835	11273
277	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	5,5	379,45 82,74	14,71 13,23	2087 455	191 73	1441	496 207	2790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,4	6825,15 3450,46	1078,98 450,90	2572 1380	431 180	761	1467 323	4362
279	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,5	31555,48 4523,64	7,20 –	15628 2112	4 –	13512	1985 1409	19022
280	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск и отпалубка. Устройство *НР - 91%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,924	44481,92 11187,02	5367,15 1392,22	41286 10337	4682 1009	26267	10325 4129	55740
281	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0154	447247,02 –	– –	6888 –	– –	6888	– 551	7439
282	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06057	388264,55 80498,02	1454,55 637,53	59896 4852	88 39	54956	4450 5148	69494
283	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5,5	293,29 294,02	98,59 37,84	4913 1617	542 208	2754	1716 530	7159
284	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5,5	70,42 48,02	4,06 1,40	937 814	23 8	100	772 137	1846
285	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж *НР - 89%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,09454	79[illegible]00,36 34454,22	21181,58 6344,01	7462 3269	1998 598	2195	2669 810	10941
286	С1222-509-0805 222-509-0805 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т *СП - 8%*	т	0,09454	338477,02 –	– –	79102 –	– –	79102	– 6328	85430
287	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5,3	2467,99 356,98	43,35 18,52	13080 1892	230 98	10958	1791 1190	16061
288	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытие и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,6	212,47	2,99	3311	31	2878	374	3980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			37,90	1,34	402	14		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	7	2585,92	35,82	18101	251	10078	7215	27341
		НР - 92%; СП - 8%			1110,32	9,98	7772	70		2025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52145-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	7	2542,00	–	17794	–	17794	–	19218
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
291	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03064	983864,55	1454,55	30299	45	27800	2251	35154
		НР - 92%; СП - 8%			80098,00	637,53	2454	20		2604	
292	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	5,5665	164,77	3,80	917	21	568	228	1237
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	328	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**356729**	**19411**	**288552**	**50388**	**439688**
							48766	**5429**	**–**	**32571**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				270165				
	Материалы		Тенге				182573				
	Всего заработная плата		Тенге					50328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24682				
		Накладные расходы	Тенге				47719				
		Сметная прибыль	Тенге				25433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					50328			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				86564				
	Материалы		Тенге				2195				
	Всего заработная плата		Тенге					3867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79102				
		Накладные расходы	Тенге				2669				
		Сметная прибыль	Тенге				7138				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				96371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**439688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					54195			
		РАЗДЕЛ 15. Крыльцо главного входа									
		Подъемник для инвалидов									
310	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	63564,91	6707,48	63565	6707	–	36446	108012
		НР - 61%; СП - 8%			56857,43	2890,01	56857	2890		8091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	К.П. -ИП Поз.32	Подъемник для инвалидов	шт	1	546500,00	–	546500	–		–	546500
					–	–	–	–	546500	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**610065**	**6707**	**–**	**36446**	**654512**
							56857	**2890**	**546500**	**8001**	
	Стоимость оборудования		Тенге				546500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63565				
	Всего заработная плата		Тенге					59747			
		Накладные расходы	Тенге				36446				
		Сметная прибыль	Тенге				8001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108012				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					59747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				654512				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					59747			
		РАЗДЕЛ 16. Крельцер №1									
312	Е11-060101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ленточное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,2	8949,17	1337,22	1790	365	1229	338	3298
					980,90	855,06	196	167		170	
313	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные монолитные бетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,25	3459,91	2151,37	78658	4840	63031	10778	96591
					4795,20	468,56	10789	1054		7155	
314	С126.-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,19536	419679,00	–	81989	–	81989	–	88548
					–	–	–	–		6559	
315	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ ГК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00956	383848,00	–	3672	–	3672	–	3966
					–	–	–	–		294	
316	Е11-110101-0102 1114-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебня *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	4	379,45	34,71	1517	139	1048	361	2028
					82,74	13,23	331	53		150	
317	Е11-110101-0203 1114-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками (Песчано-гравийная смесь) *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	2	8076,96	1858,11	16153	3716	5283	8280	26388
					3577,40	836,65	7155	1653		1955	
318	Е11-110101-0209 1114-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,3	3 255,48	7,20	9377	2	8108	1191	11413
					4223,64	–	1267	–		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство: НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,9	44681,98 11187,00	5067,15 1092,22	40212 10068	4560 983	25586	10057 4022	54291
320	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0225374	447247,00 --	-- --	10124 --	-- --	10124	-- 810	10934
321	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7,218	4383,75 1789,28	22,26 8,73	31642 12915	161 63	18566	12199 3507	47348
323	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 110%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	14,4	17519,21 603,82	89,82 38,00	252277 8695	1293 547	242289	10906 21055	284238
324	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя НР - 65%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,1462	164,77 58,84	3,80 0,60	1342 479	31 5	832	334 134	1810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**528753** **51895**	**15107** **4525**	**461757** --	**54444** **46656**	**629853**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				528753				
	Материалы		Тенге				365967				
	Всего заработная плата		Тенге					56420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95785				
		Накладные расходы	Тенге				54444				
		Сметная прибыль	Тенге				46656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				629853				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					56420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				629853				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					56420			
		РАЗДЕЛ 17. Кровля из ПВХ									
334	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных одноцветных на клею сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4,763	4383,75 1789,28	22,26 8,73	20879 8522	106 42	12252	8050 2314	31243
336	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 110%; СП - 8%	м ограждения	9,6	17519,21 603,82	89,82 38,00	168184 5797	862 365	161525	7271 14036	189491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	5,4312	164,77	3,80	895	20	555	223	1207
		НР - 69%; СП - 85%			58,84	0,60	320	3		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**189958**	**958**	**174332**	**15544**	**221941**
							14639	**410**	**–**	**16439**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189958				
	Материалы		Тенге				174331				
	Всего заработная плата		Тенге					15049			
		Накладные расходы	Тенге				15544				
		Сметная прибыль	Тенге				16439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				221941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15049			
		РАЗДЕЛ 18. Лестница ЛМ-1									
340	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	16,6848	164,77	3,80	2749	63	1704	684	3708
		НР - 69%; СП - 85%			58,84	0,60	982	10		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**2749**	**63**	**1704**	**684**	**3708**
							982	**10**	**–**	**275**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2749				
	Материалы		Тенге				1704				
	Всего заработная плата		Тенге					992			
		Накладные расходы	Тенге				684				
		Сметная прибыль	Тенге				275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					992			
		РАЗДЕЛ 19. Воздухозаборные шахты									
350	Е11-090403-0101 1109-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с висяльниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж (Разм. Р-1 и Р-2)	т конструкций	0,1902	26"805,95	4964,67	50937	9504	16706	18501	74993
		НР - 69%; СП - 85%			138005,70	1064,39	24727	2086		5555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	С1222-509-0701 2222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1902	86 632,00	–	16382	–	16382	–	176993
		СП - 85%			–	–	–	–		13111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-200101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 75%; СП - 6%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	3,-5	72011,89 21164,00	1628,60 766,55	248441 73016	5619 2645	169806	57502 24475	330418
353	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22	4439,71 2340,16	1149,16 511,02	102113 53824	26430 11753	21859	45248 11789	159150
354	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	3368,98 1616,90	38,74 18,46	35374 16977	407 194	17990	13737 5929	53040
355	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,3	2569,97 1799,68	38,74 18,46	44625 22496	484 231	21645	18181 5024	67831
356	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	4,3	5127,92 1110,32	35,82 9,98	23588 5107	165 46	18316	4741 2266	30595
357	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	3	3087,86 555,85	15,64 2,96	9264 1668	47 9	7549	1542 864	11671
358	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	9,3	4677,57 767,90	22,72 8,95	45840 7525	223 88	38092	7004 4228	57072
359	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 6%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5752	514665,55 68967,14	2805,46 476,54	296036 39670	1614 274	254752	27561 25888	349485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1020180** **249010**	**44493** **17316**	**736597** --	**194017** **97129**	**1311246**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509245				
	Материалы		Тенге				295257				
	Всего заработная плата		Тенге					195579			
		Накладные расходы	Тенге				147955				
		Сметная прибыль	Тенге				52575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				709775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					195579			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				510855				
	Материалы		Тенге				271457				
	Всего заработная плата		Тенге					66757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163882				
		Накладные расходы	Тенге				40062				
		Сметная прибыль	Тенге				44554				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				601471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					66757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1311246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					262336			
		ОТДЕЛ 3. Архитектурные решения. Альбом марки АР									
		РАЗДЕЛ 20. Заполнение дверных и оконных проемов									
		Окна									
368	Е11-090403-0101 1109-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с наплавлениями из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж (ОКЖ-1)	т конструкций	0,4032	267805,95	49969,67	107979	20147	35414	39220	158975
		НР - 69%; СП - 8%			130005,70	10968,39	52418	4422		11776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,4032	861632,00	–	347410	–	347410	–	375203
		СП - 8%			–	–	–	–		27793	
370	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	12,096	164,77	3,80	1993	46	1235	496	2688
		НР - 60%; СП - 8%			58,84	0,60	712	7		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	756,35	1281,30	5,74	969111	4342	763149	183337	1244664
		НР - 90%; СП - 8%			266,57	2,76	201620	2088		92196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы и отливы									
372	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	21,45688	33454,87	385,80	717837	21152	6	537074	1355304
		НР - 70%; СП - 8%			32468,80	465,93	696679	9997		100393	
373	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт.	536,422	1712,00	–	918354	–	918354	–	991822
		СП - 8%			–	–	–	–		73468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	1788,15	518,94	5,20	927943	9298	135829	708043	1766865
		НР - 90%; СП - 85%			437,71	2,18	782816	3898		130879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	К.П. ТОО "Т.Б.М.-АСТАНА" Поз.183	Сендвич-панель Bonnet UP 1Ж1500х3000 бел	м2	315,896	4714,29	–	1489225	–	1489225	–	1608363
		СП - 85%			–	–	–	–		119138	
379	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	465,95	1903,81	5,80	887113	2702	645379	191707	1165125
		НР - 90%; СП - 85%			513,04	1,29	239032	601		86306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери наружные									
381	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные/внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Д-1)	м2	2,205	1808,46	200,83	3988	442	1096	2392	6890
		НР - 90%; СП - 85%			1111,15	94,04	2450	207		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	С1223-203-0602 223-203-0602 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	2,205	48874,00	–	107767	–	107767	–	116388
		СП - 85%			–	–	–	–		8621	
389	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	89	7331,94	2,04	652543	182	525278	87687	799449
		НР - 65%; СП - 85%			1427,94	–	127083	–		59218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери внутренние									
390	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Д-1, Д-4, Д-5)	м2	1345,37	1871,82	87,56	2518290	117800	685520	1590478	4437469
		НР - 90%; СП - 85%			1274,72	38,82	1714970	52227		328701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		**Тенге**				**9649553**	**176111**	**5655662**	**3340434**	**14029185**
							3817780	**73447**	–	**1039198**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8541621				
	Материалы		Тенге				2233212				
	Всего заработная плата		Тенге					3707304			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2515546				
		Накладные расходы	Тенге				3213527				
		Сметная прибыль	Тенге				940411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12695559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					3707304			
	Стоимость металлоконструкцийных работ		Тенге				1107932				
	Материалы		Тенге				560691				
	Всего заработная плата		Тенге					183923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				347410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				126907				
		Сметная прибыль	Тенге				98787				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1333626				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					183923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**14029185**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2864
		Сметная заработная плата	Тенге					3891227			
		РАЗДЕЛ 21. Переплеты ПВХ									
		ПОД-2									
88	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	9,09	19038,44	2,66	173059	24	162371	9998	197270
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,21	–	10664	–		14613	
89	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,56	37653,57	213,97	284661	1618	274126	8707	316837
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1179,44	100,20	8917	758		23469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**457720**	**1642**	**436497**	**18305**	**514107**
							19581	**758**	**–**	**38082**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				457720				
	Материалы		Тенге				436498				
	Всего заработная плата		Тенге					20339			
		Накладные расходы	Тенге				18305				
		Сметная прибыль	Тенге				38082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				514107				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**514107**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20339			
		РАЗДЕЛ 22. Витражи									
		ВН-1									
416	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	55,5104	8303,32	523,06	460920	29035	360	307637	830042
		НР - 69%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7773,78	258,05	431526	14324		61485	
		ВН-2									
418	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19,44	8303,32	523,06	161417	10168	127	107736	290685
		НР - 69%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7773,78	258,05	151122	5016		21532	
		ВН-3									
420	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	277,178	8303,32	523,06	2301501	144981	1796	1536112	4144622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7773,78	258,05	2154724	71526		307089	
		ВН-4									
422	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	39,6936	8303,32 7773,78	523,06 258,05	329589 308569	20762 10243	258	219980 43966	593535
		ВН-9									
432	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	62,8842	8303,32 7773,78	523,06 258,05	522148 488848	32892 16227	408	348502 69652	940302
		ВН-10									
434	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	59,4694	8303,32 7773,78	523,06 258,05	493793 462302	31106 15346	385	329577 65870	889240
436	С1223-301-0204 223-301-0204 РСНБ РК 2015 К=1,06 ССЦ Р808.04-08-2020 п.2.7.1	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренних толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одним камерным закаленным стеклом (С тонированным покрытием) СП - 8%	м2	8,17	74125,80 –	– –	605608 –	– –	605608	– 48449	654057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**4874976** **3997091**	**268944** **132682**	**408942** –	**2849544** **617963**	**8342483**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4874976				
	Материалы		Тенге				3331				
	Всего заработная плата		Тенге					4129773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605608				
		Накладные расходы	Тенге				2849544				
		Сметная прибыль	Тенге				617963				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8342483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2661
		Сметная заработная плата	Тенге					4129773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**8342483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2661
		Сметная заработная плата	Тенге					4129773			
		РАЗДЕЛ 23. Кровля									
		Блок "А"									
456	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР - 9,2%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	225,3	313,14 121,55	11,02 1,55	70550 27385	2483 349	40682	25516 7685	103751
457	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство (Наклейка рулонов в 2 слоя) НР - 9,2%; СП - 8%	м2 кровли	277,6	582,15 544,08	38,07 5,20	161605 151037	10569 1444	–	140282 24151	326038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 60* мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	66,5	2041,53 590,52	53,99 8,80	202262 39270	3590 585	159402	36666 19114	258043
462	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (Планка прижимная алюминиевая) *СП - 85%*	м	66,5	266,00 –	– –	17689 –	– –	17689	– 1415	19104
463	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 60* мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	32,1	2137,20 590,52	53,99 8,80	68604 18956	1733 282	47915	17699 6904	93207
464	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 85%*	м2 покрытия	22,7	5890,85 1222,78	15,32 4,06	133722 27757	348 92	105617	25621 12747	172091
465	С1261-102-0127 251-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (Костыли) *СП - 85%*	т	0,000256	309881,00 –	– –	39 –	– –	39	– 3	42
				Блок "Б"							
482	С1261-102-0380 251-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (Планка прижимная алюминиевая) *СП - 85%*	м	277,9	266,00 –	– –	73921 –	– –	73921	– 5914	79835
483	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 85%*	м2 покрытия	164	5890,85 1222,78	15,32 4,06	966099 200536	2513 666	763050	185106 92096	1243301
484	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Кровельный слив) *НР - 92%; СП - 85%*	м2 покрытия	4,32	12655,55 1222,78	15,32 4,06	54672 5282	67 18	49323	4876 4764	64312
485	С1261-102-0127 251-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (Костыли) *СП - 85%*	тП Блок "В"	0,644	309881,00 –	– –	199563 –	– –	199563	– 15965	215528
502	С1261-102-0380 251-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (Планка прижимная алюминиевая) *СП - 85%*	м	277,9	266,00 –	– –	73921 –	– –	73921	– 5914	79835
503	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 85%*	м2 покрытия	164	5890,85 1222,78	15,32 4,06	966099 200536	2513 666	763050	185106 92096	1243301
504	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Кровельный слив) *НР - 92%; СП - 85%*	м2 покрытия	4,32	12655,55 1222,78	15,32 4,06	54672 5282	67 18	49323	4876 4764	64312
505	С1261-102-0127 261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (Костыли)	т	0,644	309881,00	–	199563	–	199563	–	215528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			–	–	–	–		15965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**3242983**	**23883**	**2543058**	**625748**	**4178228**
							676041	**4120**	–	**309497**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3077452				
	Материалы		Тенге				1978364				
	Всего заработная плата		Тенге					680161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				399165				
		Накладные расходы	Тенге				625748				
		Сметная прибыль	Тенге				296254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3999454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					680161			
	Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				165531				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165531				
		Сметная прибыль	Тенге				13243				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				178774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**4178228**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					680161			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отделочные работы									
		ОТДЕЛ 3. Покрытие пола									
		РАЗДЕЛ 3. 2-11 этажи									
		Тип 2									
38	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	239,6	2062,23	22,26	494110	5334	60065	404955	970990
		НР - 94%; СП - 8%;			1789,28	8,73	428711	2092		71925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4									
43	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	666,2	1865,12	150,64	1242543	100356	344965	791646	2196924
		НР - 94%; СП - 8%;			1196,67	67,48	797222	44955		162735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1736653**	**105690**	**405030**	**1196601**	**3167914**
							1225933	**47047**	–	**234660**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736653				
	Материалы		Тенге				405030				
	Всего заработная плата		Тенге					1272980			
		Накладные расходы	Тенге				1196601				
		Сметная прибыль	Тенге				234660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3167914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1272980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3167914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1272980			
		РАЗДЕЛ 5. Лестничные клетки и лоджии									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ЕП1-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	301,5	2062,23	22,26	621762	6711	75583	509574	1221843
		НР - 94%; СП - 86%			1789,28	8,73	539468	2632		90507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**621762**	**6711**	**75583**	**509574**	**1221843**
							539468	**2632**	**--**	**90507**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				621762				
	Материалы		Тенге				75583				
	Всего заработная плата		Тенге					542100			
		Накладные расходы	Тенге				509574				
		Сметная прибыль	Тенге				90507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					542100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1221843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					542100			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство плинтусов									
53	ЕП1-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	6865,2	108,55	2,48	745423	17026	63159	631648	1487237
		НР - 94%; СП - 85%			95,90	0,98	665238	6728		110166	
54	ЕП1-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1919,5	381,12	1,91	731637	3667	57456	631906	1472626
		НР - 94%; СП - 85%			349,28	0,90	670513	1728		109083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	ЕП1-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	551	367,09	14,19	202267	7819	22602	164166	395748
		НР - 94%; СП - 85%			311,88	5,08	171846	2799		29315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1679327**	**28512**	**143217**	**1427720**	**3355611**
							1507597	**11255**	**--**	**248564**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1679327				
	Материалы		Тенге				143219				
	Всего заработная плата		Тенге					1518852			
		Накладные расходы	Тенге				1427720				
		Сметная прибыль	Тенге				248564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3355611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045
		Сметная заработная плата	Тенге					1518852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3355611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045
		Сметная заработная плата	Тенге					1518852			
		ОТДЕЛ 2. Отделка помещений									
		РАЗДЕЛ 7. Заделка канализационных стояков. Лист АР-12. Примечание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-100404-0201 1130-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отделенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)	406	2797,13 706,38	16,09 6,57	1135635 286790	6532 2667	842313	260512 111692	1507839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1135635** **286790**	**6532** **2667**	**842313** **–**	**260512** **111692**	**1507839**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1135635				
	Материалы		Тенге				842312				
	Всего заработная плата		Тенге					289457			
		Накладные расходы	Тенге				260512				
		Сметная прибыль	Тенге				111692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					289457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1507839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					289457			
		РАЗДЕЛ 8. 1 этаж									
		Стены									
	Помещения 1,6,12,16,17,19,26,32,33,42,44,45,50,51,57,58,59,65,67,68,70,73,75,76,79,84,85,93,98,99,104										
58	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	676,2	656,38 379,64	5,05 1,72	443843 256713	3415 1163	183716	206301 52012	702156
59	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	471,3	461,47 313,24	3,42 1,63	217490 147630	1612 768	68249	118719 26897	363106
60	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	766,9	355,10 273,69	0,88 0,43	272326 209893	675 330	61758	168178 35240	475744
61	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на последующий слой к норме 11-1504-05-0111 НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	766,9	175,52 143,75	0,37 0,18	134607 110242	284 138	24080	88304 17833	240744
		Помещения 4,5,11									
66	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	63,6	355,10 273,69	0,88 0,43	22585 17407	56 27	5121	13947 2923	39455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 55%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	63,6	175,52 143,75	0,37 0,18	11163 9142	23 11	1998	7323 1479	19965
		Помещения 5,9,10,21,22,23,24,47,48,49,80,81,94,95,96									
70	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 55%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	47,2	468,4* 313,24	3,42 1,63	21782 14785	161 77	6835	11889 2694	36365
		Помещения									
74	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	224,8	655,32 373,64	5,05 1,72	147553 85543	1136 387	61075	68584 17291	233428
75	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 55%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	649,8	468,4* 313,24	3,42 1,63	299863 203543	2222 1059	94098	163682 37084	500629
		Потолки									
		Помещения 1,6,12,16,18,19,26,32,33,42,44,45,50,51,57,58,59,65,67,68,70,73,75,76,79,84,85,93,98 99,104									
83	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 5%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	942,7	514,44 352,53	3,42 1,63	484963 332358	3224 1537	149381	267116 60166	812245
		Помещения 2,3,15,25,46,69,71,77,82,97,106,107									
88	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 5%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	79,9	514,44 352,53	3,42 1,63	41105 28170	273 130	12661	22640 5099	68844
		Помещения 5,9,10,21,22,23,24,47,48,49,80,81,94,95,96									
93	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 5%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,9	760,13 509,43	7,28 3,77	11326 8931	108 56	2287	7190 1481	19997
94	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, обшитых гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 5%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1	743,65 588,30	1,97 0,62	745 588	2 1	154	471 97	1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	14,9	873,02 596,28	5,05 1,72	13008 8885	76 26	4047	7128 1611	21747
96	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	31,7	514,44 352,56	3,42 1,63	16308 11176	109 52	5023	8982 2023	27313
		Помещения									
97	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолка	16,8	3398,18 1374,93	5,52 5,20	57088 23099	261 104	33729	20883 6238	84209
98	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,2	760,13 599,40	7,28 3,77	151418 119400	1450 751	30568	96121 19803	267342
99	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	41,6	743,65 588,30	1,97 2,62	30935 24473	82 26	6381	19599 4043	54577
100	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	199,2	873,02 596,28	5,05 1,72	173906 118779	1006 343	54121	95297 21536	290739
101	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	464,6	514,44 352,56	3,42 1,63	239009 163799	1589 757	73621	131645 29652	400307
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2791024** **1894356**	**17764** **7743**	**878903** **–**	**1523999** **345202**	**4668225**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2791024				
	Материалы		Тенге				878904				
	Всего заработная плата		Тенге					1902099			
		Накладные расходы	Тенге				1523999				
		Сметная прибыль	Тенге				345202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4668225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					1902099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4668225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1902099			
		РАЗДЕЛ 9. 2-11 этажи									
		Стены									
		Помещения 6,12,18,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,45,51,57									
103	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями по гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	3005,076	656,38 379,64	5,05 1,72	1972490 1140867	15176 5169	816449	916829 231146	3120465
104	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	4146,23	461,47 313,24	3,42 1,63	1913372 1298775	14180 6758	600416	1044426 236624	3194422
105	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	6872,55	355,10 273,69	0,88 0,43	2440452 1880958	6048 2955	553447	1507130 315805	4263387
106	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавить на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	6872,55	175,52 143,75	0,37 0,18	1206277 987939	2543 1237	215798	791341 159809	2157427
		Помещения 13,14,15,16,17,19,20,21,42,43,44,46,47,48,49,50									
108	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	690,48	656,38 379,64	5,05 1,72	453219 262134	3487 1188	187596	210658 53110	716987
109	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2531,76	461,47 313,24	3,42 1,63	1168332 793049	8659 4127	366623	637740 144486	1950558
111	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по гипсовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1116,12	2350,41 2060,60	17,45 7,75	2623341 2299877	19476 8650	303987	1846821 357613	4827775
		Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62									
114	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	2409,6	656,38 379,64	5,05 1,72	1581613 914781	12169 4145	654663	735140 185340	2502093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	8835,2	461,47 313,24	3,42 1,63	4077194 2767553	30216 14401	1279426	2225563 504221	6806978
		Потолки									
		Помещения 6,12,18,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,45,51,57									
117	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	637,4	760,13 599,40	7,28 3,77	484508 382058	4640 2403	97809	307568 63366	855442
118	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, обшитых гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	836,6	743,65 588,30	1,97 0,62	622137 492172	1648 519	128318	394152 81303	1097592
119	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1751,4	873,02 596,28	5,05 1,72	1529007 1044525	8844 3012	475838	837870 189350	2556227
120	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	5175,6	514,44 352,56	3,42 1,63	2662534 1824710	17700 8436	820126	1466517 330324	4459375
		Помещения 13,14,15,16,17,19,20,21,42,43,44,46,47,48,49,50									
122	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,21	760,13 599,40	7,28 3,77	203874 160765	1952 1011	41157	129421 26664	359959
123	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, обшитых гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	12,98	743,65 588,30	1,97 0,62	9652 7636	26 8	1991	6115 1261	17028
124	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	738,21	873,02 596,28	5,05 1,72	644471 440180	3728 1270	200564	353160 79811	1077442
125	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1502,58	514,44 352,55	3,42 1,63	772882 529679	5138 2449	238067	425702 95887	1294471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62									
127	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,88	760,13 399,40	7,28 3,77	465868 367360	4462 2311	94046	295737 60928	822533
128	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей: обмазанных гипсовартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	361,68	743,65 588,50	1,97 0,62	268963 212776	712 224	55475	170400 35149	474512
129	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1685,12	873,02 596,28	5,05 1,72	1471405 1004982	8511 2899	457912	806305 182217	2459927
130	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 50%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	4094,1	514,64 352,56	3,42 1,63	2106323 1443522	14003 6674	648798	1160156 261318	3527797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**28677914**	**183318**	**8238506**	**16268751**	**48542397**
							20256098	**79846**	**–**	**3595732**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28677914				
	Материалы		Тенге				8238506				
	Всего заработная плата		Тенге					20335944			
		Накладные расходы	Тенге				16268751				
		Сметная прибыль	Тенге				3595732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48542397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14772
		Сметная заработная плата	Тенге					20335944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**48542397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14772
		Сметная заработная плата	Тенге					20335944			
		РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки, машинное отделение лифта									
134	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1269,3	656,28 379,64	5,05 1,72	833077 481839	6409 2183	344829	387218 97624	1317919
135	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1995,3	461,47 313,24	3,42 1,63	920725 624976	6823 3252	288926	302583 113865	1537175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	367	873,02 596,28	5,05 1,72	320398 218835	1853 631	99710	175573 39678	535649
137	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиминералцементными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	577	514,44 352,56	3,42 1,63	296832 203427	1974 941	91431	163494 36826	497152
		Машинное отделение лифта									
139	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска полиминералцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	94,5	719,39 528,84	5,26 2,51	67982 49975	497 237	17510	40170 8652	116804
		Потолки									
		Лестничные клетки									
140	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,9	760,13 599,40	7,28 3,77	25008 19720	239 124	5049	15875 3271	44154
141	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	32,9	873,02 596,28	5,05 1,72	28722 19618	167 57	8937	15739 3557	48018
142	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиминералцементными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	32,9	514,44 352,56	3,42 1,63	16925 11599	113 54	5213	9322 2100	28347
		Машинное отделение лифта									
143	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиминералцементными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	49,1	514,44 352,56	3,42 1,63	25259 17311	168 80	7780	13913 3134	42306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2534928** **1647300**	**18243** **7559**	**869385** **--**	**1323887** **308707**	**4167522**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2534928				
	Материалы		Тенге				869386				
	Всего заработная плата		Тенге					1654859			
		Накладные расходы	Тенге				1323887				
		Сметная прибыль	Тенге				308707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4167522				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1654859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4167822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1208
		Сметная заработная плата	Тенге					1654859			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		В0, В1									
2	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСН-Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	6,7	4368,39 1110,70	76,37 27,25	29268 7442	512 183	21314	7472 2939	39679
3	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСН-Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	7,8	5359,99 1110,70	76,37 27,25	41808 8663	596 213	32549	8698 4041	54547
11	Е11-160501-0210 1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	59,2	9074,29 1687,20	554,42 170,06	537198 59882	32822 10068	404494	107751 51596	696545
12	Е1 -161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3155,1	97,17 95,24	1,20 –	306581 300492	3786 –	2303	294482 48085	649148
13	Е1 -161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	169,5	98,04 95,24	1,20 –	16618 16143	203 –	272	15820 2595	35033
14	Е1 -160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10,2	837,68 506,51	23,04 9,32	8744 5166	235 95	13343	5156 1912	25812
15	Е1 -160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м подводок	386	785,90 388,90	– –	303557 150115	– –	153242	147113 36038	486508
29	С1241-208-2510 241-208-2510 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	11	2180,00 –	– –	23980 –	– –	23980	– 1918	25898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм СП - 8%	шт.	39	47,00 –	– –	1833 –	– –	1833	– 147	1980
45	С1241-209-0317 241-209-0317 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x50x125 мм СП - 8%	шт.	2	4546,00 –	– –	9092 –	– –	9092	– 727	9819
47	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	1	78,00 –	– –	78 –	– –	78	– 6	84
48	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	2	152,00 –	– –	304 –	– –	304	– 24	328
50	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм СП - 8%	шт.	49	19,00 –	– –	931 –	– –	931	– 74	1005
51	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм СП - 8%	шт.	33	33,00 –	– –	1089 –	– –	1089	– 87	1176
52	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм СП - 8%	шт.	36	35,00 –	– –	1260 –	– –	1260	– 101	1361
58	С1241-210-0212 241-210-0212 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x110 мм СП - 8%	шт.	2	1743,00 –	– –	3486 –	– –	3486	– 279	3765
59	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, шланги, хомуты/ СП - 8%	кг	58	537,00 –	– –	31146 –	– –	31146	– 2492	33638
60	С1261-305-0102 261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм СП - 8%	м	21	581,00 –	– –	12201 –	– –	12201	– 976	13177
61	С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42x3,0 мм СП - 8%	м	32,6	1209,00 –	– –	39413 –	– –	39413	– 3153	42566
62	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48x3,0 мм СП - 8%	м	9,4	1304,00 –	– –	12258 –	– –	12258	– 981	13239
63	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60x3,5 мм СП - 8%	м	9,4	1994,00 –	– –	18744 –	– –	18744	– 1499	20243
65	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	214	10,00 –	– –	2140 –	– –	2140	– 171	2311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	322	12,00 –	– –	3864 –	– –	3864	– 309	4173
67	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	56	28,00 –	– –	1568 –	– –	1568	– 124	1692
68	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	13	44,00 –	– –	572 –	– –	572	– 46	618
69	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	11	177,00 –	– –	1947 –	– –	1947	– 156	2103
70	С1241-221-0107 24 -221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	31	177,00 –	– –	5487 –	– –	5487	– 439	5926
71	С1241-221-0107 24 -221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	31	177,00 –	– –	5487 –	– –	5487	– 439	5926
72	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 7694; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	474,6	740,18 329,37	79,50 37,58	351289 156319	37730 17835	157240	132357 38692	522338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1381743** **544222**	**75884** **28394**	**961637** –	**718849** **200046**	**2700638**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351289				
	Материалы		Тенге				157240				
	Всего заработная плата		Тенге					174154			
		Накладные расходы	Тенге				132357				
		Сметная прибыль	Тенге				38692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					174154			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1430454				
	Материалы		Тенге				627517				
	Всего заработная плата		Тенге					598462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				876880				
		Накладные расходы	Тенге				586492				
		Сметная прибыль	Тенге				961355				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2378300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					598462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2700638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					772616			

РАЗДЕЛ 2. Насосное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию сдаче под нагрузку и пуску, присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	2	3039,53	18,99	9119	57	4379	3372	13490
					1561,00	–	4683	–		999	
85	Е11-180501-0104 1118-0501-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка *НР - 98%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	1	49640,80	2823,17	49641	2823	9406	37825	94463
					37411,65	1185,16	37412	1185		6997	
86	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию сдаче под нагрузку и пуску, присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	2	3039,53	18,99	9119	57	4379	3372	13490
					1561,00	–	4683	–		999	
90	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	9967,09	541,66	39868	2167	4281	33332	79056
					8355,09	148,13	33420	593		5856	
91	С1242-101-1005 1242-101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 *СП - 80%*	шт.	4	107607,24	–	430428	–	430428	–	464862
					–	–	–	–		34434	
101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 70%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	29,1	740,12	79,50	21539	2314	9640	8115	32026
					329,37	37,58	9585	1094		2372	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				559714	7418	462513	86016	697387
							89783	2872	–	51657	
Стоимость монтажных работ			Тенге				18238				
Материалы			Тенге				8758				
Всего заработная плата			Тенге					9366			
		Накладные расходы	Тенге				6744				
		Сметная прибыль	Тенге				1998				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				26980				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9366			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				21539				
Материалы			Тенге				9641				
Всего заработная плата			Тенге					10679			
		Накладные расходы	Тенге				8115				
		Сметная прибыль	Тенге				2372				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				32026				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10679			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				519937				
Материалы			Тенге				13687				
Всего заработная плата			Тенге					72610			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				430428				
Сдача и испытание			Тенге				1172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				71157				
		Сметная прибыль	Тенге				47287				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				638381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				697387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					92655			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод противопожарный В2									
105	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	5359,99	76,37	33768	481	26290	7026	44057
		НР - 98%; СП - 85%			1110,70	27,25	6997	172		5263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3274,24	40,62	22920	285	18079	4577	29697
		НР - 98%; СП - 85%			650,80	16,68	4556	117		2200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	146	4417,40	53,86	644941	7864	523148	114796	820516
		НР - 98%; СП - 85%			780,33	21,99	113928	3211		60779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	612,8	98,04	1,20	60079	735	981	57196	126637
		НР - 98%; СП - 85%			95,24	–	58363	–		9582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4354,87	290,53	26130	1743	2842	21504	51445
		НР - 98%; СП - 85%			3590,60	66,55	21544	399		3811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	48512,00	–	291072	–	291072	–	314358
		СП - 85%			–	–	–	–		23286	
		Комплект пожарного шкафа									
112	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	46	2095,91	32,40	96412	1491	884	92753	204298
		НР - 98%; СП - 85%			2044,28	13,23	94037	609		15133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	С1244-403-0101 244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	90	1110,00	–	99900	–	99900	–	107892
		СП - 85%			–	–	–	–		7992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 СП - 8%	шт.	90	880,00 –	– –	79200 –	– –	79200	– 6336	85536
117	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50 СП - 8%	шт.	90	593,00 –	– –	53370 –	– –	53370	– 4270	57640
118	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм СП - 8%	м	1800	952,00 –	– –	1713600 –	– –	1713600	– 137088	1850688
120	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 78%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	185,7	740,18 329,37	79,50 37,58	137451 61164	14764 6979	61523	51788 15139	204379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3258841** **360589**	**27363** **11487**	**2870889** –	**349642** **288679**	**3897162**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137451				
	Материалы		Тенге				61524				
	Всего заработная плата		Тенге					68143			
		Накладные расходы	Тенге				51788				
		Сметная прибыль	Тенге				15139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68143			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3121390				
	Материалы		Тенге				572225				
	Всего заработная плата		Тенге					303933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2237142				
		Накладные расходы	Тенге				297854				
		Сметная прибыль	Тенге				273540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3692784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					303933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3897162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					372076			
		РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
129	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Вскладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	20,4	5052,23 2072,00	728,34 220,16	103065 42269	14858 4491	45938	45825 11911	160801
130	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Вскладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	18,6	5683,34 1850,00	624,90 189,59	105709 34410	11623 3526	59677	37178 11431	154318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	56,9	7194,82	627,64	409385	35713	280197	102240	552555
		НР - 98%; СП - 8%			1642,80	190,70	93475	10851		40930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5359,99	76,37	32160	459	25037	6691	41959
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	6664	164		3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3659,6	97,17	1,20	355603	4392	2671	341569	752946
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	348540	–		55774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 130 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	211,3	98,04	1,20	20716	254	338	19722	43633
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	20124	–		3235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	1837,68	23,04	23155	290	16483	6369	31886
		НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	6382	117		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	257,5	785,90	–	202369	–	102227	98139	324549
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	–	100142	–		24041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	236	31,00	–	7316	–	7316	–	7902
		СП - 8%			–	–	–	–		586	
149	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	147	49,00	–	7203	–	7203	–	7779
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
150	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	29	106,00	–	3074	–	3074	–	3320
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
156	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм (20x20x15)	шт.	12	65,00	–	780	–	780	–	842
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
159	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	129	47,00	–	6063	–	6063	–	6548
		СП - 8%			–	–	–	–		485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм *СП - 85%*	шт.	12	68,00 –	– –	816 –	– –	816	– 65	881
162	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм *СП - 85%*	шт.	68	79,00 –	– –	5372 –	– –	5372	– 430	5802
178	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм *СП - 85%*	шт.	56	78,00 –	– –	4368 –	– –	4368	– 350	4718
181	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм *СП - 8%*	шт.	88	19,00 –	– –	1672 –	– –	1672	– 134	1806
192	С1261-305-0102 261-305-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм *СП - 85%*	м	2,9	581,00 –	– –	1685 –	– –	1685	– 135	1820
193	С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42x3,0 мм *СП - 85%*	м	15,3	1209,00 –	– –	18497 –	– –	18497	– 1480	19977
194	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48x3,0 мм *СП - 85%*	м	83,9	1304,00 –	– –	109406 –	– –	109406	– 8752	118158
195	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60x3,5 мм *СП - 85%*	м	7,7	1994,00 –	– –	15354 –	– –	15354	– 1229	16583
197	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм *СП - 85%*	шт.	399	10,00 –	– –	3990 –	– –	3990	– 319	4309
198	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм *СП - 85%*	шт.	847	12,00 –	– –	10164 –	– –	10164	– 813	10977
199	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	57	28,00 –	– –	1596 –	– –	1596	– 128	1724
200	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	26	44,00 –	– –	1144 –	– –	1144	– 92	1236
201	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздуховодчики. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	17	4957,06 2317,69	337,33 52,57	84270 39390	5735 2594	39145	41145 10033	135448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	49	9244,77 916,83	32,04 15,03	452993 44925	1569 736	406500	44748 39819	537560
203	С1241-221-0107 281-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм СП - 85%	шт.	11	177,00 –	– –	1947 –	– –	1947	– 156	2103
204	С1241-221-0107 281-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 65 мм СП - 85%	шт.	27	177,00 –	– –	4779 –	– –	4779	– 382	5161
207	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубными из вспененного каучука НР - 78%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1003,5	740,18 329,37	79,50 37,58	742771 330523	79779 37712	332469	279858 81810	1104439
216	С1234-303-0227 284-303-0227 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -20°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 125 мм СП - 85%	м	123,75	3353,00 –	– –	414934 –	– –	414934	– 33195	448129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3152356** **1056844**	**154672** **60191**	**1930843** –	**1023484** **334069**	**4509909**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157705				
	Материалы		Тенге				332470				
	Всего заработная плата		Тенге					368235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414934				
		Накладные расходы	Тенге				279858				
		Сметная прибыль	Тенге				115005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1552568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					368235			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1994651				
	Материалы		Тенге				978215				
	Всего заработная плата		Тенге					758800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205227				
	Сдача и испытание		Тенге				1314				
		Накладные расходы	Тенге				743626				
		Сметная прибыль	Тенге				219064				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2957341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					758800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4509909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					1127035			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация									
		Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	284,7	915,20 911,62	1,47 0,52	260557 259538	418 148	601	254493 41204	556254
218	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	284,7	270,00 –	– –	76869 –	– –	76869	– 6150	83019
219	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	138,5	882,61 874,16	3,56 1,18	122291 121171	493 163	677	118907 19297	260495
219	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм *СП - 8%*	м	299,4	-1094,00 –	– –	-327544 –	– –	-327544	– -26203	-353747
220	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм *СП - 8%*	м	138,5	1094,00 –	– –	151519 –	– –	151519	– 12122	163641
221	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 95%; СП - 6%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	78,8	882,61 874,16	3,56 1,18	69550 68884	281 93	385	67597 10972	148119
222	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм *СП - 8%*	м	78,8	1094,00 –	– –	86207 –	– –	86207	– 6897	93104
225	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м подводок	838	785,90 388,90	– –	658584 325898	– –	332686	319380 78237	1036201
226	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для наружных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резиной *СП - 8%*	шт.	63	69,00 –	– –	4347 –	– –	4347	– 348	4695
227	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для наружных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резиной *СП - 8%*	шт.	45	228,00 –	– –	10260 –	– –	10260	– 821	11081
228	С1241-208-3504 241-208-3504 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для наружных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резиной *СП - 8%*	шт.	8	1507,00 –	– –	12056 –	– –	12056	– 964	13020
229	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для наружных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резиной *СП - 8%*	шт.	379	82,00 –	– –	31078 –	– –	31078	– 2486	33564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С1241-208-3603 2-1-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	140	281,00 –	– –	39340 –	– –	39340	– 3148	42488
231	С1241-208-3604 2-1-208-3604 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	8	1736,00 –	– –	13888 –	– –	13888	– 1111	14999
232	С1241-504-0105 2-1-504-0105 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	10	2492,00 –	– –	24920 –	– –	24920	– 1994	26914
233	С1241-504-0102 2-1-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	14	2009,00 –	– –	28126 –	– –	28126	– 2250	30376
234	С1241-209-2401 2-1-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	483	130,00 –	– –	62790 –	– –	62790	– 5023	67813
235	С1241-209-2501 2-1-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	2	144,00 –	– –	288 –	– –	288	– 23	311
236	С1241-209-2404 2-1-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 50х100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	167	320,00 –	– –	53440 –	– –	53440	– 4275	57715
237	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	1	431,00 –	– –	431 –	– –	431	– 34	465
238	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	210	431,00 –	– –	90510 –	– –	90510	– 7241	97751
239	С1241-209-2409 241-209-2409 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	10	2577,00 –	– –	25770 –	– –	25770	– 2062	27832
240	С1241-209-2507 241-209-2507 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	1	2032,00 –	– –	2032 –	– –	2032	– 163	2195
241	С1241-209-2408 241-209-2408 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	47	1857,00 –	– –	87279 –	– –	87279	– 6982	94261
242	С1241-209-2409 241-209-2409 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	37	2577,00 –	– –	95349 –	– –	95349	– 7628	102977
243	С1241-505-0215 241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм СП - 8%	шт.	36	3487,00 –	– –	125532 –	– –	125532	– 10043	135575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С1241-505-0217 241-505-0217 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х100 мм СП - 8%	шт.	4	5194,00 –	– –	20776 –	– –	20776	– 1662	22438
245	С1241-505-0217 241-505-0217 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х100 мм СП - 8%	шт.	30	5194,00 –	– –	155820 –	– –	155820	– 12466	168286
246	С1241-505-0218 241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм СП - 8%	шт.	18	7378,00 –	– –	132804 –	– –	132804	– 10624	143428
247	С1241-212-0601 241-212-0601 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПЕХ 90° с уплотнительной резиной на 2-х плоскостях размерами100х100 мм СП - 8%	шт.	40	1235,00 –	– –	49400 –	– –	49400	– 3952	53352
248	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резиной размерами 100х50 мм СП - 8%	шт.	87	176,00 –	– –	15312 –	– –	15312	– 1225	16537
249	Ком. предложение ТОО[illegible] поз.200	Противопожарная муфта ПМ-50	шт	1	1446,43 –	– –	1446 –	– –	1446	– –	1446
250	Ком. предложение ТОО[illegible] поз.201	Противопожарная муфта ПМ-100	шт	249	1660,71 –	– –	413517 –	– –	413517	– –	413517
251	С1241-223-0201 241-223-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	1961,00 –	– –	1961 –	– –	1961	– 157	2118
252	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	14	4319,00 –	– –	56266 –	– –	56266	– 4501	60767
253	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	39,00 –	– –	39 –	– –	39	– 3	42
254	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	87	110,00 –	– –	9570 –	– –	9570	– 766	10336
255	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Резиновая канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	160	542,00 –	– –	102720 –	– –	102720	– 8218	110938
256	С1241-517-0102 241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100 СП - 8%	шт.	20	5252,00 –	– –	101040 –	– –	101040	– 8083	109123
257	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	191,5	537,00 –	– –	102836 –	– –	102836	– 8227	111063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубами из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	288,7	740,18 329,37	79,50 37,58	213690 95089	22951 10849	95650	80513 23536	317739
259	С1234-303-0226 234-303-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -20#°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм *СП - 8%*	м	230,85	1618,00 –	– –	373580 –	– –	373580	– 29886	403466
260	С1234-303-0230 234-303-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -20#°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 160 мм *СП - 8%*	м	86,68	2839,00 –	– –	246085 –	– –	246085	– 19687	265772
				Канализация К2							
261	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 6%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3,5	915,20 911,52	1,47 0,52	3203 3191	5 2	7	3129 507	6839
262	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	3,5	270,00 –	– –	945 –	– –	945	– 76	1021
265	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронка внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка *НР - 92%; СП - 6%*	1 воронка	6	403,16 174,35	124,68 30,06	2419 1046	748 180	625	1128 284	3831
267	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 52414-2015 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	22	365,00 –	– –	8030 –	– –	8030	– 642	8672
268	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),19кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	4231,00 –	– –	8462 –	– –	8462	– 677	9139
269	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	8	642,00 –	– –	5136 –	– –	5136	– 411	5547
270	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	20	2391,00 –	– –	47820 –	– –	47820	– 3826	51646
271	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х130 мм, с уплотнительной резиной *СП - 8%*	шт.	15	431,00 –	– –	6465 –	– –	6465	– 517	6982
272	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х130 мм, с уплотнительной резиной *СП - 8%*	шт.	16	514,00 –	– –	8224 –	– –	8224	– 658	8882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов "кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	26	537,00 –	– –	13962 –	– –	13962	– 1117	15079
					Канализации К3						
274	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 89%; СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	25,7	915,20 911,62	1,47 0,52	23521 23429	37 13	55	22973 3720	50214
275	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм СП - 8%	м	25,7	270,00 –	– –	6939 –	– –	6939	– 555	7494
276	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	20,1	882,61 874,16	3,56 1,18	17740 17571	72 24	97	17242 2799	37781
277	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 8%	м	20,1	1094,00 –	– –	21989 –	– –	21989	– 1759	23748
278	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м подводок	13	785,90 388,90	– –	10217 5056	– –	5161	4955 1214	16385
279	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	9	82,00 –	– –	738 –	– –	738	– 59	797
280	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	3	281,00 –	– –	843 –	– –	843	– 67	910
281	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	7	130,00 –	– –	910 –	– –	910	– 73	983
282	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	5	431,00 –	– –	2155 –	– –	2155	– 172	2327
283	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резиной СП - 8%	шт.	2	431,00 –	– –	862 –	– –	862	– 69	931
284	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резиной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	269,00 –	– –	269 –	– –	269	– 22	291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С1241-223-0201 Ц41-223-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	1961,0С -	- -	1961 -	- -	1961	- 157	2118
286	С1241-223-0203 Ц41-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	1	4019,0С -	- -	4019 -	- -	4019	- 322	4341
287	С1241-213-0704 Ц41-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	1	110,0С -	- -	110 -	- -	110	- 9	119
288	С1261-301-0320 Ц61-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые СП - 8%	10 шт.	0,4	1294,0С -	- -	518 -	- -	518	- 41	559
289	С1241-220-0201 Ц41-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	209,0С -	- -	209 -	- -	209	- 17	226
290	С1241-220-0204 Ц41-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	1	642,0С -	- -	642 -	- -	642	- 51	693
291	С1261-301-0219 Ц61-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2,8	537,0С -	- -	1504 -	- -	1504	- 120	1624
				Канализация производственная КЗН							
292	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ЗП - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	35,5	1667,21 847,2С	43,98 16,38	59186 30076	1561 581	27549	30044 7138	96368
293	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка ЗП - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,6	882,61 874,16	3,56 1,18	530 524	2 1	4	515 84	1128
294	511-101-0102 Ц11-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	66346,0С -	- -	265384 -	- -	265384	- -	265384
295	С1261-107-0882 Ц61-107-0882 РСНБ РК 2015	Шланги СП - 8%	м	20	451,0С -	- -	9020 -	- -	9020	- 722	9742
296	С1261-301-0219 Ц61-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2,5	537,0С -	- -	1342 -	- -	1342	- 107	1449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	Е11-090701-0131 П09-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных до установки и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 65%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0093596	376190,73 282270,00	82787,70 8824,50	3521 2642	784 17	95	1835 428	5784
298	С1241-102-0238 248-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размером 325х4,0 мм СП - 8%	м	0,3	13362,00 –	– –	4009 –	– –	4009	– 321	4330
299	С1241-102-0106 24[illegible]-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 25х2,0 мм СП - 8%	м	0,2	512,00 –	– –	102 –	– –	102	– 8	110
300	С1241-102-0139 24[illegible]-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 57х3,5 мм СП - 8%	м	0,2	1884,00 –	– –	377 –	– –	377	– 30	407
301	С1241-102-0163 24[illegible]-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 89х4,5 мм СП - 8%	м	0,2	3505,00 –	– –	701 –	– –	701	– 56	757
302	Е11-160601-0102 Е16-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, жалюзные обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	2430,14 2030,07	125,90 30,06	9721 8120	503 120	1098	8076 1424	19221
303	С242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 СП - 8%	шт.	2	4231,00 –	– –	8462 –	– –	8462	– 677	9139
304	С242-306-0402 242-306-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50 СП - 8%	шт.	2	48017,00 –	– –	96034 –	– –	96034	– 7683	103717
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4410532	27855	2790145	930785	5768201
	Стоимость оборудования		Тенге				912135	12191	680347	376884	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				680347				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84794				
	Материалы		Тенге				96274				
	Всего заработная плата		Тенге					107164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				628685				
		Накладные расходы	Тенге				81641				
		Сметная прибыль	Тенге				74115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1050550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					107164			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3521				
	Материалы		Тенге				95				
	Всего заработная плата		Тенге					2659			
		Накладные расходы	Тенге				1835				
		Сметная прибыль	Тенге				428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2659			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2931870				
Материалы			Тенге				368318				
Всего заработная плата			Тенге					864503			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1696770				
		Накладные расходы	Тенге				847311				
		Сметная прибыль	Тенге				302341				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4081522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					864503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5768201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					974326			
РАЗДЕЛ 6. Оборудование											
305	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	385	3251,22	101,72	1254971	39264	84399	1127377	2572936
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2930,85	49,42	1131508	19076		190588	
307	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	194	4021,45	201,86	780178	39161	103610	643455	1537524
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3285,60	98,87	637406	19181		113891	
310	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	80	2753,04	76,28	220243	6102	26567	186755	439558
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2344,68	37,40	187574	2992		32560	
313	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	26	3556,65	396,38	92472	10306	5965	79472	185700
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2930,85	188,15	76202	4892		13756	
318	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные малые. Установка	комплект	204	2004,57	252,94	409014	51599	53869	321889	789375
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1487,57	122,12	303546	24912		58472	
Арматура											
322	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	164	1084,85	0,12	177922	20	5358	169094	374777
		НР - 98%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1052,16	--	172544	--		27761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2934800**	**146452**	**279768**	**2528042**	**5889870**
							2508580	**71053**	**--**	**437028**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2934800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				279766				
	Всего заработная плата		Тенге					2579633			
		Накладные расходы	Тенге				2528042				
		Сметная прибыль	Тенге				437028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5599870				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1727
		Сметная заработная плата	Тенге					2579633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5599870				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1727
		Сметная заработная плата	Тенге					2579633			
		РАЗДЕЛ 7. Водомерный узел									
329	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *НР - 96%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	1	9017,98 2444,40	161,50 30,06	7018 2444	161 30	4413	2425 755	10198
331	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	3	2551,26 353,72	– –	7654 1061	– –	6593	1040 695	9389
332	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кран	3	21548,44 450,90	– –	64645 1353	– –	63292	1326 5278	71248
333	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	4354,87 3528,60	290,53 66,55	4355 3591	291 67	473	3584 635	8574
337	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,5	1755,12 506,51	23,04 9,32	882 253	12 5	617	253 91	1226
345	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	2	646,89 396,55	31,80 15,03	1294 1193	64 30	37	1199 199	2692
348	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1305,43 1122,99	171,01 56,39	2619 2248	342 113	29	2314 395	5327
349	С1242-404-0301 242-404-0301 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со спускным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ ЭК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	19945,00 –	– –	39890 –	– –	39890	– 3191	43081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1,7	1739,66 1572,[illegible]	15,05 0,11	2957 2673	25 –	259	2619 446	6023
351	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1,7	1739,66 1572,[illegible]	15,05 0,11	2957 2673	25 –	259	2619 446	6023
352	С1242-202-0902 242-202-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	4	4899,06 –	– –	19596 –	– –	19596	– 1568	21164
353	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	4	28,06 –	– –	112 –	– –	112	– 9	121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**153979** **17489**	**920** **245**	**135570** –	**17379** **13708**	**185066**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				153979				
	Материалы		Тенге				75973				
	Всего заработная плата		Тенге					17734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59508				
	Сдача и испытание		Тенге				106				
		Накладные расходы	Тенге				17379				
		Сметная прибыль	Тенге				13708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				185066				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**185066**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17734			
		РАЗДЕЛ 8 Прочие виды работ									
354	С1216-102-0401 216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А *СП - 8%*	т	0,004452	360753,00 –	– –	1606 –	– –	1606	– 128	1734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1606** –	– –	**1606** –	– **128**	**1734**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1606				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1606				
		Сметная прибыль	Тенге				128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1734				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06.Отопление

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	23	763,77 690,99	2,50 3,66	17565 15893	57 15	1617	15590 2653	35808
4	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	23	2398,34 2030,07	34,10 15,03	55161 46692	2165 346	6305	46097 8101	109359
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	2575	97,17 95,24	1,20 –	250214 245243	3090 –	1880	240338 39244	529796
32	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 120 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	250	98,04 95,24	1,20 –	24508 23810	300 –	400	23334 3828	51670
38	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 60 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1050	740,18 329,37	79,50 37,58	777190 345838	83475 39459	347876	292826 85601	1155617
39	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при -20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δ= 13 мм диаметром 30 мм СП - 8%	м	100	430,00 –	– –	43000 –	– –	43000	– 3440	46440
40	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при -20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δ= 13 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м	110	482,00 –	– –	53020 –	– –	53020	– 4242	57262
41	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при -20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δ= 13 мм диаметром 57 мм СП - 8%	м	165	724,00 –	– –	119460 –	– –	119460	– 9557	129017
42	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при -20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δ= 13 мм диаметром 76 мм СП - 8%	м	550	879,00 –	– –	483450 –	– –	483450	– 38676	522126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1223568** 677476	**89087** 39820	**1057008** –	**618185** 195342	**2637095**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1476116				
	Материалы		Тенге				347876				
	Всего заработная плата		Тенге					385297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698930				
		Накладные расходы	Тенге				292826				
		Сметная прибыль	Тенге				41516				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1910458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					385297			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				347452				
	Материалы		Тенге				10202				
	Всего заработная плата		Тенге					331999			
		Накладные расходы	Тенге				325339				
		Сметная прибыль	Тенге				53826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				726637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					331999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2637095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					717296			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		Теплоснабжение приточных установок									
67	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2551,25	52,65	106538	1579	74809	30110	147580
		НР - 98%; СП - 6%			8004,99	19,15	30150	574		10932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80	4368,39	76,37	349471	6110	254505	89215	473781
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	88856	2180		35005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5359,99	76,37	214400	3055	166917	44608	279729
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	44428	1090		20721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	кг	200	537,00	–	107400	–	107400	–	115992
		СП - 8%			–	–	–	–		8592	
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40	96,91	2,67	3876	107	1756	1397	5695
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	2013	12		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	40	220,04	6,90	8802	276	6758	1245	10851
		НР - 69%; СП - 8%			44,20	0,90	1768	36		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	150	740,18	79,50	111027	11925	49696	41832	165088
		НР - 78%; СП - 8%			329,37	37,58	49406	5637		12229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1234-303-0512 234-303-0512 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 57 мм *СП - 8%*	м	30	2965,04 –	– –	88950 –	– –	88950	– 7116	96066
75	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	80	3636,04 –	– –	290880 –	– –	290880	– 23270	314150
76	С1234-303-0518 234-303-0518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм *СП - 8%*	м	40	4005,04 –	– –	160200 –	– –	160200	– 12816	173016
114	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	11	5039,5: 1136,7:	60,51 15,78	55435 12504	666 174	42265	12424 5429	73288
115	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	13	6043,3 1136,7:	62,38 15,78	78563 14778	811 205	62974	14683 7460	100706
116	Е11-200701-0205 1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	4	8477,3: 2419,5:	24,23 31,56	33912 9678	497 126	23734	9608 3481	47001
				Воздуховоды							
117	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	4	491,7 473,5	8,73 2,85	1967 1894	35 11	38	1868 307	4142
118	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	788	391,0 378,1	3,38 0,32	308107 297996	2664 248	7447	292280 48031	648418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1919528** **553471**	**27725** **10293**	**1338329** –	**539270** **196705**	**2655903**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				663735				
	Материалы		Тенге				58210				
	Всего заработная плата		Тенге					58872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				540030				
		Накладные расходы	Тенге				44474				
		Сметная прибыль	Тенге				56657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				764866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					58872			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1255793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				632689				
	Всего заработная плата		Тенге					504892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107400				
	Сдача и испытание		Тенге				16263				
		Накладные расходы	Тенге				494796				
		Сметная прибыль	Тенге				140048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1890637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					504892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2455503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					563764			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07. Электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 1. Магистральное оборудование									
		Щиты									
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж *НР - 72%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	2	23758,77 8806,10	711,46 301,04	47518 17612	1423 602	28483	13114 4851	65483
		Провода и кабели									
6	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка перевито провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4897	144,32 122,74	1,30 0,06	706735 601058	6366 294	99311	432973 91177	1230885
7	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВ-Нг 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 85%*	км	0,8105	301095,00 --	-- --	244158 --	-- --	244158	-- 19533	263691
8	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВ-Нг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 85%*	км	0,9894	468325,00 --	-- --	463361 --	-- --	463361	-- 37069	500430
9	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВ-Нг 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 85%*	км	0,7492	499623,00 --	-- --	374567 --	-- --	374567	-- 29965	404532
10	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВ-Нг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 85%*	км	0,66056	789943,00 --	-- --	522121 --	-- --	522121	-- 41770	563891
14	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВ-Нг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 85%*	км	0,09028	1814564,00 --	-- --	164726 --	-- --	164726	-- 13178	177904
15	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВ-Нг 5х10 (ок)-0,66 *СП - 85%*	км	0,3725	2978584,00 --	-- --	1108927 --	-- --	1108927	-- 88714	1197641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ж)-0,66 СП - 8%	км	0,0204	4832137,00 –	– –	98392 –	– –	98392	– 7951	107343
17	С1243-106-0907 243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ж)-0,66 СП - 8%	км	0,00408	7613692,00 –	– –	31023 –	– –	31023	– 2482	33505
19	С1243-106-1016 243-106-1016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЗГнг 5х120 (мк)-1 СП - 8%	км	0,00306	33512536,00 –	– –	102579 –	– –	102579	– 8206	110785
20	С1243-106-1017 243-106-1017 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЗГнг 5х150 (мк)-1 СП - 8%	км	0,00306	4151804,00 –	– –	127250 –	– –	127250	– 10180	137430
21	С1243-106-0625 243-106-0625 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЗГнг 3х240 (мк)-1 СП - 8%	км	0,02754	398[illegible]2964,00 –	– –	1096449 –	– –	1096449	– 87716	1184165
22	С1243-106-0221 243-106-0221 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил [illegible], напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х420 (мк)-1 СП - 8%	км	0,02754	21798252,00 –	– –	599222 –	– –	599222	– 47938	647160
				Трубы							
29	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4200	437,19 404,36	3,36 0,43	1836198 1698312	14112 1806	123774	1224085 244823	3305106
30	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм СП - 8%	м	3697,5	66,00 –	– –	244035 –	– –	244035	– 19523	263558
31	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм СП - 8%	м	377,4	102,00 –	– –	38495 –	– –	38495	– 3080	41575
32	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм СП - 8%	м	209,1	148,00 –	– –	30947 –	– –	30947	– 2476	33423
33	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1	512,40 415,82	4,51 0,80	512 416	5 1	91	360 65	877
34	С1241-203-0404 241-203-0404 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75 х2,2 мм СП - 8%	м	909,84	394,00 –	– –	358477 –	– –	358477	– 28678	387155
				Обогрев зеркала							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ЦЗ-080304-0206 13С8-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	29292,48 4683,00	2780,02 1094,70	29292 4683	2780 1095	21829	4160 2676	36128
36	К.П. ТОО "Теплоцентр-Казахстан" поз.150	Шкаф управления ШУ-ИБ-1ф-6А-330С-54мм (Регулятор температуры электронный РТ-330)	шт	1	18036,71 –	– –	18036 –	– –	18036	– –	18036
37	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	85	221,88 196,38	2,16 0,07	18860 16692	184 6	1984	12023 2471	33354
38	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в приложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	220	107,64 94,51	2,42 0,87	23681 20792	532 191	2357	15108 3103	41892
39	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,2856	751664,00 –	– –	214675 –	– –	214675	– 17174	231849
40	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 264 1-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66 *СП - 8%*	км	0,0253	294321,00 –	– –	7505 –	– –	7505	– 600	8105
41	ЦЗ-080201-4311 1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж *НР - 72%; СП - 5%*	шт.	11	3394,72 3087,05	8,92 3,46	59342 55958	98 38	3286	40317 7973	107632
42	С1243-903-4201 243-903-4201 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для неармированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EMKJ-0002 *СП - 8%*	шт.	11	18064,00 –	– –	198704 –	– –	198704	– 15896	214600
43	С1261-105-0644 261-105-0644 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А *СП - 8%*	кг	9,57	1978,00 –	– –	18929 –	– –	18929	– 1514	20443
44	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	220	275,65 259,49	3,32 0,41	60643 57088	730 90	2825	41168 8145	109956
45	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	224,4	66,00 –	– –	14810 –	– –	14810	– 1185	15995
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подполье пола НР - 72%; СП - 8%	м	54	290,51 189,15	61,19 20,07	15688 10214	3304 1084	2170	8134 1906	25728
47	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 23 мм, толщиной от 4 до 22 мм СП - 8%	т	0,04229	515715,00 –	– –	21776 –	– –	21776	– 1742	23518
48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	6	264,41 203,70	24,93 8,03	1586 1222	149 48	215	915 200	2701
49	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,007536	492313,00 –	– –	3710 –	– –	3710	– 297	4007
50	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	14	270,30 232,80	17,89 5,11	3784 3259	251 72	274	2398 495	6677
51	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм СП - 8%	т	0,0031	398198,00 –	– –	1234 –	– –	1234	– 99	1333
				Молниеприемник							
52	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм 2. Монтаж в подполье пола НР - 72%; СП - 8%	м	155	290,51 189,15	61,19 20,07	45029 29318	9485 3111	6226	23349 5470	73848
54	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	88	264,41 203,70	24,93 8,03	23268 17926	2194 707	3148	13415 2935	39618
55	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,11053	492313,00 –	– –	54415 –	– –	54415	– 4353	58768
58	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1287,16 1018,50	168,38 51,09	33292 24444	4041 1226	4807	18483 4142	55917
59	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм СП - 8%	т	0,11358	391186,00 –	– –	44431 –	– –	44431	– 3554	47985
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**9109382** **2558994**	**45654** **10371**	**6486698** **18036**	**1849942** **875305**	**11834629**
	Стоимость оборудования		Тенге				18036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5565940				
	Материалы		Тенге				41956				
	Всего заработная плата		Тенге					154405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5354659				
		Накладные расходы	Тенге				111171				
		Сметная прибыль	Тенге				454169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6131280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					154405			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2838642				
	Материалы		Тенге				258824				
	Всего заработная плата		Тенге					2414960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144495				
		Накладные расходы	Тенге				1738771				
		Сметная прибыль	Тенге				366194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4943607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1739
		Сметная заработная плата	Тенге					2414960			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				686764				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				686764				
		Сметная прибыль	Тенге				54942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				741706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11834629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1843
		Сметная заработная плата	Тенге					2569365			
		РАЗДЕЛ 2. Установочное оборудование									
62	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44 *СП - 8%*	шт.	7	127,00 –	– –	889 –	– –	889	– 71	960
63	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	805,62 429,00	111,60 36,49	805 429	111 36	3658	3115 894	12068
64	СК.П. ТОО "General Electrical Technology" поз.153	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1220 10А 220В (7-12А) IP54 *СП - 8%*	шт.	1	1175,93 –	– –	1175 –	– –	1175	– 941	12700
65	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	147,96 135,07	87,98 36,49	295 271	176 73	54	200 396	5350
67	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	90	551,62 296,00	23,62 –	49676 26640	2126 –	22824	19180 5508	74366
68	К.П. ТОО "КазСветГроup" поз.184	Пост кнопочный ПКУ-15-21-111-54 (1 элемент) IP54 *СП - 8%*	шт	90	7092,21 –	– –	638039 –	– –	638039	– 5110	68994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	81	7152,69 4365,00	44,98 –	579368 353565	3643 –	222160	254567 66715	900650
70	СК.П. ТОО"Автоматика трейд"поз.180	Клеммная коробка с зажимами наборными ZBHC-08 УЗ IP55-пластиковый ввод *СП - 8%*	шт.	81	9017,86 –	– –	730447 –	– –	730447	– 58436	788883
71	Ц13-080304-0103 1308-0304-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ширины по фронту	2	16160,00 9366,00	5536,14 2152,91	32320 18732	11072 4306	2516	16587 3913	52820
72	К.П. ТОО"КапПромСнаб" поз.14	Устройство автоматического включения АВР-125 А	шт.	2	96428,57 –	– –	192857 –	– –	192857	– –	192857
73	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 104 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	6834,55 3122,00	119,88 36,49	27338 12488	480 146	14370	9096 2915	39349
74	К.П. ТОО"Производственная компания "КарПромСнаб"	Ящик силовой 380В, 100А	шт.	4	29464,29 –	– –	117857 –	– –	117857	– –	117857
75	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	16	28668,96 19539,00	7038,40 2913,20	458703 312624	112614 46707	53465	258718 57394	774815
76	515-301-0107 515-301-0107 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-207/УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	4	240418,00 –	– –	961672 –	– –	961672	– –	961672
77	515-301-0107 515-301-0107 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-207/УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	4	240418,00 –	– –	961672 –	– –	961672	– –	961672
78	515-301-0109 515-301-0109 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2474/УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	6	258299,00 –	– –	1549794 –	– –	1549794	– –	1549794
79	515-301-0115 515-301-0115 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274/УХЛ3 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	2	236656,00 –	– –	473312 –	– –	473312	– –	473312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 80%*	шкаф	2	28668,96 19539,00	7038,40 2919,20	57338 39078	14076 5838	4184	32340 7174	96852
81	511-901-0105 511-901-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для переустанавливаемых насосных станций СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 5,5 кВт, номинальный ток 13 А	шт.	2	404919,00 –	– –	809838 –	– –	809838	– –	809838
82	Е11-210502-0103 1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	2	7376,74 4502,06	235,12 98,89	14753 9004	470 198	5279	6625 1710	23089
83	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 12397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54 *СП - 80%*	шт.	2	11547,00 –	– –	23094 –	– –	23094	– 1848	24942
84	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	14	1573,95 1561,00	– –	22035 21854	– –	181	15735 3022	40791
85	С1247-204-2136 247-204-2136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА 47-125 - характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D" *СП - 80%*	шт.	2	14989,00 –	– –	29978 –	– –	29978	– 2398	32376
86	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА 47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 80%*	шт.	4	1535,00 –	– –	6140 –	– –	6140	– 491	6631
87	С1247-204-1652 247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 80%*	шт.	2	1535,00 –	– –	3070 –	– –	3070	– 246	3316
88	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 80%*	шт.	4	1531,00 –	– –	6124 –	– –	6124	– 490	6614
89	С1247-204-1935 247-204-1935 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 - характеристика "D" 3Р 100А 10 кА "D" *СП - 80%*	шт.	2	9021,00 –	– –	18042 –	– –	18042	– 1443	19485
90	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 80%*	м	1,24	811,24 661,32	114,66 93,55	1006 820	142 116	44	674 134	1814
91	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 80%*	шт.	0,3	10406,00 –	– –	3226 –	– –	3226	– 258	3484
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				8239242 1041571	144910 57420	1985759 5067002	791273 317082	9347597
	Стоимость оборудования		Тенге				5067002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5067102				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3142153				
	Материалы		Тенге				508171				
	Всего заработная плата		Тенге					1089789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1456274				
		Накладные расходы	Тенге				784648				
		Сметная прибыль	Тенге				334145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4240946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					1089789			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30087				
	Материалы		Тенге				5279				
	Всего заработная плата		Тенге					9202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15334				
		Накладные расходы	Тенге				6625				
		Сметная прибыль	Тенге				2937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9347897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								734
		Сметная заработная плата	Тенге					1098991			
		РАЗДЕЛ 3. Освещение									
		Щиты									
		ЩО1									
92	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	5114,30 3802,50	121,14 49,63	6114 3802	122 50	2190	2774 711	9599
93	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5706,00 –	– –	5706 –	– –	5706	– 456	6162
94	Д13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1573,95 1561,00	– –	9444 9366	– –	78	6744 1295	17482
95	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
96	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	622,00 –	– –	3110 –	– –	3110	– 249	3359
97	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса с фаз, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,5	811,24 661,32	114,66 93,55	406 331	58 47	17	272 54	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм СП - 8%	шт.	0,125	0406,00 –	– –	1301 –	– –	1301	– 104	1405
		ЩО2									
99	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	6114,30 3802,50	121,14 -9,63	6114 3802	122 50	2190	2774 711	9599
100	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5706,00 –	– –	5706 –	– –	5706	– 456	6162
101	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1573,95 1561,00	– –	7870 7805	– –	65	5620 1079	14569
102	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
103	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	4	622,00 –	– –	2488 –	– –	2488	– 199	2687
104	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	0,5	811,24 661,32	1 4,66 *3,55	406 331	58 47	17	272 54	732
105	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм СП - 8%	шт.	0,125	0406,00 –	– –	1301 –	– –	1301	– 104	1405
		ЩО3									
106	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	6114,30 3802,50	121,14 -9,63	6114 3802	122 50	2190	2774 711	9599
107	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6700,00 –	– –	6700 –	– –	6700	– 536	7236
108	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	1573,95 1561,00	– –	14166 14049	– –	117	10115 1942	26224
109	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	622,00 –	– –	3110 –	– –	3110	– 249	3359
111	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	3	5358,00 –	– –	16074 –	– –	16074	– 1286	17360
112	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,88	811,24 661,32	114,66 93,55	714 582	101 82	31	478 95	1288
113	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	0,22	10406,00 –	– –	2289 –	– –	2289	– 183	2472
		ЩО4									
114	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповой осветительный массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	5114,30 3802,50	121,14 49,63	6114 3802	122 50	2190	2374 711	9999
115	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5700,00 –	– –	6700 –	– –	6700	– 536	7236
116	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1573,95 1561,00	– –	11018 10927	– –	91	7867 1511	20096
117	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
118	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	622,00 –	– –	2488 –	– –	2488	– 199	2687
119	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	2	5358,00 –	– –	10716 –	– –	10716	– 857	11573
120	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,88	811,24 661,32	114,66 93,55	714 582	101 82	31	478 95	1288
121	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	0,22	10406,00 –	– –	2289 –	– –	2289	– 183	2472
		ЩО5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нишке или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	6114,30 3802,50	121,14 49,63	6114 3802	122 50	2190	2774 711	9599
123	С1247-201-0112 247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	7068,00 –	– –	7068 –	– –	7068	– 565	7633
124	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1573,95 1561,00	– –	15740 15610	– –	130	11239 2158	29137
125	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
126	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	622,00 –	– –	3110 –	– –	3110	– 249	3359
127	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 F 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	4	5358,00 –	– –	21432 –	– –	21432	– 1715	23147
128	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса к фазе, медная или алюминиевая: сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,62	811,24 661,32	114,66 93,55	503 410	71 58	22	337 67	907
129	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	0,155	12406,00 –	– –	1613 –	– –	1613	– 129	1742
		ЩО6									
130	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	5114,30 3802,50	121,14 49,63	6114 3802	122 50	2190	2774 711	9599
131	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 3б УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5700,00 –	– –	5700 –	– –	5700	– 536	7236
132	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1573,95 1561,00	– –	9444 9366	– –	78	6744 1295	17482
133	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 80%*	шт.	4	622,00 –	– –	2488 –	– –	2488	– 199	2687
135	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА *СП - 80%*	шт.	1	5358,00 –	– –	5358 –	– –	5358	– 429	5787
136	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования: *НР - 72%; СП - 80%*	м	0,88	811,24 661,32	114,66 93,55	714 582	101 82	31	478 93	1288
137	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 85%*	шт.	0,22	10405,00 –	– –	2289 –	– –	2289	– 183	2472
		ЩО7									
138	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	20	8425,16 5372,10	406,14 172,96	168503 107446	8123 3459	52934	79852 19868	268223
140	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	220	1573,55 156,10	– –	346269 343420	– –	2849	247262 47483	641014
141	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" *СП - 80%*	шт.	20	2030,00 –	– –	40600 –	– –	40600	– 3248	43848
142	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 80%*	шт.	80	622,00 –	– –	49760 –	– –	49760	– 3981	53741
143	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА *СП - 80%*	шт.	80	5352,00 –	– –	428640 –	– –	428640	– 34291	462931
144	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 32А 30 мА *СП - 80%*	шт.	40	3959,00 –	– –	158360 –	– –	158360	– 12669	171029
145	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 80%*	м	12,4	811,24 661,32	114,66 93,55	10059 8200	1422 1160	437	6739 1344	18142
146	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 85%*	шт.	3,1	10406,00 –	– –	32259 –	– –	32259	– 2581	34840
		ЩО8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	20	3435,16 3372,30	406,14 172,96	168503 107446	8123 3459	52934	79852 19868	268223
148	С1247-201-0113 247-201-0113 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	13	3210,00 –	– –	119730 –	– –	119730	– 9578	129308
149	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	220	1573,95 1551,00	– –	346269 343420	– –	2849	247262 47483	641014
150	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	20	2030,00 –	– –	40600 –	– –	40600	– 3248	43848
151	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	80	622,00 –	– –	49760 –	– –	49760	– 3981	53741
152	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	80	5358,00 –	– –	428640 –	– –	428640	– 34291	462931
153	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 32А 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	3959,00 –	– –	158360 –	– –	158360	– 12669	171029
154	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12,4	811,24 651,32	114,66 93,55	10059 8200	1422 1160	437	6739 1344	18142
155	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	3,1	13436,00 –	– –	32259 –	– –	32259	– 2581	34840
		ЩО9									
156	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	2	5114,30 3832,50	121,14 49,63	12229 7605	242 99	4382	5547 1422	19198
157	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	2	5706,00 –	– –	11412 –	– –	11412	– 913	12325
158	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1573,95 1551,00	– –	12592 12488	– –	104	8991 1727	23310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Включатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	2	1965,00 –	– –	3930 –	– –	3930	– 314	4244
160	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Включатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	6	622,00 –	– –	3732 –	– –	3732	– 299	4031
161	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1	811,24 661,32	114,66 93,55	811 661	115 94	35	544 108	1463
162	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм СП - 8%	шт.	0,25	2406,00 –	– –	2602 –	– –	2602	– 208	2810
		ИТСГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2875587** **1031639**	**20669** **10129**	**1823279** –	**790076** **290049**	**3915712**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2489668				
		Материалы	Тенге				7421				
		Всего заработная плата	Тенге					789142			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1692470				
		Накладные расходы	Тенге				568181				
		Сметная прибыль	Тенге				244625				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3302474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					789142			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				285919				
		Материалы	Тенге				123395				
		Всего заработная плата	Тенге					252626			
		Накладные расходы	Тенге				181895				
		Сметная прибыль	Тенге				45424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				613238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					252626			
		ИТСГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3915712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					1041768			
		РАЗДЕЛ 4. Освещение территории									
163	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	5171,38 2341,50	1063,18 727,43	25857 11708	5316 3637	8833	11048 2952	39858
165	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	15	447,24 400,35	3,37 0,58	6709 6005	51 9	653	4330 883	11922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е1.-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ ЕК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1+5	144,32	1,30	20926	189	2940	12820	36446
		НР - 72%, СП - 8%			122,74	0,06	17797	9		2700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С1243-106-0505 243-106-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,1632	1814639,00	–	296149	–	296149	–	319841
		СП - 8%			–	–	–	–		23692	
168	Е1.-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ ЕК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1+5	437,19	3,36	63393	487	4274	42280	114105
		НР - 72%, СП - 8%			404,36	0,43	58632	62		8452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	С124.-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	1+7,9	102,00	–	15086	–	15086	–	16293
		СП - 8%			–	–	–	–		1207	
170	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ ЕК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество ровеков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	13196,32	7254,22	65982	36271	3590	27669	101143
		НР - 72%, СП - 8%			5224,12	2461,66	26121	12308		7492	
171	С1255-207-0702 252-207-0702 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа SO255	шт.	5	2239,00	–	11195	–	11195	–	12091
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
					Осветительная арматура						
172	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2531	615,80	4,21	1558589	10655	173248	993092	2755816
		НР - 72%, СП - 8%			543,14	1,82	1374687	4606		204135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	Ц13-010202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	7	19824,00	2266,88	138768	15868	9752	71844	227461
		НР - 61%, СП - 8%			16164,00	661,32	113148	4629		16849	
185	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания НВЭПР-12/2 RSR 2x17-P EP	шт.	7	14435,00	–	101045	–	101045	–	109129
		СП - 8%			–	–	–	–		8084	
186	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3089	217,54	0,22	671981	680	3706	480913	1245126
		НР - 72%, СП - 8%			216,12	0,11	667595	340		92232	
187	С12Ю-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1152	476,00	–	538832	–	538832	–	581939
		СП - 8%			–	–	–	–		43107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С1247-214-0401 247-214-0-01 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 *СП - 8%*	шт.	417	1202,00 –	– –	501234 –	– –	501234	– 40095	541333
189	С1247-214-0401 247-214-0-01 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 *СП - 8%*	шт.	88	1202,00 –	– –	105776 –	– –	105776	– 8462	114238
190	С1247-212-0101 247-212-0 01 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	143	345,00 –	– –	49335 –	– –	49335	– 3947	53282
191	С1247-212-0104 247-212-0 04 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	440	368,00 –	– –	161920 –	– –	161920	– 12954	174874
192	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 *СП - 8%*	шт.	789	396,00 –	– –	312444 –	– –	312444	– 24996	337440
193	С1247-212-0210 247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 *СП - 8%*	шт.	80	436,00 –	– –	34880 –	– –	34880	– 2790	37670
196	Е1.-210-02-0201 1121-0572-0201 РСНБ РК 5015 Изм. в дол. изм. 16	Трансформаторы с номинальной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	2002,02 1798,38	86,29 36,49	10010 8992	431 182	587	6606 1329	17945
197	С1247-Е3-0107 247-203-0 07 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	5	14535,00 –	– –	72675 –	– –	72675	– 5814	78489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4762786**	**69948**	**2408154**	**1650582**	**6926640**
							2284685	**25782**	**–**	**513872**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2404896				
	Материалы:		Тенге				22176				
	Всего заработная плата		Тенге					171551			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2174290				
		Накладные расходы	Тенге				110561				
		Сметная прибыль	Тенге				201238				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2716695				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					171551			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2342804				
	Материалы:		Тенге				185408				
	Всего заработная плата		Тенге					2138916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11195				
		Накладные расходы	Тенге				1540021				
		Сметная прибыль	Тенге				310627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4193452				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1577
		Сметная заработная плата	Тенге					2138916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15086				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15086				
		Сметная прибыль	Тенге				1207				
	ЗСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6926440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1678
		Сметная заработная плата	Тенге					2310467			
		РАЗДЕЛ 6. Силовое оборудование									
		Щиты									
		ЩС-1									
220	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6114,30	121,14	6114	122	2190	2774	9599
		НР - 72%; СП - 83%			3802,50	49,63	3802	50		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 3Я УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	–	6700	–	6700	–	7236
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
222	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1573,95	–	7870	–	65	5620	14569
		НР - 72%; СП - 89%			1561,00	–	7805	–		1079	
223	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	2122
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
224	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	2122
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
225	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00	–	16074	–	16074	–	17360
		СП - 8%			–	–	–	–		1286	
226	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,82	811,24	114,66	714	101	31	478	1288
		НР - 72%; СП - 8%			661,32	93,55	582	82		95	
227	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	0,22	10406,00	–	2289	–	2289	–	2472
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
		ЩС-2									
228	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6114,30	121,14	6114	122	2190	2774	9599
		НР - 72%; СП - 83%			3802,50	49,63	3802	50		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP55. *СП - 8%*	шт.	1	6700,00 –	– –	6700 –	– –	6700	– 536	7236
230	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1573,95 1561,00	– –	6296 6244	– –	52	4496 863	11655
231	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
232	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
233	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	2	5358,00 –	– –	10716 –	– –	10716	– 857	11573
234	Ц13-010103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и дог. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,88	811,24 661,32	114,66 93,55	714 582	101 82	31	478 95	1288
235	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	0,22	10406,00 –	– –	2289 –	– –	2289	– 183	2472
		ЩС-3									
236	Е11-280502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и дог. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции готовой опоры или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	20	6114,30 3802,50	121,14 49,63	122286 76050	2423 993	43813	55471 14221	191977
238	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	1573,95 1561,00	– –	157395 156100	– –	1295	112392 21583	291370
239	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	20	2030,00 –	– –	40600 –	– –	40600	– 3248	43848
240	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	5358,00 –	– –	214320 –	– –	214320	– 17146	231466
241	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА *СП - 8%*	шт.	40	3959,00 –	– –	158360 –	– –	158360	– 12669	171029
242	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и дог. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	17,6	811,24	114,66	14278	2018	621	9566	25751

1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 80%			661,32	93,55	11639	1646		1907	
243	Ц1247-215-0204 2ПТ-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	4,4	10406,00	–	45786	–	45786	–	49449
		СП - 8%			–	–	–	–		3663	
		ЩС-4									
244	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 4 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6114,30	121,14	6114	122	2190	2774	9599
		НР - 72%; СП - 80%			3802,50	49,63	3802	50		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	Ц1247-201-0110 2ПТ-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32297-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	–	5706	–	5706	–	6162
		СП - 8%			–	–	–	–		456	
246	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	5	1573,95	–	7870	–	65	5620	14569
		НР - 72%; СП - 80%			1561,00	–	7805	–		1079	
247	Ц1247-204-0659 2ПТ-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	2122
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
248	Ц1247-204-0857 2ПТ-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	4	2430,00	–	9720	–	9720	–	10498
		СП - 8%			–	–	–	–		778	
249	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,62	811,24	114,66	503	71	22	337	907
		НР - 72%; СП - 80%			661,32	93,55	410	58		67	
250	Ц1247-215-0204 2ПТ-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	0,155	10406,00	–	1613	–	1613	–	1742
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
		ЩС-5									
251	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8425,16	406,14	8425	406	2647	3993	13411
		НР - 72%; СП - 80%			5372,30	172,96	5372	173		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	Ц1247-201-0113 2ПТ-201-0113 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32297-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	–	9210	–	9210	–	9947
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
253	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	14	1573,95	–	22035	–	181	15735	40792
		НР - 72%; СП - 80%			1561,00	–	21854	–		3022	
254	Ц1247-204-0662 2ПТ-204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454,00	–	2454	–	2454	–	2650
		СП - 8%			–	–	–	–		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	5	2430,00 –	– –	12150 –	– –	12150	– 972	13122
256	С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	7	808,00 –	– –	5656 –	– –	5656	– 452	6108
257	С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	2430,00 –	– –	2430 –	– –	2430	– 194	2624
258	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,62	811,24 661,32	114,66 93,55	503 410	71 58	22	337 67	907
259	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	0,155	13406,00 –	– –	1613 –	– –	1613	– 129	1742
		ЩС-7									
260	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	3425,16 5372,30	406,14 172,96	8425 5372	406 173	2647	3993 993	13411
261	С1247-201-0113 247-201-0113 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	9210,00 –	– –	9210 –	– –	9210	– 737	9947
262	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	1573,95 1561,00	– –	23609 23415	– –	194	16859 3237	43705
263	С1247-204-0662 247-204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 50А 4,5 кА "B" *СП - 8%*	шт.	1	2454,00 –	– –	2454 –	– –	2454	– 196	2650
264	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	5	2430,00 –	– –	12150 –	– –	12150	– 972	13122
265	С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	8	808,00 –	– –	6464 –	– –	6464	– 517	6981
266	С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	2430,00 –	– –	2430 –	– –	2430	– 194	2624
267	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,62	811,24 661,32	114,66 93,55	503 410	71 58	22	337 67	907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 24 мм х 4000 мм	шт.	0,155	10406,00	–	1613	–	1613	–	1742
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
		ЩС-6,8									
269	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой двй кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6114,30	121,14	12229	242	4382	5547	19198
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3802,50	49,63	7605	99		1422	
270	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700,00	–	13400	–	13400	–	14472
		СП - 8%			–	–	–	–		1072	
271	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1573,95	–	12592	–	104	8991	23510
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	12488	–		1727	
272	С1247-204-1834 247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100- характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8610,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
273	С1247-204-0662 247-204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	2454,00	–	4908	–	4908	–	5301
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
274	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2030,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
275	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	–	1244	–	1244	–	1344
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
276	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	1,26	811,24	114,66	1428	202	62	957	2576
		НР - 72%; СП - 8%			661,32	93,55	1164	165		191	
277	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 24 мм х 4000 мм	шт.	0,44	10406,00	–	4579	–	4579	–	4945
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
		ЩС-9									
278	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6114,30	121,14	6114	122	2190	2774	9599
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3802,50	49,63	3802	50		711	
279	С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788,00	–	12788	–	12788	–	13811
		СП - 8%			–	–	–	–		1023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 720%; СП - 80%	шт.	14	1573,95 1561,00	– –	22035 21854	– –	181	15735 3022	40792
281	С1247-204-2136 247-204-2136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-12: - характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D" СП - 8%	шт.	1	14989,00 –	– –	14989 –	– –	14989	– 1199	16188
282	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 32А 30 мА СП - 8%	шт.	1	3959,00 –	– –	3959 –	– –	3959	– 317	4276
283	С1247-204-2910 247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4 Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	4	5671,00 –	– –	22684 –	– –	22684	– 1815	24499
284	С1247-204-2918 247-204-2918 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4 Р 32А 30 мА СП - 8%	шт.	8	6403,00 –	– –	51224 –	– –	51224	– 4098	55322
285	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 720%; СП - 8%	м	0,62	811,24 661,32	114,66 93,55	503 410	71 58	22	337 67	907
286	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм СП - 8%	шт.	0,155	10406,00 –	– –	1613 –	– –	1613	– 129	1742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1205869** **382779**	**6671** **3845**	**816419** –	**278375** **118736**	**1602980**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1030048				
	Материалы		Тенге				2970				
	Всего заработная плата		Тенге					275379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751200				
		Накладные расходы	Тенге				198275				
		Сметная прибыль	Тенге				98263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1326586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					275379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175821				
	Материалы		Тенге				62252				
	Всего заработная плата		Тенге					111245			
		Накладные расходы	Тенге				80100				
		Сметная прибыль	Тенге				20473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					111245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1602980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					386624			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 89%*	шт.	1	60984,62 60420,00	1,92 –	60985 60420	2 –	563	36856 7827	109668
2	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 89%*	шт.	20	60984,62 60420,00	1,92 –	1219692 1208400	38 –	11254	737124 156545	2113361
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 89%*	шт.	960	3077,09 3006,00	1,92 –	2954006 2885760	1843 –	66403	1760314 377146	5091466
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 89%*	шт.	840	1543,09 1503,00	0,72 –	1296195 1262520	605 –	33071	770137 165307	2231639
8	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 89%*	шт.	57	1893,77 1503,00	351,92 145,96	107945 85671	20060 8320	2214	67673 14049	189668
11	КЛ ТОО"NK TRADE COMPANY" поз.140	Коробка соединительная КС-2	шт.	195	120,54 –	– –	23505 –	– –	23505	– –	23505
12	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением металлическими скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 6%*	м кабеля	1153	954,37 640,20	27,54 9,12	1100389 738151	31753 10515	330485	539039 131154	1770582
13	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	92,30 72,75	0,88 0,36	11076 8730	105 43	2241	6317 1391	18784
14	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м	10518	52,98 43,65	0,88 0,36	546647 450381	9079 3714	87188	326949 69888	943484
15	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	13,38954	-26763,00 –	– –	-358371 –	– –	-358371	– -28670	-387041
16	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 *СП - 8%*	км	2,20728	-47871,00 –	– –	-105665 –	– –	-105665	– -8453	-114118
17	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ Р 53996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,12648	301095,00 –	– –	38082 –	– –	38082	– 3047	41129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080206-0101 13Е8-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. индп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10318	260,19	2,31	2684641	23834	173239	1792014	4834787
		НР - 72%; СП - 83%			241,09	0,13	2487567	1341		358132	
20	Ц13-080206-1907 13Е8-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. индп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	120	358,10	29,72	42972	3567	6231	24926	73329
		НР - 72%; СП - 83%			276,45	12,04	33174	1445		5432	
21	СЕ41-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	122,4	66,00	–	8078	–	8078	–	8724
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
22	Ц13-080305-0310 13Е8-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. индп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	101	1507,41	144,13	152249	14555	8411	96055	268168
		НР - 72%; СП - 83%			1240,02	40,87	125282	4128		19864	
24	К.П. ТОО"NK TRADE COMPANY" поз.229	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч	шт.	21	3321,43	–	69750	–		–	69750
					–	–	–	–	69750	–	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-08:	**Тенге**				**9852176**	**105441**	**303424**	**6157404**	**17282885**
							9350056	**29506**	**93255**	**1273385**	
	Стоимость оборудования		Тенге				93255				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				93255				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9750843				
	Материалы		Тенге				721298				
	Всего заработная плата		Тенге					9379562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-425954				
		Накладные расходы	Тенге				6157404				
		Сметная прибыль	Тенге				1272659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17180906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6242
		Сметная заработная плата	Тенге					9379562			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8078				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8078				
		Сметная прибыль	Тенге				646				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8724				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08:	Тенге				**17282885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6242
		Сметная заработная плата	Тенге					9379562			
		РАЗДЕЛ 8. Оповещение о пожаре									
25	Ц3-100204-0101 1410-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 18	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	136953,56	17980,48	136794	17980	77	75629	229417
		НР - 61%; СП - 85%			118737,00	5245,47	118737	5245		16994	
27	Ц 3-100202-0207 1410-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24659,32	2833,60	24699	2834	313	13651	41418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 5%			21552,00	826,65	21552	827		3068	
29	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19824,00	2256,88	19824	2267	1393	10263	32494
		НР - 61%; СП - 8%			16164,00	651,32	16164	661		2407	
31	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещениях	шт.	513	2964,62	–	1520850	–	103944	864313	2575976
		НР - 61%; СП - 8%			2762,00	–	1416906	–		190813	
33	К.П. ТОО"NK TRADE COMPANY" поз.142	Коробка ответвительная КРА4-3	шт.	512	569,64	–	342856	–		–	342856
					–	–	–	–	342856	–	
34	К.П. ТОО"NK TRADE COMPANY"поз.143	Коробкаответвительная универсальная КРА4-2	шт.	72	596,43	–	50143	–		–	50143
					–	–	–	–	50143	–	
35	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	321	954,37	27,54	306355	8841	92008	150071	492958
		НР - 72%; СП - 8%			640,20	9,12	205504	2928		36514	
36	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	2565	52,98	0,88	135893	2257	21675	81278	234545
		НР - 72%; СП - 8%			43,65	0,36	111962	923		17374	
37	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	92,30	0,88	5538	53	1120	3158	9392
		НР - 72%; СП - 8%			72,75	0,36	4365	22		696	
39	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2565	260,19	2,31	667387	5925	43066	445485	1201902
		НР - 72%; СП - 8%			241,09	0,13	618396	333		89030	
40	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1155	84,00	–	97020	–	97020	–	104782
		СП - 8%			–	–	–	–		7762	
41	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, восстановление пола	м	60	358,10	29,72	21486	1783	3116	12463	36665
		НР - 72%; СП - 8%			276,45	12,04	16587	722		2716	
42	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	61,2	32,00	–	1958	–	1958	–	2115
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3330802	41940	365690	1656311	5354644
							2530173	11661	392999	367531	
	Стоимость оборудования		Тенге				392999				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				392999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2935845				
	Материалы		Тенге				266711				
	Всего заработная плата		Тенге					2541834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97020				
		Накладные расходы	Тенге				1656311				
		Сметная прибыль	Тенге				367374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4959530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1783
		Сметная заработная плата	Тенге					2541834			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1958				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1958				
		Сметная прибыль	Тенге				157				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5354644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1783
		Сметная заработная плата	Тенге					2541834			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЦЕ-01-09.СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

1	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы *НР - 61%; СП - 80%*	сетевой элемент	1	51710,00 51710,00	-- --	51710 51710	-- --	--	31543 6660	89913
3	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камера видеонаблюдения фиксированная. Монтаж *НР - 61%; СП - 80%*	камера	283	4715,65 4709,88	5,77 --	1334528 1332896	1633 --	--	813067 171808	2319403
5	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камера видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж *НР - 61%; СП - 80%*	камера	16	5496,58 5486,04	10,54 --	87945 87777	169 --	--	53544 11319	152808
7	Ц13-100202-0204 1310-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и спикером, емкость до 5К номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 80%*	номер	20	10451,76 7184,00	875,84 255,51	209035 143680	17517 5110	47838	90762 23984	323781
9	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, медные сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	5403	144,32 122,74	1,30 0,06	779760 663164	7024 324	109573	477712 100598	1358070
15	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	2	19824,00 16164,00	2266,88 661,32	39648 32328	4534 1323	2786	20527 4814	64989
18	Ц13-100412-0110 1310-0412-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	19	51952,00 46593,00	-- --	987088 885267	-- --	101821	540013 122168	1649269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование прокладки кабеля									
23	ЦЗ-080206-2101 Е08-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	111	850,77	52,06	94435	5778	41821	34364	139103
		НР - 72%; СП - 8%			421,95	8,03	46836	891		10304	
24	С 243-904-0103 243-904-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	25,5	160,00	–	4080	–	4080	–	4407
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
25	С 243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	87,72	375,00	–	32895	–	32895	–	35527
		СП - 8%			–	–	–	–		2632	
26	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 110 мм. Прокладка	м	602	320,22	4,27	221592	2955	10414	150070	401395
		НР - 72%; СП - 8%			300,90	0,30	208223	208		29733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3842716**	**39610**	**351228**	**2211602**	**6538664**
							3451881	**7856**	–	**484346**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2841363				
	Материалы		Тенге				194265				
	Всего заработная плата		Тенге					2587818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36975				
		Накладные расходы	Тенге				1583820				
		Сметная прибыль	Тенге				354015				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4779198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
		Сметная заработная плата	Тенге					2587818			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1001353				
	Материалы		Тенге				119988				
	Всего заработная плата		Тенге					871919			
		Накладные расходы	Тенге				627782				
		Сметная прибыль	Тенге				130331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1759466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					871919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6538664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2177
		Сметная заработная плата	Тенге					3459737			
		РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация									
29	ЦЗ-100701-0204 Е10-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	62	1634,87	–	101362	–	8176	56843	170862
		НР - 63%; СП - 8%			1503,00	–	93186	–		12656	
30	С 248-301-0102 248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-ЕД2-2П АЗП	шт.	62	926,00	–	57412	–	57412	–	62005
		СП - 8%			–	–	–	–		4593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	144,32	1,30	28864	260	4056	17683	50271
		НР - 72%; СП - 8%			122,74	0,06	24548	12		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,9125	26765,00	–	24434	–	24434	–	26389
		СП - 8%			–	–	–	–		1955	
33	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1546,00	–	1546	–	1546	–	1670
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
34	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	52	144,32	1,30	7505	67	1056	4598	13071
		НР - 72%; СП - 8%			122,74	0,06	6382	3		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0382	341095,00	–	11670	–	11670	–	12604
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
36	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0142	47871,00	–	684	–	684	–	739
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
37	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	695	84,40	0,87	58658	604	7644	36504	102775
		НР - 72%; СП - 8%			72,82	0,13	50610	90		7613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	695	291,60	3,49	202662	2426	10459	136664	366472
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	189777	35		27146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	695	84,00	–	58380	–	58380	–	63050
		СП - 8%			–	–	–	–		4670	
40	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1. СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3320,48	–	3320	–	314	2164	5923
		НР - 72%; СП - 8%			3006,00	–	3006	–		439	
41	К.Л. ТОО"CST KAzSvYAzCOMPEKT"поз.229	Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В SVC AV7-12	шт.	1	3321,43	–	3321	–		–	3321
					–	–	–	–	3321	–	
42	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2046,03	0,19	2046	–	17	1238	3547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2029,30	–	2029	–		263	
43	С1248-303-0106 248-303-0106 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЕРС-ПК 16 П	шт.	1	27159,00	–	27159	–	27159	–	29332
		СП - 8%			–	–	–	–		2173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**889023**	**3357**	**212807**	**255694**	**912030**
							369538	**140**	**3321**	**67313**	
	Стоимость оборудования		Тенге				3321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3321				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				280013				
	Материалы		Тенге				8507				
	Всего заработная плата		Тенге					98221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181285				
		Накладные расходы	Тенге				60245				
		Сметная прибыль	Тенге				27862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				376120				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					98221			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297689				
	Материалы		Тенге				23014				
	Всего заработная плата		Тенге					271457			
		Накладные расходы	Тенге				195449				
		Сметная прибыль	Тенге				59451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				512589				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					271457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				912030				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					369678			
		РАЗДЕЛ 3. Система контроля доступа									
44	Ц15-101001-0502 1310-1001-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Турникет роторный полуростовый. Монтаж	турникет	2	5863,89	7,41	11728	15	–	7145	20383
		НР - 61%; СП - 8%			5856,48	–	11713	–		1510	
46	Ц15-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	19824,00	1266,88	39648	4534	2786	20527	64989
		НР - 61%; СП - 8%			16164,00	661,32	32328	1323		4814	
48	Ц15-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1573,95	–	3148	–	26	2248	5827
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	3122	–		432	
50	Ц15-080103-3002 1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная панель) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	2	1893,77	351,92	3788	704	78	2375	6655
		НР - 72%; СП - 8%			1503,00	145,96	3006	292		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1429,94	2,04	2860	4	–	1971	5217
		НР - 69%; СП - 83%			1427,90	–	2856	–		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2516,00	–	5032	–	–	3070	8750
		НР - 61%; СП - 83%			2516,00	–	5032	–		648	
57	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	58	144,32	1,30	8371	75	1177	5128	14579
		НР - 72%; СП - 83%			122,74	0,06	7119	3		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,01836	73786,00	–	1355	–	1355	–	1463
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
59	К.П. ТОО"Новые технологии Астана"поз.8	Кабель UTP 4x2x0,5 CAT6	м	25,5	209,82	–	5350	–	5350	–	5778
		СП - 8%			–	–	–	–		428	
60	К.П. ТОО"Новые технологии Астана" поз.239	Кабель CAB008 8x0,2мм	м	15,3	124,11	–	1899	–	1899	–	2051
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**83179**	**5332**	**12671**	**42464**	**135694**
							65176	**1618**	**–**	**10051**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71948				
	Материалы		Тенге				2890				
	Всего заработная плата		Тенге					56816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8604				
		Накладные расходы	Тенге				35365				
		Сметная прибыль	Тенге				8585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				115898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					56816			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8371				
	Материалы		Тенге				1176				
	Всего заработная плата		Тенге					7122			
		Накладные расходы	Тенге				5128				
		Сметная прибыль	Тенге				1080				
	ЗСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7122			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2860				
	Всего заработная плата		Тенге					2856			
		Накладные расходы	Тенге				1971				
		Сметная прибыль	Тенге				386				
	ЗСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				135694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					66794			
		РАЗДЕЛ 4. Структурированная кабельная система									
61	ЦТ3-100902-0912 I310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *НР - 61%; СП - 8%*	коробка	1	4670,00 3006,00	1302,20 511,02	4670 3006	1302 511	362	2145 545	7361
63	ЦТ3-100412-0110 I310-0412-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации высоких и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 60. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	51952,00 46593,00	– –	51952 46593	– –	5359	28422 6430	86804
65	ЦТ3-100205-0103 I310-0205-0103 РСНБ РК 2015	Кассеты. Установка *НР - 61%; СП - 8%*	кассета	1	105,21 105,21	– –	105 105	– –	–	64 14	183
67	ЦТ3-080305-0109 I308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	559,69 530,74	3,52 1,46	1119 1061	7 3	51	766 151	2036
68	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная *СП - 8%*	шт.	2	354,00 –	– –	708 –	– –	708	– 57	765
71	ЦТ3-100202-0204 I310-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и спикером, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	номер	1	10451,76 7184,00	875,84 255,51	10452 7184	876 256	2392	4538 1199	16189
73	ЦТ3-080208-0211 I308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 5,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	455,27 436,50	18,77 3,65	455 436	19 4	–	317 62	834
74	С1261-404-0463 261-404-0463 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	5577,00 –	– –	5577 –	– –	5577	– 446	6023
75	ЦТ3-100202-0302 I310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство телефонное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	42435,92 42084,00	– –	127308 126252	– –	1036	77014 16346	220667
76	ЦТ3-100203-0101 I310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	12	1246,11 1082,16	– –	14953 12986	– –	1967	7921 1830	24704
81	ЦТ3-100202-0204 I310-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и спикером, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	10451,76	875,84	10452	876	2392	4538	16189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			7184,00	255,51	7184	256		1199	
84	К.П. ТОО"ЖетысуЭнерго" поз.245	Коннектор RJ-45	шт.	128	26,79	–	3429	–		–	3429
					–	–	–	–	3429	–	
85	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	23	250,18	0,22	5754	6	777	3581	10082
		НР - 72%; СП - 8%			216,12	0,11	4971	3		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19824,00	2266,88	19824	2267	1393	10263	32494
		НР - 61%; СП - 8%			16164,00	661,32	16164	661		2407	
92	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1165	144,32	1,30	168132	1515	23626	103005	292828
		НР - 72%; СП - 8%			122,74	0,06	142992	70		21691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах(кабель-каналах)	м	852	84,40	0,87	71909	741	9125	44750	125992
		НР - 72%; СП - 8%			72,82	0,13	62043	111		9333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	165	116,75	1,23	19260	203	1843	12398	34191
		НР - 72%; СП - 8%			104,35	0,03	17214	5		2533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	К.П. ТОО"Новые технологии Астана" поз.8	Кабель UTP 4x2x0,5 CAT6	м	1703,4	209,82	–	357407	–	357407	–	386000
		СП - 8%			–	–	–	–		28593	
97	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	425,70	3,81	25542	229	4932	14744	43509
		НР - 72%; СП - 8%			339,68	1,61	20381	97		5223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1261-301-0123 261-301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТР 51613-2000	кг	72,828	1746,00	–	127158	–	127158	–	137331
		СП - 8%			–	–	–	–		10173	
132	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	778	291,60	3,49	226864	2715	11709	152985	410237
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	212441	39		30388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	793.56	84,00	--	66659	--	66659	--	71992
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1319689**	**10756**	**624493**	**467451**	**1929840**
							681013	**2016**	**3429**	**142700**	
	Стоимость оборудования		Тенге				3429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				666064				
	Материалы		Тенге				14972				
	Всего заработная плата		Тенге					222662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424774				
		Накладные расходы	Тенге				135988				
		Сметная прибыль	Тенге				64166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				866218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					222662			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523038				
	Материалы		Тенге				52014				
	Всего заработная плата		Тенге					460367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5577				
		Накладные расходы	Тенге				331463				
		Сметная прибыль	Тенге				68361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					460367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127158				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127158				
		Сметная прибыль	Тенге				10173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1929840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					683029			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж оборудования									
1	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2489,24	1374,43	2489	1074	135	1453	4258
		НР - 72%; СП - 8%			1280,02	738,47	1280	738		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2489**	**1074**	**135**	**1453**	**4258**
							1280	**738**	**--**	**315**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2489				
	Материалы		Тенге				135				
	Всего заработная плата		Тенге					2018			
		Накладные расходы	Тенге				1453				
		Сметная прибыль	Тенге				315				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2018			
		РАЗДЕЛ 2 Оборудование									
8	ОО "MEdICAl STOrE"	Облучатель бактерицидный подвесной, 50 Вт ОБПН 1х30-01 Генерис	шт	2	8883,93	–	17768	–		–	17768
					–	–	–	–	17768	–	
9	ОО "Казмедпат"	Кушетка медицинская	шт	2	30535,71	–	61071	–		–	61071
					–	–	–	–	61071	–	
10	СИП "Мебельвам"	Стеллаж стационарный 1200х1000х600 мм	шт	79	36785,71	–	2906071	–		–	2906071
					–	–	–	–	2906071	–	
11	СИП "Мебельвам"	Стол для разборки белья 1200х600х850 мм СП-46	шт	87	35982,14	–	3130446	–		–	3130446
					–	–	–	–	3130446	–	
12	СИП "Мебельвам"	Стол производственный с влагостойким покрытием 1200х600х850 мм	мм	40	42857,14	–	1714286	–		–	1714286
					–	–	–	–	1714286	–	
14	СИП "Мебельвам"	Шкаф общего назначения 879х581х1800	мм	33	38736,61	–	1278308	–		–	1278308
					–	–	–	–	1278308	–	
17	СИП "Мебельвам"	Стол рабочий кухонный 600х1000х850 мм	шт	80	27901,79	–	2232143	–		–	2232143
					–	–	–	–	2232143	–	
18	ОО "Электрокомплекс	Лампа настольная, N=25	шт	1	5803,57	–	5804	–		–	5804
					–	–	–	–	5804	–	
19	СИП "Мебельвам"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1800 мм	шт	55	29910,71	–	1645089	–		–	1645089
					–	–	–	–	1645089	–	
20	ОО "Orion Deal"	Медицинский столик со стеклянной крышкой	шт	1	40267,86	–	40268	–		–	40268
					–	–	–	–	40268	–	
21	ОО "Orion Deal"	Кровать медицинская 1987х850х650 мм	шт	6	58955,36	–	353732	–		–	353732
					–	–	–	–	353732	–	
22	ОО "ZETA TRADE"	Гладильная доска	шт	81	6142,86	–	497572	–		–	497572
					–	–	–	–	497572	–	
25	СИП "Мебельвам"	Стол журнальный 600х1200 мм	шт	80	12794,64	–	1023571	–		–	1023571
					–	–	–	–	1023571	–	
26	СИП "Мебельвам"	Стол для телевизора 550х800	шт	42	18169,64	–	763125	–		–	763125
					–	–	–	–	763125	–	
28	ОО "ТЕМИРДОС"	Шкаф трехсекционный на скамье подставке	шт	10	45535,71	–	455357	–		–	455357
					–	–	–	–	455357	–	
33	СИП "Мебельвам"	Шкаф инструментальный металлический ТС-1995-042020	шт	1	116687,50	–	116688	–		–	116688
					–	–	–	–	116688	–	
37	ОО "VisTA COMPAnY"	Тележка для белья	шт	6	52321,43	–	313929	–		–	313929
					–	–	–	–	313929	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	СИП "Мебельвам"	Стол производственный 1200х700х850 мм	шт	6	52964,29	–	317786	–		–	317786
					–	–	–	–	317786	–	
50	СИП "Мебельвам"	Столик для столовой посуды	шт	2	35714,29	–	71429	–		–	71429
					–	–	–	–	71429	–	
52	ОО "Лавгд"	Набор инструментов слесаря-сантехника НС-К	шт	1	21802,57	–	21804	–		–	21804
					–	–	–	–	21804	–	
55	СИП "Мебельвам"	Шкаф для одежды 500х500х1700 мм	шт	12	20982,14	–	251786	–		–	251786
					–	–	–	–	251786	–	
56	СИП "Мебельвам"	Шкаф офисный для документов 800х380х1967 мм	шт	2	38882,93	–	77768	–		–	77768
					–	–	–	–	77768	–	
60	ОО "Кимодинл"	Ширма медицинская	шт	2	22767,86	–	45536	–		–	45536
					–	–	–	–	45536	–	
69	ОО "MSV SAzTECHnO-2007"	Кассовая кабина универсальная	шт	2	143750,00	–	287500	–		–	287500
					–	–	–	–	287500	–	
70	ОО "VEIIs GrOuP"	Кассовый аппарат 455х370х250 мм	шт	2	53571,43	–	107143	–		–	107143
					–	–	–	–	107143	–	
71	ОО "PrOMArKET GrOuP"	Витрина тепловая выпечки Hurakan HKN-WD2 3 уровня, 220В, N=0,84кВт, 18 кг	шт	2	98214,29	–	196429	–		–	196429
					–	–	–	–	196429	–	
73	ОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Сушилка для белья напольная	шт	80	3562,50	–	285000	–		–	285000
					–	–	–	–	285000	–	
74	311-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, заборы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,03	66056,23	2646,77	1982	79	144	1225	3464
					58622,80	543,09	1759	16		257	
75	ОО "ZETA TRADE"	Тез для стирки 10 л	шт	160	330,36	–	52858	–		–	52858
					–	–	–	–	52858	–	
76	ОО "ZETA TRADE"	Бак для пищевых отходов с крышкой	шт	80	6674,11	–	533929	–		–	533929
					–	–	–	–	533929	–	
77	ОО "ZETA TRADE"	Урна для мусора	шт	500	388,39	–	194195	–		–	194195
					–	–	–	–	194195	–	
				Набор врачебного приема							
78	ОО "Техмед"	Тонометр	шт	1	8300,00	–	8300	–		–	8300
					–	–	–	–	8300	–	
79	ОО "Техмед"	Фонендоскоп	шт	1	1100,00	–	1100	–		–	1100
					–	–	–	–	1100	–	
80	ОО "Ordamed"	Весы медицинские и ростомер	шт	1	446428,57	–	446429	–		–	446429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ОО "Техмед"	Термометр			–	–	–	–	446429	–	
			шт	20	892,86	–	17857	–		–	17857
					–	–	–	–	17857	–	
8	ОО "Техмед"	Ножницы малые с отверстием									
			шт	2	3300,00	–	6600	–		–	6600
					–	–	–	–	6600	–	
8	ОО "Техмед"	Бикс маленький									
			шт	1	8600,00	–	8600	–		–	8600
					–	–	–	–	8600	–	
8	ОО "Техмед"	Бикс большой									
			шт	1	17700,00	–	17700	–		–	17700
					–	–	–	–	17700	–	
8	ОО "Техмед"	Жгут кровоостанавливающий									
			шт	5	223,21	–	1116	–		–	1116
					–	–	–	–	1116	–	
8	ОО "Техмед"	Пинцет хирургический									
			шт	1	800,00	–	800	–		–	800
					–	–	–	–	800	–	
8	ОО "Техмед"	Грелка резиновая									
			шт	1	691,96	–	692	–		–	692
					–	–	–	–	692	–	
8	ОО "Техмед"	Пузырь для льда (23 см)									
			шт	1	1919,64	–	1920	–		–	1920
					–	–	–	–	1920	–	
8	ОО "Техмед"	Лоток почкообразный									
			шт	5	1250,00	–	6250	–		–	6250
					–	–	–	–	6250	–	
9	ОО "Техмед"	Шпатель медицинский									
			шт	5	18,00	–	90	–		–	90
					–	–	–	–	90	–	
91	ОО "Техмед"	Комплект шин транспортных иммобилизационных									
			шт	5	34938,39	–	174692	–		–	174692
					–	–	–	–	174692	–	
92	ОО "Техмед"	Лента измерительная									
			шт	1	3515,18	–	3515	–		–	3515
					–	–	–	–	3515	–	
93	ОО "Техмед"	Таблицы для определения остроты зрения									
			шт	1	446,43	–	446	–		–	446
					–	–	–	–	446	–	
				Прочее							
0	ОО "СИЗОД"	Эвакуационное кресло САМОСПАС									
			шт	20	267857,14	–	5357143	–		–	5357143
					–	–	–	–	5357143	–	
0	СИП "Слимов"	Покрывала									
			шт	120	1919,64	–	2313086	–		–	2313086
					–	–	–	–	2313086	–	
0	СИП "Слимов"	Матрас с наматрасником									
			шт	120	1875,00	–	2261250	–		–	2261250
					–	–	–	–	2261250	–	
0	СИП "Слимов"	Подушка									
			шт	120	892,86	–	1076789	–		–	1076789
					–	–	–	–	1076789	–	
0	СИП "Слимов"	Одеяло									
			шт	120	1785,71	–	2153566	–		–	2153566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	2153566	–	
.C7	СИП "Сляпов"	Комплект постельного белья (простыня, пододеяльник, наволочка)	шт	1206	2013,57	–	2476605	–		–	2476605
					–	–	–	–	2476605	–	
.C8	СИП "ZETA TRADE"	Вешалки-плечики для верхней одежды	шт	1350	120,54	–	162729	–		–	162729
					–	–	–	–	162729	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**35499648**	**79**	**144**	**1225**	**35501130**
							1759	**16**	**35497662**	**257**	
	Стоимость оборудования		Тенге				35497666				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35497666				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1982				
	Материалы		Тенге				144				
	Всего заработная плата		Тенге					1775			
		Накладные расходы	Тенге				1225				
		Сметная прибыль	Тенге				257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3464				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35501130				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1775			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=2356,6 М2									
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 100%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	169,248	31 2,63 140,27	,091,16 259,45	526798 27125	184674 43911	314998	76718 48281	651797
2	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (ЕСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне *НР - 100%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1128,2	52,35 30,28	22,04 8,05	59066 34165	24868 9083	34	46708 8462	114236
3	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 100%; СП - 80%*	м3 материала основания в плотном теле	225,66	1813,55 244,73	1538,82 401,52	425041 55226	369816 90607	–	157499 46603	629143
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 100%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,820[illegible]	190636,90 –	2126,86 1341,68	537880 –	5999 2938	531881	3173 43284	584537
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 100%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1128,2	1884,30 15,31	198,59 27,31	2080923 28557	224069 30814	1828298	64121 171604	2316648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1128,3	812,52	0,08	916767	90	906612	10870	1001848
		НР - 108%; СП - 8%			8,92	–	10064	–		74211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4513-2	190686,90	2136,86	86061	960	85101	508	93494
		НР - 108%; СП - 8%			–	1041,68	–	470		6925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1128,3	1974,14	210,03	2227422	236977	1961888	63304	2473984
		НР - 108%; СП - 8%			25,31	36,64	28557	30058		183258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	204	2686,88	33,27	548124	6787	365483	192939	800348
		НР - 108%; СП - 8%			862,03	83,69	175854	2793		59285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,092	45598,00	–	49793	–	49793	–	53776
		СП - 8%			–	–	–	–		3983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7457875**	**1054240**	**6044088**	**615840**	**8719611**
							389548	**210674**	–	**645896**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7457875				
	Материалы		Тенге				5904294				
	Всего заработная плата		Тенге					570222			
	Местные материалы		Тенге				49793				
		Накладные расходы	Тенге				615840				
		Сметная прибыль	Тенге				645896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8719611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					570222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8719611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					570222			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ УСИЛЕННОЕ (БРУСЧАТКА) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 198Х98Х80 ТИП 2 S=884,8 М2									
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,082	3112,63	1091,16	165173	57903	98764	24054	204365
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	8505	13768		15138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (ВСМ) слоевая. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	530,05	52,35	22,04	27780	11690	16	21967	53727
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	8,05	16068	4272		3980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1217-203-1303 217-203-1303 РСНБ РК 2015	Геосетка одноосноориентированная с полимерно-полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка *СП - 8%*	м2	246,24	-965,00 –	– –	-237622 –	– –	-237622	– -19010	-256632
15	Е11-270403-1103 1127-0403-1103 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные, обработанные в верхней части песцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	530,65	1738,51 38,29	156,10 43,18	922540 20519	82834 22913	819387	46691 77558	1046769
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	26,5325	3112,63 160,27	1091,16 259,45	82586 4252	28951 6884	49383	12027 7569	102182
17	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	530,65	1439,34 1285,49	145,80 42,53	763786 682145	77369 22569	4272	662431 114097	1540314
18	С1255-102-0206 255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	430,65	3032,00 –	– –	1305731 –	– –	1305731	– 104458	1410189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3029974** **731289**	**258753** **70406**	**2039931** –	**767170** **303770**	**4100914**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3029974				
	Материалы		Тенге				971822				
	Всего заработная плата		Тенге					801695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-237622				
	Местные материалы		Тенге				1305731				
		Накладные расходы	Тенге				767170				
		Сметная прибыль	Тенге				303770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4100914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					801695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4100914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					801695			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ (БРУСЧАТКА) ПРЯМОУГОЛЬНИК 198Х98Х80 ТИП 3 S=586,2 М2									
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	36,77	3112,63 160,27	1091,16 259,45	114450 5893	40122 9540	68436	16668 10490	141608
22	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) слоящаяся. Устройство в земляном полотне *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	367,7	52,35 30,28	22,04 8,05	19249 11134	8104 2960	11	15221 2758	37228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	36,77	7985,73 244,73	638,82 61,52	293635 8999	60260 14764	224376	25664 25544	344843
25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	18,385	3812,63 160,27	651,16 229,45	57226 2947	20061 4770	34218	8334 5245	70805
26	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	367,7	1439,34 1285,49	65,80 62,53	529245 472675	53610 15638	2960	459014 79061	1067320
28	Е11-270201-1005 1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР - 100%; СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	265,77	2558,97 988,51	64,25 41,60	680096 262716	17075 10790	400306	295387 78039	1053522
2	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	4,25232	45598,00 --	-- --	193897 --	-- --	193897	-- 15512	209409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1887798** **764364**	**199232** **58462**	**924204** --	**820288** **216649**	**2924735**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1887798				
	Материалы		Тенге				730307				
	Всего заработная плата		Тенге					822826			
	Местные материалы		Тенге				193897				
		Накладные расходы	Тенге				820288				
		Сметная прибыль	Тенге				216649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2924735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					822826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2924735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					822826			
		РАЗДЕЛ 6.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
37	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 86%; СП - 85%	м2	3346,56	303,98 292,71	1,27 2,86	1017287 979572	37716 9571	--	870446 151019	2038752
38	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР - 86%; СП - 85%	м2	3346,56	59,94 59,79	0,15 --	201593 201091	502 --	--	176080 30134	406807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5Е	С1211-101-0102 211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная СП - 8%	м3	335,1	1870,00 –	– –	626637 –	– –	626637	– 50131	676768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1844517** **1179663**	**38218** **9571**	**626637** –	**1046526** **231284**	**3122327**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1844517				
	Всего заработная плата		Тенге					1189234			
	Местные материалы		Тенге				626637				
		Накладные расходы	Тенге				1046526				
		Сметная прибыль	Тенге				231284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3122327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1189234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3122327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1189234			
		РАЗДЕЛ 7.МАФЫ									
53	УВ6-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки НР - 3634 Тенге; СП - 4530 Тенге	шт.	16	50975,00 6445,00	204,00 58,00	815600 103120	3264 928	709216	90464 72480	978544
55	УВ6-010307-0105 8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт. НР - 24018 Тенге; СП - 26441 Тенге	шт.	1	306491,00 28669,00	14298,00 4685,00	306491 28669	14298 4685	263524	24018 26441	356950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1122091** **131789**	**17562** **5613**	**972740** –	**114482** **98921**	**1335494**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122091				
	Материалы		Тенге				972740				
	Всего заработная плата		Тенге					137402			
		Накладные расходы	Тенге				114482				
		Сметная прибыль	Тенге				98921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					137402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1335494**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					137402			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
2	Коммерческое предложение	Радиаторы биметаллические Forza BM 80/500 СП - 8%	секция	384	-2825,04 –	– –	-1084815 –	– –	-1084815	– -86785	-1171600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-1084815** –	**–** **–**	**-1084815** –	**–** **-86785**	**-1171600**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1084815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1084815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-86785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1171600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-1171600**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 2									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТДЕЛ 1. Покрытие пола									
		РАЗДЕЛ 1. 1 этаж									
		Тип 1									
1	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	385,3	768,45	54,39	296083	9398	110947	169512	502844
		НР - 94%, СП - 8%			456,11	11,92	175739	4593		37248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**296083**	**9398**	**110947**	**169512**	**502843**
							175739	**4593**	--	**37248**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296083				
	Материалы		Тенге				110947				
	Всего заработная плата		Тенге					180332			
		Накладные расходы	Тенге				159512				
		Сметная прибыль	Тенге				37248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				532843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**532843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180332			
		РАЗДЕЛ 2. 2-11 этажи									
		Тип 1									
3	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5791,5	768,45	24,39	4450479	141255	1667662	2547960	7558314
		НР - 94%, СП - 8%			456,11	11,92	2641561	69035		559875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4450479**	**141255**	**1667662**	**2547960**	**7558314**
							2641561	**69035**	--	**559875**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4450479				
	Материалы		Тенге				1667662				
	Всего заработная плата		Тенге					2710596			
		Накладные расходы	Тенге				2547960				
		Сметная прибыль	Тенге				559875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7558314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2261
		Сметная заработная плата	Тенге					2710596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7558314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2261
		Сметная заработная плата	Тенге					2710596			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение дверных и оконных проемов									
8	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПЕХ профилей глухих	м2	0,79	3572,78	191,20	2822	151	1244	1350	4506
		НР - 90%; СП - 8%			1806,54	91,65	1427	72		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,79	15387,00	–	12156	–	12156	–	13128
		СП - 8%			–	–	–	–		972	
		Отливы и отливы									
10	К.П.	Стартовый профиль (16x12x22)	м	1688,74	143,89	–	242994	–	242994	–	262433
		СП - 8%			–	–	–	–		19439	
11	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличник. Установка и крепление	м коробок	1688,74	94,29	1,27	159230	2144	4695	138064	321078
		НР - 90%; СП - 8%			90,24	0,60	152392	1013		23784	
12	К.П.	Наличник универсальный Лайт 60x10 (с сеткой)	м	1688,74	591,96	–	999667	–	999667	–	1079640
		СП - 8%			–	–	–	–		79973	
		Двери наружные									
13	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей(ДН-2)	м2	135,43824	2139,29	41,06	289678	5560	76500	188933	516900
		НР - 90%; СП - 8%			1533,27	17,05	207617	2309		38289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1223-205-0901 223-205-0901 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	45,13508	88062,00	–	3974774	–	3974774	–	4292756
		СП - 8%			–	–	–	–		317982	
		Двери внутренние									
15	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей(Д-2,Д-3)	м2	186,0515	1882,37	41,06	350219	7639	76445	242375	640001
		НР - 90%; СП - 8%			1430,43	17,05	266134	3172		47407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1223-205-0101 223-205-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09(Д-2)	м2	84,3318	82529,00	–	6959818	–	6959818	–	7516604
		СП - 8%			–	–	–	–		556786	
17	С1223-205-0104 223-205-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12(Д-3)	м2	101,7158	61913,00	–	6297778	–	6297778	–	6801600
		СП - 8%			–	–	–	–		503822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19289136**	**15494**	**18646070**	**570722**	**21448646**
							627570	**6566**	–	**1588788**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2056786				
	Материалы		Тенге				158884				
	Всего заработная плата		Тенге					634136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1254816				
		Накладные расходы	Тенге				570722				
		Сметная прибыль	Тенге				210198				
	ЭСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2837686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					634136			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17232370				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17232370				
		Сметная прибыль	Тенге				1378590				
	ЭСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18610960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**21448646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					634136			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЕНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
	РАЗДЕЛ 1.Отделка фасада										
787	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22прим.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой с люлек	м2 поверхности облицовки	1745,6	5730,37	497,07	10002934	867686	857683	6637846	17972042
		НР - 80%; СП - 8%			4741,96	11,31	8277565	19743		1331262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10002934**	**867686**	**857683**	**6637846**	**17972042**
							8277565	**19743**	**--**	**1331262**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10002934				
	Материалы		Тенге				857683				
	Всего заработная плата		Тенге					8297308			
		Накладные расходы	Тенге				6637846				
		Сметная прибыль	Тенге				1331262				
	ЭСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17972042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5518
		Сметная заработная плата	Тенге					8297308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17972042**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5518
		Сметная заработная плата	Тенге					8297308			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
	В0, В1										
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	847,9	591,37	15,05	1349321	12761	3544	1306449	2868232
		НР - 98%; СП - 8%			572,14	0,11	1333018	93		212462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	94,5	876,34	21,30	177313	2012	316	171513	376732
		НР - 98%; СП - 8%			851,70	0,29	174986	27		27906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 25 мм	шт	2	1727,45	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
11	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 32 мм	шт	25	2152,02	--	53800	--	53800	--	58104
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
12	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 40 мм	шт	13	3243,96	--	42171	--	42171	--	45545
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1625860**	**14773**	**103086**	**1477962**	**3352128**
							1510004	**120**	--	**248306**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99226				
		Сметная прибыль	Тенге				7938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107164				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1526634				
	Материалы		Тенге				5860				
	Всего заработная плата		Тенге					1508124			
		Накладные расходы	Тенге				1477962				
		Сметная прибыль	Тенге				240368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3244964				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата	Тенге					1508124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3352128**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата	Тенге					1508124			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	341,282	591,37	15,05	543104	5137	1426	525849	1154469
		НР - 98%; СП - 85%			572,14	0,11	536543	38		85516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	179	1718,42	13,04	307597	3229	598	297726	653749
		НР - 98%; СП - 85%			1697,04	3,18	303770	32		48426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	326,6	1876,34	21,30	612811	6957	1091	592762	1302019
		НР - 98%; СП - 85%			1851,70	0,29	604765	95		96446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,9	2248,47	29,04	71726	926	80	69326	152336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 85%			2216,92	0,66	70720	21		11284	
26	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 25 мм	шт	313	1627,45	–	509392	–	509392	–	550143
		СП - 85%			–	–	–	–		40751	
27	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 32 мм	шт	121	2152,02	–	260395	–	260395	–	281227
		СП - 85%			–	–	–	–		20832	
28	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 40 мм	шт	10	3243,96	–	32440	–	32440	–	35035
		СП - 85%			–	–	–	–		2595	
29	Ком. предложение ТОО Северное строительство	Вентиль шаровой ППР диаметром 50 мм	шт	3	3392,41	–	10177	–	10177	–	10991
		СП - 85%			–	–	–	–		814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2347642**	**16249**	**815598**	**1485663**	**4139969**
							1515798	**186**	**–**	**306664**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				812402				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812402				
		Сметная прибыль	Тенге				64992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				877394				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1535240				
	Материалы		Тенге				3196				
	Всего заработная плата		Тенге					1515984			
		Накладные расходы	Тенге				1485663				
		Сметная прибыль	Тенге				241672				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3262575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1515984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4139969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1515984			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Отопление

9	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	7	1304,70	164,22	9133	1150	115	8043	18550
		НР - 98%; СП - 85%			1123,99	48,45	7868	339		1374	
10	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	16	1600,33	241,44	25605	3863	297	22286	51722
		НР - 98%; СП - 85%			1340,34	80,94	21445	1295		3831	
13	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	224	2398,34	94,10	537228	21079	61415	448940	1065061
		НР - 98%; СП - 85%			2030,07	15,03	454736	3367		78893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4354,87	290,53	34841	2324	3790	28672	68594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3590,60	66,55	28725	532		5081	
22	Е11-181101-0105 Е118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	160	218,65 200,11	– –	34983 32017	– –	2967	31377 5309	71669
24	Е11-160301-0101 Е116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	22,8	542,54 446,39	20,11 7,97	35171 10178	459 182	24533	10152 3626	48949
27	Е11-161101-0101 Е116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	2030	97,17 95,24	1,20 –	197255 193337	2436 –	1482	189470 30938	417663
40	С1234-303-0308 Z34-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм СП - 8%	м	55	368,00 –	– –	20240 –	– –	20240	– 1619	21859
41	С1234-303-0309 Z34-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм СП - 8%	м	10	430,00 –	– –	4300 –	– –	4300	– 344	4644
42	С1234-303-0313 Z34-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм СП - 8%	м	165	545,00 –	– –	89925 –	– –	89925	– 7194	97119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**988681** **748306**	**31311** **5715**	**209062** –	**738940** **138209**	**1865830**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114465				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114465				
		Сметная прибыль	Тенге				9157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123622				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				874216				
	Материалы		Тенге				94598				
	Всего заработная плата		Тенге					754021			
	Сдача и испытание		Тенге				1933				
		Накладные расходы	Тенге				738940				
		Сметная прибыль	Тенге				129052				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1742208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					754021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1865830**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					754021			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		Воздуховоды									
83	Сом. предложение ТОО"Ровен"	Заслонка ок.АЗД-192-350х350-РП	шт	2	13003,66	–	26007	–	26007	–	28088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2081	
84	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Заслонка от.АЗД-192-300х300-РП	шт	2	12252,24	–	24504	–	24504	–	26464
		СП - 8%			–	–	–	–		1960	
85	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Заслонка от.АЗД-192-200х200-РП	шт	4	9405,74	–	37623	–	37623	–	40633
		СП - 8%			–	–	–	–		3010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**88134**	–	**88134**	–	**95185**
							–	–	–	**7051**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88134				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88134				
		Сметная прибыль	Тенге				7051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**95185**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Магистральное оборудование									
		Щиты									
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	4	23758,77	711,46	95035	2846	56965	26229	130965
		НР - 32%; СП - 8%			8806,10	301,04	35224	1204		9701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**95035**	**2846**	**56965**	**26229**	**130965**
							35224	**1204**	–	**9701**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95035				
	Материалы		Тенге				56965				
	Всего заработная плата		Тенге					36428			
		Накладные расходы	Тенге				26229				
		Сметная прибыль	Тенге				9701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**130965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36428			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 08-01-09.СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
1	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	4715,65	5,77	4716	6	–	2873	8196
		НР - 61%; СП - 8%			4709,88	–	4710	–		607	
4	Ц13-100202-0204 1310-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	4	10451,76	875,84	41807	3503	9568	18152	64756
		НР - 61%; СП - 8%			7184,00	255,51	28736	1022		4797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-100412-0110 1318-0412-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 60. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 89%*	шт.	1	51952,00 46593,00	– –	51952 46593	– –	5359	28422 6430	86804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**98475** **80039**	**3509** **1022**	**14927** **–**	**49447** **11834**	**159756**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				98475				
	Материалы		Тенге				14927				
	Всего заработная плата		Тенге					81061			
		Накладные расходы	Тенге				49447				
		Сметная прибыль	Тенге				11834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				159756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					81061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**159756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					81061			
		РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система									
23	Ц13-..00902-0912 1213-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле в пластмассовой оболочкой *НР - 61%; СП - 89%*	коробка	1	4670,00 3006,00	1302,20 511,02	4670 3006	1302 511	362	2145 545	7360
38	Ком. предложение ТОО"Планета-	eMG100-BATTCABLE кабель для подключения резервных батарей *СП - 89%*	шт	1	17303,57 –	– –	17304 –	– –	17304	– 1384	18688
40	Ком. предложение ТОО"Планета-	Аналоговый аппарат PANASONIK KX TS 2350 *СП - 89%*	шт	11	10928,57 –	– –	120214 –	– –	120214	– 9617	129831
42	Е11-210202-0201 1122-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 89%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	250,18 216,12	0,22 0,11	751 648	– –	103	467 97	1315
46	Ком. предложение ТОО"Планета-	Кабель наружный UTP 4PRx24A WG LDPE *СП - 89%*	м	522,24	491,79 –	– –	256832 –	– –	256832	– 20547	277379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**399771** **3654**	**1302** **511**	**394815** **–**	**2612** **32150**	**434573**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3670				
	Материалы		Тенге				362				
	Всего заработная плата		Тенге					3517			
		Накладные расходы	Тенге				2145				
		Сметная прибыль	Тенге				545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3517			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395101				
	Материалы		Тенге				102				
	Всего заработная плата		Тенге					648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				867				
		Сметная прибыль	Тенге				31645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				434573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4165			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 4									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		ОТДЕЛ 2. Архитектурные решения. Альбом марки АР									
		РАЗДЕЛ 2. Заполнение дверных и оконных проемов									
		Двери внутренние									
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Д-1, Д-4, Д-5)	м2	56	1871,82	87,56	67386	3153	18343	42559	118740
		НР - 94%; СП - 85%			1274,72	58,82	45890	1398		8796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	520,00	–	20800	–	20800	–	22464
		СП - 8%			–	–	–	–		1664	
7	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	20	3337,00	–	66740	–	66740	–	72079
		СП - 8%			–	–	–	–		5339	
8	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с ниппелем, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	20	5262,00	–	105240	–	105240	–	113659
		СП - 8%			–	–	–	–		8419	
9	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	808,38	94,29	1,27	76221	1027	2247	66090	153696
		НР - 90%; СП - 6%			90,24	0,60	72948	485		11385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**336387**	**4180**	**213370**	**108649**	**480639**
							118838	**1883**	–	**35603**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143607				
	Материалы		Тенге				20590				
	Всего заработная плата		Тенге					120721			
		Накладные расходы	Тенге				108649				
		Сметная прибыль	Тенге				20181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					120721			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192780				
		Сметная прибыль	Тенге				15422				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**480639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					130721			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт									
22	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7016,47 6753,50	127,20 60,12	7038 6764	127 60	145	4162 896	12096
23	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6749,04 6613,20	63,60 30,06	6749 6613	64 30	72	4052 864	11665
29	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	6	1607,83 1607,83	– –	9647 9647	– –	–	7235 1351	18233
31	С1245-601-0106 245-601-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 20 мм, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С *СП - 8%*	шт.	6	-18750,00 –	– –	-112500 –	– –	-112500	– -9000	-121500
32	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	1	23596,07 19947,79	463,72 156,96	23596 19948	464 157	3984	18919 3401	45915
36	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	2	35362,19 27248,65	1724,79 703,10	70724 54497	3449 1406	12778	54785 10041	135550
39	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (65мм). Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	7976,87 3590,60	290,53 66,55	23931 10772	872 200	12287	10752 2775	37458
40	С1242-202-0205 242-202-0205 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки Ст37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 *СП - 8%*	шт.	3	-49251,00 –	– –	-147753 –	– –	-147753	– -11820	-159573
41	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2015 прим	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 15 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	3463,97 2659,80	93,86 30,06	10392 7979	281 90	2132	7908 1464	19764
43	Е11-180401-0103 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	бак	1	19787,10 4980,21	704,12 254,32	19787 4980	704 254	14103	5130 1993	26910
44	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	2	36844,88	889,16	73690	1779	48121	23977	105480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			11894,89	338,34	22790	677		7813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	3	9967,07	541,66	29901	1625	3211	24999	59292
		НР - 98%; СП - 8%			8355,05	148,13	25065	444		4392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	4354,87	290,53	43549	2906	4737	35840	85740
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	35906	666		6351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1242-202-0207 242-202-0207 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 35 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	-112581,00	–	-225162	–	-225162	–	-243175
		СП - 8%			–	–	–	–		-18013	
51	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4354,87	290,53	34839	2324	3790	28672	68592
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	65,55	28725	532		5081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1242-203-1106 242-203-1106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	-10358,00	–	-51790	–	-51790	–	-55933
		СП - 8%			–	–	–	–		-4143	
56	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (40мм). Установка	шт.	8	5088,14	125,90	40705	1007	23457	16151	61405
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	16241	240		4549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2398,34	94,10	19187	753	2193	16034	38038
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	16241	120		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1242-204-1504 242-204-1504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	-11378,00	–	-56890	–	-56890	–	-61441
		СП - 8%			–	–	–	–		-4551	
61	С1242-204-1501 242-204-1501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	-9254,00	–	-222096	–	-222096	–	-239864
		СП - 8%			–	–	–	–		-17768	
64	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2982,03	523,50	5964	1047	115	4985	11825
		НР - 98%; СП - 8%			2400,83	142,60	4802	285		876	
66	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1600,33	241,44	1600	242	18	1393	3232
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	80,94	1340	81		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	17625,00	–	35250	–	35250	–	38070
		СП - 8%			–	–	–	–		2820	
70	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		9534,87	290,53	9535	291	5653	3584	14169
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3590,60	66,55	3591	67		1050	
71	С1242-306-0207 242-306-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	66016,00	–	66016	–	66016	–	71297
		СП - 8%			–	–	–	–		5281	
72	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (80мм). Установка	шт.	1	8414,87	290,53	8415	291	4533	3584	12959
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3590,60	66,55	3591	67		960	
73	С1242-306-0206 242-306-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	42940,00	–	42940	–	42940	–	46375
		СП - 8%			–	–	–	–		3435	
75	С1242-306-0204 242-306-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	29522,00	–	59044	–	59044	–	63768
		СП - 8%			–	–	–	–		4724	
76	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (32мм). Установка	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2030,07	30,06	8120	120		1424	
78	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3778,34	94,10	3778	94	1654	2004	6245
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2030,07	15,03	2030	15		463	
82	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	2	35362,19	1724,79	70724	3449	12778	54785	135550
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27248,65	703,10	54497	1406		10041	
84	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	2039,26	–	44864	–	37082	7626	56689
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			353,72	–	7782	–		4199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран лапуговый муфтовый трехходовой латунной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16. DN 15, марки11б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%;	шт.	22	1557,00	–	34254	–	34254	–	36994
					–	–	–	–		2740	
86	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%;	комплект	18	535,33	–	9636	–	1274	8195	19258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			464,58	–	8362	–		1426	
93	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	40	3551,25	52,65	142050	2106	99744	40146	196772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1004,99	19,15	40200	766		14576	
94	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	10	2971,11	43,98	29711	440	20799	8463	41228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			847,20	16,38	8472	164		3054	
95	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	20	1364,83	20,11	27297	402	17967	8905	39098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			446,39	7,97	8928	159		2896	
96	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	20	1959,12	20,11	39182	402	29852	8905	51934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			446,39	7,97	8928	159		3847	
97	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	10	2092,97	20,11	20930	201	16265	4453	27414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			446,39	7,97	4464	80		2031	
98	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	10	1945,21	43,98	19452	440	10540	8463	30148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			847,20	16,38	8472	164		2233	
99	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	40	5359,99	75,37	214400	3055	166917	44608	279729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1110,70	27,25	44428	1090		20721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	186	740,18 329,37	79,50 37,58	137673 61263	14787 6990	61623	51872 15164	204709
101	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм *СП - 5%*	м	20	274,00 –	– –	5480 –	– –	5480	– 438	5918
102	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм *СП - 8%*	м	20	315,00 –	– –	6300 –	– –	6300	– 504	6804
103	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	10	364,00 –	– –	3640 –	– –	3640	– 291	3931
104	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм *СП - 8%*	м	10	431,00 –	– –	4310 –	– –	4310	– 345	4655
105	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм *СП - 8%*	м	20	652,00 –	– –	13040 –	– –	13040	– 1043	14083
106	С1234-303-0224 234-303-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм *СП - 8%*	м	68	1503,00 –	– –	102204 –	– –	102204	– 8176	110380
107	С1234-303-0227 234-303-0227 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	8	3353,00 –	– –	26824 –	– –	26824	– 2146	28970
108	С1234-303-0229 234-303-0229 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t эт -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 140 мм *СП - 8%*	м	30	2266,00 –	– –	67980 –	– –	67980	– 5438	73418
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	40	96,91 50,33	2,67 0,30	3876 2013	107 12	1756	1397 422	5695
110	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	40	220,04 44,20	6,90 0,90	8802 1768	276 36	6758	1245 804	10851
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**532744** **542237**	**43906** **16403**	**-53399** –	**524137** **84551**	**1141432**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23432				
	Материалы		Тенге				218				
	Всего заработная плата		Тенге					23114			
		Накладные расходы	Тенге				15449				
		Сметная прибыль	Тенге				3111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23114			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				380129				
	Материалы		Тенге				70138				
	Всего заработная плата		Тенге					72082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229778				
		Накладные расходы	Тенге				54514				
		Сметная прибыль	Тенге				34771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					72082			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				129183				
	Материалы		Тенге				545777				
	Всего заработная плата		Тенге					463444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-899307				
	Сдача и испытание		Тенге				5545				
		Накладные расходы	Тенге				434174				
		Сметная прибыль	Тенге				46669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				630026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					463444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1141432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					558640			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
	РАЗДЕЛ 2 Оповещение о пожаре										
9	С1243-802-0104 243-802-0104 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с медными жилами, с полиминеральной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВМП 2х1,5 мм2 *СП - 85%*	км	0,88502	176937,00 –	– –	156592 –	– –	156592	– 12527	169119
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**156592** –	– –	**156592** –	– **12527**	**169119**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				156592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156592				
		Сметная прибыль	Тенге				12527				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				169119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**169119**				
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 5										
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
	РАЗДЕЛ 3. Заполнение дверных и оконных проемов										
	Окна (наружные откосы)										
7	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	486,05	2905,53 513,00	5,80 1,29	12.7814 249344	2819 627	965630	199977 113423	1531214
	Двери внутренние										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 80%	м коробок	5819,72	94,29 90,24	1,27 0,60	548741 525172	7391 3492	16178	475797 81963	1106501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1766555** **774516**	**10210** **4119**	**981828** **–**	**675774** **195386**	**2637715**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1766555				
	Материалы		Тенге				981829				
	Всего заработная плата		Тенге					778635			
		Накладные расходы	Тенге				675774				
		Сметная прибыль	Тенге				195386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2637715				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					778635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2637715**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					778635			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. 2-11 этажи									
		Стены									
		Помещения 6,12,18,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,44,45,51,57									
1	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1850,549	825,62 430,60	5,05 1,72	1527849 796846	9345 3183	721659	640023 173430	2341302
		Помещения 13,14,15,16,17,19,20,21,42,43,46,46,47,48,49,50									
2	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	462,32	825,62 430,60	5,05 1,72	380049 198214	2325 792	179510	159204 43140	582393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1907898** **999060**	**11670** **3975**	**901169** **–**	**799227** **216570**	**2923695**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1907898				
	Материалы		Тенге				901170				
	Всего заработная плата		Тенге					999035			
		Накладные расходы	Тенге				799227				
		Сметная прибыль	Тенге				216570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2923695				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					999035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2923695**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					999035			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Магистральное оборудование									
		Провода и кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4556	447,24 400,35	3,37 0,58	2037625 1823995	15353 2642	198277	1315179 268224	3621028
2	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	288	144,32 122,74	1,30 0,06	41564 35349	374 17	5841	25464 5362	72390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2079189** **1859344**	**15727** **2659**	**204118** **--**	**1340643** **273586**	**3693418**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2079189				
	Материалы		Тенге				204118				
	Всего заработная плата		Тенге					1862003			
		Накладные расходы	Тенге				1340643				
		Сметная прибыль	Тенге				273586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3693418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1347
		Сметная заработная плата	Тенге					1862003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3693418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1347
		Сметная заработная плата	Тенге					1862003			
		РАЗДЕЛ 2. Осветительная арматура									
8	К.П. ИП Скобликов В.М	Светодиодный светильник G5LF-P2-1200-40ВТ-IP42-6 СП - 8%	шт.	45	502,68 --	-- --	67621 --	-- --	67621	-- 5410	73031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**67621** **--**	**--** **--**	**67621** **--**	**--** **5410**	**73031**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67621				
		Сметная прибыль	Тенге				5410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**73031**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 6									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	ОО "SCK"	Утюг Centek CT-2346, 3000Вт	шт	81	1 607,14 --	-- --	940178 --	-- --	940178	--	940178
2	ОО "ПРОМЕТ КАЗАХСТАН"	Металлический шкаф для одежды	шт	12	48482,14 --	-- --	581786 --	-- --	581786	--	581786
6	Leon	Банкетка 450х450	шт	368	5000,00 --	-- --	1840000 --	-- --	1840000	--	1840000
7	Leon	Банкетка 1000х450	шт	36	45000,00 --	-- --	1620000 --	-- --	1620000	--	1620000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ОО "ТССП Казахстан"	Верстак универсальный закрытый MASTER 200 западный wolfcraft	шт	1	68687,50	–	68688	–		–	68688
					–	–	–	–	68688	–	
12	ОО "SCK"	Кофемашина Centek CT-1190 4 B1 20БАР 1500ВТ	шт	2	200357,14	–	400714	–		–	400714
					–	–	–	–	400714	–	
24	ОО "Zeta TrAdE"	Стол обеденный 4-х местный (Стол 8-обрзн.каркас (1200х800))	шт	11	14046,27	–	154509	–		–	154509
					–	–	–	–	154509	–	
25	ОО "Торговый дом Пищевые	Стол нейтральный	шт	2	258150,89	–	516302	–		–	516302
					–	–	–	–	516302	–	
26	ОО "SCK"	Холодильник Бирюса 6034	шт	1	114658,93	–	114659	–		–	114659
					–	–	–	–	114659	–	
27	ОО "ТССП Казахстан"	Слесарные тиски SPARTA	шт	1	23066,96	–	23067	–		–	23067
					–	–	–	–	23067	–	
28	ОО	Шкаф медицинский МД 2	шт	2	81964,29	–	163929	–		–	163929
					–	–	–	–	163929	–	
29	ОО "SCK"	Витрина холодильная типа ларь Бирюса CF23	шт	4	136516,07	–	546064	–		–	546064
					–	–	–	–	546064	–	
30	ОО "SCK"	Миксер с чашей Centek CT-1124	шт	2	22767,86	–	45536	–		–	45536
					–	–	–	–	45536	–	
31	САО Технодом	Саундбар LG SN4	шт	2	62491,07	–	124982	–		–	124982
					–	–	–	–	124982	–	
32	ОО "SCK"	Кофемолка Centek CT-1359	шт	2	10267,86	–	20536	–		–	20536
					–	–	–	–	20536	–	
33	ОО "SCK"	Бойлер для горячих напитков WILLMARK WWB-1011S	шт	2	24589,29	–	49179	–		–	49179
					–	–	–	–	49179	–	
34	ОО "ПРОМЕТ КАЗАХСТАН"	Весы M-ER 326 AF-15.2	шт	2	27941,07	–	55882	–		–	55882
					–	–	–	–	55882	–	
				Прочее							
45	СИП Жуков А.В.	Жалюзи	м2	1548,5124	4950,00	–	7665136	–		–	7665136
					–	–	–	–	7665136	–	
47	ТОО "TEK LED"	Настольный светильник	шт	409	4243,75	–	1735694	–		–	1735694
					–	–	–	–	1735694	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16666841**	–	–	–	**16666841**
							–	–	**16666841**	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				16666841				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16666841				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**16666841**				

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМЕАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Крыльцо главного входа									
1	Е11-110101-3107 1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 5 штук *НР - 94%; СП - 86%*	м2 покрытия	38,21	15954,46	300,97	609620	11500	483096	111373	778672
					3010,32	90,49	115024	3458		57679	
2	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (гранитные плиты) *НР - 80%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	2,58	14526,71	35,01	37480	91	27252	8143	49273
					3928,50	16,88	10136	44		3650	
3	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка *НР - 110%; СП - 80%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	12,39	13275,20	4,50	164480	56	142779	25541	205223
					1746,96	–	21645	–		15202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**811580**	**11647**	**653127**	**145057**	**1033168**
							146805	**3502**	–	**76531**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811579				
	Материалы		Тенге				653128				
	Всего заработная плата		Тенге					150307			
		Накладные расходы	Тенге				145057				
		Сметная прибыль	Тенге				76531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1033168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					150307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1033168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					150307			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители (гигиенический душ). Установка *НР - 95%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	40	1084,89	0,12	43396	5	1307	41242	91409
					1052,10	–	42084	–		6771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**43396**	**5**	**1307**	**41242**	**91409**
							42084	–	–	**6771**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43396				
	Материалы		Тенге				1307				
	Всего заработная плата		Тенге					42084			
		Накладные расходы	Тенге				41242				
		Сметная прибыль	Тенге				6771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**91409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ц-01-06.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
1	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 90%; СП - 80%*	клапан	6	6691,57	98,08	40149	589	4585	34368	80478
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5829,20	15,78	34975	95		5961	
2	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Клапан О3-60-НО-200х200 *СП - 8%*	шт	2	75000,00	–	150000	–	150000	–	162000
					–	–	–	–		12000	
3	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Клапан О3-60-НО-250х200 *СП - 8%*	шт	1	75892,86	–	75893	–	75893	–	81964
					–	–	–	–		6071	
4	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Клапан О3-60-НО-100х100 *СП - 8%*	шт	1	69285,71	–	69286	–	69286	–	74829
					–	–	–	–		5543	
5	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Клапан О3-60-НО-300х200 *СП - 8%*	шт	1	76875,00	–	76875	–	76875	–	83025
					–	–	–	–		6150	
6	Ком. предложение ТОО"Ровен"	Клапан О3-60-НО-350х200 *СП - 8%*	шт	1	81428,57	–	81429	–	81429	–	87943
					–	–	–	–		6514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**493632**	**589**	**458068**	**34368**	**570239**
							34975	**95**	–	**42239**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				453483				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				453483				
		Сметная прибыль	Тенге				36278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489761				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40149				
	Материалы		Тенге				4586				
	Всего заработная плата		Тенге					35070			
	Сдача и испытание		Тенге				1694				
		Накладные расходы	Тенге				34368				
		Сметная прибыль	Тенге				5961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35070			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА #2-01-07.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 2. Установочное оборудование									
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1472,96	87,98	5892	352	108	4016	10301
					1358,07	36,49	5432	146		793	
4	С1247-301-0227 247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САМУ-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	6	62476,00	–	374856	–	374856	–	404844
					–	–	–	–		29988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**380748**	**352**	**374964**	**4016**	**415545**
							5432	**146**	**--**	**30781**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				380748				
	Материалы		Тенге				108				
	Всего заработная плата		Тенге					5578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374856				
		Накладные расходы	Тенге				4016				
		Сметная прибыль	Тенге				30781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				415545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**415545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5578			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Оповещение о пожаре									
1	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	1410	223,00 --	-- --	314430 --	-- --	314430	-- 25154	339584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**314430**	**--**	**314430**	**--**	**339584**
							--	**--**	**--**	**25154**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				314430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				314430				
		Сметная прибыль	Тенге				25154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				339584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**339584**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09.СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
		Оборудование прокладки кабеля									
1	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	658	291,60 273,06	3,49 0,05	191873 179673	2297 33	9903	129389 25701	346963
2	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	1377	84,00 --	-- --	115668 --	-- --	115668	-- 9253	124921
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**307541**	**2297**	**125571**	**129389**	**471884**
							179673	**33**	**--**	**34954**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				115668				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115668				
		Сметная прибыль	Тенге				9253				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124921				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191873				
	Материалы		Тенге				9903				
	Всего заработная плата		Тенге					179706			
		Накладные расходы	Тенге				129389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					179706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				671884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					179706			
		РАЗДЕЛ 2. Структурированная кабельная система									
4	Е11-210102-0103 1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 32* мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	179	500,61 463,54	6,97 0,45	89609 82974	1248 81	5387	59799 11953	161361
5	С1243-907-0114 243-907-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	182,58	589,00 –	– –	107540 –	– –	107540	– 8603	116143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**197149** **82974**	**1248** **81**	**112927** **–**	**59799** **20556**	**277904**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				107540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107540				
		Сметная прибыль	Тенге				8603				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116143				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89609				
	Материалы		Тенге				5388				
	Всего заработная плата		Тенге					83055			
		Накладные расходы	Тенге				59799				
		Сметная прибыль	Тенге				11953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					83055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				277904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					83055			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 8									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Крыльцо главного входа									
1	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	36,05	873,02 596,28	5,05 1,72	31472 21496	182 62	9794	17246 3897	52615
2	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	36,05	514,44 352,56	3,42 1,63	18546 12710	124 59	5712	10215 2501	31062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**50018**	**306**	**15506**	**27461**	**83677**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**34206**	**121**	–	**6198**	
		Материалы	Тенге				50018				
		Всего заработная плата	Тенге				15506				
		Накладные расходы	Тенге					34327			
		Сметная прибыль	Тенге				27461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83677				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34327			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**83677**				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								34327			
		РАЗДЕЛ 2. Фасадно №1									
3	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,87	1367,28 918,33	34,53 30,19	25801 17329	652 570	7820	14319 3210	43330
4	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,87	3306,29 2232,23	37,42 30,19	62390 42122	706 570	19562	34153 7723	104266
5	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	11,87	176,64 88,37	1,63 0,75	3333 1668	31 14	1634	1345 374	5052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**91524**	**1389**	**29016**	**49817**	**152648**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61119**	**1154**	–	**11307**	
		Материалы	Тенге				91524				
		Всего заработная плата	Тенге				29016				
		Накладные расходы	Тенге					62273			
		Сметная прибыль	Тенге				49817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152648				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62273			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**152648**				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
								62273			
		РАЗДЕЛ 3. Фасадно №2									
6	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,23	1367,28 918,33	34,53 30,19	16722 11231	422 369	5069	9280 2080	28082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 ?СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная: декоративным раствором по камню *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,23	3306,29 2252,23	37,42 30,19	40436 27300	457 369	12679	22136 5006	67578
8	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 ?СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 50%; СП - 65%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	12,23	176,64 88,37	1,63 0,75	2160 1081	20 9	1059	872 243	3275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**59318**	**899**	**18807**	**32288**	**98935**
							39612	**747**	**--**	**7329**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59318				
	Материалы		Тенге				18806				
	Всего заработная плата		Тенге					40359			
		Накладные расходы	Тенге				32288				
		Сметная прибыль	Тенге				7329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**98935**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40359			
		РАЗДЕЛ 4. Отмостка									
9	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Фасады (отмостка). Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 50%; СП - 65%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	241,8	176,64 88,37	1,63 0,75	42712 21368	394 181	20950	17239 4796	64747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**42712**	**394**	**20950**	**17239**	**64747**
							21368	**181**	**--**	**4796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42712				
	Материалы		Тенге				20950				
	Всего заработная плата		Тенге					21549			
		Накладные расходы	Тенге				17239				
		Сметная прибыль	Тенге				4796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21549			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5. 2-11 этажи

Стены

Помещения 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150206-0202 11-5-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаным раствором) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	2327,994	825,62 430,60	5,05 1,72	1922038 1002434	11756 4004	907848	805151 218175	2945364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1922038** **1002434**	**11756** **4004**	**907848** **–**	**805151** **218175**	**2945364**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1922038				
	Материалы		Тенге				907848				
	Всего заработная плата		Тенге					1006438			
		Накладные расходы	Тенге				805151				
		Сметная прибыль	Тенге				218175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2945364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					1006438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2945364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					1006438			
		РАЗДЕЛ 6. Фасад									
11	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с пароизоляцией *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	605,32	2948,20 2260,70	14,88 2,92	2389924 1368447	9008 1768	1012469	1096172 278888	3764984
12	К. ТИП "ART STROY"	Сайдинг "Эльбрус" 0,45PE (RAL7024)(рабочая ширина 1,24м) *СП - 85%*	м2	605,32	2998,07 –	– –	1814792 –	– –	1814792	– 145183	1959975
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4204716** **1368447**	**9008** **1768**	**2827261** **–**	**1096172** **424071**	**5724959**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4204716				
	Материалы		Тенге				1012470				
	Всего заработная плата		Тенге					1370215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1814792				
		Накладные расходы	Тенге				1096172				
		Сметная прибыль	Тенге				424071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5724959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1370215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5724959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1370215			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод противопожарный В2									
		Комплект пожарного шкафа									
13	К.П. ТОО"Северное строительство"	Клапан запорный чугунный муфтовый, пожарный, для воды, DN 50 *СП - 85%*	шт	90	5336,79 –	– –	480311 –	– –	480311	– 38425	518736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**480311** **–**	**–** **–**	**480311** **–**	**–** **38425**	**518736**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480311				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480311				
		Сметная прибыль	Тенге				38425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				518736				
		РАЗДЕЛ 8. Канализация									
		Канализация К1									
14	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	7,2	915,20 911,62	1,47 0,52	6589 6564	11 4	14	6436 1042	14067
15	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	7,185	270,00 –	– –	1940 –	– –	1940	– 155	2095
16	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 160 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	189,8	882,61 874,16	3,56 1,18	167519 165916	676 224	927	162817 26427	356763
17	С1241-203-0109 241-203-0109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм *СП - 8%*	м	189,4204	2221,00 –	– –	420703 –	– –	420703	– 33656	454359
		Канализация К2									
18	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	203	5359,99 1110,70	76,37 27,25	1088078 225472	15503 5532	847103	226384 105157	1419619
19	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	60	2590,00 –	– –	155400 –	– –	155400	– 12432	167832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1840229**	**16190**	**1426087**	**395637**	**2414735**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				397962	5760	–	178869	
	Материалы		Тенге				1840229				
	Всего заработная плата		Тенге				848046				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					403712			
		Накладные расходы	Тенге				578063				
		Сметная прибыль	Тенге				395637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				178869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2414735				
		Сметная заработная плата	Тенге								261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					403712			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2414735**				
		Сметная заработная плата	Тенге								261
								403712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Водомерный узел									
20	К.П. ТОО"Северное строительство"	Счетчик воды Пульсар ультразвуковой диаметра 65 мм, RS-485, ТЕПЛОВОДОХРАН	шт	1	103584,64	–	103585	–		–	103585
					–	–	–	–	103585	–	
21	К.П. ТОО"Северное строительство"	Затвор дисковый поворотный с электроприводом Valtim VB060, межфланцевый, TIS	шт	1	289607,14	–	289607	–		–	289607
					–	–	–	–	289607	–	
22	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	2	646,89	31,80	1294	64	37	1199	2692
					596,55	15,03	1193	30		199	
23	К.П. ТОО"Северное строительство"	Счетчик универсальный Пульсар для холодной и горячей воды, одноструйный, с импульсным выходом, диам. 13мм	шт	4	6602,68	–	26411	–		–	26411
					–	–	–	–	26411	–	
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор или аппарат(счетчик,модем). Установка *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	2	1561,00	–	3122	–	–	2248	5800
					1561,00	–	3122	–		430	
25	К.П. ТОО"Северное строительство"	Модем IRZ ATM21.A, IRZ	шт	1	46218,75	–	46219	–		–	46219
					–	–	–	–	46219	–	
26	К.П. ТОО"Северное строительство"	Счетчик импульсов без индикатора, 10 прием.канала,ТЕПЛОВОДОХРАН	шт	1	41073,21	–	41073	–		–	41073
					–	–	–	–	41073	–	
27	К.П. ТОО"Северное строительство"	Антенна АНТЕЙ-714 SMA, IRZ	шт	1	9881,25	–	9881	–		–	9881
					–	–	–	–	9881	–	
28	К.П. ТОО"Северное строительство"	Преобразователь интерфейса, Hi-Flying	шт	1	29780,36	–	29780	–		–	29780
					–	–	–	–	29780	–	
29	К.П. ТОО"Северное строительство"	Источник питания,ТЕПЛОВОДОХРАН	шт	1	17085,00	–	17085	–		–	17085
					–	–	–	–	17085	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**568057**	**64**	**37**	**3447**	**572133**
							4315	**30**	**563641**	**629**	
	Стоимость оборудования		Тенге				563641				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				563641				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3122				
	Всего заработная плата		Тенге					3122			
		Накладные расходы	Тенге				2248				
		Сметная прибыль	Тенге				430				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3122			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1294				
	Материалы		Тенге				37				
	Всего заработная плата		Тенге					1223			
		Накладные расходы	Тенге				1199				
		Сметная прибыль	Тенге				199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				572133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4345			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 00-01-06.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 10. Тепловой пункт									
30	С1245-601-0105 245-601-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, N1000-Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С *СП - 8%*	шт.	6	11380,00 --	-- --	68280 --	-- --	68280	-- 5462	73742
31	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	4354,87 3590,60	290,53 66,55	13065 10772	872 200	1421	10752 1005	25722
32	С1242-202-0206 242-202-0206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки Ст37-38, приводной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 *СП - 8%*	шт.	3	78205,00 --	-- --	234615 --	-- --	234615	-- 18769	253384
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	20	2398,34 2030,07	94,10 15,03	47967 40601	1882 301	5484	40084 7044	99095
34	С1242-207-1304 242-207-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	4	5965,00 --	-- --	23860 --	-- --	23860	-- 1909	25769
35	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	24	1124,00 --	-- --	26976 --	-- --	26976	-- 2158	29134
36	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1607,59 1340,34	246,64 80,71	3215 2681	493 161	41	2785 480	6480
37	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	25176,00 --	-- --	50352 --	-- --	50352	-- 4028	54380
38	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (80мм). Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	8414,87 3590,60	290,53 66,55	8415 3591	291 67	4533	3584 960	12959
39	С1242-306-0206 242-306-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали неразъемный одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 30423-2015 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	42940,00 --	-- --	42940 --	-- --	42940	-- 3435	46375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**519685**	**3538**	**458502**	**57205**	**623040**
							57645	**729**	--	**46150**	
		Стоимость санитарно-технических работ	Тенге				519685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				11479				
	Всего заработная плата		Тенге					58374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				447023				
	Сдача и испытание		Тенге				92				
		Накладные расходы	Тенге				57205				
		Сметная прибыль	Тенге				46150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				623040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**623040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58374			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 11. Освещение территории									
40	К.П. ИП Скобликов В.М.	Светильник светодиодный складской WSIB-02 150Вт 230Е 5000К 15750лм NEOX	шт	5	20217,86	–	101089	–	101089	–	109176
		СП - 8%			–	–	–	–		8087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**101089**	**–**	**101089**	**–**	**109176**
							–	–	–	**8087**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101089				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101089				
		Сметная прибыль	Тенге				8087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**109176**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 12.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
41	К.П. ТОО "Жасыл Ел-Group"	Газонная трава (дерн)	м2	2300	2003,57	–	4608211	–	4608211	–	4976868
		СП - 8%			–	–	–	–		368657	
42	Е11-470102-0405 1147-0102-0405 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры: 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	10	5536,10	–	55361	–	7085	42483	105672
		НР - 88%; СП - 85%			4827,63	–	48276	–		7828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	10	3936,84	1035,29	39368	10353	1179	27368	72291
		НР - 88%; СП - 85%			2783,56	349,20	27836	3492		5355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1254-103-3001 254-103-3001 РСНБ РК 2015	Лиана многолетняя (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	7984,00	–	79840	–	79840	–	86227
		СП - 8%			–	–	–	–		6387	
45	Е11-470102-0225 1147-0102-0225 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры: 1,5х1,5х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до	яма	10	12214,80	382,10	122148	3821	22487	84043	223766
		НР - 88%; СП - 85%			9883,96	366,38	91840	3664		16575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-470103-0109 1147-0103-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома : 5x1,5x0,65 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10	12432,89 9354,67	2872,59 918,01	124329 93547	28726 9180	2056	90400 17178	231907
47	С1254-101-0805 254-101-0805 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м *СП - 8%*	шт.	10	16844,00 –	– –	168440 –	– –	168440	– 13475	181915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**5198697** **261499**	**47900** **16336**	**4889298** –	**244494** **435455**	**5878646**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5198697				
	Материалы		Тенге				32808				
	Всего заработная плата		Тенге					277835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4608211				
	Местные материалы		Тенге				248280				
		Накладные расходы	Тенге				244494				
		Сметная прибыль	Тенге				435455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					277835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**5878646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					277835			
		РАЗДЕЛ 13.ПОДПОРНАЯ СТЕНКА									
48	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Группы группы 2 *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструктивного объема сваи	4,5	47520,82 2802,80	5863,17 2485,16	213844 12613	26384 11183	174847	23558 18992	256394
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,2	22329,80 20632,14	1409,66 429,20	4466 4126	282 86	58	3833 664	8963
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм *СП - 8%*	т	0,2	392348,00 –	– –	78470 –	– –	78470	– 6278	84748
51	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	1,59	12965,40 3738,96	1858,11 826,65	20615 5945	2954 1314	11716	6824 2195	29634
52	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство *НР - 97%; СП - 9%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	13,63	50042,93 14102,00	4026,69 922,96	682085 192210	54884 12580	434991	186359 69476	937920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	22229,80	1409,66	9825	620	127	8433	19719
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	9078	189		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4	392348,00	–	172633	–	172633	–	186444
		СП - 8%			–	–	–	–		13811	
55	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (4)	шт. сборных конструкций	19	3026,14	1332,84	57497	25324	17042	25986	90162
		НР - 118%; СП - 8%			796,38	362,69	15131	6891		6679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015 СЦ РК 8.04-08-2020, Р 2.3 табл.5, п.1 К=1,01, п.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 966-93, ГОСТ 24476-80) (W4,F100)	м3	10,317	43594,97	–	449769	–	449769	–	485751
		СП - 8%			–	–	–	–		35982	
57	Е11-000101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки)	м3	0,6	31030,23	1389,42	18618	833	15616	2161	22441
		НР - 91%; СП - 8%			36 5,24	342,34	2169	205		1662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Гидроизоляция фундаментов									
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58	913,58	20,40	32988	1184	33606	17087	75681
		НР - 92%; СП - 8%			313,76	3,01	18198	175		5606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1760810**	**112465**	**1388875**	**274241**	**2197857**
							259470	**32623**	–	**162806**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1760810				
	Материалы		Тенге				688001				
	Всего заработная плата		Тенге					292093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251103				
	Местные материалы		Тенге				449769				
		Накладные расходы	Тенге				274241				
		Сметная прибыль	Тенге				162806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2197857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					292093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2197857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					292093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**389 427 341**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94706305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4979092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1366489			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100902133		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						59533037		
		- Накладные расходы	Тенге							77092259	
		- Сметная прибыль	Тенге							22214381	

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, к=1,0588/940216	Тенге	**380 568 644**
НДС, 12%	Тенге	**45 668 235,16**
Всего по акту	Тенге	**426 236 879,16**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» , БИН 030140002400**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.Г.	**Руководитель Гажев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП ТОО "СК ВАМ Проект" Сергеев О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора , ТОО «Нуралем-Бурылысы», Кирилюк И.В., аттестаты №KZ95VJE0072789, №KZ41VJE0040587
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)