Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «___» _____ 2017 года
№ _____

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 08 2020 года

Заказчик ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент», г. Шымкент, проспект Н.Назарбаева, 10***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***ТОО «Корпорация Сити-Строй», директор Косымбай А.Н., г. Шымкент, ул. Капал Батыра д 190/1***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

в лице Бесбаев Б.М., № KZ30VJE00049806 от 07.10.2019г., № KZ57VJE00049805 от 07.10.2019г.; № KZ67VJE00045357 от 18.03.2019г.;Аширов К.А., №KZ89VJE00025173 от 18.04.2017 г.; Иманкулов Г.Ш., №KZ18VJE00019952 от 09.09.2016 г., №KZ79VJE00033404 от 15.12.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО «Даулет» директор Байымбетов А.,***

в лице ***Шеримбетов Е.Е. согласно аттестату эксперта №19-114/п от 29 августа 2019 года.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Строительство продолжения проспекта Астана от АДЦ до улицы Тауке хана в мкр.Тассай в г.Шымкент.Согласно генплана г.Шымкент***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Строительство продолжения проспекта Астана от АДЦ до улицы Тауке хана в мкр.Тассай в г. Шымкент.Согласно генплана г.Шымкент***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«04» мая 2016г., №789 Постанавление городского акимата***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***11.07.2017 г ордер №32 от 20.04.2018г.; №33 от 19.04.2019г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Даулет», заказ № 254/2015***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкен» 254/2015***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2017г.***;

месяц, год

окончание работ ***август 2020г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11,9***;

фактически, месяц: ***36***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели	
			По проекту	Фактически
1	Общая строительная длина улицы	м	2695	2695
2	Строительная длина улицы	м	350	350
3	Категории улиц	категория	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
4	Тип дорожной одежды		Капитального типа	Капитального типа
5	Вид покрытия		ЩМА-15	ЩМА-15
6	Расчетная скорость движения	км/час	80	80
7	Число полос движения	шт.	6	6
8	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
9	Ширина полосы движения	м	22,0	22,0
10	Ширина тротуаров	м	3,0	3,0
11	Строительная длина улицы	м	2345	2345
12	Категории улиц	категория	Магистральная улица районного значения Транспортно-пешеходная	Магистральная улица районного значения Транспортно-пешеходная
13	Тип дорожной одежды		Капитального типа	Капитального типа

14	Вид покрытия		ЩМА-15	ЩМА-15
15	Расчетная скорость движения	км/час	70	70
16	Число полос движения	шт.	4	4
17	Ширина проезжей части	м	15,0	15,0
18	Ширина полосы движения	м	3,5 и 4	3,5 и 4
19	Ширина тротуаров	м	2,25	2,25
20	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017, 2018 г, в том числе: СМР оборудование прочие по годам: 2017 год 2018 год	млн. тенге	998,784 795,761 54,100 148,923 998,784	909,581 755,352 15,899 138,330 703,546 206,035
21	Продолжительность строительства	месяцев	11,9	32

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Тип дорожной одежды – капитальный, категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, дорожно – климатическая зона – IV, тип расчетной нагрузки –А2(13тн/ось), нормативная глубина промерзания для суглинка - 0,63 м, район по весу снегового покрова – I, район по толщине стенки гололеда – III., поперечные уклоны проезжей части -20%

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): ***909 580 960 тенге,*** в том числе строительно-монтажных работ ***755 351 630 тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***15899100*** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***864 258 719.52 тысяч тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***755 351 630 тысяч тенге***;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***15899100 тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: ***Строительство продолжения проспекта Астана от АДЦ до улицы Тауке хана в мкр.Тассай в г.Шымкент.Согласно генплана г.Шымкент*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Тулегенов Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор ***Батаев А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Байымбетов А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик ***Косымбай А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация ***Нурлан А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)