ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і **ФОРМА 3**

Инженер: "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ" ЖШС

МЕРДІГЕР: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

25.05.2017 жылғы №158 келісім шартқа 04.08.2017ж. №1 қосымша келісім

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Астана даңғылы жалғасының құрылысы (ӘІО-нан Тассай шағын ауданындағы Тәуке хан көшесіне дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 5 қыркүйек айындағы № 2 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні	атауы	коды	атауы
4853504	**119743**	**25.05.2017 жылғы №158 келісім шартқа 04.08.2017ж. №1 қосымша келісім**		**25.05.2017 ж**	**Бюджеттік қаржыландыру**		ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыста-рының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындар-дың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қаласы Астана даңғылы жалғасының құрылысы (ӘІО-нан Тассай шағын ауданындағы Тәуке хан көшесіне дейін)	58 035 715	2 678 571							25 000 000,00
Ұстап қалу 5%	2 901 786	133 929							1 250 000
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	55 133 929	2 544 643							23 750 000

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлімбасшысы
_____ **Қ. Жуматаев**

Инженер:
"САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ" ЖШС-нің директоры
_____ **А. Батаев**

Мердігер:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-нің директоры
_____ **А. Косымбай**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД" г.Шымкент
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ"
Наименование стройки: Строительство продолжение проспекта Астана г. Шымкент (от АДЦ до улицы Тауке хана в мкр. Тассай)
Договор: №158 от 25.05.2017 г.

А К Т №2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2781,15896	161,43	147,96	448969	411493	130216	0,02	50
		м3 грунта		13,47	51,55	37475	143355	59,1	0,05	144
2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	327,172	24,07	24,07	7875	7875	1855	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	2475	59,1	0,01	2
3	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	490,563	161,43	147,96	79193	72582	22969	0,02	9
		м3 грунта		13,47	51,55	6610	25286	59,1	0,05	25
4	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь	5725,70856	115,30	--	660174	--	27727	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 - в карьере	7610,1734	161,43	147,96	1228527	1125981	356315	0,02	136
		м3 грунта		13,47	51,55	102545	392268	59,1	0,05	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	41-020101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км /13,5км в насыпь дороги/	13317,9012	489,86	--	6523907	--	274004	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Т341-020101-1013 С341-020101-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	13317,9012	12,48	--	166207	--	6981	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Устройство корыта/	8261,39066	161,43	147,96	1333654	1222334	386805	0,02	148
		м3 грунта		13,47	51,55	111320	425835	59,1	0,05	429
9	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	949,464	24,07	24,07	22854	22854	5383	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	7183	59,1	0,01	6
10	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1234,81112	161,43	147,96	199338	182699	57815	0,02	22
		м3 грунта		13,47	51,55	16639	63649	59,1	0,05	64
11	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь	16618,5486	115,30	--	1916119	--	80477	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Устройство корыта тротуара/	423,33	161,43	147,96	68339	62635	19821	0,02	8
		м3 грунта		13,47	51,55	5704	21821	59,1	0,05	22
13	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	22,281	161,43	147,96	3597	3297	1043	0,02	--
		м3 грунта		13,47	51,55	300	1148	59,1	0,05	1
14	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь	779,819	115,30	--	89913	--	3776	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18930,6435	49,52	49,52	937527	937527	218271	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	290498	59,1	0,01	265
16	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18930,6435	13,48	13,48	255188	255188	52416	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	3,58	--	67711	59,1	--	24
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	18930,6435	51,20	40,85	969167	773305	246477	0,01	231
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	142857	191285	59,1	0,01	231
18	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5501,18323	49,52	49,52	272442	272442	63429	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	84418	59,1	0,01	77
19	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5501,18323	22,47	22,47	123595	123595	25386	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	5,96	--	32794	59,1	--	7
20	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	5501,18323	51,20	40,85	281637	224720	71625	0,01	67
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	41514	55587	59,1	0,01	67
21	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /дна корыта тротуаров/	4903,28292	90,23	--	442437	--	291045	0,12	603
		м2 спланированной площади		90,23	--	442437	--	59,1	--	--
22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	735,492	116,98	50,17	86035	36901	43718	0,11	79
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	49133	15991	59,1	0,03	19
23	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	735,492	51,20	40,85	37654	30044	9576	0,01	9
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	5550	7432	59,1	0,01	9
24	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /зеленых зон/	6679,47213	90,23	--	602707	--	396474	0,12	822
		м2 спланированной площади		90,23	--	602707	--	59,1	--	--
25	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /разделительной полосы/	1276,636	90,23	--	115194	--	75777	0,12	157
		м2 спланированной площади		90,23	--	115194	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5 - 0,63) м3 /растительного грунта/	191,143602	100,30	100,30	19172	19172	4740	--	--
		м3 грунта		--	33,43	--	6389	59,1	0,03	6
27	41-020101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км /13,5км внасыпь дороги/	229,4505	489,86	--	112399	--	4721	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Т341-020101-1013 С341-020101-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	229,4505	12,48	--	2864	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17006684	5784646			2341
			Тенге			1679987	1835125			1794
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17006684				
	Материалы -		Тенге			70468				
	Всего заработная плата -		Тенге				3515112			
	Транспортные расходы -		Тенге			9471583				
		Накладные расходы -	Тенге			2878964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2077431		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					801533		
		Сметная прибыль -	Тенге			1590852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21476500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4135
		Сметная заработная плата -	Тенге				3515112			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21476500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4135
		Сметная заработная плата -	Тенге				3515112			
	Стоимость СМР		**Тенге**			**21476500**				
	Оборудование		**Тенге**							
	Без оборудования		**Тенге**			**21476500**				
	Временные здания 1,3%		**Тенге**			**279195**				
	Итого СМР:		**Тенге**			**21755695**				
	Зимние удорожания 1,265069%		**Тенге**			**275225**				
	Итого СМР с доп. затратами		**Тенге**			**22030919**				
	С оборудованием		**Тенге**			**22030919**				
	В текущем уровне цен 2017г. с к=1 78%		**Тенге**			**17184117**				
	В текущем уровне цен 2018г. с к=1,0599383 22%		**Тенге**			**5137311**				
	Итого в текущем уровне цен		**Тенге**			**22321428**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12 %		Тенге			2678571				
	ВСЕГО С НДС		Тенге			25 000 000				

Инженер:
ТОО "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ"

Директор_____**Батаев А. М.**

инженер-эксперт_____**Тайтелиев А.**

инженер-эксперт_____**Аширов К.А.**

инженер-эксперт_____**Иманкулов Г.Ш.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____**Косымбай А.**