Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, город Алматы, 050012, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, уг. ул. Кабанбай батыра, д. 506/99,, помещение 6, офис 7001** | **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Приоритет",Республика Казахстан, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 10/4, кв. (офис) 89** | **070340000776**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 57-п пр.№5 от 26.11.2018 г

Номер документа	Дата составления
20000000013	31.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по строительству "Ветровой электростанции Астана EXPO-2017" мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра по акту приемки работ за июль 2019 г, справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г			мес	1	596 872,00	596 872,00
				Итого	1	x	596 872,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Адамчук Ю.А. (расшифровка подписи)
должность

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Хван С.Н. (расшифровка подписи)
должность

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2019

Сканировано с CamScanner

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "СК Приоритет"

Наименование объекта: «Строительство ветровой электростанции «Астана-EXPO-2017» мощностью 100мВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		№ 57-п пр.№5	26.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**532 922**								63 951	**596 872**
в т.ч.:										
СМР	532 922									
Оборудование										
В отчётном месяце:		532 922							**63 951**	**596 872**
в т.ч.:										
СМР		532 922							63 951	596 872
Оборудование										

Заказчик:

Директор _____ Хван С.М.

Подрядчик:

Директор _____ Адамчук Ю.А.

Сканировано с CamScanner

САЭС Средазэнергострой"

ик: ТОО "СК Приоритет"

Наименование объекта: : «Строительство ветровой электростанции «Астана-EXPO-2017» мощностью 100мВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс». Глава №2

АКТ

приемки выполненных работ за "июль" 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Демонтаж ковролана	м2	70,2	1 015	71 253	70,2	70,2	71 253		-	100	70,2	71 253
2	Устройство ковролана				-			-		-			-
	работа	м2	60	2 030	121 800	60	60	121 800		-	100	60	121 800
	материал Подрядчика, кроме ковролана-предоставляется Заказчиком	м2	60	1 044	62 640	60	60	62 640		-		60	62 640
3	Демонтаж подвесного потолка из Деолит, 2400х600 RAL1001 Beige	м2	70,2	1 305	91 611	70,2	70,2	91 611		-	100	70,2	91 611
4	Монтаж подвесного потолка Armstrong Clip-In				-			-		-			-
	работа	м2	6,72	2 610	17 539	6,72	6,72	17 539		-	100	6,72	17 539
	материал предоставляется Заказчиком	м2	6,72	-	-	6,72	6,72	-		-	100	6,72	
5	Монтаж подвесного потолка из Деолит, 2400х600 RAL1001 Beige				-			-		-			-
	работа	м2	63,9	2 610	166 779	63,9	63,9	166 779		-		63,9	166 779
	материал предоставляется Заказчиком	м2	63,9	-	-	63,9	63,9			-	100	63,9	
6	Монтаж реечного потолка				-			-		-			-
	работа	м2	18	3 625	65 250	18	18	65 250		-		18	65 250
	материал предоставляется Заказчиком	м2	18	-	-	18	18			-	100	18	
	Всего с учетом НДС				596 872			596 872		0			596 872

Заказчик:

Директор _____ Кван Г.М.

Главный инженер _____ Дёмин И.В.

Начальник участка _____ Бенц А.В

Начальник ПТО _____ Черняков А.В.

Подрядчик:

Директор _____ Адамчук Ю.А.

Сканировано с CamScanner