Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

Доп. согл. № 1 от 15.09.2016 г. **Справка от 27.06.2017 г.**

Доп. согл. № 2 от 02.06.2016 г. о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		20	02.09.2016	003034431			

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		ть прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**736 978 837**	**68 741 674**	**23 525 845**	**60 173 034**					**1 203 461**	**7 365 179**	**68 741 674**
Смета 2-1-1. На общестроительные работы. Подземная часть	69 445 988	**4 904 949**	1 678 872	4 293 548					85 871	525 530	4 904 949
Смета 2-1-2. На общестроительные работы. Надземная часть	369 088 869	**27 932 669**	9 560 830	24 450 866					489 017	2 992 786	27 932 669
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	10 980 762	**360 457**	123 378	315 526					6 311	38 620	360 457
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	18 490 449	**7 923**	2 712	6 935					139	849	7 923
Смета 2-1-5. На электроосвещение, электрооборудование	45 968 960	**6 091 665**	2 085 063	5 332 340					106 647	652 678	6 091 665

Смета № 2-1-6. Телефонизация	4 475 671	**0**									0
Смета № 2-1-10. На эксплуатация грузопассажирских подъёмников	13 197 805	**0**									0
Смета № 0-1 . Отопление и вентиляция	13 940 627	**0**									0
Смета № 0-2 . Водопровод и канализация	11 286 739	**234 062**	80 115	204 886					4 098	25 078	234 062
Смета № 0-3 А (взамен сметы № 0-3). На электроосвещение, электрооборудование	9 169 577	**1 652 043**	562 320	1 446 116					28 922	177 005	1 652 043
Смета № 0-4 (к см 2-1-1). На общестроительные работы. Подземная часть	27 161 283	**0**									0
Смета № 0-5. Отопление и вентиляция	617 586	**0**									0
Смета № 0-6. Общестроительные работы. Надземная часть	117 700 798	**4 585 007**	1 569 362	4 013 486					80 270	491 251	4 585 007
Смета № 0-7. Общестроительные работы. Подземная часть	-213 349	**0**									0
Смета № 0-8. (к смете № 2-1-6 . Телефонизация.)	1 429 030	**0**									0
Смета № 0-9. (к смете № 2-1-1 . Общестроительные работы. Подземная часть)	1 002 256	**1 002 256**	343 053	877 325					17 546	107 385	1 002 256
Смета № 0-10. Общестроительные работы.) (к смете 2-1-2)	21 970 643	**21 970 643**	7 520 140	19 232 006					384 640	2 353 997	21 970 643
Локальная смета 11 (к 2-1-3) Отопление и вентиляция	38 495	**0**									0
Локальная смета 12 (к 2-1-4) Водопровод и канализация	1 004 403	**0**									0
Локальная смета 13 (к 2-1-3) Отопление и вентиляция	222 245	**0**									0
Удержания 5 %											3 437 084

Возврат 15% от временных зданий и сооружений											1 009 621
Итого к оплате:											64 294 969

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель _____ **Звонковский С.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор: _____ **Ахметов С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

Доп.соглашение № 1 от 15.09.2016 г. **А К Т № 65 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 2 от 02 июня 2017 г. **Выполненных работ за июнь 2017 г.**

Локальная смета № 2-1-1

На общестроительные работы. Подземная часть.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9. Внутренняя отделка.								
110	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1366,64	17,43	0,12	23818	164	19774	0,092	126
		м2		13,73	0,05	18764	68	105	0,0002	0
		Итого прямые затраты по разделу 9				**23 818**	**164**	**19 774**		**126**
						18 764	**68**			**0**
		Накладные расходы, тенге				19 774				
		Итого:				**43 591**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				2 615				
		Всего по разделу 9, тенге				**46 207**				
		Раздел 10. Отмостка								
111	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	154,220	74,9	2,62	11551	404	2181	0,0681	11
		м2		10,51	0,99	1621	153	123	0,0048	1
112	6-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон класса В7,5	23,133	6173,53	66,01	142812	1527	5360	1,35	31
		м3		195,75	24,93	4528	577	105	0,1218	3

		Итого прямые затраты по разделу 10				**154 363**	**1 931**	**7 542**		**42**
						6 149	**729**			**4**
		Накладные расходы, тенге				7 542				
		Итого:				**161 905**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 714				
		Всего по разделу 10, тенге				**171 619**				
		Раздл 11. Входы № 1-5 в техподполье								
127	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм. с гидравлическим испытанием	0,0075	62566,88	6788,5	469	51	470	253	2
		км		45675	2565	343	19	130	12,52	0
128	С130806-44 Изм и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D57 мм, толщина стенки 2,5 мм.	7,500	207		1553	0	0		0
		м				0	0			0
129	34-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диам 1,2 мм вентиляционных отверстий	0,900	2483,15	283,39	2235	255	1388	7,26	7
		м2		1293,75	108	1164	97	110	0,53	0
132	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм.	16,800	249,47	9,95	4191	167	1156	0,356	6
		м2		52,2	3,74	877	63	123	0,0182	0
133	11-11-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины цементной стяжки	33,600	41,49	0,67	1394	23	36	0,0088	0
	к=2	м2		0,63	0,25	21	8	123	0,0024	0
134	6-36-4	Железнение поверхности	16,800	55,56	0,23	933	4	907	0,289	5
		м2		51,3	0,09	862	2	105	0,0004	0
135	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм. (по верху блоков)	11,2	236,62	9,95	2650	111	771	0,356	4
		м2		52,2	3,74	585	42	123	0,0182	0
136	6-36-4	Железнение поверхности	11,2	55,56	0,23	622	3	604	0,289	3
		м2		51,3	0,09	575	1	105	0,0004	0
		Итого прямые затраты по разделу 11				**14 048**	**614**	**5 332**		**27**
						4 426	**232**			**1**

		Накладные расходы, тенге				5 332				
		Итого:				**19 379**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 163				
		Всего по разделу 11, тенге				**20 542**				
		Раздел 12. Разные работы (Входы и пандусы № 1,№2,№3)								
153	6-1-16	Устройство фундаментных плит - железобетонных плоских со ступенями, бетон класса В15	35,55	7194,6	196,62	255768	6990	12935	1,79	64
		м3		272,25	74,27	9678	2640	105	0,3628	13
154	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,770004	5239,08	327,33	4034	252	1628	11,6	9
		т		1890	123,75	1455	95	105	0,6	0
155	С2041-90 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d - 5 мм.	0,770004	41200		31724	0	0		0
		т				0	0			0
156	С143001-8 Изм.и доп.вып.17	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	5,580	7517		41945	0	0		0
		м3				0	0			0
157	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30 мм.	170,8	290,2	14,76	49567	2521	12179	0,361	62
		м2		52,43	5,54	8955	946	123	0,027	5
158	6-31-5	Устройство бетонного ограждения, бетон класса В 7,5	13,290	8540,42	1930,03	113502	25650	16172	4,03	54
		м3		657	501,9	8732	6670	105	1,9151	25
162	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщ.в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,728	236,18	34,37	2534	369	2555	1,21	13
		м2		189	12,87	2028	138	118	0,0629	1
163	ТОО "Силикат" г. Семей	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР150/25 цена: 32500:1,12:2,5574	0,416332	11346,62		4724	0	0		0
		1000 шт.				0	0			0

164	С143002-6 Изм. и доп.вып. 17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М 75 ГОСТ 28013-98	0,2220696	6870		1526	0	0		0
		м3				0	0			0
167	7-45-6	Установка панелей с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2	3,0	1539,77	373,54	4619	1121	2523	2,66	8
		шт.		465,75	135,07	1397	405	140	0,6052	2
168	С143017-8 изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см.	15,99	2940		47011	0	0		0
		м2				0	0			0
169	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8- 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	15,99	45		720				
		м2								
172	9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий-высотой до 25 м (балка Б1)	0,1974	8035,11	5078,47	1586	1002	674	16,29	3
		т		2956,64	839,11	584	166	90	2,46	0
173	С11011-842 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горчекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1974	64100		12653	0	0		0
		т.				0	0			0
174	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. (ЗД-1, ЗД-3)	0,11538	70437,87	304,24	8127	35	1186	58	7
		т.		9675	114,75	1116	13	105	0,56	0
175	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. (ЗД-2)	0,31752	93997,62	304,24	29846	97	11065	198	63
		т.		33075	114,75	10502	36	105	0,56	0

176	6-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм.	0,750	11038,55	327,7	8279	246	1579	11,6	9
		м3		1881	123,8	1411	93	105	0,6046	0
178	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. (Д8А1=480)	0,0114	93997,62	304,24	1072	3	397	198	2
		т.		33075	114,75	377	1	105	0,56	0
179	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг. (МС 2, Д12А3=300 мм.)	0,01236	175710,1	1826,1	2172	23	152	42,7	1
		т.		8100	690,75	100	9	140	3,37	0
180	8-12-3	Установка металлических решёток (решётка РН-7,5-1)	0,04551	176767,1	1941,97	8045	88	414	42,3	2
		т.		6975	726,75	317	33	118	3,55	0
181	9-22-12 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 8.02-06-2004 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролётов до 24 (стойки козырька) м	0,36762	3928,59	2861,37	1444	1052	558	5,88	2
		т.		1067,22	620,1	392	228	90	1,98	1
182	С130806-100 Изм.и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219 мм, толщина стенки 5,0 мм.	15,06	1751		26370	0	0		0
		м				0	0			0
183	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. (косынка)	0,01896	33697,62	304,24	639	6	661	198	4
		т.		33075	114,75	627	2	105		0
184	С11011-877 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщ. 10-75 мм, шир.100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01896	55300		1048	0	0		0
		т.				0	0			0

185	10-5-1	Установка деревянных антисептированных пробок	0,027	22541,72	316,57	609	9	117	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	94	3	120	0,58	0
186	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,31352	4799,72	245,72	35103	1797	4132	2,71	20
		м3		382,5	92,25	2797	675	119	0,45	3
187	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.15 мм	91,4190	184,24	15,94	16843	1457	4418	0,243	22
		м2		34,65	5,96	3168	545	119	0,0291	3
188	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0924	5239,08	327,33	484	30	195	11,6	1
		т		1890	123,75	175	11	105	0,6	0
189	С12041-88 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой тсали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0924	64100		5923	0	0		0
		т				0	0			0
190	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм. изменения толщины цементно-песчаных стяжек	91,419	108,86	2,1	9952	192	261	0,0135	1
	к=15	м2		1,65	0,75	151	69	119	0,0045	0
191	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр	91,419	7,42	0,22	678	20	793	0,0446	4
		м2		7,2	0,09	658	8	119	0,0004	0
192	12-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	91,419	84,88	3,28	7759	300	2284	0,1237	11
		м2		20,22	0,78	1848	71	119	0,0032	0
193	прайс-лист	Унифлекс ЭПП к 1,15 цена 476:1,12:2,5574	105,13185	166,18		17471	0	0		0
		м2				0	0			0
194	СТОО СнабЛолистик	Кровельный материал Биполь к 1,15 цена 605:1,12:2,5574	105,13185	211,22		22206	0	0		0
		м2				0	0			0

195	12-4-4 Изм.и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	98,127	144,28	3,34	14157	328	5280	0,2764	27
		м		44,42	0,8	4359	79	119	0,0032	0
196	СТОО СнабЛогистик	Кровельный материал Биполь к 1,15 цена 605:1,12:2,5574	147,1905	195,36		28755	0	0		0
		м2				0	0			0
197	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	68,6889	544,76	1,24	37419	85	12563	0,972	67
		м2		153,23	0,47	10525	32	119	0,0023	0
198	16-10-2	Прокладка трубопроводов отпления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм (поручни)	375,00	623,7	14,12	233888	5295	50707	0,553	207
		м		100,35	5,29	37631	1984	128	0,0258	10
199	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. (-10х80 L=200 мм.)	0,20034	93997,62	304,24	18831	61	6982	198	40
		т.		33075	114,75	6626	23	105	0,56	0
200	58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	8,9	317,61	0,16	2827	1	592	0,3504	3
		м		62,12	0,02	553	0	107,1	0,0002	0
201	6-21-1	Установка водосточных воронок	3,0	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
		воронка		465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
		Итого прямые затраты по разделу 12				**1 137 137**	**49 443**	**154 991**		**713**
						117 655	**15 132**			**66**
		Накладные расходы, тенге				154 991				
		Итого:				**1 292 127**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77 528				
		Всего прямые затраты по разделу 12, тенге				**1 369 655**				
		Всего ,по смете, тенге				**1 608 023**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**17 688**				
		Итого:				**1 625 711**				

		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**30 401**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				16 257				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6 503				
		Итого:				**1 678 872**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**4 293 548**				
		Налог (2%)				85 871				
		Итого				**4 379 419**				
		НДС 12%				525 530				
		Всего :				**4 904 949**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____ **Культуманов К.К.**

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Кузьменков А.В.**

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____ **А.Ю. Бекеев**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

Доп.соглашение № 1 от 15.09.2016 г. **А К Т № 66 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. **Выполненных работ за июнь 2017 г.**

Локальная смета № 2-1-2

На общестроительные работы. Надземная часть.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены.								
54	8-12-2	Армирование кладки стен (сеч.а-а,в-в) (полоса 200х3)	0,674001	6858,56	846,56	4623	571	5012	32,7	22
		т		5985	317,25	4034	214	118	1,55	1
55	С11011-879 Изм.и	Прокат полосовой, толщ. 2 мм, ширина от 30 мм до 70 мм	0,674001	49389		33288				
		т				0				
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**37 911**	**571**	**5 012**		**22**
						4 034	**214**			**1**
		Накладные расходы, тенге				5 012				
		Итого:				**42 923**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 575				
		Всего по разделу 1, тенге				**45 498**				
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие								

128	7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5, МС-15, Д12А1 дл. Дл.930 мм., Д10А1 дл. 730 мм., Д12А1 дл.300 мм.)	-0,031	41008,57	2434,57	-1271	-75	-1427	170	-5
		т.		31950	920,25	-990	-29	140	4,49	0
		Итого прямые затраты по разделу 3:				**-1 271**	**-75**	**-1 427**		**-5**
						-990	**-29**			**0**
		Накладные расходы, тенге				-1 427				
		Итого:				**-2 698**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-162				
		Всего по разделу 3, тенге				**-2 860**				
		Раздел 4. Кровля								
190	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом М-400 толщиной 20 - 200 мм (ср.110)	89,1066	4799,72	245,72	427687	21895	50341	2,71	241
		м3		382,5	92,25	34083	8220	119	0,45	40
209	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	135,24	78,58	0,99	10627	134	1926	0,0694	9
		м2		11,59	0,38	1567	51	119	0,0018	0
		Итого прямые затраты по разделу 4:				**438 314**	**22 029**	**52 267**		**251**
						35 651	**8 271**			**40**
		Накладные расходы, тенге				52 267				
		Итого:				**490 581**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29 435				
		Всего по разделу 4, тенге				**520 016**				
		Раздел 7. Полы								
329	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	454,47	925,06	4,9	420412	2227	33736	0,382	174
		м2		58,5	1,85	26586	841	123	0,009	4
330	11-36-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	477,1935	123,31	0,16	58843	76	9538	0,09	43
		м		16,18	0,07	7721	33	123		0
		Деталь 134								
334	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	56,94	956,34	11,72	54454	667	12331	1,06	60
		м2		171,68	4,39	9775	250	123	0,0214	1
335	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	59,787	143,71	0,32	8592	19	3069	0,236	14

		м		41,63	0,11	2489	7	123	0,0006	0
		Деталь 61								
338	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5018,7	925,06	4,9	4642599	24592	372541	0,382	1917
		м2		58,5	1,85	293594	9285	123	0,009	45
339	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	5269,635	123,31	0,16	649804	843	105327	0,0899	474
		м		16,18	0,07	85263	369	123	0,0003	2
		Деталь 62								
342	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	457,32	956,34	11,72	437355	5360	99040	1,06	485
		м2		171,68	4,39	78513	2008	123	0,0214	10
343	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	480,186	143,71	0,32	69007	154	24653	0,236	113
		м		41,63	0,11	19990	53	123	0,0006	0
		Лестничные клетки								
348	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	309,582	32,61	0,22	10095	68	7079	0,104	32
		м		18,5	0,09	5727	28	123	0,0004	0
		Тамбуры								
353	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	40,95	32,61	0,22	1335	9	936	0,104	4
		м		18,5	0,09	758	4	123	0,0004	0
		Мусорокамера								
355	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	18,42	223,97	18,42	4126	339	2104	0,416	8
		м2		85,95	6,91	1583	127	123	0,0337	1
356	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	20,6304	64		1320	0	0		0
		м2				0	0			0
357	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	18,42	843,5	11,72	15537	216	3989	1,06	20
		м2		171,68	4,39	3162	81	123	0,0214	0
358	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,341	141,42	0,32	2735	6	993	0,236	5
		м		41,63	0,11	805	2	123	0,0006	0
		Коридоры								

363	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	450,072	32,61	0,22	14676	99	10291	0,104	47
		м		18,5	0,09	8326	41	123	0,0004	0
		Итого прямые затраты по разделу 7				**6 390 891**	**34 675**	**685 627**		**3 395**
						544 293	**13 127**			**64**
		Накладные расходы, тенге				685 627				
		Итого:				**7 076 517**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				424 591				
		Всего прямые затраты по разделу 7, тенге				**7 501 108**				
		Раздел 12. Мусоропровод - 3шт.								
436	С12022-20	Металлический мусоропровод с тележкой	3	18800		56400	0	0		0
		компл				0	0			0
437	С12022-19	Клапаны для приёма мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип МИ-2 размером 455x330x286 мм.	15	2670		40050	0	0		0
		шт				0	0			0
438	С12021-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндричесого телескопического отвода	834,36	114		95117	0	0		0
		кг				0	0			0
439	8-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-ти этажных зданиях с пятью клапанами	3	1728,68		5186	0	3011	4,79	14
		мусоропровод		850,5		2552	0	118		0
440	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
		шт		19,91	0,09	358	2	90		0
441	С11011-56	Болты строительные с гайками , с шестигранной головкой	0,00072	136500		98	0	0		0
		т				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 12				**197 214**	**4**	**3 335**		**17**
						2 910	**2**			**0**
		Накладные расходы, тенге				3 335				
		Итого:				**200 549**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 033				
		Всего по разделу 12, тенге				**212 582**				

		Раздел 13. Отделочные работы.								
		Потолок								
443	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	-42,72	257,14	2,33	-10985	-100	-1997	0,26	-11
		м2		43,65	0,88	-1865	-38	105	0,0043	0
444	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	18,42	17,43	0,12	321	2	267	0,092	2
		м2		13,73	0,05	253	1	105	0,0002	0
		Стены.								
449	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен	-206,4	251,66	1,88	-51943	-388	-8593	0,231	-48
		м2		38,93	0,72	-8035	-149	105	0,0035	-1
452	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	52,5	134,45	3,39	7059	178	6489	0,65	34
		м2		117	0,72	6143	38	105	0,0505	3
453	С143002-29 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжёлый цементно-известковый 1:1:6 (расход 1м2 0,0151м3)	0,79275	9160		7262	0	0		0
		м3				0	0			0
454	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6	17,43	0,12	105	1	87	0,092	1
		м2		13,73	0,05	82	0	105	0,0002	0
		Итого прямые затраты по разделу 13				-48 182	-307	-3 748		-22
						-3 422	**-147**			**2**
		Накладные расходы, тенге				-3 748				
		Итого:				**-51 930**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3 116				
		Всего по разделу 13, тенге				**-55 046**				
		Раздел 14. Наружная отделка								

458	15-159-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности фасадной краской с добавлением колера	6684,8	64,92	0,37	433977	2473	338949	0,281	1878
		м2		48,15	0,14	321873	936	105	0,0007	5
		Итого прямые затраты по разделу 14				**433 977**	**2 473**	**338 949**		**1 878**
						321 873	**936**			**5**
		Накладные расходы, тенге				338 949				
		Итого:				**772 927**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				46 376				
		Всего по разделу 14, тенге				**819 303**				
		Раздел 15. Почтовое оборудование								
459	10-35-1	Установка почтовых ящиков на 6 ячеек	18	332,3	23,87	5981	430	2362	0,68	12
		шт		100,35	9.02	1806	162	120	0.04	1
460	С"СервисГрад" РК	Металлический почтовый ящик на 6 ячеек цена	18	5655,86		101805	0	0		0
		кг				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 15				**107 787**	**430**	**2 362**		**12**
						1 806	**162**			**1**
		Накладные расходы, тенге				2 362				
		Итого:				**110 149**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				6 609				
		Всего по разделу 15, тенге				**116 758**				
		Всего ,по смете, тенге				**9 157 359**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**100 731**				
		Итого:				**9 258 090**				
		Затраты на производство в зимнее время (1.87%)				**173 126**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				92 581				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4%)				37 032				
		Итого:				**9 560 830**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**24 450 866**				

		Налог (2%)				489 017				
		Итого				**24 939 883**				
		НДС 12%				2 992 786				
		Всего :				**27 932 669**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____А.Ю. Бекеев

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

Доп.соглашение № 1 от 15.09.2016 г. **А К Т № 67 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. **Выполненных работ за июнь 2017 г.**

Локальная смета № 2-1-3

На отопление и вентиляция.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление.								
25	15-172-4	Масляная окраска решёток, переплётов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, кол-во окрасок 2	425,79	148,4	0,07	63188	30	48294	0,65	277
		м2		108	0,02	45986	9	105		0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**63 188**	**30**	**48 294**		**277**
						45 986	**9**			**0**
		Накладные расходы, тенге				48 294				
		Итого:				**111 482**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 689				
		Всего прямые затраты по разделу 1, тенге				**118 171**				
		Всего по смете, тенге				**118 171**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**1 300**				
		Итого:				**119 471**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**2 234**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1 195				

		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				478				
		Итого:				**123 378**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**315 526**				
		Налог (2%)				6 311				
		Итого				**321 837**				
		НДС 12%				38 620				
		Всего :				**360 457**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Заведующий производственным сектором

_____ **Культуманов К.К.**

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Кузьменков А.В.**

Директор

_____ **А.Ю. Бекеев**

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

Доп.соглашение № 1 от 15.09.2016 г. **А К Т № 68 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. **Выполненных работ за июнь 2017 г.**

Локальная смета № 2-1-4

На водопровод и канализация.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость.		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление.								
146	прайс лист ЈАККО	Заглушка д 50	108	22,69		2451	0	0		0
		цена 65:1,12:2,5574 шт.				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2 451**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы, тенге				0				
		Итого:				**2 451**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147				
		Всего прямые затраты по разделу 1, тенге				**2 598**				
		Всего ,по смете, тенге				**2 598**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**29**				
		Итого:				**2 626**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**49**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				26				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				11				

		Итого:				**2 712**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**6 935**				
		Налог (2%)				139				
		Итого				**7 074**				
		НДС 12%				849				
		Всего :				**7 923**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Заведующий производственным сектором

_____ Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Директор

_____ А.Ю. Бекеев

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

Доп.соглашение № 1 от 15.09.2016 г. **А К Т № 69 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. **Выполненных работ за июнь 2017 г.**

Локальная смета № 2-1-5

На электроосвещение, электрооборудование

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Низковольтное оборудование.								
11	8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	108	763,4	5,4	82447	583	64464	2	216
		шт.		626	2,3	67608	248	95	0,01	1
		Итого прямые затраты по разделу 1				**82 447**	**583**	**64 464**		**216**
						67 608	**248**			**1**
		Накладные расходы, тенге				64 464				
		Итого:				**146 911**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				8 815				
		Всего прямые затраты по разделу 1, тенге				**155 726**				
		Раздел 2. Светотехнические оборудование.								
17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с крплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	73.00	313	131	22849	9563	10812	0,75	55
		шт.		119	36,9	8687	2694	95	0,21	15
18	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	6.00	894		5364	0	0		0
		шт.				0	0			0

19	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	50,00	757		37850	0	0		0
		шт.				0	0			0
20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НП03-60	17,00	871		14807	0	0		0
		шт.				0	0			0
23	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с крепелением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24,00	357,5	164	8580	3936	4049	0,82	20
		шт.		131	46,6	3144	1118	95	0,27	6
24	прайс-лист	Светильник RKL 260	24,000	2492,77		59826	0	0		0
	Казахский свет	7140 1,12:2,5574 шт.				0	0			0
25	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	3,00	731	282	2193	846	1399	2,3	7
		шт.		410	80,8	1230	242	95	0,47	1
26	С151703-4	Светильники тип РКЛ-125-001-У1	3,00	4460		13380	0	0		0
		шт.				0	0			0
27	прайс-лист	Лампа энергосберегающая 24 W	595,00	155,36		92440	0	0		0
	ТОО Nurlife	445 1,12:2,5574 шт.				0	0			0
28	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	3,00	862		2586	0	0		0
		шт.				0	0			0
29	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2,00	16		32	0	0		0
		шт.				0	0			0
30	34-108-4	Указатель пожгидранта на стене	2,00	109,13		218	0	208	0,61	1
		шт.		94,5		189	0	110		0
31	С151704-1	Указатель пожгидранта	2,00	457		914	0	0		0
	прим.	шт.				0	0			0
32	21-26-1	Установка милицейского фонаря	2,00	86,63		173	0	175	0,5	1
		шт.		81		162	0	108		0
33	С151704-1	Фонарь милицейский	2,00	457		914	0	0		0
	прим.	шт.				0	0			0

34	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м.	2,00	443		886	0	0		0
		шт.				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 12				**263013**	**14345**	**16643**	**5**	**84**
						13412	**4303**			**24**
		Накладные расходы, тенге				16643				
		Итого:				**279656**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				16779				
		Всего , тенге				**296435**				
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели								
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, маса 1 м до 1 кг.	1303,00	27,7	2,1	36093	2736	25005	0,1	130
		м		19,7	0,5	25669	652	95		0
38	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с крепелением накладными скобами, масса 1 м до 1кг.	465,00	73,1	20,8	33992	9672	12281	0,14	65
		м		23,4	4,4	10881	2046	95	0,03	14
41	С151601-139-2 Изм и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространящие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГн LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22	66830		14703	0	0		0
		км.				0	0			0
45	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, сумарное сечение до 2,5 мм2	625,00	8,5	0,1	5313	63	4334	0,05	31
		м		7,3		4563	0	95		0
48	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	135,00	19,6	0,5	2646	68	2116	0,1	14
		м		16,4	0,1	2214	14	95		0
49	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	228,00	27	0,8	6156	182	4570	0,13	30

		м		20,9	0,2	4765	46	95		0
50	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1450,00	5,4	0,1	7830	145	5097	0,02	29
		м		3,7		5365	0	95		0
51	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2167,50	10,6	0,4	22976	867	15855	0,05	108
		м		7,6	0,1	16473	217	95		0
52	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	682,00	18,5	0,8	12617	546	8228	0,08	55
		м		12,5	0,2	8525	136	95		0
		Итого прямые затраты по разделу 3				**142324**	**14278**	**77486**		**462**
						78455	**3110**			**14**
		Накладные расходы, тенге				77486				
		Итого:				**219811**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13189				
		Всего , тенге				**232999**				
		РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование								
60	Ц0108-59-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг.	27	1135,1	42,1	30648	1137	14377	3	81
		шт.		556	4,5	15012	122	95	0,03	1
62	Ц0108-526-2	Автомат одно- двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	108	862	28	93096	3024	35346	2	216
		шт		340	4,5	36720	486	95	0,03	3
66	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	96	1094	43	105024	4128	45171	3	288
		шт.		493	2,3	47328	221	95	0,01	1
68	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	108	115,1	2,8	12431	302	10516	0,64	69
		комплект		102	0,5	11016	54	95		0
69	С151801-117	Звонок ЗП-220	108	362		39096	0	0		0

		шт.				0	0			0
70	С151801-118	Кнопка звонка	108	52		5616	0	0		0
		шт.				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 4				**285911**	**8591**	**105409**		**654**
						110076	**882**			**5**
		Накладные расходы, тенге				105409				
		Итого:				**391320**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23479				
		Всего , тенге				**414799**				
		РАЗДЕЛ 5. Электрические изделия								
77	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	8	55	0,9	440	7	379	0,33	3
		шт.		49,7	0,2	398	2	95		0
78	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	152	47	0,2	7144	30	6585	0,29	44
		шт.		45,5	0,1	6916	15	95		0
79	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	197	48,5	0,2	9555	39	8815	0,29	57
		шт.		47	0,1	9259	20	95		0
80	Ц0108-591-5	Выключатель трёхклавишный утопленного типа при скрытой проводке	54	48,5	0,2	2619	11	2416	0,29	16
				47	0,1	2538	5	95		0
81	Ц0108-591-5	Выключатель проходной	6	48,5	0,2	291	1	268	0,29	2
		шт.		47	0,1	282	1	95		0
82	Ц0108-591-8	Розетки одноместные неутопленного типа при открытой проводке	108	64	1	6912	108	6023	0,36	39
		шт.		58,5	0,2	6318	22	95		0
83	Ц0108-591-1	Розетки одноместные скрытой установки с боковым заземляющим контактом на ток 16а	144	123,9	0,7	17842	101	15212	0,65	94
		шт.		111	0,2	15984	29	95		0
84	Ц0108-591-1	Розетка штепсельные двухместные для скрытой установки	1242	103,7	0,4	128795	497	116102	0,62	770
		шт.		98,3	0,1	122089	124	95		0

85	С151801-11	Выключатель одноклавишный, ВА 66-102В	8	134		1072	0	0		0
		шт.				0	0			0
86	С151801-12	Выключатель одноклавишный, с 16-066	152,00	156		23712	0	0		0
		шт.				0	0			0
87	С151801-14	Выключатель двухклавишный, С 56-052	197	182		35854	0	0		0
		шт.				0	0			0
88	С151801-14	Выключатель 3-х клавишный, С 56-052	54	273		14742	0	0		0
		шт.				0	0			0
89	С151801-14	Выключатель проходной, С 56-052	6	182		1092	0	0		0
		шт.				0	0			0
90	С151801-157	Розетка штепсельная с заземляющим контактом РА16-112Б-16А	104	134		13936	0	0		0
		шт.				0	0			0
91	С151801-155	Розетка штепсельнаяс заземляющими контактами для скрытой проводки с боковым заземляющим контактом РС-16-121	144	171		24624	0	0		0
		шт.				0	0			0
92	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная	1234	226		278884	0	0		0
		шт.				0	0			0
93	Ц0108-591-1	Розетки штепсельные трехполюсные для электроплиты	104	123,9	0,7	12886	73	10987	0,65	68
		шт.		111	0,2	11544	21	95		0
94	С151801-158	Розетка для электроплиты	100	237		23700	0	0		0
		шт.				0	0			0
95	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,127	16300		2070	0	0		0
		1000 шт.				0	0			0

96	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,356	24200		8615	0	0		0
		1000 шт.				0	0			0
99	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и кругых труб, асса до 0,1 т.	0,0309	172800		5340	0	0		0
		т.				0	0			0
105	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм.	2	295,8	30,4	592	61	555	2	4
		шт.		250	2,3	500	5	110	0,01	0
106	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	2	3100		6200	0	0		0
		шт.				0	0			0
						626916	**928**	**167342**		**1095**
						175827	**243**			**0**
		Накладные расходы, тенге				167342				
		Итого:				**794258**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47656				
		Всего , тенге				**841914**				
		РАЗДЕЛ 6. Трубы								
112	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	140,00	159,9	81,1	22386	11354	9948	0,35	49
		м		54,5	20,3	7630	2842	95	0,12	17
116	С130806-60 Изм.и доп.16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10708-80 общего назначения прямошовные, Д 40 мм., толщ.стенки 2,5 мм	140,00	141		19740	0	0		0
		м				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 6				**42 126**	**11 354**	**9 948**		**49**
						7 630	**20 741**			**2 679**
		Накладные расходы, тенге				9 948				
		Итого:				**52 074**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 124				
		Всего прямые затраты по разделу 6, тенге				**55 199**				
		Всего ,по смете, тенге				**1 997 073**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**21 968**				
		Итого:				**2 019 040**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**37 756**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				20 190				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				8 076				
		Итого:				**2 085 063**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**5 332 340**				
		Налог (2%)				106 647				
		Итого				**5 438 987**				
		НДС 12%				652 678				
		Всего :				**6 091 665**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____ Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

в отпуске Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____ А.Ю. Бекеев

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г. **А К Т № 70 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 1 от 15 сентября 2016 г. Выполненных работ за июнь 2017 г.

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. Водопровод и канализация.

Локальная смета № 0-2 (к локальной смете № 2-1-4)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов , труб диаметром менее 50 мм и п. белилами с добавлением колера	170.40	148,39	0,07	25286	12	19327	0,646	110
		м2 окрвшиваемой поверхности		108	0,02	18403	3	105	0,0001	0
47	15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов , труб диаметром менее 50 мм и п. белилами с добавлением колера	106	148,39	0,07	15744	7	12034	0,646	69
		м2 окрвшиваемой поверхности		108	0,02	11459	2	105	0,0001	0
		Итого по разделу 2				**41030**	**19**	**31361**		**179**
						29862	**5**			**0**
		Накладные расходы, тенге				31361				
		Итого:				**72391**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				4 343				
		Всего по разделу 2, тенге				**76734**				
		Всего ,по смете, тенге				**76 734**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**844**				
		Итого:				**77 578**				

		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**1 451**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				776				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				310				
		Итого:				**80 115**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**204 886**				
		Налог (2%)				4 098				
		Итого				**208 984**				
		НДС 12%				25 078				
		Всего :				**234 062**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____А.Ю. Бекеев

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г.

А К Т № 71 от 27.06.2017 г.

Доп.соглашение № 1 от 15 сентября 2016 г.

Выполненных работ за июнь 2017 г.

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г.

На электроосвещение, электрооборудование

Локальная смета № 0-3А (взамен 0-3) (к локальной смете № 2-1-5)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2.								
21	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой АПВ сеч. 4мм2	2	38404		69127				
		км								
23	99-1-1	Выключатель автоматический 2Р ВА 47-29 63А (компл. Щита этажного)	72	349,1		25135				
		шт								
24	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	108	62,9	5,4	6793	583	5776	0	0
		шт		54	2,3	5832	248	95	0,013	1
26	99-1-1	Сжим У859 (комплектация Щита этажного)	135	102,15		13790				
		шт								

28	8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А.	312	501,2	13,2	156374	4118	67965	1	312
		шт.		227	2,3	70824	718	95	0,013	4
29	99-1-1	Выключатель автоматический 1ВА47-29 16А 4.5 кА (комплектация щита ЩРН-П-12)	104	132,67		13798				
		шт.								
30	99-1-1	Автоматический выключатель УЗО АВДТ 2Р С25. 30mA (комплектация щита ЩРН-П-12)	104	1326,68		137975				
		шт.								
31	99-1-1	Автоматический выключатель АД 32 С25 2Р (комплектация щита ЩРН-П-12)	104	1047,38		108928				
		шт.								
32	99-1-1	Шина "0" 63.12 с 2 изол. "стойка"(компл. щита ЩРН-П-8) ц/о=350:1,12:2,5574	208	122,2		25418				
		шт.								
33	10-698-1	Распайка соединений в коробках прим.	328	92,4	0	30307	0	26568	0,5	170
		шт.		90	0	29520	0	90	0	0
		Итого по разделу 2				**587645**	**4702**	**100309**		**482**
						106176	**966**			**5**
		Накладные расходы, тенге				100309				
		Итого:				**687954**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41277				
		Всего по разделу 2, тенге				**729231**				
		Снять:								
		Акт № 11 от 20.12.2016 г.								
22	99-1-1	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х6-0,66 ц/о 505:1,12:2,5574	-400	176,31		-70524				
		шт.								
31	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 (комплектация щита этажного) ц/о = 135000/1,12/2,5574	-0,2	47132		-9426	0	0		

		шт.				0	0			
		Акт № 15 от 23.01.2017 г.								
21	Ц8-403-3	Кабель групповых осветеительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	-400	47,2	14,8	-18880	-5920	-11628	0,16	-64
		м		26,3	4,3	-10520	-1720	95	0,025	-10
		Акт № 25 от 23.02.2017 г. П. 21,22								
21	Ц8-403-3	Кабель групповых осветеительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	-264	47,2	14,8	-12461	-3907	-7674	0,16	-42
		м		26,3	4,3	-6943	-1135	95	0,025	-7
22	99-1-1	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0.66 ц/о 505.1.12.2.5574	-264	176,31		-46546	0	0		0
		м				0	0			0
		Итого снять:				**-157837**	**-9827**	**-19302**		**-106**
						-17463	**-2855**			**-17**
		Накладные расходы, тенге				-19302				
		Итого:				**-177140**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-10628				
		Всего снять				**-187768**				
		Всего ,по смете, тенге				**541 463**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**5 956**				
		Итого:				**547 419**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**10 237**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5 474				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2 190				
		Итого:				**565 320**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**1 446 116**				
		Налог (2%)				28 922				

		Итого				**1 475 038**				
		НДС 12%				177 005				
		Всего :				**1 652 043**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____ Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным

_____ Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____ А.Ю. Бекеев

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г. **А К Т № 72 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 1 от 15 сентября 2016 г. Выполненных работ за июнь 2017 г.

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. Общестроительные работы. Надземная часть.

Локальная смета № 0-6 (к локальной смете № 2-1-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены.								
		Добавить:								
23	7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т.	212,0	108,41	66,43	22983	14083	14157	0,15	32
		шт		23,85	23,85	5056	5056	140	0,11	23
24	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона кл. В15	6,670000	28200		188094	0	0		0
		м3				0	0			0
		Мусорокамера								
31	15-180-2	Простая окраска потолка водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности	18,42	200,36	1,65	3691	30	487	0,154	3
		м2		24,53	0,63	452	12	105	0,003	0
		Тамбура.								
42	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	39	257,14	2,33	10028	91	1824	0,26	10
		м2		43,65	0,88	1702	34	105	0,0043	0

43	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен	120	251,66	1,88	30199	226	4996	0,231	28
		м2		38,93	0,72	4672	86	105	0,0035	0
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 1				**254 995**	**14 430**	**21 463**		**72**
						11 882	**5 189**			**24**
		Накладные расходы, тенге				21 463				
		Итого:				**276 459**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 588				
		Всего по разделу 1 , добавить, тенге				**293 046**				
		Раздел 7. Полы.								
		Лестничные клетки								
1	11-21-3	Устройство покрытий полимерно-цементных двухслойных наливных толщ 24 мм (общий толщ 20 мм)	1524,96	320,42	144,5	488628	220357	427735	1,076	1641
		м2		173,93	54,11	265236	82516	123	0,2643	403
2	11-21-1	Исключить Устройство окрытий полимерцементных однослойных наливных толщ 4 мм.	-762,48	148,02	48,65	-112862	-37095	-109522	0,6	-457
		м2		98,55	18,23	-75142	-13900	123	0,089	-68
3	ТОО "Alimix"	Наливной пол НАШИ Нивелир (цем.) 1,5 кг х20 мм=30 кг. на 1м2	22874,4	19,02		435071	0	0		0
		м2				0	0			0
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 7				**810 837**	**183 262**	**318 213**		**1 183**
						190 094	**68 616**			**335**
		Накладные расходы, тенге				318 213				
		Итого:				**1 129 050**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67 743				
		Всего добавить, по разделу 7, тенге				**1 196 793**				
		Раздел 9. Окна и балконные двери								

14	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	27,23	251,66	1,88	6853	51	1134	0,231	6
		м2		38,93	0,72	1060	20	105	0,0035	0
		Итого прямые затраты по разделу 9				**6 853**	**51**	**1 134**		**6**
						1 060	**20**			**0**
		Накладные расходы, тенге				1 134				
		Итого:				**7 986**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				479				
		Всего по разделу 9, тенге				**8 466**				
		Раздел 10. Шахта лифта.								
1	15-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера (закладные детали ЗД1-ЗД5, М-1, М-5)	16,4	148,39	0,07	2434	1	1860	0,646	11
		м2		108	0,02	1771	0	105	0,0001	0
		Итого прямые затраты по разделу 10				**2 434**	**1**	**1 860**		**11**
						1 771	**0**			**0**
		Накладные расходы, тенге				1 860				
		Итого:				**4 294**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				258				
		Всего по разделу 10, тенге				**4 552**				
		Раздел 11. Машинное отделение (3 шт.)								
1	15-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера (крепление монорельса)	1	148,39	0,07	148	0	113	0,646	1
		м2		108	0,02	108	0	105	0,0001	0
		Итого прямые затраты по разделу 11				**148**	**0**	**113**		**1**
						108	**0**			**0**
		Накладные расходы, тенге				113				
		Итого:				**262**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16				
		Всего по разделу 11, тенге				**278**				
		Всего ,по смете, тенге				**1 503 135**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**16 534**				
		Итого:				**1 519 669**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**28 418**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				15 197				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6 079				
		Итого:				**1 569 362**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**4 013 486**				
		Налог (2%)				80 270				
		Итого				**4 093 756**				
		НДС 12%				491 251				
		Всего :				**4 585 007**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____ Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____ А.Ю. Бекеев

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г. **А К Т № 73 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 1 от 15 сентября 2016 г. Выполненных работ за июнь 2017 г.

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. Общестроительные работы. Подземная часть.

Локальная смета № 0-9 (к локальной смете № 2-1-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Шахта лифта 3 шт.								
		Добавить:								
1	15-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера	13.2	148.39	0.07	1959	0.9	1497	0.646	9
		м2		108	0.02	1426	0.3	105	0.0001	0
		Итого добавить прямые затраты				**1 959**	**0,9**	**1 497**		**0**
						1 426	**0,3**			**0**
		Накладные расходы, тенге				1 497				
		Итого:				**3 456**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				207				
		Всего добавить , тенге				**3 663**				

		Добавить:								
1	15-180-1	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	610,6	197,34	1,19	120496	726,6	14573	0,138	84
		м2		22,28	0,45	13604	274,8	105	0,0022	1
2	15-180-2	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолка, подготовленного под окраску	756,04	200,36	1,65	151480	1247,5	19973	0,154	116
		м2		24,53	0,63	18546	476,3	105	0,03	23
		Итого добавить прямые затраты				**271 976**	**1 974**	**34 546**		**201**
						32 150	**751**			**24**
		Накладные расходы, тенге				34 546				
		Итого:				**306 522**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				18 391				
		Всего добавить , тенге				**324 913**				
		Всего ,по смете, тенге				**328 577**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**3 614**				
		Итого:				**332 191**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**6 212**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 322				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4%)				1 329				
		Итого:				**343 053**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**877 325**				
		Налог (2%)				17 546				
		Итого				**894 871**				
		НДС 12%				107 385				

		Всего :				1 002 256				

Заказчик:

Государственное учреждение

"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором

_____Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор

_____А.Ю. Бекеев

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Адрес: район Алюминстроя

Договор № 20 от 02 сентября 2016 г. **А К Т № 74 от 27.06.2017 г.**

Доп.соглашение № 1 от 15 сентября 2016 г. Выполненных работ за июнь 2017 г.

Доп.соглашение № 2 от 02.06.17 г. Общестроительные работы. Надземная часть.

Локальная смета № 0-10 (к локальной смете № 2-1-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить:								
		Раздел 1. Стены								
		Утепление мусорокамер и тамбуров.								
1	34-56-8	Устройство каркасов потолков из деревянных брусков при относе от потолка на 5см	18,42	839,96	4,51	15472	83	7567	2,49	46
		м2		405	1,71	7460	31	101	0,0084	0
2	34-56-2	Устройство каркасов стен из деревянных брусков при относе от потолка на 5см	52,50	749,31	4,47	39339	235	18345	2,13	112
		м2		344,25	1,71	18073	90	101	0,0083	0
		Итого добавить по разделу 1				**54 811**	**318**	**25 912**		**158**
						25 533	**121**			**0**
		Накладные расходы, тенге				25 912				
		Итого:				**80 723**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 843				
		Всего по разделу 1 , тенге				**85 566**				
		Добавить:								

		Чердак.								
1	12-13-5	Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо	684,48	59,54	13,86	40754	9487	41443	0,3	205
		м2		45,68	5,2	31267	3559	119	0,0254	0
2	ТОО"Стирол"	Плиты пенополистирольные ПСБ-35 ц/о 19000:2,5574:1,12	141,00	6633,41		935311				
		м3								
3	12-14-2	Утепление покрытий (монолитной засыпки) керамзитом (противопожарные расечки)	23,70	4799,72	245,72	113753	5824	13389	2,71	64
		м3		382,5	92,25	9065	2186	119	0,45	0
		Кровля над лестничной клеткой								
4	12-13-5	Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо	135,24	59,54	13,86	8052	1874	8188	0,3	41
		м2		45,68	5,2	6178	703	119	0,0254	3
5	ТОО"Стирол"	Плиты пенополистирольные ПСБ-35 ц/о 19000:2,5574:1,12	27,86	6633,41		184807				
		м3								
6	20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280мм (№3)	3	467,08	6,95	1401	21	1651	2,65	8
		шт		427,5	2,25	1283	7	128	0,01	0
7	ТОО"Стирол"	Дефлектор с диаметром патрубка диаметром 315мм ц/о 15267,86:2,5574	3	5970,07		17910				
		шт								
		Итого добавить по разделу				**1 301 988**	**17 206**	**64 671**		**318**
						47 793	**6 456**			**3**
		Накладные расходы, тенге				64 671				
		Итого:				**1 366 659**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82 000				
		Всего по разделу , тенге				**1 448 659**				
		Добавить:								

		Раздел 7. Полы								
		Комплектующих к плинтусам поливинилхлоридным:								
8	счт. Факт. 3707 от 15.05.2017г	Угол внутренний ц/о 50:2.5574	2000,00	19,55		39100				
		шт								
9	счт. Факт. 3707 от 15.05.2017г	Угол наружный ц/о 50:2.5574	650,00	19,55		12708				
		шт								
10	счт. Факт. 3707 от 15.05.2017г	Заглушка левая ц/о 50:2.5574	1100,00	19,55		21505				
		шт								
11	счт. Факт. 3707 от 15.05.2017г	Заглушка правая ц/о 50:2.5574	1100,00	19,55		21505				
		шт								
12	счт. Факт. 3707 от 15.05.2017г	Соединительная планка ц/о 50:2.5574	500,00	19,55		9775				
		шт								
		Итого добавить по разделу 7				**104 593**				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Итого:				**104 592**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 276				
		Всего по разделу 7 , тенге				**110 869**				

		Раздел 8. Двери								
		Добавить:								
1	9-62-7	Изготовление металлических дверей входных в подъезд и дверей мусорокамер	0,92	49326,74	16388,64	45134	14996	26731	161	147
		тн		28980	3479,8	26517	3184	90	13,02	12
2	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	243,18	330,85	32,08	80456	7801	82987	1,49	362
		м2		272,25	12,13	66206	2950	120	0,0592	14
3	2-2-2	Двери стальные утепленные Д 21-13 огрунтованные и окрашенные двупольные	6	37400		224400				
		шт								
4	прайс лист ИП Ясиновский	Двери стальные утепленные Д 21-10 входные в квартиры ц/о 80104 1,12 2,5574	108	27966,31		3020362				
		шт								
		Итого исключить по разделу 8				**3 370 352**	**22 797**	**109 718**		**510**
						92 722	**6 134**			**26**
		Накладные расходы, тенге				109 718				
		Итого:				**3 480 070**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208 804				
		Всего по разделу 8 , тенге				**3 688 874**				
		Раздел 9. Окна и балконные двери.								
		Добавить:								
		Устройства наружных оконных откосов:								
1	15-40-1 прим.	Устройство наружных оконных откосов из ПХВ профилей	2022,10	66,15	2,02	133762	4085	136522	0,3925	794
		м		64,13	0,17	129677	344	105	0,0013	3

2	прайс лист ИП "Пластотко с"	Откос наружный пластиковый 100 мм 1.05 м -1 м ц/о 247:1,12:2,5574	2123,21	86,23		183084				
		шт.								
3	сч.факт. 27.12.17	Саморезы ПШ 3,5х13 ц/о 0,875:2,5574	10111	0,342		3458				
		шт.								
4	10-22-1	Установка порогов из ПХВ профилей	53,46	206,64	10,41	11047	557	11627	1,11	59
		м2		177,3	3,94	9478	211	120	0,0192	1
5	6-1-198	Пороги из ПХВ профилей шир. 550 мм 1,4м на 1 м	136,08	4890		665431				
		м								
6	1-1-1163	Пена монтажная емк. 750 мл.	54,00	530		28620				
		шт.								
		Итого по разделу 8				**1 025 402**	**4 641**	**148 149**		**853**
						139 156	**554**			**4**
		Накладные расходы, тенге				148 149				
		Итого:				**1 173 551**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 413				
		Всего по разделу 8 , тенге				**1 243 964**				
		Раздел 13. Отделочные работы								
		Добавить:								
1	15-65-1	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	301,55	319,08	6,33	96219	1909	99782	1,79	540
		м2		312,75	2,39	94310	721	105	0,0117	4
2	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	13,27	9160		121553				
		м3								
3	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойная штукатурка) из сухих растворных смеси	301,55	147,72	6,12	44545	1845	45503	0,8056	243
		м2		141,39	2,32	42636	700	105	0,01132	3

4	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевка выравнивающие на гипсовой основе 17,18кг/10ммх2мм=3,436 кг	1036,13	37		38337				
		кг								
5	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов подготовленных под окраску	301,55	251,66	1,88	75888	567	12554	0,231	70
		м2		38,93	0,72	11739	217	105	0,0035	1
6	15-165-11	Улучшенная окраска коллером масляные разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков (маш.отд)	42,72	134,3	2,95	5737	126	2613	0,34	15
		м2		57,15	1,1	2441	47	105	0,0054	0
7	15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям , подготовленных под окраску коллером масляным разбеленным (маш.отд.)	206,4	118,31	1,61	24419	332	11397	0,31	64
		м2		51,98	0,61	10729	126	105	0,003	1
8	15-165-8	Улучшенная окраска полов и плинтусов бетонных коллером масляным разбеленным	42,72	173,11	1,88	7395	80	3545	0,468	20
		м2		78,3	0,72	3345	31	105	0,0035	0
		Итого добавить по разделу 13				**414 093**	**4 860**	**175 393**		**951**
						165 200	**1 841**			**9**
		Накладные расходы, тенге				175 393				
		Итого:				**589 486**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 369				
		Всего по разделу 13 , тенге				**624 855**				
		Всего ,по смете, тенге				**7 202 787**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**79 231**				
		Итого:				**7 282 018**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**136 174**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				72 820				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29 128				
		Итого:				**7 520 140**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**19 232 006**				
		Налог (2%)				384 640				

4	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевка выравнивающие на гипсовой основе 17,18кг/10ммх2мм=3,436 кг	1036,13	37		38337				
		кг								
5	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов подготовленных под окраску	301,55	251,66	1,88	75888	567	12554	0,231	70
		м2		38,93	0,72	11739	217	105	0,0035	1
6	15-165-11	Улучшенная окраска коллером масляные разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков (маш.отд)	42,72	134,3	2,95	5737	126	2613	0,34	15
		м2		57,15	1,1	2441	47	105	0,0054	0
7	15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям , подготовленных под окраску коллером масляным разбеленным (маш.отд.)	206,4	118,31	1,61	24419	332	11397	0,31	64
		м2		51,98	0,61	10729	126	105	0,003	1
8	15-165-8	Улучшенная окраска полов и плинтусов бетонных коллером масляным разбеленным	42,72	173,11	1,88	7395	80	3545	0,468	20
		м2		78,3	0,72	3345	31	105	0,0035	0
		Итого добавить по разделу 13				**414 093**	**4 860**	**175 393**		**951**
						165 200	**1 841**			**9**
		Накладные расходы, тенге				175 393				
		Итого:				**589 486**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 369				
		Всего по разделу 13 , тенге				**624 855**				
		Всего ,по смете, тенге				**7 202 787**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				**79 231**				
		Итого:				**7 282 018**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**136 174**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				72 820				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29 128				
		Итого:				**7 520 140**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,5574)				**19 232 006**				
		Налог (2%)				384 640				

		Итого				19 616 645				
		НДС 12%				2 353 997				
		Всего :				21 970 643				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Заведующий производственным сектором

_____Культуманов К.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Главный специалист производственного сектора

_____ Кузьменков А.В.

Директор

_____А.Ю. Бекеев

Директор

_____ С. К. Ахметов