Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, город Алматы, 050012, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, уг. ул. Кабанбай батыра, д. 506/99,, помещение 6, офис 7001	980940003613
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Приоритет",г. Астана, ул. Т.Шевченко, д.10/4, оф.89	070340000776
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 57-п пр.№2 от 26.11.2018 г

Номер документа	Дата составления
20000000007	29.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по строительству "Ветровой электростанции Астана EXPO-2017" мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра по акту приемки работ за март 2019 г, справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019 г.			мес	1,00	18 183 806,70	18 183 806,70
				Итого	1,00	x	18 183 806,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Адамчук Ю.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Хван С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ 29.03.2019
М.П.

Сканировано с CamScanner

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "СК Приоритет"

Наименование объекта: : «Строительство ветровой электростанции «Астана-EXPO-2017» мощностью 100мВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		№ 57-п пр.№2	26.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**17 283 761**								**1 948 265**	**18 183 807**
в т.ч.:										
СМР	17 283 761									
Оборудование										
В отчётном месяце:		16 235 542							**1 948 265**	**18 183 807**
в т.ч.:										
СМР		16 235 542							1 948 265	18 183 807
Оборудование										

Заказчик:

Директор

Хван С.М.

Подрядчик:

Директор

Адамчук Ю.А.

Сканировано с CamScanner

ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "СК Приоритет"

Наименование объекта: : «Строительство ветровой электростанции «Астана-EXPO-2017» мощностью 100мВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс». Глава №2

АКТ
приемки выполненных работ за "март " 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Устройство ц/п стяжки толщ. 70 мм												
	работа	м2	760,8	2 500	1 902 000	376,67	376,67	941 675	0	0	49,5	376,67	941 675
	материал Подрядчика	м2	760,8	2 000	1 521 600	376,67	376,67	753 340	0	0	49,5	376,67	753 340
2	Устройство ц/п стяжки с армированием сеткой 3Вр 100*100 тол 70 мм				-			-			-		-
	работа	м2	228,3	2 540	579 882	239,82	239,82	609 143	0	0	105,0	239,82	609 143
	материал Подрядчика	м2	228,3	2 500	570 750	239,82	239,82	599 550	0	0	105,0	239,82	599 550
3	Устройство ц/п стяжки с гидроизоляцией				-			-			-		-
	работа	м2	56,3	2 600	146 380			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	56,3	2 452	138 048			-	0	0	0,0	0,00	-
4	Устройство полов из кафельной плитки				-			-			-		-
	работа	м2	291,2	2 610	760 032			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме кафельной плитки - предоставляется Заказчиком	м2	291,2	3 089	899 517			-	0	0	0,0	0,00	-
5	Устройство полов из керамогранита 600*600				-			-			-		-
	работа	м2	242	2 610	631 620			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме керамогранита-предоставляется Заказчиком	м2	242	3 089	747 417			-	0	0	0,0	0,00	-
6	Устройство полов из керамогранита 600*1800				-			-			-		-
	работа	м2	79,9	5 075	405 493			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме керамогранита-предоставляется Заказчиком	м2	79,9	3 089	246 811			-	0	0	0,0	0,00	-
7	Монтаж фальшпола				-			-			-		-
	работа	м2	37,2	4 000	148 800			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	м2	37,2	-					0	0	0,0	0,00	-
8	Облицовка ступеней				-			-			-		-
	работа	м2	24	4 360	103 594			-	0	0	0,0	0,00	-

Сканировано с CamScanner

	материал Подрядчика, кроме кафельной плитки-предоставляется Заказчиком	м2	24	3 104	73 751			-	0	0	0,0	0,00	-
9	Устройство полов из ламината				-			-			-	0,00	-
	работа	м2	101,3	2 161	218 909			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме ламината-предоставляется Заказчиком	м2	101,3	1 044	105 757			-	0	0	0,0	0,00	-
10	Устройство полов из паркетной доски				-			-			-		-
	работа	м2	127	3 625	460 375			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме паркетной доски - предоставляется Заказчиком	м2	127	1 044	132 588			-	0	0	0,0	0,00	-
11	Устройство ковролана				-			-			-		-
	работа	м2	166,9	2 030	338 807			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме ковролана-предоставляется Заказчиком	м2	166,9	1 044	174 244			-	0	0	0,0	0,00	-
12	Установка плинтуса из пластика				-			-			-		-
	работа	мп	268,7	290	77 923			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме плинтуса из пластика-предоставляется Заказчиком	мп	268,7	170	45 679			-	0	0	0,0	0,00	-
13	Установка плинтуса из нержавеющей стали				-			-			-		-
	работа	мп	390	3 300	1 287 000			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	мп	390	8 000	3 120 000			-	0	0	0,0	0,00	-
14	Установка порожков				-			-			-		-
	работа	шт	60	2 000	120 000			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	шт	60	-				-	0	0	0,0	0,00	-
	Стены				-			-			-		-
15	Гипсовая штукатурка кирпичных стен и перегородок				-			-			-		-
	работа	м2	2569	2 175	5 588 010	2066,44	2066,44	4 494 507	0	0	80,4	2066,44	4 494 507
	материал Подрядчика	м2	2569	2 620	6 731 304	2066,44	2066,44	5 414 073	0	0	80,4	2066,44	5 414 073
16	Выравнивание стен гипсовой смесью				-			-			-		-
	работа	м2	2067	725	1 498 575	1871,69	1871,69	1 356 975	0	0	90,6	1871,69	1 356 975
	материал Подрядчика	м2	2067	1 921	3 971 224	1871,69	1871,69	3 595 984	0	0	90,6	1871,69	3 595 984
17	Выравнивание стен финишной смесью				-			-			-		-
	работа	м2	2695	725	1 953 875			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	2695	1 159	3 122 292			-	0	0	0,0	0,00	-
18	Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза				-			-			-		-
	работа	м2	2695	725	1 954 093			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	2695	1 119	3 016 041			-	0	0	0,0	0,00	-
19	Выравнивание стен по ГКЛ (грунтовка,шпаклевка, армирование швов сеткой, затирка)				-			-			-		-
	работа	м2	629	711	446 905			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	629	2 467	1 551 743			-	0	0	0,0	0,00	-
20	Облицовка стен керамической плиткой				-			-			-		-
	работа	м2	401	3 625	1 453 625			-	0	0	0,0	0,00	-

Сканировано с CamScanner

	материал Подрядчика, кроме	м2	401	2 538	1 017 538			-	0	0	0,0	0,00	-
	Облицовка стен керамогранитом 300*1800				-			-			-		-
	работа	м2	83	6 700	558 780			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	м2	83	-				-	0	0	0,0	0,00	-
22	Реечная отделка				-			-			-		-
	работа	м2	17,8	3 500	62 300			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	м2	17,8	-				-	0	0	0,0	0,00	-
23	Чистовая отделка откосов шир. До 0,35 м				-			-			-		-
	работа	мп	20	1 088	21 750			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	мп	20	1 750	35 000			-	0	0	0,0	0,00	-
	ГКЛ				-			-		0	-	0,00	-
24	Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя				-			-			-		-
	работа	м2	300	3 190	957 000			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	300	7 330	2 199 000			-	0	0	0,0	0,00	-
25	Шумоизоляция венткамер с устройством утеплителя и зашивкой ГКЛ				-			-			-		-
	работа	м2	29	2 755	79 895			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	29	3 632	105 319			-	0	0	0,0	0,00	-
26	Устройство оконных откосов из ГКЛ шир от 0,35				-			-			-		-
	работа	м2	85	2 610	222 894			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	85	2 905	248 078			-	0	0	0,0	0,00	-
27	Устройство дверных откосов шир до 0,35				-			-			-		-
	работа	мп	20	1 088	21 750			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	мп	20	1 995	39 905			-	0	0	0,0	0,00	-
	Потолки				-			-			-		-
28	Монтаж подвесного потолка Armstrong				-			-			-		-
	работа	м2	95	2 610	247 950			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	м2	95	-				-	0	0	0,0	0,00	-
29	Монтаж подвесного потолка из Деолит, 2400х600 RAL1001 Beige				-			-			-		-
	работа	м2	101	2 610	263 610			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	м2	101	-				-	0	0	0,0	0,00	-
30	Монтаж реечного потолка				-			-			-		-
	работа	м2	19	3 625	68 875			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал предоставляется Заказчиком	м2	19	-	-			-	0	0	0,0	0,00	-
31	Монтаж подвесного потолка из ГКЛ				-			-			-		-
	работа	м2	261	2 610	680 688			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	261	3 467	904 259			-	0	0	0,0	0,00	-
32	Зашивка воздуховодов из ГКЛ под потолком				-			-			-		-
	работа	м2	26	3 335	87 377			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	26	2 445	64 056			-	0	0	0,0	0,00	-
33	Выравнивание потолков гипсовой смесью				-			-			-		-
	работа	м2	764	1 160	886 472	67,47	67,47	78 265	0	0	8,8	67,47	78 265
	материал Подрядчика	м2	764	1 921	1 468 219	67,47	67,47	129 627	0	0	8,8	67,47	129 627
34	Выравнивание потолков финишной смесью				-			-			-		-

Сканировано с CamScanner

	работа	м2	1010	1 015	1 024 947			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	1010	1 159	1 169 904			-	0	0	0,0	0,00	-
35	Водоэмульсионная покраска потолков за 2 раза				-			-			-		-
	работа	м2	1010	1 015	1 024 947			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	1010	1 189	1 200 652			-	0	0	0,0	0,00	-
36	Выравнивание по ГКЛ (грунтовка,шпаклевка, армирование швов сеткой, затирка)				-			-			-		-
	работа	м2	261	1 160	302 760			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика	м2	261	2 467	643 887			-	0	0	0,0	0,00	-
	Двери				-			-		0	-	0,00	-
37	Установка металлических дверей				-			-			-		-
	заработная плата	шт	17	20 000	340 000	9,00	9,00	180 000	0	0	52,9	9,00	180 000
	материал Подрядчика, кроме металлических дверей-поставляются Заказчиком	шт	17	3 408	57 928	9,00	9,00	30 668	0	0	52,9	9,00	30 668
38	Установка дверей внутренних деревян., MDF				-			-			-		-
	работа	шт	49	13 050	639 450			-	0	0	0,0	0,00	-
	материал Подрядчика, кроме дверей внутренних деревянных и из MDF -поставляются Заказчиком	шт	49	2 538	124 338			-	0	0	0,0	0,00	-
	Всего с учетом НДС				**63 014 189**			**18 183 807**		**0**			**18 183 807**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Начальник участка _____ **Бенц А.В**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Подрядчик:

Директор _____ **Адамчук Ю.А.**

Сканировано с CamScanner