Декларация о соответствии

"26" 08 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САЭС Средазэнергострой» Республика Казахстан, г.Алматы, 050012, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра д.506/99, помещение 6, офис 7001

наименование организации, юридический адрес

в лице и.о. директора Шин Р.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс» расположенный в Акмолинской области, Аршалынский район, близ поселка Костомар(Херсоновка)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «ЦАТЭК Green Energy» (ЦАТЭК Грин Энерджи) директор Сарыев Е.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АЖЭГ-Астана», ТОО «Либерти Строй», ТОО «Табыс-АГ», ТОО «Stroy Solution Group», ТОО «УниверсалСтройКазахстан», ТОО «НПО Казстройинжиниринг», ТОО «СК Приоритет», ТОО «Astera Build Company», ТОО «Аквадом», ТОО «N.E.W.S Group Kz», ТОО «GB Stroy», ТОО «Frost Group», ТОО «Техстандарт», ИП «Тен Р.В», ТОО «АстанаПромХолод», ТОО «СтройЭлектро-Астана», АО «Трест САЭМ», ТОО «Стандарт Электро», ТОО «Энергия РК», ТОО «Тим Трейд НС», ТОО «Вестас Казахстан»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) 15.305.03 ТОО «ИК Казгипронефтетранс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза», 17.03.2017г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ветрогенераторы	шт	15	15	15	15

Общая мощность ветрогенераторов	МВт	50	50	50	50
Общая площадь строительства площадок	м2	67307	67307	67307	67307
Общая протяженность дорог	м	14950	14950	14950	14950

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Объект «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс» состоит из 15 ветрогенераторов, площадки ОЗХ и ВП, площадки складирования оборудования, площадки ОРУ 220кВ, площадки водозаборных сооружении, внутриплощадочных автодорог и подъездной автодороги. Ветрогенераторы смонтированы на монолитных железобетонных фундаментах, расположенных на подкрановых площадках, соединенных между собой автодорогой протяженностью 10,7км, ширина проезжей части 5м, обочин 3м, конструктив дорог и площадок состоит из грунта, песка, георешетки и щебня, категория дорог IV-в. Подъездная автодорога имеет протяженность 4,2км, ширина проезжей части 6м, обочин 1,5м, конструктив дороги состоит из грунта, песка, георешетки, щебня и асфальтобетона, категория дороги IV-в. Площадка складирования оборудования имеет габаритные размеры 150х90м огороженная ограждением производства Gardis, конструкция площадки состоит из монолитного бетона с щебеночным и грунтовым основанием, у площадки имеются асфальтированные въезд и выезд. На площадке водозаборных сооружении площадью 2240м2 расположены объекты водоснабжения и обслуживающего назначения в том числе: блочно-модульная «Насосная станция над водозаборной скважиной», блочно-модульная «Насосная станция водоснабжения», «Резервуар емкостью 25м3», «Комплектно трансформаторная подстанция площадки», «Радиобашня». «Площадка ОЗХ и ВП» площадью 16498м2 выполнена из насыпи, имеет проезды и дороги с асфальтобетонным покрытием, тротуары из брусчатки, площадки с озеленением и вертолетную площадку с асфальтобетонным покрытием. На площадке расположены объекты: «Административно-бытовой корпус с комплектно-трансформаторной подстанцией», «Блок очистных водопроводных сооружении», «Склад товаро-материальных ценностей», «Гараж на 4 автомашины», «Насосная станция пожаротушения», «Резервуар дизельного топлива емкостью 20м3», «Резервуар противопожарного запаса воды емкостью 150м3», «Контрольно-пропускной пункт». «Административно-бытовой корпус»- трех этажный с комплектно-трансформаторной подстанцией, выполнен из монолитного железо-бетонного каркаса по ленточному монолитному железобетонному фундаменту. Наружные и внутренние стены выполнены из керамического кирпича, внутренние перегородки выполнены из гипсокартонных листов по каркасу из направляющих. Фасад облицован алюминиевыми панелями «Kalzip» и плитами «Rokpanel» с утеплением минплитой. Наружные и внутренние витражи изготовлены из алюминиевого профиля с остеклением двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Конструкция кровли спроектирована и выполнена из полимерной мембраны с утеплением плитами из карбона «PIR», цоколь, крыльца и входные группы облицованы термообработанными гранитными плитами. «Блок очистных водопроводных сооружении» и «КПП» являются блочно-модульными зданиями, Резервуары выполнены из стали, цилиндрического типа. Площадка ОРУ 220кВ площадью 7383м2 выполнена из насыпи, имеет проезды и дороги с асфальтобетонным покрытием и щебеночную площадку под установку оборудования. На площадке расположено двух-этажное «Центральное распределительное устройство» (ЦРП) с подвальным помещением, которое выполнено из стального каркаса по железо-бетонному фундаменту, наружные, внутренние стены и перегородки выполнены из керамического кирпича, кровля спроектирована и выполнена из

сэндвичпанелей, оконные блоки металлопластиковые с энергосберегающим остеклением. «Склад товаро-материальных ценностей» и «Гараж на 4 автомашины» выполнен из стального каркаса по монолитному железо-бетонному фундаменту. Стены и кровля спроектированы и выполнены из сэндвичпанелей и частично облицованы алюминиевыми панелями «Kalzip». «Насосная станция пожаротушения» выполнена из серамического кирпича по монолитному железобетонному фундаменту, кровля-мягкая наплавляемая с утеплением минплитой. Трансформаторная подстанция. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ август 2017 год _____;
месяц, год
окончание работ _____ август 2019 год _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 месяцев ;
фактически, месяц: 25 месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс» _____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
И.о. директора Шин Р.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан