Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г.

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Справка от 11.07.2018 г.**

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69	11.10.2017				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				из них		Себестоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**486 968 114**	**102 207 338**	**34 989 135**	**89 467 205**					**1 789 345**	**10 950 788**	**102 207 338**
Смета 2-1-1. На общестроительные работы. Подземная часть	56 103 239	**2 620 116**	896 957	2 293 519					45 870	280 727	2 620 116
Смета № 2-1-7. Устройство подкрановых путей	**2 289 085**	**1 155 250**	395 482	1 011 247					20 226	123 777	1 155 250
Смета 2-1-2. На общестроительные работы. Надземная часть	309 492 966	**58 882 319**	20 157 470	51 542 646					1 030 853	6 308 820	58 882 319
Смета №01 (2-1-3) Отопление и вентиляция	**13 521 712**	**200 125**	68 510	175 179					3 504	21 442	200 125

Смета №02 (2-1-4) Водопровод и канализация	**21 394 051**	**4 486 786**	1 535 983	3 927 509					78 550	480 727	4 486 786
Смета №2-1-4 Водопровод и канализация	**10 270 677**	**5 788 105**	1 981 470	5 066 619					101 332	620 154	5 788 105
Смета №2-1-5. Электрооборудование , электроосвещение	**21 167 417**	**3 129 401**	1 071 303	2 739 322					54 786	335 293	3 129 401
Смета №2-1-3 Отопление и вентиляция	**8 673 581**	**2 963 283**	1 014 435	2 593 910					51 878	317 495	2 963 283
Смета №2-1-9. Лифт пассажирский ПП-0621	**14 647 676**	**2 884 447**	987 447	2 524 901					50 498	309 048	2 884 447
Смета №04 (2-1-2). На общестроительные работы. Надземная часть	**24 900 353**	**17 471 959**	5 981 260	15 294 081					305 882	1 871 996	17 471 959
Смета №03 (2-1-1). На общестроительные работы Подземная часть	**1 384 062**	**1 351 911**	462 806	1 183 395					23 668	144 848	1 351 911
Смета № 05 (2-1-5). Электрооборудование , электроосвещение	**1 889 659**	**0**	0	0					0	0	0
Смета №2-1-6 Узел учёта тепловой энергии №1	**551 129**	**551 129**	188 670	482 430					9 649	59 050	551 129
Смета №2-1-8. Эксплуатация грузопассажирских подъемников	**722 507**	**722 507**	247 342	632 447					12 649	77 411	722 507
Снять: Смета №2-1-1. На общестроительные работы. Подземная часть (Справка формы №3 за ноябрь 2017г.) арифметическая ошибка	**-29 266 060**										
Добавить: Смета №2-1-1. На общестроительные работы. Подземная часть	**29 226 060**										

Удержание аванса 30%											30 662 202
Удержание 5%											5 110 367
Итого к оплате:											66 434 769

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя: _____ **Бейсеков Д.К.**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор: _____ **Ахметов С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №59 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Общестроительные работы. Подземная часть

Локальная смета № 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы.								
8	1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1162,3	32,55	30,98	37833	36008	11883	0,0106	12
		м3 грунта		1,53	9,01	1778	10472	97	0,0308	36
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, класс груза 1 (к=2,060;)	1247,841	84,26	84,26	105143	105143	21026	0	0
		т.			16,85	0	21026	100	0,03539	44
10	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, класс груза 1 (к=2,060;)	115,2	84,26	84,26	9707	9707	1941	0	0
		т.			16,85	0	1941	100	0,03539	4
11	1-27-2	Засыпа траншей и котлованов грунтом 2 гр. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м.	396,1	6,48	6,48	2567	2567	806	0	0
		т.			2,1	0	832	97	0,00806	3
13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	272,6	134,1		36556	0	41308	0,972	265
		м3 грунта		134,1		36556	0	113		0
14	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы и подсыпки под полы к=0,250;	18	122,18		2199	0	2485	0,885	16
		м3 грунта		122,18		2199	0	113		0
15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	871,7	21,55	4,52	18785	3940	14400	0,108	94

		м3 уплотнённого грунта		17,03		14845	0	97		0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**212 789**	**157 365**	**93 849**		**387**
						55 378	**34 271**			**87**
		Накладные расходы, тенге				93 849				
		Итого:				**306 638**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 398				
		Всего по разделу 1, тенге				**325 036**				
		Раздел 5. Полы								
101	11-39-2	Устройство цементных плинтусов	57,75	32,61	0,22	1883	13	1320	0,104	6
		к=1,050; м плинтусов		18,5	0,09	1068	5	123	0,0004	0
		Итого				**1883**	**13**	**1320**		**6**
						1068	**5**			**0**
		Накладные расходы, тенге				1320				
		Итого:				**3203**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192				
		Всего , тенге				**3395**				
		Раздел 6. Дверные и оконные проёмы								
102	10-23-1	Установка дверных блоков в проёмы наружных и внутренних каменных стен площ.до 3 м2	1,4	398,48	102,53	558	144	315	0,899	1
		м2 проёмов		151,65	35,67	212	50	120	0,1393	0
103	10-23-3	Установка дверных блоков в проёмы перегородок и деревянных нерубленных стен площ.до 3м2	3,34	634,99	31,85	2121	106	813	1,15	4
		м2 проёмов		190,8	12,04	637	40	120	0,0587	0
105	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгараемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	4,74	12300		58302				
		м2								
107	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
108	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844		5064				
		шт.								
		Итого				**70185**	**250**	**1128**		**5**
						850	**90**			**0**
		Накладные расходы, тенге				1128				
		Итого:				**71313**				

		Ненормируемые и непредвиденные затр (6,00 %)				4279				
		Всего , тенге				**75592**				
		Раздел 8. Разные работы								
		8.1. Входы № 1,2								
139	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30 мм., В20	63,33	371,41	14,76	23521	935	4516	0,361	23
		м2 покрытия		52,43	5,54	3320	351	123	0,027	2
150	15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	1,7	1074,77	4,92	1827	8	390	1,28	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	368	3	105	0,0091	0
155	9-29-1	Монтаж ограждения	0,26369	13711,46	5475,86	3616	1444	1565	28,9	8
		т.конструкций		5040	1552,87	1329	409	90	5,46	1
156	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосарных провилей и круглых труб, масса до 0,1 т.	0,26396	172800		45612				
		т.								
157	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стоек и ограждений)	13,77	20,35	0,02	280	0	52	0,0213	0
		м2		4,16		57	0	90		0
158	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,08049	18837,97	11119,34	1516	895	994	42,5	3
		т.		7560	4200,75	609	338	105	20,52	2
159	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тонколистовой стали, масса до 0,5 т.	0,08049	154200		12412				
		т.								
160	99-4-4	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр. 8, табл.3)	0,06517	1860		121				
		т.								
161	16-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125мм-водосток	6,5	237,17	27,39	1542	178	1534	1,03	7
		м трубопровода		174,15	10,26	1132	67	128	0,0501	0
162	8-6-52	Водосток	6,5	1210		7865				
		м								
163	8-12-3	Установка металлических решёток приямков	0,03034	176767,1	1941,97	5363	59	276	42,3	1
		т. металлических изделий		6975	726,75	212	22	118	3,55	0
164	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-антисептированная пробка	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,5	0

		м3 древеси в конструкции		3487,5	119,25	63	2	120	0,58	0
167	8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м. из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 бортик на пандусах	1,41	5165,21	335,84	7283	474	1374	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	987	178	118	0,61	1
168	12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	2,1186	4398,02	245,72	9318	521	1197	2,71	6
		м3 утеплителя		382,5	92,25	810	195	119	0,45	1
169	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.15 мм.	35,31	184,24	15,94	6506	563	1705	0,243	9
		м2 стяжки		34,65	5,96	1223	210	119	0,0291	1
170	12-17-2	Добавлять или исключать на каждые 1 мм. изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000;	529,65	7,26	0,14	3845	74	100	0,0009	0
		м2 стяжки		0,11	0,05	58	26	119	0,0003	0
184	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0396	5239,08	327,33	207	13	84	11,6	0
		т.		1890	123,75	75	5	105	0,6	0
185	4-1-88	Каркасы и сети плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм.	0,0396	64100		2538				
		т.								
186	12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	35,31	72,27	0,42	2552	15	634	0,093	3
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	527	6	119	0,0008	0
187	12-1-4	Устройство кровель скатных трёхслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	35,31	62,49	27,39	2207	967	1905	0,196	7
		м2 кровли		35,1	10,26	1239	362	119	0,0501	2
188	1-1-1447	битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до - 20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С,	79,8006	202		16120				
		м2								
189	1-1-1213	битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до - 20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 ГОСТ 30547-97	40,6065	249		10111				
		м2								
190	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовая перемычка	0,00296	8679,65	422,15	26	1	28	56,4	0
		т металлических изделий		8257,5	157,5	24	0	118	0,77	0
191	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы ис етки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм.	0,0005	55620		28				
		т.								

	4-1-3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм.	0,00246	53000		130				
		т.								
194	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-слив	9,84	162,24	1,24	1596	12	1800	0,972	10
		м2 покрытия		153,23	0,47	1508	5	119	0,0023	0
195	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетоам высотой более 600 мм.с одним фартуком	36,68	767,94	4,29	28168	157	3124	0,42	15
		м примыканий		69,98	1,6	2567	59	119	0,0078	0
		8.2. Спуски в подвал № 1,2								
189	6-36-4	Железнение поверхности	2,57	57,48	0,23	148	1	139	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	132	0	105	0,0004	0
190	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5	7268,7	196,62	36344	983	1819	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1361	371	105	0,3628	2
191	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d - 5 мм.	0,1355	41200		5583				
		т.								
192	4-1-6	Сталь арматурная горячекатагая гладкая класса А-1 диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0308	50642		1560				
		т.								
193	8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20,83	245,44	3,82	5113	80	952	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	778	30	118	0,007	0
194	8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,3	258,16	4,19	1110	18	302	0,382	2
		м2 поверхности		58,05	1,58	250	7	118	0,0076	0
195	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм в т.ч. по верху бетонных камней	15,19	249,47	9,95	3789	151	1045	0,356	5
		м2 стяжек		52,2	3,74	793	57	123	0,0182	0
196	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм. изменения толщины цементной стяжки к=4,000;	50,48	41,49	0,67	2094	34	55	0,0044	0
		м2 стяжек		0,63	0,25	32	13	123	0,0012	0
197	6-36-4	Железнение поверхности пола	12,62	57,48	0,23	725	3	680	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	647	1	105	0,0004	0
198	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	205	270	1

		трубопровода		48825	4032	146	12	130	19,69	0
199	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89з3 мм к=1,004;	3,012	400		1205				
		м								
200	34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм.	0,06	3667,61	283,39	220	17	85	7,26	0
		м2 экранирования		1293,75	108	78	6	101	0,53	0
201	8-3-2	Устройство щебёночного основания под фундаменты-дренаж	4	1840,27	100,89	7361	404	765	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
		8.4. Отмостка								
211	6-1-20	Устройство отмостки из бетона В7,5	18,225	7147,05	311,32	130255	5674	10689	2,82	51
		м3		441	117,61	8037	2143	105	0,5744	10
		Итого				**390433**	**13717**	**38089**		**183**
						28858	**5033**			**24**
		Накладные расходы, тенге				38089				
		Итого:				**428522**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25711				
		Всего , тенге				**454233**				
		Всего ,по смете, тенге				**858 256**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**10 299**				
		Итого:				**868 555**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**16 242**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				8 686				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3 474				
		Итого:				**896 957**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**2 293 519**				
		Налог (2%)				45 870				

		Итого				2 339 389				
		НДС 12%				280 727				
		Всего :				2 620 116				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ Бейсеков Д.К.

Зам.руководителя:_____ Калиев К.Б.

Главный специалист:_____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Директор

_____Тайнов С.С.

Эксперты технического надзора

_____ Исаев К.К.

_____ Сонин А.В.

_____ Смагулова Р.К.

Подрядчик:

ТОО"Жардем"
Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №58 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Локальная смета № 2-1-8

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7-58-1	Эксплутация грузопассажирских подъёмников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	66,46	2287,52	2287,52	152029	152029	71245	0	0
		м2 площадь застройки			765,71	0	50889	140	3,63	241
		Итого прямые затраты по разделу				**152 029**	**152 029**	**71 245**		**0**
						0	**50 889**			**241**
		Накладные расходы, тенге				71 245				
		Итого:				**223 274**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 396				
		Всего по разделу , тенге				**236 670**				
		Всего ,по смете, тенге				**236670**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**2840**				
		Итого:				**239510**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**4479**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2 395				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				958				
		Итого:				**247 342**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**632 447**				

		Налог (2%)				12 649				
		Итого				**645 096**				
		НДС 12%				77 411				
		Всего :				**722 507**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя: _____ **Бейсеков Д.К.**

Зам.руководителя: _____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист: _____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Директор

_____ **Тайнов С.С.**

Эксперты технического надзора

_____ **Исаев К.К.**

_____ **Сонин А.В.**

_____ **Смагулова Р.К.**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №57 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Общестроительные работы. Надземная часть

Локальная смета №0-4 к № 2-1-2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены.								
		Добавить:								
		1.2 Утепление тамбуров и мусоркамер								
4	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен отделочными цементным раствором состава 1:3	46,36	1042,69	4,92	48339	228	9488	0,15	7
		м2		193,05	1,87	8950	87	105	0,0091	0
5	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройств а каракаса улучшенное потолков отделочным цементным раствором составом 1:3	19,04	1082,45	4,92	20610	94	4365	1,28	24
		м2		216,45	1,87	4121	36	105	0,0091	0
		Итого добавить, прямые затраты по разделу 1				**68 949**	**322**	**13 853**		**31**
						13 071	**122**			**1**
		Накладные расходы, тенге				13 853				
		Итого:				**82 802**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 968				
		Всего добавить по разделу 1, тенге				**87 770**				
		РАЗДЕЛ 4. Кровля.								
		4.4. Кровля основная								
		Добавить:								
		4.4. Кровля основная								

		Всего :					17 471 959				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ Бейсеков Д.К.

Зам.руководителя:_____ Калиев К.Б.

Главный специалист:_____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Директор

_____ Тайнов С.С.

Эксперты технического надзора

_____ Исаев К.К.

_____ Сонин А.В.

_____ Смагулова Р.К.

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №56 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Общестроительные работы. Подземная часть

Локальная смета № 0-3 (2-1-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фундаменты и стены подвала								
		2.1 Утепление стен подвала								
		Добавить:								
1	46-22-1	Кладка отдельных участков стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3	19,54	7284,23	154,03	142334	3010	45987	14,63	286
		м3		2295,0	58,5	44844	1143	100	0,28	5
2	34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	46,6	958,16	7,35	44650	343	10934	1,43	67
		м2 площади		229,5	2,81	10695	131	101	0,0137	1
3	34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 70 мм. К1трр=1,4; к1трм=1,4; к1зпр=1,4; к1экс=1,4; к1зпм=1,4; к1мат=1,4;	46,6	78,5	1,64	3658	76	3647	0,483	23
		м2 поверхности		76,86	0,63	3582	29	101	0,00308	0
4	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСВ-С-35 ГОСТ 15588-86	3,26	5454		17780				
		к=0,070; м3								
5	8-4-5	Боковая изоляция стен плёнкой К1трр=0,5; к1трм=0,5; к1зпр=0,5; к1экс=0,5; к1зпм=0,5; к1мат=0,5;	46,6	44,96	4,12	2095	192	2330	0,234	11
		м2 поверхности		40,84	1,54	1903	72	118	0,00755	0

		Налог (2%)				23 668				
		Итого				**1 207 063**				
		НДС 12%				144 848				
		Всего :				**1 351 911**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ **Бейсеков Д.К.**

Зам.руководителя:_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист:_____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Директор

_____**Тайнов С.С.**

Эксперты технического надзора

_____ **Исаев К.К.**

_____ **Сонин А.В.**

_____ **Смагулова Р.К.**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №55 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Водопровод и канализация

Локальная смета №02 (2-1-4)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
6	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	12	362,67	4,19	4352	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
7	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	16
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	102,2	10,99	–	1123	–	1399	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1093	–	128	–	–
13	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	26	11,13	–	289	–	356	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	278	–	128	–	–
14	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	1,6	72,96	16,85	117	27	69	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	62	7	100	0,025	–

		Непредусмотренные и непредвиденные затраты (6,00 %)				83 191				
		Всего по разделу , тенге				**1 469 711**				
		Всего ,по смете, тенге				**1469711**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				17637				
		Итого:				**1487348**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**27813**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				14 873				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5 949				
		Итого:				**1 535 983**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**3 927 509**				
		Налог (2%)				78 550				
		Итого				**4 006 059**				
		НДС 12%				480 727				
		Всего :				**4 486 786**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ Бейсеков Д.К.

Зам.руководителя:_____ Калиев К.Б.

Главный специалист:_____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Директор

_____Тайнов С.С.

Эксперты технического надзора

_____ Исаев К.К.

_____ Сонин А.В.

_____ Смагулова Р.К.

Подрядчик:

ТОО"Жардем"
Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №54 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Отопление и вентиляция

Локальная смета № 0-1(2-1-3)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	185,63	144,17	19,17	26762	3559	25552	0,60873	113
		кВт		100,35	7,19	18628	1335	128	0,03502	7
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	152	28,81	–	4379	–	4510	0,1236	19
		комплект		23,18	–	3523	–	128	–	–
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,89	21,8	0,05	434	1	104	0,0295	6
		м2		5,81	0,02	116	0	90	0,0001	–
	Раздел 2. Распределительная гребенка									
22	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	4	11,45	–	46	–	56	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	44	–	128	–	–
		Итого прямые затраты по разделу				**31 621**	**3 560**	**30 222**		**138**
						22 311	**1 335**			**7**

		Накладные расходы, тенге				30 222				
		Итого:				**61 843**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 711				
		Всего по разделу , тенге				**65 554**				
		Всего ,по смете, тенге				**65554**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**787**				
		Итого:				**66341**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**1241**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				663				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				265				
		Итого:				**68 510**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**175 179**				
		Налог (2%)				3 504				
		Итого				**178 683**				
		НДС 12%				21 442				
		Всего :				**200 125**				

Заказчик:

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

Подрядчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ Бейсеков Д.К.

Зам.руководителя:_____ Калиев К.Б.

Главный специалист:_____

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Директор
_____Тайнов С.С.

Эксперты технического надзора
_____ Исаев К.К.
_____ Сонин А.В.
_____ Смагулова Р.К.

ТОО"Жардем"
Директор
_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №53 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Лифт пассажирский ПП-021 грузоподъемностью 630кг на 9 остановок - 2шт.

Локальная смета № 2-1-9

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, грузоподъемность 500кг, количесвто остановок 12, высота шахты, 38 м К=2,000	1	842520,71	93945	842522	93945	230300	1393	1393
		лифт		225053	22981	225053	22981	92,85	133	133
2	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 отстановку для лифта грузоподъемностью 500кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38м, К=-2,000	-3	26658,87	3667	-79977	-11001	-26872	53	-159
		остановка		8643	940	-25929	-2820	93,47	5	-15
3	У1-1-6	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты лифта грузоподъемностью 500кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38м, К=-2,000	-10,23	5246,71	94	-53674	-962	-20940	13	-133
		м высоты шахты		2166	6	-22158	-61	94,24	0	0
		Итого прямые затраты по разделу				**708 871**	**81 982**	**182 488**		**1 101**
						176 966	**20 100**			**118**
		Накладные расходы, тенге				182 488				
		Итого:				**891 359**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53 482				
		Всего по разделу , тенге				**944 841**				
		Всего ,по смете, тенге				**944841**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**11338**				

		Итого:				**956179**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%				**17881**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				9 562				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3 825				
		Итого:				**987 447**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**2 524 901**				
		Налог (2%)				50 498				
		Итого				**2 575 399**				
		НДС 12%				309 048				
		Всего :				**2 884 447**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя: _____ **Бейсеков Д.К.**

Зам.руководителя: _____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист: _____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Директор

_____ **Тайнов С.С.**

Эксперты технического надзора

_____ **Исаев К.К.**

_____ **Сонин А.В.**

_____ **Смагулова Р.К.**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г.

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г.

А К Т №52 от 11.07.2018 г.

Выполненных работ за июль 2018 г.

Узел учёта тепловой энергии №1

Локальная смета № 2-1-6

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Узел учета теловой энергии №1.								
1	Ц11-350-3	Расходамер объемный, скоростной, индукционный; ротамер, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия;указатель протока жидкости;проточные датчики концетратомеров и плотномеров, РН-метров;Dh трубопровода до 500 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт.		477	0	477	0	90	0	0
2	80-2-34	Тепловычислитель ВКТ-7-02 (ТОО ГидроМонтажKZ) цена 50706 тенге	1	17706		17706				
		шт.								
3	11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества 1 категории сложности, массой до 80 кг	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
		комплект		715,5	0	1431	0	90		0
4	80-2-377(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LO-T-F-O-D диаметром 50 мм флаец. исполнения с блоком питания (ТОО ГидроМонтажKZ)цена=103836+5980=109816 тенге	2	38346		76692				
		шт.								
5	10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2

		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				7161				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 830				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 532				
		Итого:				395482				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				1 011 247				
		Налог (2%)				20 226				
		Итого				1 031 473				
		НДС 12%				123 777				
		Всего :				1 155 250				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ **Бейсеков Д.К.**

Зам.руководителя:_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист:_____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Директор

_____ **Тайнов С.С.**

Эксперты технического надзора

_____ **Исаев К.К.**

_____ **Сонин А.В.**

_____ **Смагулова Р.К.**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №50 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г.**

Электрооборудование, электроосвещение

Локальная смета № 2-1-5

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм.	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
		шт.		486	40,5	972	81	95	0,23	0
4	8-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	2	373,8	0	748	0	150	0	0
		проход		78,8	0	158	0	95	0	0
5	8-600-2	Счётчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт.		158	2,3	158	2	95	0,01	0
7	8-573-4	Шкаф/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм.	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт.		254	20,3	254	20	95	0,12	0
9	8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1270х1000 мм.	1	3385	223	3385	223	582	3	3
		шт.		563	49,5	563	50	95	0,23	0
11	21-25-1	Установка электрических плит	72	327,22	103,34	23560	7440	20156	1,26	91
		шт.		218,25	40,96	15714	2949	108	0,2	14

		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/7[illegible]2,557)				2 739 322				
		Налог (2%)				54 786				
		Итого				2 794 108				
		НДС 12%				335 293				
		Всего :				3 129 401				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя: _____ **Бейсеков Д.К.**

Зам.руководителя: _____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист: _____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Директор

_____ **Тайнов С.С.**

Эксперты технического надзора

_____ **Исаев К.К.**

_____ **Сонин А.В.**

_____ **Смагулова Р.К.**

Подрядчик:

ТОО"Жардем"

Директор

_____ **С. К. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №49 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Водопровод и канализация

Локальная смета № 2-1-4

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0,000								
2	99-1-339	Счётчик Florstar-M в комплекте с радиомодулем EVER BLU CYBL д. 50 (п/л "Водокнал и К") цена 99600+24600=124200 тенге.	1	43368		43368				
		шт.								
8	9-4-57	Краны трёхходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6МПа, Ду 15 мм	1,00	328		328				
		шт.								
9	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм.	1	922		922				
		шт.								
14	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм.	3,6	10,99	0	40	0	49	0,0501	0
		м трубопровода		10,69	0	38	0	128		0
15	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм.	2,5	11,13		28	0	35	0,0501	0
		м трубопровода		10,69		27	0	128		0
16	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм в мусорокамере	2	132,57	1,57	265	3	138	0,3	1

		Всего ,по смете, тенге				**970666**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**11648**				
		Итого:				**982314**				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				**18369**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				9 823				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3 929				
		Итого:				**1 014 435**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				**2 593 910**				
		Налог (2%)				51 878				
		Итого				**2 645 788**				
		НДС 12%				317 495				
		Всего :				**2 963 283**				

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

И.о. руководителя:_____ Бейсеков Д.К.

Зам.руководителя:_____ Калиев К.Б.

Главный специалист:_____

Технадзор:

Обьемы соответствуют выполненным работам

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Директор

_____Тайнов С.С.

Эксперты технического надзора

_____ Исаев К.К.

_____ Сонин А.В.

_____ Смагулова Р.К.

Подрядчик:

ТОО"Жардем"
Директор

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"

Адрес: г. Павлодар микрорайон "Сарыарка"

Договор №69 от 11 октября 2017 г. **А К Т №47 от 11.07.2018 г.**

Доп. соглашение №1 от 28 февраля 2018г. **Выполненных работ за июль 2018 г**

Общестроительные работы. Надземная часть

Локальная смета № 2-1-2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены.								
44	15-70-1	Улучшенная штукатурка балки по сетке без устройства каркаса	33	1042,69	4,92	34409	162	6753	1,15	38
		м2		193,05	1,87	6371	62	105	0,0091	0
49	7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стен прокладками на клею в 2 ряда (Узел И) к=2,000;к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	102,92	76,31	0,36	7854	37	3074	0,1266	13
		м шва		21,2	0,14	2182	14	140	0,0006	0
50	7-57-2	Герметизация горизонтальных стыков стен минеральной ватой к=2,000;	18,18	85,15	2,43	1548	44	171	0,037	1
		м шва		5,78	0,92	105	17	140	0,0045	0
		1.2. Утепление тамбуров и мусорокамер								
59	15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	34,18	582,74	4,85	19918	166	8049	1,288	44
		м2		222,86	1,41	7617	48	105	0,0062	0
61	34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 100 мм (мусорокамера)	34,18	112,12	2,32	3832	79	3821	0,689	24
		м2 поверхности		109,8	0,88	3753	30	101	0,0043	0
64	34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщ.заполнения 120 мм.	6,76	140,76	2,78	952	19	949	0,8748	6
		м2		137,98	1,06	933	7	101	0,00516	0

		Временные здания и сооружения 1,2%				231453				
		Итого:				19519192				
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)				365009				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				195 192				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				78 077				
		Итого:				20 157 470				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года МРПтек.=1982 (к=1982/775=2,557)				51 542 646				
		Налог (2%)				1 030 853				
		Итого				52 573 499				
		НДС 12%				6 308 820				
		Всего :				58 882 319				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Обьемы соответствуют выполненным работам

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Директор

ТОО"Жардем"
Директор

И.о. руководителя: _____ **Бейсеков Д.К.**

_____ **Тайнов С.С.**

_____ **С. К. Ахметов**

Зам.руководителя: _____ **Калиев К.Б.**

Эксперты технического надзора

Главный специалист: _____

_____ **Исаев К.К.**

_____ **Сонин А.В.**

_____ **Смагулова Р.К.**