Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №2 от 06.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		50	03.06.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13	29 362 525,92	26 216 541,00							3 145 984,92	29 362 525,92
в том числе:										
за отчетный месяц	13 713 371,28	12 244 081,50							1 469 289,78	13 713 371,28
авансовый платеж 30%	4 114 011,38	3 673 224,45							440 786,93	4 114 011,38
удержание суммы в размере 5%	685 668,56	612 204,07							73 464,49	685 668,56
К оплате:	**8 913 691,34**	**7 958 652,98**							**955 038,36**	**8 913 691,34**

К оплате: восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч шестьсот девяносто одна тенге 34 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002308, г.Павлодар, площадь Победы, 13, Тел.: 325918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

Наименование объекта: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

Договор: № 50 от 03.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 06.09.2021 года
за сентябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «Средняя общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-1)														
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка**	**м3 грунта**	**54,72**		**26,35**	**26,35**	**1442**	**1442**	**–**	**401**	**1991**	
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**10,18**	**–**	**557**		**147**		
2	2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 100м**	**м3 грунта**	**492,48**		**22,81**	**22,81**	**11233**	**11234**	**–**	**3124**	**15505**	
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**8,81**	**–**	**4339**		**1149**		
			ИТОГО ПО АКТУ на Вертикальную планировку:	**Тенге**					**12675**	**12676**	**–**	**3525**	**17496**	
									–	**4896**	**–**	**1296**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12675					
		Всего заработная плата		Тенге						4896				
			Накладные расходы	Тенге					3525					
			Сметная прибыль	Тенге					1296					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17496					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2	
			Сметная заработная плата	Тенге						4896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ на Вертикальную планировку	Тенге					17496					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2	
			Сметная заработная плата	Тенге						4896				
Покрытие дорожек, тротуаров, площадок (локальная смета №7-1-2)														
РАЗДЕЛ 2.Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (в границе участка)														
			Тротуар усиленное основание (брусчатка) тип II											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	25	3245,72	1033,72	81143	25843	51848	6511	94666	
			НР - 72% СП - 8%			138,10	223,63	3452	5591		7012		
4	21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	500	1244,58	127,52	622290	63760	4425	412150	1117195	
			НР - 72% СП - 8%			1108,21	36,65	554105	18325		82755		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				703433	89603	56273	418661	1211861	
								557557	23916	–	89767		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				703433					
		Материалы		Тенге				56273					
		Всего заработная плата		Тенге					581473				
			Накладные расходы	Тенге				418661					
			Сметная прибыль	Тенге				89767					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495	
			Сметная заработная плата	Тенге					581473				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1211861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495	
			Сметная заработная плата	Тенге					581473				
			Общестроительные работы. Ограждение (локальная смета №7-1-5)										
5	4	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	307	3019,05	1077,71	926848	330857	12768	506801	1548340	
			НР - 72% СП - 8%			1899,75	393,05	583223	120666		114692		
6	5	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	10,98	17765,00	–	195060	–	195060	–	210665	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15605		
7	6	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	12,22	579381,00	–	7080036	–	7080036	–	7646439	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		566403		
			ИТОГО ПО АКТУ на оргаждение	Тенге				8201944	330857	7287864	506801	9405444	
								583223	120666	–	696700		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121908					
		Материалы		Тенге				12768					
		Всего заработная плата		Тенге					703889				
		Местные материалы		Тенге				195060					
			Накладные расходы	Тенге				506801					
			Сметная прибыль	Тенге				130297					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1759006					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523	
			Сметная заработная плата	Тенге					703889				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7080036					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7080036					
			Сметная прибыль	Тенге				566403					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7646439					
			ИТОГО ПО АКТУ на оргаждение	Тенге				9405445					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523	
			Сметная заработная плата	Тенге					703889				
			РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
			Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (в границе участка)										
			Тротуар усиленное основание (брусчатка) тип II										
8	1	Е11-010201-0202 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	75	119,01	119,01	8926	8926	–	2425	12259	
			НР - 72%, СП - 8%			–	44,90	–	3368		908		
9	2	Е11-010201-0205 1101-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	75	87,21	87,21	6541	6541	–	1534	8721	
			НР - 72%, СП - 8%			–	28,41	–	2131		646		
10	3	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	500	634,07	136,46	317035	68230	234095	24599	368965	
			НР - 72%, СП - 8%			29,42	38,91	14710	19455		27331		
11	4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	500	-204,75	-48,89	-102375	-24445	-77930	-5126	-116102	
			НР - 72%, СП - 8%			–	-14,24	–	-7120		-8600		
12	5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	500	821,64	204,50	410820	102250	292170	31799	478028	
			НР - 72%, СП - 8%			32,80	55,53	16400	27765		35410		
13	6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	500	-229,07	-48,89	-114535	-24445	-90090	-5126	-129234	
			НР - 72%, СП - 8%			–	-14,24	–	-7120		-9573		
14	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	25	3245,72	1033,72	81143	25843	51848	6511	94666	
			НР - 72%, СП - 8%			138,10	223,63	3452	5591		7012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	8	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 СП 8%	м2	500	2501,00	–	1250500	–	1250500	–	1350540	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Добавить	Тенге		–	–	–	–		100040		
								1858055	162900	1660593	56616	2067843	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34562	44070	–	153174		
		Материалы		Тенге				1858055					
		Всего заработная плата		Тенге				410093					
		Местные материалы		Тенге					78632				
			Накладные расходы	Тенге				1250500					
			Сметная прибыль	Тенге				56616					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2067845					
			Сметная заработная плата	Тенге								60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Добавить	Тенге					78632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2067845					
			Сметная заработная плата	Тенге								60	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					78632				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**12702647**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1175342					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					596036				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193548				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9004730			
			- Накладные расходы	Тенге							985603		
			- Сметная прибыль	Тенге							940937		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								254 053	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								12 956 700	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								13 604 535	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								12 244 081,50	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 469 289,78	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**13 713 371,28**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 110940004909

Эксперт по техническому надзору _____ Завьялов А.М.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН/ИИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж