Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Инженер: ТОО "DANAI GROUP"

Основание: Договор №240046 от 04.06.2024 г., доп. Соглашение №240046/01 от 25.06.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№240046	04.06.2024 г.			ТОО "АСК-7НС"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	20 936 297,28	20 936 297,28	18 693 122,57	20 936 297,28	16 706 386,57	1 974 304,00	12 432,00			2 243 174,71	20 936 297,28
Удержание аванса 30%	6 280 889,19	6 280 889,19	5 607 936,77		5 011 915,97	592 291,20	3 729,60			672 952,41	6 280 889,19
Всего по стройке	**14 655 408,10**	**14 655 408,10**	**13 085 185,80**	**20 936 297,28**	**11 694 470,60**	**2 566 595,20**	**16 161,60**	**0,00**	**0,00**	**1 570 222,30**	**14 655 408,10**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"
_____ **Ж.Азизханов**

ИНЖЕНЕР:
Эксперт ТОО "DANAI GROUP"
_____ **Кульбаев Д.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСК-7НС"
_____ **Нурымбет Н.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек** Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажных работ на объе кте "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

Наименование объекта - Закрепление трасс магистральных трубопроводов

Договор подряда **№ 240046 от 04.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 01-01)

на Закрепление трасс магистральных трубопроводов

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	**Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности.**	км	1,343		9 257,00	--	12 432,00	--	--	--	12 432,00
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									12 432,00
		- Прочие затраты	Тенге					12 432,00				
		Временные здания и сооружения 2,9%										-
		Итого										12 432,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%										-
		Итого										12 432,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%										-
		Итого										12 432,00

		В том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514										13 054,24
		Тендерная скидка 2%										12 793,15
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										1 535,18
		ВСЕГО по Акту										**14 328,33**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Кизиханов Жандос Султанханович**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Технический надзор:

ТОО "DANAI GROUP"

Эксперт _____ **Кульбаев Даниярбек Еримбетович**

Авторский надзор:

ТОО "CRB Construction"

Эксперт _____ **Онғар Серік Наурызбайұлы**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажных работ на объе кте "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения

Договор подряда **№ 240046 от 04.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за ноябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 02-01)

на Подводящие сети газоснабжения

Составлен(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	35,308		269,70	269,70	9523	9523	--	1328	11719
						--	52,22	--	1844		868	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	1,092		2343,26	--	2559	--	--	1842	4753
						2343,26	--	2559	--		352	
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов, см т.ч. таб.11, п3.70. мощностью 79 кВт указана в ПОС										
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	30,8		17,79	17,79	548	547	--	189	796
						--	8,52	--	262		59	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2выравнивающий слой мягкого грунта под трубопроводы. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6		1018,66	--	5704	--	--	4107	10596
						1018,66	--	5704	--		785	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство постели из песка *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,8		6229,18	180,98	17442	507	13494	3559	22681
						1229,10	54,92	3441	154		1680	
6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3		278,78	278,78	836	836	--	106	1018
						--	49,30	--	148		75	
7	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%;*	т·км	13,125		62,00	--	814	--		--	879
						--	--	--	--		65	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,035		404233,49	111336,77	14148	3896	115	11280	27462
						289642,00	35896,59	10137	1256		2034	
9	С1241-202-0212 241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35		1608,00	--	56843	--	56843	--	61390

	202-0212 РСНБ РК 2015	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	30,00	--	--	--	--		4547	51996
10	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	3	1789,00 --	-- --	5367 --	-- --	5367	-- 429	5796
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ									
12	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114(90) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1364,30 1267,70	36,72 --	4093 3803	110 --	180	2320 513	6926
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,038	32118,53 10458,00	21660,53 5142,17	1221 397	823 195	--	362 127	1709
14	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	38	32,00 --	-- --	1216 --	-- --	1216	-- 97	1313
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
15	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,038	71022,98 37492,00	33530,98 11641,98	2699 1425	1274 442	--	1139 307	4145
16	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,038	422612,00 --	-- --	16059 --	-- --	16059	-- 1285	17344
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d90/dn89									
17	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /ПАТРУБОК d89х4мм/. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	447 303	137 64	7	363 65	875
18	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,502	2184,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%;			--	--	--	--		88	
19	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм /ФУТЛЯР d159х4,5мм/. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,00058	931545,00 619200,00	253657,28 95798,55	540 359	148 56	33	411 76	1027
20	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%;*	м	0,58232	4528,00 --	-- --	2637 --	-- --	2637	-- 211	2848
21	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,00058	1601616,86 311395,00	37842,18 282,42	929 181	22 --	726	179 89	1197
22	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,00863	64090,78 61185,80	2086,28 567,03	553 528	18 5	7	368 74	994
23	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями *СП - 8%;*	т	0,00863	685096,00 --	-- --	5912 --	-- --	5912	-- 473	6385
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0011	399790,77 289642,00	110148,77 35896,59	440 319	121 39	--	355 64	858
25	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0011	-106,10 -99,45	-- --	-1 --	-- --	-1	-- --	-1
26	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,111	1608,00 --	-- --	1786 --	-- --	1786	-- 143	1929
27	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	770109,58 161020,00	602939,81 122429,07	847 177	664 135	6	284 90	1221
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901

	0301-0201 РСНБ РК 2015	Установка НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	1791	893		585	[illegible]
29	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1789,00	--	1789	--	1789	--	1932
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
30	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
31	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм (90/89х4мм)	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
32	С1241-703-0402 241-703-0402 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,108	1385,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,W4,F150	м3	0,05	23120,39	1165,54	1156	58	1024	80	1335
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		99	
34	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,5	1278,49	2,25	639	2	--	588	1325
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	1,10	638	1		98	
35	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	459224,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
36	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,610416	387,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								224427
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
64	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	894891,05	274854,95	3580	1099	59	2906	7005
		НР - 99%; СП - 8%;			605440,00	128484,96	2422	514		519	
65	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4,016	2184,00	--	8771	--	8771	--	9473
		СП - 8%;			--	--	--	--		702	
66	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1155,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
67	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык м	1	9416,48	8708,50	9416	8709	--	2179	12523
		НР - 91%; СП - 8%			707,98	1686,90	708	1687		928	
68	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	18,84	318,00	--	5991	--	5991	--	6470
		СП - 8%;			--	--	--	--		479	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,1	198,36	5,45	218	6	96	80	322
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	116	1		24	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1	167,42	3,87	184	5	111	47	250
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	68	1		19	
		ГРПШ									
71	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	18158,48	1144,85	18158	1145	291	16756	37707
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	16722	377		2793	
72	ТОО Завод газового оборудования	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 13-2-ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2х регуляторов давления газа РДГ-50В со счетчиком газа СГ16МТ-G250 (расход газа 706 м3/час)	компл	1	1974303,57	--	1974304	--		--	1974304
					--	--	--	--	1974304	--	

				СХЕМА ОБВЯЗКИ							
73	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%;*	м	1,004	1031,00 --	--	1035 --	--	1035	-- 83	1118
74	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан шт,	2	1817,31 1570,76	96,42 47,07	3635 3142	193 94	300	3203 547	7385
75	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00 --	--	64696 --	--	64696	-- 5176	69872
76	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец шт,	4	662,70 600,00	41,58 --	2651 2400	166 --	85	2376 402	5429
77	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	1406,00 --	--	5624 --	--	5624	-- 450	6074
78	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	1	686,00 --	--	686 --	--	686	-- 55	741
79	С1241-114-0127 241-114-0127 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	1	1019,00 --	--	1019 --	--	1019	-- 82	1101
				Рама под ГРПШ							
80	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	4	831,80 143,97	687,83 320,46	3327 576	2751 1282	--	1338 373	5038
81	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,206	9828,62	1848,82	2025	380	452	1171	3452
		НР - 91%; СП - 8%	м3		5790,33	458,28	1193	94		256	
82	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 F150, W4 *СП - 8%;*	м3	0,21012	19132,00 --	--	4020 --	--	4020	-- 322	4342
83	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций т т	0,08766	123545,63 106131,20	8688,04 497,55	10830 9303	762 44	765	6449 1382	18662
84	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;*	т	0,08766	594087,00 --	--	52078 --	--	52078	-- 4166	56244
85	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за применение стали С245 *СП - 8%;*	т	0,08766	7420,00 --	--	650 --	--	650	-- 52	702
86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	2,36682	99,17 52,54	2,72 0,31	235 124	7 1	104	86 26	347
87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	2,36682	167,42 61,42	3,87 0,63	396 145	9 1	242	101 40	537
				Опора под задвижку диам.50мм							
88	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	яма	2	831,80 143,97	687,83 320,46	1664 288	1376 641	--	669 187	2519
89	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	0,318	9828,62 5790,33	1848,82 458,28	3126 1841	588 146	697	1808 395	5329
90	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 F150, W4 *СП - 8%;*	м3	0,32436	19132,00 --	--	6206 --	--	6206	-- 496	6702

91	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки, массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%;*	т	0,03836	120307,73 106131,20	8688,04 497,55	4615 4071	333 19	211	2822 595	8032
92	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм *СП - 8%;*	м	4,2	1833,00 --	-- --	7699 --	-- --	7699	-- 616	8315
93	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;*	т	3,1454	346354,00 --	-- --	1089422 --	-- --	1089422	-- 87154	1176576
94	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,0016268	159554,56 141458,40	2099,98 567,03	260 230	3 1	27	159 34	453
95	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%;*	кг	1,28	537,00 --	-- --	687 --	-- --	687	-- 55	742
96	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;*	т	0,0003468	647579,00 --	-- --	225 --	-- --	225	-- 18	243
97	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%;*	кг	0,52	446,00 --	-- --	232 --	-- --	232	-- 19	251
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	1,050336	198,36 105,08	5,45 0,63	208 110	6 1	92	77 23	307
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,050336	167,42	3,87	176	4	107	45	239
		НР - 69%; СП - 8%;			61,42	0,63	65	1		18	
				Ограждение ГРПШ 17 м /АС-5/							
100	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 89%*	м оград	17	3385,77 2193,90	1166,91 472,99	57558 37296	19838 8041	424	53498 8884	119940
101	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт. шт.	1	1011,55 932,23	37,72 5,33	1012 932	37 5	43	1106 169	2288
102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	0,175	17747,03 1483,65	1165,54 284,46	3106 260	204 50	2642	282 271	3659
103	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%;*	м3	0,49	16307,00 --	-- --	7990 --	-- --	7990	-- 639	8629
104	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 89%*	т стальных элементов т	0,01092	320332,92 287300,00	15169,16 1678,83	3498 3137	165 18	196	3724 578	7799
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,01092	319930,00 --	-- --	3494 --	-- --	3494	-- 279	3773
106	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%;*	т	0,00497	361170,00 --	-- --	1795 --	-- --	1795	-- 144	1939
107	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%;*	т	0,31334	645236,00 --	-- --	202178 --	-- --	202178	-- 16174	218352
108	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм *СП - 8%;*	м2	37,2	1428,00 --	-- --	53122 --	-- --	53122	-- 4250	57372
109	С1223-502-0201 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%;*	шт	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123

	502-0201 РСНБ РК 2015	СП - 8%;	шт.	-	--	--	--	--		83	[illegible]
110	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1 СП - 8%	шт.	1	1970,00 --	-- --	1970 --	-- --	1970	-- 158	2128
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%;	м2	8,46018	167,42 61,42	3,87 0,63	1416 520	32 5	864	362 142	1921
112	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных НР - 94%; СП - 8%	м3	1,8	9575,06 3735,50	1880,98 862,95	17235 6724	3385 1553	7126	7781 2001	27017
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								3895993
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия.									
128	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%;	м3 конструкции	9,27	3262,14 1932,85	1329,29 618,85	30240 17918	12323 5737	--	25547 4463	60250
129	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	30,9	394,39	265,81	12187	8214	--	6463	20142
		НР - 108%; СП - 8%;			128,58	65,08	3973	2011		1492	
130	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%;	т	20,394	117,00 --	-- --	2386 --	-- --		-- 191	2577
131	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т·км	50,985	98,00 --	-- --	4997 --	-- --		-- 400	5397
132	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%;	м3 материала основания в плотном теле	30,9	3336,85 167,33	1138,17 282,36	103109 5170	35170 8725	62769	15007 9449	127565
133	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103	1450,03 26,42	199,36 28,51	149353 2721	20535 2937	126097	6110 12437	167900
134	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	103	300,87 4,64	0,04 --	30990 478	4 --	30508	516 2520	34027
135	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103	1649,75 26,42	210,80 27,82	169924 2721	21712 2865	145491	6034 14077	190034
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия.									
136	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%; СП - 8%;	м3 конструкции	0,9	394,39 128,58	265,81 65,08	355 116	240 59	--	188 43	587
137	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%;	м3 материала основания в плотном теле	1,2	3336,85 167,33	1138,17 282,36	4004 201	1366 339	2437	583 367	4954
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
138	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	736,424	269,70 --	269,70 52,22	198614 --	198613 38456	--	27688 18104	244407
139	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	22,776	2343,26 2343,26	-- --	53370 53370	-- --	--	38427 7344	99140
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов, см т.ч. таб.11, п3.70. мощностью 79 кВт указана в ПОС									
140	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	598,36	17,79 --	17,79 8,52	10642 --	10642 5098	--	3671 1145	15458

141	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2выравнивающий слой мягкого грунта под трубопроводы. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	151,84	1018,66 1018,66	-- --	154673 154673	-- --	--	111365 21283	287321
142	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство постели из песка *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	75,92	6229,18 1229,10	180,98 54,92	472919 93313	13740 4170	365866	96508 45554	614981
143	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	84,92	278,78 --	278,78 49,30	23674 --	23674 4187	--	3014 2135	28823
144	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%;*	т·км	371,525	62,00 --	-- --	23035 --	-- --		-- 1843	24878
		Пересечение с коммуникациями 10 шт 0,8х1,3х4									
145	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	41,6	1952,72 1952,72	-- --	81233 81233	-- --	--	58488 11178	150899
146	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	41,6	927,48 927,48	-- --	38583 38583	-- --	--	27780 5309	71672
		ГНБ									
147	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225/160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	58	9609,97 701,94	4152,10 778,34	557378 40713	240822 45144	275843	84998 51390	693766
149	С1241-213-0312 241-213-0312 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм *СП - 8%;*	шт.	6	9472,00 --	-- --	56832 --	-- --	56832	-- 4547	61379
		ФУТЛЯРЫ									
150	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%;*	м	293,97	4862,00 --	-- --	1429282 --	-- --	1429282	-- 114343	1543625
151	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,081	518517,08 362596,00	155921,08 51376,88	42000 29370	12630 4162	--	33196 6016	81212
152	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	81	-128,33 -99,45	-- --	-10395 -8055	-- --	-2340	-7894 -1463	-19752
		ТРУБЫ									
153	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,949	399790,77 289642,00	110148,77 35896,59	379401 274870	104531 34066	--	305847 54820	740068
154	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	949	-106,52 -99,45	-- --	-101087 -94378	-- --	-6709	-92490 -15486	-209064
155	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%;*	м трубы, уложенной в футляре	289	1492,71 1324,24	8,59 2,67	431393 382705	2483 772	46205	379642 64883	875918
156	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	958,49	2352,00 --	-- --	2254368 --	-- --	2254368	-- 180349	2434717
		Очистка полости и испытание									
157	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,949	889728,63 144918,00	737290,53 149709,46	844352 137527	699688 142074	7137	254437 87903	1186693
158	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1367,54 1267,70	39,96 --	13675 12677	400 --	598	7733 1713	23121
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД									
159	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 63%; СП - 8%;*	км	0,952	16748,45	6290,45	15945	5988	--	7341	25149

	0504-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	НР - 67%; СП - 67%			10458,00	2184,05	9956	2079		1863	[illegible]
160	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная СП - 8%	м	952	32,00 --	-- --	30464 --	-- --	30464	-- 2437	32901
161	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,952	71022,98	33530,98	67614	31921	--	28533	103839
		НР - 61%; СП - 8%			37492,00	11641,98	35692	11083		7692	
162	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,952	422612,00 --	-- --	402327 --	-- --	402327	-- 32186	434513
163	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт. шт.	16	1552,87 596,99	955,88 297,56	24846 9552	15294 4761	--	14170 3121	42137
164	С1241-208-1602 241-208-1602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	9593,00 --	-- --	19186 --	-- --	19186	-- 1535	20721
165	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	6	1324,00 --	-- --	7944 --	-- --	7944	-- 636	8580
166	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	8	5454,00 --	-- --	43632 --	-- --	43632	-- 3491	47123
167	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	10	2498,00 --	-- --	24980 --	-- --	24980	-- 1998	26978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10304636
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
260	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,355	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	317686 214931	97573 45612	5182	257938 46050	621674
261	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	356,42	2679,00 --	-- --	954849 --	-- --	954849	-- 76388	1031237
262	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,05	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	56998 29316	26746 8807	936	37742 7579	102319
263	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	20	1642,00 --	-- --	32840 --	-- --	32840	-- 2627	35467
264	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР - 69%; СП - 8%	м2	120	198,36 105,08	5,45 0,63	23803 12610	654 76	10539	8753 2604	35160
265	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	120	167,42 61,42	3,87 0,63	20090 7370	465 76	12255	5138 2018	27246
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА									
266	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	662282,92 434528,00	227754,92 76152,77	3974 2607	1367 457	--	3033 561	7568
267	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм СП - 8%	м	6,06	11891,00 --	-- --	72059 --	-- --	72059	-- 5765	77824
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА на									

270	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	7,5739136	3077,20 3077,20	--	23306 23306	--	--	16781 3207	43294
271	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	7,5739136	927,48 927,48	--	7025 7025	--	--	5058 967	13049
272	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,6886	123545,63 106131,20	8688,04 497,55	85074 73082	5983 343	6009	50663 10859	146596
273	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм** *СП - 8%;*	м	149,6	1394,00 --	-- --	208542 --	-- --	208542	-- 16683	225225
274	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%;*	кг	90,2	537,00 --	-- --	48437 --	-- --	48437	-- 3875	52312
275	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;*	м3 м3	5,896	9828,62 5790,33	1848,82 458,28	57950 34140	10901 2702	12909	33526 7318	98794
276	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%;*	м3	6,01392	19132,00 --	-- --	115058 --	-- --	115058	-- 9205	124263
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА на									
277	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	2,1482928	3077,20 3077,20	-- --	6611 6611	-- --	--	4760 910	12280
278	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	2,1482928	927,48 927,48	-- --	1992 1992	-- --	--	1435 274	3701
279	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций т	0,29576	123545,63 106131,20	8688,04 497,55	36540 31389	2569 147	2582	21760 4664	62964
280	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм** *СП - 8%;*	м	27,2	1394,00 --	-- --	37917 --	-- --	37917	-- 3033	40950
281	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%;*	кг	21,04	537,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
282	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	1,336	9828,62 5790,33	1848,82 458,28	13131 7736	2470 612	2925	7597 1658	22386
283	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%;*	м3	1,36272	19132,00 --	-- --	26072 --	-- --	26072	-- 2086	28158
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								2 824 669,00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								17 249 725,00
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						1 974 304,00		
		Временные здания и сооружения 2,9%									442 987,21
		Итого									17 692 712,21
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%									143 037,51
		Итого									17 835 749,72
		Непредвиденные работы и затраты-2%									317 228,91
		Итого									18 152 978,64
		В том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514									19 061 560,63
		Тендерная скидка 2%									18 680 329,42

		Налог на добавленную стоимость - 12 %										2 241 639,53
		ВСЕГО по Акту										**20 921 968,95**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Азизханов Жандос Султанханович**

Технический надзор:
ТОО "DANAI GROUP"

Эксперт _____ **Кульбаев Данирбек Еримбетович**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурлыбет Н.Н.**

Авторский надзор
ТОО "CRB Construction"

Эксперт _____ **Эргар Серік Наурызбайұлы**