Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №4 от 10.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		50	03.06.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13	79 207 069,54	70 720 597,80							8 486 471,74	79 207 069,54
в том числе:										
за отчетный месяц	34 786 742,26	31 059 591,30							3 727 150,96	34 786 742,26
авансовый платеж 30%	10 436 022,68	9 317 877,39							1 118 145,29	10 436 022,68
удержание суммы в размере 5%	1 739 337,11	1 552 979,56							186 357,55	1 739 337,11
К оплате:	**22 611 382,47**	**20 188 734,35**							**2 422 648,12**	**22 611 382,47**

К оплате: двадцать два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят две тенге 47 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002308, г.Павлодар, площадь Победы, 13, Тел.: 325918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

Наименование объекта: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

Договор: № 50 от 03.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 10.11.2021 года
за ноябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «Средняя общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ.Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-1)											
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка**	**м3 грунта**	**100,32**		**26,35**	**26,35**	**2643**	**2643**	**--**	**735**	**3649**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,18**	**--**	**1021**		**270**		
2	2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 100м**	**м3 грунта**	**902,88**		**22,81**	**22,81**	**20595**	**20594**	**--**	**5727**	**28428**	
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**8,81**	**--**	**7954**		**2106**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Вертикальная планировка	**Тенге**					**23238**	**23237**	**--**	**6462**	**32077**	
									--	**8975**	**--**	**2376**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					23238					
			Всего заработная плата	Тенге						8975				
			Накладные расходы	Тенге					6462					
			Сметная прибыль	Тенге					2376					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					32076					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5	
			Сметная заработная плата	Тенге						8975				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Вертикальная планировка	Тенге					32076					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5	
			Сметная заработная плата	Тенге						8975				

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж (локальная смета №7-1-2)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	66,3	2823,40	1228,45	187191	81447	–	100519	310727	
			НР - 72%; СП - 8%			1594,95	510,78	105745	33865		23017		
4	2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	119,34	360,04	253,92	42967	30303	–	13734	61237	
			НР - 72%; СП - 8%			106,12	53,72	12664	6411		4536		
5	6	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	448,9553	107,00	–	48038	–		–	51881	
			СП - 8%			–	–	–	–		3843		
6	7	С341-020101-0210 4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4489,553	38,00	–	170603	–		–	184251	
			СП - 8%			–	–	–	–		13648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448799	111750	–	114253	608096	
								118409	40276	–	45044		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				448799					
		Всего заработная плата		Тенге					158685				
		Транспортные расходы		Тенге				218641					
			Накладные расходы	Тенге				114253					
			Сметная прибыль	Тенге				45044					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				608096					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147	
			Сметная заработная плата	Тенге					158685				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				608096					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147	
			Сметная заработная плата	Тенге					158685				

РАЗДЕЛ 2.Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (в границе участка) (локальная смета №7-1-2)

Проезд (асфальтобетон) тип I

7	8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	101,25	3245,72	1033,72	328629	104665	209981	26370	383399	
			НР - 72%; СП - 8%			138,10	223,63	13983	22643		28400		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	9	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	675	723,74	202,97	488524	137005	329379	43930	575050	
			НР - 72%; СП - 8%			32,80	57,59	22140	38873		42596		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201- до 18см**	м2 основания	2025	39,48	9,78	79947	19804	60143	4155	90830	
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,85	–	5771		6728		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	11	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	675	1731,38	124,86	1168682	84280	1055033	35604	1300629	
			НР - 72%; СП - 8%			43,51	29,75	29369	20081		96343		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	12	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306- до 6см**	м2 покрытия	675	777,30	0,08	524678	54	524300	233	566904	
			НР - 72%; СП - 8%			0,48	–	324	–		41993		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	675	1909,67	125,09	1289027	84436	1175222	35653	1430654	
			НР - 72%; СП - 8%			43,51	29,85	29369	20149		105974		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	188	2005,32	31,20	377000	5865	231513	102125	517455	
			НР - 72%; СП - 8%			742,67	11,80	139622	2218		38330		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	15	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	8,084	42579,00	–	344209	–	344209	–	371746	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		27537		
			Тротуар усиленное основание (брусчатка) тип II										
15	20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33,6	3245,72	1033,72	109056	34733	69683	8751	127232	
			НР - 72%; СП - 8%			138,10	223,63	4640	7514		9425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	672	1244,58 1108,21	127,52 36,65	836358 744717	85694 24629	5947	553929 111223	1501510	
17	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	37	2005,32 742,67	31,20 11,80	74197 27479	1155 437	45563	20099 7544	101840	
18	24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,591	42579,00 –	– –	67743 –	– –	67743	– 5419	73162	Казахстан
			Тротуар (брусчатка) тип III										
19	25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	68,55	3245,72 138,10	1033,72 223,63	222494 9467	70862 15330	142165	17854 19228	259575	
20	26	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	457	723,74 32,80	202,97 57,59	330749 14990	92758 26319	223001	29742 28839	389330	
21	27	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	22,85	3245,72 138,10	1033,72 223,63	74165 3156	23621 5110	47388	5951 6409	86525	
22	28	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	457	1244,58 1108,21	127,52 36,65	568773 506452	58277 16749	4044	376705 75638	1021116	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	29	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**										Казахстан
				м2	457	2501,00	–	1142957	–	1142957	–	1234394	
			СП - 8%			–	–	–	–		91437		
24	30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	354	2005,32	31,20	709883	11045	435933	192299	974357	
			НР - 72%; СП - 8%			742,67	11,80	262905	4177		72175		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**										Казахстан
				м3	5,664	35583,00	–	201542	–	201542	–	217665	
			СП - 8%			–	–	–	–		16123		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8938613**	**814254**	**6315746**	**1453400**	**11223373**	
								1808613	**210000**	–	**831361**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8938613					
		Материалы		Тенге				4559299					
		Всего заработная плата		Тенге					2018613				
		Местные материалы		Тенге				1756451					
			Накладные расходы	Тенге				1453400					
			Сметная прибыль	Тенге				831361					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11223374					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1719	
			Сметная заработная плата	Тенге					2018613				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11223374					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1719	
			Сметная заработная плата	Тенге					2018613				

РАЗДЕЛ 4.Отмостка (локальная смета №7-1-2)

26	49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	22	5754,27	1715,92	126594	37750	70256	24781	163485	
			НР - 72%; СП - 8%			844,90	719,54	18588	15830		12110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,5	24140,82	1085,48	398324	17911	360210	17336	448912	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,45	234,78	20203	3874		33253		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**524918**	**55661**	**430466**	**42117**	**612397**	
								38791	**19704**	–	**45363**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**524918**					
		Материалы		Тенге				**430466**					
		Всего заработная плата		Тенге					**58495**				
			Накладные расходы	Тенге				**42117**					
			Сметная прибыль	Тенге				**45363**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**612398**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная заработная плата	Тенге					58495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				612398					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
		Сметная заработная плата	Тенге					58495				

РАЗДЕЛ . Озеленение (локальная смета №7-1-3)

28	1	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	500	375,30	9,78	187650	4890	56625	91703	301701
			НР - 72%, СП - 8%			252,27	2,46	126135	1230		22348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять - до 20см**	м2	500	89,43	0,15	44715	75	18875	18551	68327
			НР - 72%; СП - 8%			51,53	–	25765	–		5061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	3	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	500	269,18	155,00	134590	77500	29160	32882	180870
			НР - 72%, СП - 8%			55,86	35,48	27930	17740		13398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	9	Е11-470102-0120 1147-0102-0120 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	7	4353,64	221,18	30475	1548	9912	14112	48154
			НР - 72%, СП - 8%			2716,46	83,59	19015	585		3567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	10	Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	7	3458,17	1006,90	24207	7048	833	13402	40618
			НР - 72%; СП - 8%			2332,30	326,89	16326	2288		3009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	11	С125-010103-0107 2501-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м**	шт.	7	31839,00	–	222873	–	222873	–	240703
			СП - 8%			–	–	–	–		17830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Озеленение	**Тенге**				**644510**	**91061**	**338278**	**170650**	**880373**
								215171	**21843**	–	**65213**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				644510				
		Материалы		Тенге				115405				
		Всего заработная плата		Тенге					237014			
		Местные материалы		Тенге				222873				
			Накладные расходы	Тенге				170650				
			Сметная прибыль	Тенге				65213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				880373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							237	

Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					237014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Озеленение	Тенге				880373					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237	
			Сметная заработная плата	Тенге					237014				

РАЗДЕЛ.Общестроительные работы. Ограждение (локальная смета №7-1-5)

34	1	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м оград	537,86	1907,42 1139,85	754,40 275,14	1025925 613080	405762 147987	7083	547968 125911	1699804	
35	2	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	39,7	612,00 –	– –	24296 –	– –		– 1944	26240	
36	3	С341-020101-0110 4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	397	54,00 –	– –	21438 –	– –		– 1715	23153	
37	4	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 72%, СП - 8%*	м оград	208,62	3019,05 1899,75	1077,71 393,05	629834 396326	224832 81998	8676	344393 77938	1052165	
38	5	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	10,47	17765,00 –	– –	186000 –	– –	186000	– 14880	200880	
39	6	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	18,2488	579381,00 –	– –	10573008 –	– –	10573008	– 845841	11418849	
40	7	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	1,1328	276479,00 –	– –	313195 –	– –	313195	– 25056	338251	
41	8	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	10707,15 10558,25	102,90 39,31	96364 95024	926 354	414	68672 13203	178239	
42	9	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,7176	579381,00 –	– –	415764 –	– –	415764	– 33261	449025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	10	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	4	29529,92 23496,00	4949,55 1852,86	118120 93984	19798 7411	4338	73005 15290	206415	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	11	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,9152	579381,00 –	– –	530249 –	– –	530249	– 42420	572669	
			СП - 8%										
45	12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1645,452	83,02 43,36	2,39 0,26	136605 71347	3933 428	61325	51678 15063	203345	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1645,452	74,01 25,35	1,69 0,26	121780 41712	2781 428	77287	30341 12170	164290	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ограждение	Тенге				14192578 1311473	658032 238606	12177339 –	1116057 1224692	16533325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2673557					
		Материалы		Тенге				159125					
		Всего заработная плата		Тенге					1550079				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313195					
		Местные материалы		Тенге				186000					
		Транспортные расходы		Тенге				45734					
			Накладные расходы	Тенге				1116057					
			Сметная прибыль	Тенге				303170					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4092784					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1148
			Сметная заработная плата	Тенге					1550079				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11519021					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11519021					
			Сметная прибыль	Тенге				921522					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12440543					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ограждение	Тенге				16533327					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1148
			Сметная заработная плата	Тенге					1550079				

РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ (Корректирующая смета №1 от 11.08.21г)

Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (в границе участка)

Тротуар усиленное основание (брусчатка) тип II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	3	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	372	634,07 29,42	136,46 38,91	235874 10944	50764 14475	174166	18302 20334	274510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	372	-204,75 –	-48,89 -14,24	-76167 –	-18187 -5297	-57980	-3814 -6398	-86380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	372	821,64 32,80	204,50 55,53	305650 12202	76074 20657	217374	23658 26345	355653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 основания	372	-229,07 –	-48,89 -14,24	-85214 –	-18187 -5297	-67027	-3814 -7122	-96150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18,6	3245,72 138,10	1033,72 223,63	60370 2569	19228 4160	38573	4844 5217	70431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	8	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	672	2501,00 –	– –	1680672 –	– –	1680672	– 134454	1815126	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2121185 25715	109692 28698	1985778 –	39176 172830	2333190	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2121185					
		Материалы		Тенге				305109					
		Всего заработная плата		Тенге					54413				
		Местные материалы		Тенге				1680672					
			Накладные расходы	Тенге				39176					
			Сметная прибыль	Тенге				172830					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2333191					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
		Сметная заработная плата	Тенге					54413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2333191					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
		Сметная заработная плата	Тенге					54413				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**32222835**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3518172					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1863687				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					568102				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21247616			
		- Перевозка грузов	Тенге				264375					
		- Накладные расходы	Тенге							2942115		
		- Сметная прибыль	Тенге							2386879		
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								644 457	
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								32 867 292	
1,05		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								34 510 657	
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								31 059 591,30	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								3 727 150,96	
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**34 786 742,26**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 540508350077

Эксперт по техническому надзору _____ Быков А.С.

аттестаты: KZ04VJE00052893 от 21.02.2020г., KZ74VJE00052894 от 21.02.2020г., KZ04VJE00052990 от 25.02.2020г.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН/ИИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж