Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Строй Проект"**

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

**Стройка:** **«Строительство газификация домов №3 и №4 по ул.Аль-фараби-9, города Кызылорда»**

**Объект:** **«Строительство газификация домов №3 и №4 по ул.Аль-фараби-9, города Кызылорда»**

**Согласно договора** **№ 205/А от 11.11.2024г.**

## Акт выполненных работ
## за декабрь месяц 2024год
## Наружный газопровод

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Наружный газопровод** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0368<br>1101-0101-0368<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 85,3 | 512,03 | 712,03 | 43676 | 60736 | 9570 | 12588 | 60765 | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 149,06 | | 12715 | | 4501 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 4,9 | 2 331,39 | -- | 11424 | | | 11310 | 24552 | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 2 331,39 | -- | 11424 | | | 1819 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 42,5 | 562,22 | 662,22 | 23894 | 28144 | | 26153 | 54051 | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 621,57 | | 26417 | | 4004 | | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | | 42,5 | 612,07 | 742,6 | 26013 | 31561 | | 35331 | 66252 | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 369,47 | 470,25 | 15702 | 19986 | | 4908 | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 8,45 | 1 738,4 | -- | 14689 | | | 14543 | 31571 | |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1 738,4 | -- | 14689 | | | 2339 | | |
| | | | **Подземный газопровод** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,191 | 895 620,19 | 25 950,68 | 171063 | 4957 | | 16517 | 202587 | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | | 32 669,51 | 54 679,46 | 6240 | 10444 | | 15006 | | |
| 7 | 7 | С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | | 191,0 | 941 | -- | 179731 | -- | 179731 | -- | 194109 | |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14378 | | |
| | | | ПЭ фитинги | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/Седловой отвод с ЗН/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | | 1 | 6 127,73 | 877,5 | 6128 | 878 | | 4005 | 10944 | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | | 3 950,23 | 95,54 | 3950 | 96 | | 811 | | |
| 9 | 9 | С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022 прим. | Полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | | 1 | 33 250 | -- | 33250 | -- | 33250 | -- | 35910 | |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2660 | | |
| | | | Испытание и контроль | | | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | | 0,191 | 1 553 342,97 | 1 244 027,32 | 296689 | 237609 | | 105597 | 174468 | |
| | | | НР - 91%, СП - 8% | | | | 274 680,72 | 283 766 | 52464 | 54199 | | 32183 | | |
| 72 | 72 | Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | | 6 | 1 343,82 | 23,32 | 8063 | 140 | | 7208 | 16493 | |
| | | | НР - 61%, СП - 8% | | | | 1 213,49 | -- | 7281 | | | 1222 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | | | | 871701 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | 871701 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | 871 701 | |
| | 6 | НДДС РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,3% | тенге | | | | | | | | | 11 332 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | | 883 033 | |
| | 7 | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67% | тенге | | | | | | | | | 5 916 | |
| | | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | тенге | | | | | | | | | **888 949** | |
| | 8 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | тенге | | | | | | | | | 17 779 | |
| | | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | тенге | | | | | | | | | 906 728 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075 | тенге | | | | | | | | | **974 733** | |
| | | | Понижающий коэфициент К=0,98 | тенге | | | | | | | | | **848 017** | |
| | 9 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12% | тенге | | | | | | | | | **101 762,08** | |
| | | | Итого по смете | тенге | | | | | | | | | **950 231,00** | |

**Генподрядчик: ТОО "Ал-ти А- Сервис ЛТД"**
**БИН 060440007369**
**Директор** **Алтынбекулы А.**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Строй Проект"**
**БИН 110440011309**
**Директор** **Мырзаев К.А.**

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Береке- Проект"**
**БИН 230640032809**
**Главный инженер проекта** **Худаярханов О.В.**

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Курылыс Контроль"**
**БИН 161240023307**
**Эксперт** **Бектибаев Н. А.**
**Аттестат: KZ68VJE00088019 от 07.08.2024г. KZ03VJE00088122 от 13.08.2024г., KZ95VJE00088018 от 07.08.2024г.**