Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Елконыс)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Елқоныс)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Елқоныс)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-058 от 10.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3263: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,076357	1 239 588,0	413 842,0	94 651,0	31 600,0			94 651,0
						825 746,0	108 502,0	63 051,0	8 285,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	37,865854	810,0		30 671,0		30 671,0		30 671,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,352359	812,0		286,0		286,0		286,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,253698	4 207,0		1 067,0		1 067,0		1 067,0
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,352359	595,0		210,0		210,0		210,0
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,000204	5 353 650,0	1 685 501,0	1 094,0	345,0	34,0		1 094,0
						3 503 246,0	374 302,0	716,0	77,0			
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,204368	5 646,0	21,0	1 154,0	4,0	144,0		1 154,0
						4 922,0	5,0	1 006,0	1,0			
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,206412	5 411,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,003252	1 468 558,0	16 193,0	4 776,0	53,0	3 920,0		4 776,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	т стальных элементов	0,000176	247 042,0 3 333 515,0	2 752,0 1 039 904,0	803,0 587,0	9,0 183,0	9,0		587,0
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	км	0,176179	2 243 457,0 1 453,0	246 104,0	395,0 256,0	43,0	256,0		256,0
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	м	0,704717	4 178,0	179,0	2 944,0	126,0			2 944,0
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,352359	3 999,0 409,0	1,0	2 818,0 144,0	1,0	144,0		144,0
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,352359	420,0		148,0		148,0		148,0
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000194	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	240,0 160,0	80,0 21,0			240,0
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,195735	810,0		159,0		159,0		159,0
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,97251	3 690,0		3 589,0		3 589,0		3 589,0
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,017618	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	163,0 89,0	43,0 9,0	31,0		163,0
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,01797	17 160,0		308,0		308,0		308,0
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,001106	445 068,0		492,0		492,0		492,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,352359	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 472,0 1 409,0	63,0 0,0			1 472,0
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,352359	1 299,0		458,0		458,0		458,0
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,000493	3 406 760,0		1 681,0		1 681,0		1 681,0
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,000352	114 793,0		40,0		40,0		40,0
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,003524	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	4 573,0 3 025,0	1 549,0 389,0			4 573,0
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3,558821	2 470,0		8 790,0		8 790,0		8 790,0
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	3,523585	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	18 354,0 16 318,0	67,0 18,0	1 970,0		18 354,0
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,000352	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	623,0 537,0	63,0 18,0	23,0		623,0
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,352359	926,0		326,0		326,0		326,0
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	0,352359	2 506,0		883,0		883,0		883,0
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,352359	156,0		55,0		55,0		55,0
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,352359	154,0		54,0		54,0		54,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	0,352359	670,0		236,0		236,0		236,0
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	шт.	0,281887	64,0		18,0		18,0		18,0
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	м	0,97251	3 690,0		3 589,0		3 589,0		3 589,0
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	кг	0,007047	4 207,0		30,0		30,0		30,0
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	$м^3$	0,00235	3 430 876,0	1 189 744,0	8 063,0	2 796,0	446,0		8 063,0
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т фасонных частей	0,000934	2 051 412,0 1 183 000,0	300 036,0	4 821,0 1 105,0	705,0	1 105,0		1 105,0
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	т	0,070472	8 221,0		579,0		579,0		579,0
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	м	0,000015	954 056,0		15,0		15,0		15,0
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	т	0,004933	16 849,0		83,0		83,0		83,0
42	42	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	$м^3$	0,009184	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	31 509,0 18 840,0	10 927,0 2 756,0	1 742,0		31 509,0
43	43	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000268	79 643,0		21,0		21,0		21,0
44	44	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000254	343 721,0		87,0		87,0		87,0
45	45	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,022551	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	101,0 98,0	1,0 0,0	3,0		101,0
46	46	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008309	1 183 000,0		9 829,0		9 829,0		9 829,0
47	47	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,711764	214,0		152,0		152,0		152,0
48	48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,070246	1 092,0		77,0		77,0		77,0
49	49	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,039464	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	952,0 705,0	61,0 18,0	186,0		952,0
50	50	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,040253	16 475,0		663,0		663,0		663,0
51	51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,042283	4 207,0		178,0		178,0		178,0
52	52	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,037491	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	2 793,0 1 203,0	1 589,0 325,0			2 793,0
53	53	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	37,490944	125,0		4 686,0		4 686,0		4 686,0
54	54	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		38,54802	1 014,0	374,0	39 088,0	14 417,0	1 619,0		39 088,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м кабеля	38,54802	598,0 543,0	96,0	23 052,0 20 932,0	3 701,0	20 932,0		20 932,0
56	56	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	м	0,704717	2 200,0	1 691,0	1 550,0	1 192,0			1 550,0
57	57	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	яма	0,04933	509,0 28 279,0	546,0 3 860,0	359,0 1 395,0	385,0 190,0	227,0		1 395,0
58	58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,050317	19 818,0 18 174,0	780,0	978,0 914,0	38,0	914,0		914,0
59	59	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опозновательный столбик.Установка	м^3	0,704717	18 089,0	2 643,0	12 748,0	1 863,0	5 675,0		12 748,0
60	60	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	0,704717	7 393,0 3 453,0	794,0 0,0	5 210,0 2 433,0	560,0 0,0	211,0		2 433,0
61	61	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель	шт.	0,020719	3 153,0 25 845,0	0,0	2 222,0 535,0	0,0	535,0		535,0
62	62	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	м^2	0,000705	3 333 515,0	1 039 904,0	2 349,0	732,0	35,0		2 349,0
63	63	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	км	0,711764	2 243 457,0 1 679,0	246 104,0	1 581,0 1 195,0	173,0	1 195,0		1 195,0
64	64	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	м	1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
65	65	513-302-0404 *СнрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4	установк	1	57 394,0 76 479,0	629,0	57 394,0 76 479,0	629,0	76 479,0		76 479,0
66	66	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	шт.	1,409434	585,0		825,0		825,0		825,0
67	67	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	м	1,057076	27 352,0		28 913,0		28 913,0		28 913,0
68	68	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2,114151	2 037,0		4 307,0		4 307,0		4 307,0
69	69	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	1,057076	155,0		164,0		164,0		164,0
70	70	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,076856	335 822,0		25 810,0		25 810,0		25 810,0
71	71	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м^3	0,073995	18 719,0		1 385,0		1 385,0		1 385,0
72	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,602533	383,0 204,0	7,0 2,0	231,0 123,0	4,0 1,0	104,0		231,0
73	73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,602533	493,0 350,0	9,0 2,0	297,0 211,0	5,0 1,0	81,0		297,0
74	74	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001409	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	3 010,0 790,0	2 171,0 399,0	49,0		3 010,0
75	75	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	2,114151	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	19 934,0 10 015,0	966,0 258,0	8 953,0		19 934,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,761793	1 332,0	57,0	2 347,0	101,0	948,0		2 347,0
				м		737,0	14,0	1 298,0	25,0			
77	77	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,045243	2 135 649,0	1 540 668,0	96 623,0	69 704,0	1 570,0		96 623,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	25 349,0	12 820,0			
78	78	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		1,761793	2 357,0	26,0	4 153,0	46,0	189,0		4 153,0
				стык		2 224,0	0,0	3 918,0	0,0			
79	79	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,704717	1 778,0	20,0	1 253,0	14,0	64,0		1 253,0
				стык		1 668,0	0,0	1 175,0	0,0			
80	80	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		0,188864	9 988,0	3 378,0	1 886,0	638,0			1 886,0
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	1 248,0	197,0			
81	81	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		2,360802	1 587,0	632,0	3 747,0	1 492,0	1 664,0		3 747,0
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	590,0	364,0			
82	82	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		2,360802	2 178,0	295,0	5 142,0	696,0	4 228,0		5 142,0
				$м^2$		92,0	48,0	217,0	113,0			
83	83	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		2,360802	2 326,0	303,0	5 491,0	715,0	4 559,0		5 491,0
				$м^2$		92,0	47,0	217,0	111,0			
84	84	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		33,09351	449,0	449,0	14 859,0	14 859,0			14 859,0
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	4 335,0			
85	85	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		1,02184	8 482,0	0,0	8 667,0	0,0			8 667,0
				$м^3$		8 482,0	0,0	8 667,0	0,0			
86	86	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		2,621547	9 323,0	396,0	24 441,0	1 038,0	12 133,0		24 441,0
				$м^3$		4 299,0	94,0	11 270,0	246,0			
87	87	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		26,243661	87,0	87,0	2 283,0	2 283,0			2 283,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	577,0			
88	88	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		26,243661	86,0	86,0	2 257,0	2 257,0			2 257,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	551,0			
89	89	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		26,243661	571,0	220,0	14 985,0	5 774,0			14 985,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	9 212,0	1 837,0			
90	90	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		5,250142	3 604,0	0,0	18 922,0	0,0			18 922,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	18 922,0	0,0			
91	91	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,352359	45 511,0	4 563,0	16 036,0	1 608,0	1 271,0		16 036,0
				шт.		37 341,0	0,0	13 157,0	0,0			
92	92	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,056377	383,0	7,0	22,0	0,0	10,0		22,0
				$м^2$		204,0	2,0	12,0	0,0			
93	93	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,056377	493,0	9,0	28,0	0,0	8,0		28,0
				$м^2$		350,0	2,0	20,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э3263: Наружные сети газоснабжения [6-1]					774 010,0	174 816,0	209 516,0	0,0	774 010,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								313 201,0	39 996,0	76 479,0	0,0	
			Итого по суммарной смете									
								774 010,0	174 816,0	209 516,0	0,0	774 010,0
								313 201,0	39 996,0	76 479,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			СМР							76 479,0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					*697531,00*		
			Итого с общеплощадочными затратами							41 154		
			Сметная прибыль 5%		5%							738 685
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					36 934		
			ИТОГО без НДС							40 758		
			НДС		12%							892 857
			ИТОГО с НДС							107 143		
												1 000 000

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Исаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)