Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии №_____ "13" 08 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Асан М Компании»***
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул. Абылай Хана №263а
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Макулова Жаксылык
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 20-ти арендных жилых домов в селе Баканас Балхашского района»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Отдел строительства Балхашского района», Алматинской область, Балхашский район, село Баканас, ул. Конаева 66, тел. 8/72773/91020, руководитель Жумабеков Айбын Надирович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: /_____/
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество ограниченной ответственности ТОО «Amir Zhoba», 19008022, 05.04.2019, Рабочие проекты 16-04-2019 НВК; 16-04-2019 НСС; 16-04-2019 ГП; 16-04-2019-4 АС; 16-04-2019 НСЭ; Сметная документация Часть-1, Часть-2;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Балхашского района», №35-б н/к от 25.12.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	20 000	20 000
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)	2293,4	2293,4
Площадь покрытий	метр в квадрате (далее – м2)	4775,5	4775,5
Площадь участка свободного от застройки	метр в квадрате (далее – м2)	12 931,1	12 931,1
Трасса наружного водопровода, труба полиэтиленовая питьевая Д=110*5,3мм	метр трубопровода	389,89	390

Трасса наружного водопровода, труба полиэтиленовая питьевая Д=40*2,4мм	метр трубопровода	62	62
Наружная канализация внутри площадочная с индивидуальным выгребом на каждый дом	Шт.	20	20
Наружные сети электроснабжения	км	0,823	0,823
Наружные сети телефонизации	км	0,641	0,641

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжения 20-ти арендных жилых домов устроено от существующего закольцованного водопровода диаметром 100мм. Гарантированный напор в сети точки врезки составляет 2 атм. Проектом выполнено две точки врезки водопровода диаметром 100мм, проходящего рядом с территорией объекта. Согласно проектом установлено противопожарные гидранты. Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнено из полиэтиленовых труб СТ РК ИСО 4427-2-2014. Хозяйственно-бытовые сточные воды от домов сбрасываются в дворовую канализацию, а затем поступают в индивидуальные на каждый дом выгребы, которые по мере заполнения опорожняются. Сточные воды вывозятся в места согласованные местным СЭС. Сети канализации выполнены из полиэтиленовых гофрированных труб Д=150мм ГОСТ 54475-2011. Водопроводные и канализационные колодцы установлены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Электроснабжение. Проектом предусмотрено в соответствии с заданием на проектирование обеспечение электроснабжением 20-ти индивидуальных одноэтажных жилых домов, площади каждого жилого дома 70м2. Согласно технических условий за точку подключения электроснабжения принята ближайшая опора существующей ВЛ-10кВ фид. 14-105А. От точки подключения к домам установлено трансформаторная подстанция тупикового типа КТПН 100/10/0,4 (воздушный ввод, воздушный вывод). На концевых опорах установлен линейный разъединитель марки РЛНД-10. Разветвления к домам – воздушное, через железобетонные опоры ВЛИ-0,4кВ на ж/б опорах серии СВ95-2а, с подвеской СИПс-4 - 4*50+2*16-0,6/1, количество опор-22шт. Уличное освещение выполнены светодиодными светильниками ССУ-с98, которые установлены через кронштейны на опорах ВЛИ-0,4кВ. Количество светильников -22 шт.

Слаботочные сети (телефонизация).

Трасса связи от существующего кабельного колодца связи ККс №6 и №8 до территории жилых домов выполнены с использованием полиэтиленовых труб диаметром 110мм в земле с установкой ж/б кабельных колодцев ККС. Разветвления от установленных кабельных колодцев к жилым домам установлены полиэтиленовые трубы д=40мм в грунте. Глубина прокладки полиэтиленовых труб 80 см. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 22.05.2020;
месяц, год

окончание работ 13.08. 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Расположения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) соответствует по утвержденному проекту и отклонения отсутствуют.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ наименование организации,
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя; *дата Место печати(при наличии)*

Ормынбаев. Ж.Ж. _____ наименование организации,
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя; *дата Место печати(при наличии)*

Оуейменов Е _____ наименование организации,
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя; *дата Место печати(при наличии)*

Согенбаев А _____ наименование организации,
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя; *дата Место печати(при наличии)*

Генеральный подрядчик считает объект
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 20-ти арендных жилых домов в селе Баканас Балхашского района»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ТОО «Асан М Компании» _____ **Макулов Ж.**
подпись, дата
Место печати (при наличии)