Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО""
Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта:

«Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ »

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ за 12 сентября 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		18	16.03.2022			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	ИЗ ГР.1						
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО»	15 384 600,00	6 868 125,00	6 868 125,00						7 692 300,00
В том числе НДС	1 648 350,00								
Удержание 5% (гарантия качества)	769 230,00								
Итого к оплате без НДС	13 049 437,50								
НДС	1 565 932,50								
ИТОГО к оплате	14 615 370,00	6 868 125,00	6 868 125,00						7 692 300,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"

_____ **Еслямбеков Ж.Ж**

Технический надзор:
Эксперт:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Махметов М.З**

Подрядчик:
Директор:

ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от16.03 .2022

Акт выполненных работ №2

за **12 сентября 2022** (месяц, год) на **2-1 Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
			Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -1к-т									
1	39	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**									
				опора	1	7378,5	3131,17	7378	3131	643	4142	12442
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3604,68	1573,06	3605	1573		922	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1430				143		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				270		
2	40	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**			448				179,2		
				шт.	1	53416		53416		53416		57689
3	41	С124-040207-5953	**Оголовок ОГs 55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**								4273	
				шт.	1	16531		16531		16531		17853
4	42	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**								1322	
				шт.	1	866		866		866		935
											69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	43	С124-040207-5202	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**		1	394		394		394		426
				шт.							32	
6	44	С124-040109-1201	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**		3	10777		32331		32331		34917
				шт.							2586	
7	45	С124-040207-4712	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017**		1	18972		18972		18972		20490
				комплект							1518	
			Опора ж/б для совместной подвески двухцепная промежуточная П10/0,4-2 -5 к-т									
8	146	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		5	7378,5	3131,17	36892	15656	3213	20711	62211
				опора		3604,68	1573,06	18023	7865		4608	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,5	1430				715		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	45				1350		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	448				896		
9	147	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**		5	53416		267080		267080		288446
				шт.							21366	
10	148	С124-040207-5940	**Оголовок ОГs 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		5	7403		37015		37015		39976
				шт.							2961	
11	149	С124-040207-0747	**Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		5	1786		8930		8930		9644
				шт.							714	
12	150	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		30	1886		56580		56580		61106
				шт.							4526	
13	151	С124-040207-3117	**Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-2017**		10	1849		18490		18490		19969
				шт.							1479	
14	152	С124-040207-5202	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**		10	394		3940		3940		4255
				шт.							315	
15	153	С124-040109-1201	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**		15	10777		161655		161655		174587
				шт.							12932	
16	154	С124-040207-4712	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017**		5	18972		94860		94860		102449
				комплект							7589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	155	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	154		1540		1540	123	1663
18	156	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	13	501		6513		6513	521	7034
19	157	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	1798		17980		17980	1438	19418
20	158	С124-040202-0811	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	3645		36450		36450	2916	39366
21	159	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	1889		18890		18890	1511	20401
22	160	С124-040207-5014	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	20	1870		37400		37400	2992	40392
23	161	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	2450		24500		24500	1960	26460
24	162	С123-061201-0903	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,01	227489		2275		2275	182	2457
25	163	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	2295		22950		22950	1836	24786
26	164	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	40	1889		75560		75560	6045	81605
27	165	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	43		430		430	34	464
			Опора ж/б для совместной подвески одноцепная ответвительная анкерная ОА10/0,4-1 -3к-т									
28	166	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	14925,09	7238	29850	14476	1285	17091	50696
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	7044,44	3637,6	14089	7275		3755	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1430				286		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	45				540		
						448				358,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	167	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	53416		213664		213664	17093	230757
30	168	С124-040207-1045	Траверса ТМ-77, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9956		19912		19912	1593	21505
31	169	С124-040207-5940	Оголовок ОГs 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7403		14806		14806	1184	15990
32	170	С124-040207-0747	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1786		7144		7144	572	7716
33	171	С124-040207-5911	Крепление подкоса У52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3491		6982		6982	559	7541
34	172	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1886		3772		3772	302	4074
35	173	С124-040207-5910	Проводник ЗП-22, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1886		3772		3772	302	4074
36	173	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	1659903		332		332	27	359
37	175	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	866		8660		8660	693	9353
38	176	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	394		3940		3940	315	4255
39	177	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777		64662		64662	5173	69835
40	178	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	18972		37944		37944	3036	40980
41	179	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651		3906		3906	312	4218
42	180	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	6997	94459
43	181	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979		77874		77874		84104

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	182	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3850		23100		23100	6230	24948
45	183	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	154		616		616	1848	665
46	184	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,2	501		2605		2605	49	2813
47	185	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	м	4	1798		7192		7192	208	7767
48	186	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645		7290		7290	575	7873
49	187	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12039		24078		24078	583	26004
50	188	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1889		18890		18890	1926	20401
51	189	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870		7480		7480	1511	8078
52	190	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450		4900		4900	598	5292
53	191	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	227489		227		227	392	245
54	192	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	43		344		344	18	372
			Опора ж/б для совместной подвески двухцепная ответвительная анкерная ОА10/0,4-2 -3к-т								28	
55	202	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14925,09	7238	44775	21714	1928	25637	76045
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	7044,44	3637,6	21133	10913		5633	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1430				429		
						45				810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	448				537,6		
56	203	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**		6	53416		320496		320496		346136
				шт.							25640	
57	204	С124-040207-1945	**Траверса ТМ-77, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	9956		29868		29868		32257
				шт.							2389	
58	205	С124-040207-5940	**Оголовок ОГs 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	7403		22209		22209		23986
				шт.							1777	
59	206	С124-040207-0747	**Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		6	1786		10716		10716		11573
				шт.							857	
60	207	С124-040207-5911	**Крепление подкоса У52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	3491		10473		10473		11311
				шт.							838	
61	208	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	1886		5658		5658		6111
				шт.							453	
62	209	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-22, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		6	1886		11316		11316		12221
				шт.							905	
63	210	С124-010202-0606	**Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87**		0,0003	1659903		498		498		538
				т							40	
64	211	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**		15	866		12990		12990		14029
				шт.							1039	
65	212	С124-040207-5202	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**		15	394		5910		5910		6383
				шт.							473	
66	213	С124-040109-1201	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**		9	10777		96993		96993		104752
				шт.							7759	
67	214	С124-040207-4712	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017**		3	18972		56916		56916		61469
				комплект							4553	
68	215	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**		9	651		5859		5859		6328
				шт.							469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	216	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14577		131193		131193	10495	141688
70	217	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	12979		116811		116811	9345	126156
71	218	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	3850		34650		34650	2772	37422
72	219	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	154		1848		1848	148	1996
73	220	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	501		7816		7816	625	8441
74	221	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1798		16182		16182	1295	17477
75	222	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3645		21870		21870	1750	23620
76	223	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12039		72234		72234	5779	78013
77	224	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1889		34002		34002	2720	36722
78	225	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1870		28050		28050	2244	30294
79	226	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2450		22050		22050	1764	23814
80	227	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,009	227489		2047		2047	164	2211
81	228	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	43		516		516	41	557

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	229	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**									
				шт.	6	154		924		924		998
83	230	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**								74	
				м	7,8	501		3908		3908		4221
84	231	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**								313	
				шт.	3	1798		5394		5394		5826
85	232	С124-040207-3213	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017**								432	
				шт.	6	1180		7080		7080		7646
86	233	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**								566	
				шт.	24	1889		45336		45336		48963
87	234	С124-040207-	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**								3627	
				шт.	3	1870		5610		5610		6059
88	235	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**								449	
				шт.	3	2450		7350		7350		7938
89	236	С123-061201-0903	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**								588	
				км	0,0015	227489		341		341		368
90	237	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**								27	
				шт.	12	43		516		516		557
		Опора ж/б для совместной подвески двухцепная угловая анкерная УА10/0,4-2 -1к-т									41	
91	238	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**									
				опора	1	22896,36	11651,71	22896	11652	643	13167	38948
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	10602	5856,94	10602	5857		2885	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1430				143		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	45				270		
92	239	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**			448				179,2		
				шт.	3	53416		160248		160248		173068
93	240	С124-040207-1945	**Траверса ТМ-73ш, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**								12820	
				шт.	1	9956		9956		9956		10752
											796	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	241	С124-040207-1964	Траверса ТМ-80а, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4349		4349		4349	348	4697
95	242	С124-040207-0747	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1786		3572		3572	286	3858
96	243	С124-040207-5911	Крепление подкоса У52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3491		6982		6982	559	7541
97	244	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1886		7544		7544	604	8148
98	245	С124-040207-5910	Проводник ЗП-22, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1886		5658		5658	453	6111
99	246	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	1659903		166		166	13	179
100	247	С124-040207-3117	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1849		11094		11094	888	11982
101	248	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	394		2364		2364	189	2553
102	249	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777		10777		10777	862	11639
103	250	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,3333	18972		6323		6323	506	6829
104	251	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651		3906		3906	312	4218
105	252	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	6997	94459
106	253	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6913		41478		41478	3318	44796
107	254	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3850		11550		11550		12474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация / зарплата машинист	материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	255	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	4	154		616		616	924	665
109	256	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	5,2	501		2605		2605	49	2813
110	257	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	4	1798		7192		7192	208	7767
111	258	С124-040207-3222	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	4	12039		48156		48156	575	52008
112	259	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	2	1889		3778		3778	3852	4080
113	260	С124-040207-5014	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	6	1870		11220		11220	302	12118
114	261	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	4	2450		9800		9800	898	10584
115	262	С123-061201-0903	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	0,002	227489		455		455	784	491
116	263	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	2	1798		3596		3596	36	3884
117	264	С124-040207-3212	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	2	1104		2208		2208	288	2385
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ	**шт.**							177	3789022
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
118	271	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	1,954	120859,09	24286,17	236159	47456	104435	83157	344861
		2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	5,862	43126,02 / 3666	10070,93	84268	19679	21490,09	25545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	33,218	1597				53049,15		
		2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,816	1823				14248,57		
119	273	С123-061201-0920	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**		1,361	1167646		1589166		1589166		1716299
				км							127133	
120	274	С123-061201-0919	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**		0,5936	839095		498087		498087		537934
				км							39847	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									2599094
			ИТОГО:					5750990	114085	5485187	163905	6 388 116
								151720	53162		473187	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		153314				
			Итого с временными									6 541 430
			Зимние удорожания			3,19 %		208671				
			Итого с зимними удорожаниями									6 750 101
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135001				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 885 102
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7 229 605,27

			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,950000			0,950000						6 868 125,00
			НДС - 12%			12						824 175,00
			ВСЕГО ПО АКТУ:									7 692 300,00

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"
_____ Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Махметов М.З

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.