Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО""
Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:

«Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ »

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

выполненных работ за 22 сентября 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		18	16.03.2022			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	ИЗ ГР.1						Всего с НДС
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО»	28 458 003,11	11 672 681,35	11 672 681,35						13 073 403,11
В том числе НДС	3 049 071,76								
Удержание 5% (гарантия качества)	1 422 900,16								
Итого к оплате без НДС	24 138 484,78								
НДС	2 896 618,17								
ИТОГО к оплате	27 035 102,96	11 672 681,35	11 672 681,35						13 073 403,11

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"

Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Махметов М.З

Подрядчик:
Директор:

ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"** инфраструктурного развития
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от16.03 .2022

Акт выполненных работ №3

за **22 сентября 2022** (месяц, год) на **2-1 Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
1	11	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,8506667	117819,07	58708,74	100225	49941	2366	52285	164711
				км линии		56329,3	20499,56	47917	17438		12201	
		2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,8923	423				1223,43		
		2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0017	544416				926,23		
2	12	С123-061201-0704	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-10 ГОСТ 31946-2012**		2,552	373907		954211		954211		1030548
				км							76337	
3	24	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**		48	2009,7	1483,16	96466	71191	304	36614	143726
				1 заземлитель		520,2	433,28	24970	20797		10646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	25	ЕП1-330209-0101	Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		480	252,23	39,36	121070	25693	1214	82130	219436
			машин заземления			200,34	13,54	96163	6490		16256	
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0058	211193				1216,47		
5	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,51696	249040		128744		128744		139043
				т							10299	
6	31	ЕП1-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1		1	2024,64	443,49	2025	443	0	1427	3728
				ответвление		1581,15	203,1	1581	203		276	
7	32	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	10576		10576		10576		11422
				шт.							846	
8	33	С124-040207-0748	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2287		2287		2287		2470
				шт.							183	
9	34	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
10	35	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		2	1832		3664		3664		3957
				шт.							293	
11	36	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	47		94		94		102
				шт.							8	
12	37	С124-040207-3934	Крепление провода		2	222		444		444		480
				шт							36	
13	38	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017		6	2907		17442		17442		18837
				шт.							1395	
14	46	ЕП1-330202-0102	Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
		2113-0702-1102	Стойка защитная СЗ-И	опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
				ст	0,1	1430				143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2401-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	448				179.2		
15	47	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2287-2013	шт.	2	53416		106832		106832	8547	115379
16	48	С124-040207-1952	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17104		17104		17104	1368	18472
17	49	С124-040207-1965	Траверса ТМs-60а, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4349		4349		4349	348	4697
18	50	С124-040207-5942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1886		1886		1886	151	2037
19	51	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2287		4574		4574	366	4940
20	52	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7101		7101		7101	568	7669
21	53	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1886		3772		3772	302	4074
22	54	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	1659903		119		119	9	128
23	55	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	346	4676
24	56	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394		1970		1970	158	2128
25	57	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	3449	46557

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	58	С124-040207-4712	Вилка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		0.6666667	18972		12648		12648		13660
				комплект							1012	
27	59	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017		6	651		3906		3906		4218
				шт.							312	
28	60	С124-040109-1368	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		6	14577		87462		87462		94459
				шт.							6997	
29	61	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		6	12979		77874		77874		84104
				шт.							6230	
30	62	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	3716.26	642.76	3716	643	366	2125	6308
				шт.		2708	242.7	2708	243		467	
31	63	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		1	6976.2	196.4	6976	196	1364	3948	11798
				шт.		5416	66.91	5416	67		874	
32	64	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РНДЗ-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1		1	89830		89830				89830
				шт.						89830		
			Отпускная цена			89830		89830				
			Сметная стоимость оборудования					*89830*				
33	65	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3491		3491		3491		3770
				шт.							279	
34	66	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0.00088	633846		558		558		603
				т							45	
35	67	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	573		3438		3438		3713
				шт.							275	
36	68	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12922		12922		12922		13956
				шт.							1034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	69	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2990		2990		2990		3229
											239	
38	70	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11419		34257		34257		36998
											2741	
39	71	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2688		2688		2688		2903
											215	
40	72	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1786		5358		5358		5787
											429	
41	73	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1886		1886		1886		2037
											151	
42	74	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1886		9430		9430		10184
											754	
43	75	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14925,09	7238	29850	14476	1285	17091	50696
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	7044,44	3637,6	14089	7275		3755	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				286		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	448				540		
44	76	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	53416		213664		358.4		
										213664	17093	230757
45	77	С124-040207-1952	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17104		34208		34208		36945
											2737	
46	78	С124-040207-1965	Траверса ТМ-60а, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4349		8698		8698		9394
											696	
47	79	С124-040207-5913	Накладка ОТ-52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1896		3793		3793		4097

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	80	С124-040207-0727	Хомут N-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2287		9148		9148	302	9880
49	81	С124-040207-4637	Крепление волкоса N 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7101		14202		14202	732	15338
50	82	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1886		7544		7544	1136	8148
51	83	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001428	1659903		237		237	604	256
52	84	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	866		8660		8660	19	9353
53	85	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	394		3940		3940	693	4255
54	86	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	10777		86216		86216	315	93113
55	87	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1,6666666	18972		31620		31620	6897	34150
56	88	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651		3906		3906	2530	4218
57	89	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	312	94459
58	90	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979		77874		77874	6997	84104
59	91	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3716,26	642,76	7433	1285	731	4249	12617
						2708		5416			935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	92	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		2	6976,2	196,4	13952	393	2728	7895	23595
				шт.		5416	66,91	10832	134		1748	
61	93	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель Р. ИЦ-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1		2	89830		179660				179660
				шт.						179660		
			Отпускная цена			89830		179660				
			Сметная стоимость оборудования					*179660*				
62	94	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3491		6982		6982		7541
				шт.							559	
63	95	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0001428	633846		91		91		98
				т							7	
64	96	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		12	573		6876		6876		7426
				шт.							550	
65	97	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	12922		25844		25844		27912
				шт.							2068	
66	98	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2990		5980		5980		6458
				шт.							478	
67	99	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	11419		68514		68514		73995
				шт.							5481	
68	100	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2688		5376		5376		5806
				шт.							430	
69	101	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1786		10716		10716		11573
				шт.							857	
70	102	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
71	103	С124-040207-5916	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		10	1886		18860		18860		20369

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	104	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. 3 установка	опора	1	22826,36	11651,71	22826	11652	643	13167	38948
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1430	5956,94	10602	5857		2895	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				143		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	448				270		
										179,2		
73	105	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	53416		160248		160248	12820	173068
74	106	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3п, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	4409		13227		13227	1058	14285
75	107	С124-040207-1913	Траверсы одностоечные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62570		62570		62570	5006	67576
76	108	С124-040207-5910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1886		18860		18860	1509	20369
77	109	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7101		14202		14202	1136	15338
78	110	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1886		7544		7544	604	8148
79	111	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001429	1659903		237		237	19	256
80	112	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450	196	2646
81	113	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000009	633846		57		57		62

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	114	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	1 шт.	2	5546		11092		11092	5 887	11979
83	115	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7101		21303		21303	1704	23007
84	116	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	346	4676
85	117	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394		1970		1970	158	2128
86	118	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777		10777		10777	862	11639
87	119	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0.3333333	18972		6324		6324	506	6830
88	120	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	6997	94459
89	121	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979		77874		77874	6230	84104
90	139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798		1798		1798	144	1942
91	140	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645		7290		7290	583	7873
92	141	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1889		15112		15112	1209	16321
93	142	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870		3740		3740	299	4039

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	143	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450	196	2646
95	144	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.0005	227489		114		114	9	123
96	145	С124-040207-0722	Ременки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43		86		86	7	93
97	146	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7378.5	3131.17	7378	3131	643	4142	12442
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗОС	кг	0.1	3604.68	1573.06	3605	1573		922	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				143		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	448				270		
98	147	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	53416		53416		179.2		
										53416	4273	57689
99	148	С124-040207-5940	Оголовок ОГ-5 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7403		7403		7403	592	7995
100	149	С124-040207-0747	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1786		1786		1786	143	1929
101	150	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1886		11316		11316	905	12221
102	151	С124-040207-3117	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1849		3698		3698	296	3994
103	152	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394		788		788	63	851
104	153	С124-040109-1291	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	10777		32331		32331		34917

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	154	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	18972		18972		18972	2586	20490
				комплект								
106	155	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154		308		308	25	333
107	156	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501		1303		1303	104	1407
108	157	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1798		3596		3596	288	3884
109	158	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645		7290		7290	583	7873
110	159	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1889		3778		3778	302	4080
111	160	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870		7480		7480	598	8078
112	161	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450		4900		4900	392	5292
113	162	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	227489		455		455	36	491
114	163	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2295		4590		4590	367	4957
115	164	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1889		15112		15112	1209	16321
116	165	С124-040207-0722	Ременки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43		86		86	7	93

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	166	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные В.1 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1430				143		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	448				179,2		
118	167	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи. СВ105-5 СТ РК 2387-2013		2	53416		106832		106832		115379
				шт.							8547	
119	168	С124-040207-1945	Траверса ТМ-77, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	9956		9956		9956		10752
				шт.							796	
120	169	С124-040207-5940	Оголовок ОГs 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7403		7403		7403		7995
				шт.							592	
121	170	С124-040207-0747	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1786		3572		3572		3858
				шт.							286	
122	171	С124-040207-5911	Крепление подкоса У52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3491		3491		3491		3770
				шт.							279	
123	172	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
124	173	С124-040207-5910	Проводник ЗП-22, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
125	174	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,0000714	1659903		119		119		128
				т							9	
126	175	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866		4330		4330		4676
				шт.							346	
127	176	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		5	394		1970		1970		2128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	177	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	758	34917
129	178	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	18972		18972		18972	2586	20496
130	179	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651		1953		1953	1518	2109
131	180	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731	156	47229
132	181	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979		38937		38937	3498	42052
133	182	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3850		11550		11550	3115	12474
134	183	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154		308		308	924	333
135	184	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501		1303		1303	25	1407
136	185	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1798		3596		3596	104	3884
137	186	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	288	3937
138	187	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12039		12039		12039	292	13002
139	188	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1889		9445		9445	963	10201
											756	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	189	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870		3740		3740	299	4039
141	190	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450	196	2646
142	191	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0005	227489		114		114	9	123
143	192	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	43		172		172	14	186
144	193	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154		308		308	25	333
145	194	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501		1303		1303	104	1407
146	195	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1798		3596		3596	288	3884
147	196	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1180		2360		2360	189	2549
148	197	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1889		15112		15112	1209	16321
149	198	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870		3740		3740	299	4039
150	199	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450		4900		4900	392	5292
151	200	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	227489		227		227	18	245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	201	С124-040207-0722	Ремонки багажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		2	43		86		86		43
				шт.							7	
153	202	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925.69	7238	14925	7238	643	1546	25349
				опора		7044.44	3637.6	7044	3638		1878	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.1	1430				143		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	448				179.2		
154	203	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		2	53416		106832		106832		115379
				шт.							8547	
155	204	С124-040207-1945	Траверса ТМ-77, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	9956		9956		9956		10752
				шт.							796	
156	205	С124-040207-5940	Оголовок ОГз 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7403		7403		7403		7995
				шт.							592	
157	206	С124-040207-0747	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1786		3572		3572		3858
				шт.							286	
158	207	С124-040207-5911	Крепление подкоса У52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3491		3491		3491		3770
				шт.							279	
159	208	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
160	209	С124-040207-5910	Проводник ЗП-22, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
161	210	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0.0000714	1659903		119		119		128
											9	
162	211	С124-040207-3132	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866		4330		4330		4676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							346	
163	212	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		5	394		1970		1970		2129
				шт.							158	
164	213	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	10777		32331		32331		34917
				шт.							2386	
165	214	С124-040207-4712	Вязка спиральная SOI15.5085 ГОСТ Р 51177-2017		1	18972		18972		18972		20490
				комплект							1518	
166	215	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017		3	651		1953		1953		2109
				шт.							156	
167	216	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	14577		43731		43731		47229
				шт.							3498	
168	217	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		3	12979		38937		38937		42052
				шт.							3115	
169	218	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017		3	3850		11550		11550		12474
				шт.							924	
170	219	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	154		616		616		665
				шт.							49	
171	220	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5.2	501		2605		2605		2813
				м							208	
172	221	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		3	1798		5394		5394		5826
				шт.							432	
173	222	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		2	3645		7290		7290		7873
				шт.							583	
174	223	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017		2	12039		24078		24078		26604
				шт.							1926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	224	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		6	1889		11334		11334		12241
				шт.							907	
176	225	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017		5	1870		9350		9350		10098
				шт.							748	
177	226	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		3	2450		7350		7350		7938
				шт.							588	
178	227	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,003	227489		682		682		737
				км							55	
179	228	С124-040207-0722	Ременки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		4	43		172		172		186
				шт.							14	
180	229	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	154		308		308		333
				шт.							25	
181	230	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2,6	501		1303		1303		1407
				м							104	
182	231	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1798		1798		1798		1942
				шт.							144	
183	232	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	1180		2360		2360		2549
				шт.							189	
184	233	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1889		15112		15112		16321
				шт.							1209	
185	234	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017		1	1870		1870		1870		2020
				шт.							150	
186	235	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		1	2450		2450		2450		2646
				шт.							196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	236	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-6,0/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,6005	227489		114		114		123
				км							9	
188	237	С124-040207-0722	Ременки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		4	43		172		172		186
				шт.							14	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									5104963
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
189	265	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		76	4250,8	1339,81	323061	101825	7371	182880	546416
				шт.		2814	528,11	213864	40136		40475	
190	266	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ЩУ Э-08-III-СУ-01		76	10362		787512		787512		850513
				шт.							63001	
191	267	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		72	585,62	81,62	42165	5877	1845	26504	74163
				шт.		478,38	32,89	34443	2368		5494	
192	268	С123-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		72	6981		502632		502632		542843
				шт.							40211	
193	269	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		76	4953,3	108,29	376451	8230	165453	147793	566183
				шт.		2668	32,89	202768	2500		41939	
194	270	С123-070204-0830	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		76	1376		104576		104576		112942
				шт.							8366	
195	271	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,9893	120859,09	24286,17	239337	48093	165841	84277	349503
				км линии		43126,02	10070,93	85402	19943		25889	
		2113-0816-0901	Комплект для простого анкерного крепления ЕА15-95-3 с кронштейн СА15-3 изолятор РА1500	комплект	5,9036	3666				21779,34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) FS 1500L	комплект	33,6651	1597				53763,16		
		2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,9212	1823				14440,35		
196	272	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,34225	1574579		538900		538900		582012
				км							43112	
197	273	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,314	1167646		366641		366641		395972
				км							29331	
198	274	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,2534	839095		212627		212627		229637
				км							17010	
199	275	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,15	613073		91961		91961		99318
				км							7357	
200	276	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,6	154242		92545		92545		99949
				км							7404	
201	277	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017		36	372		13392		13392		14463
				шт.							1071	
202	304	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		7	7378,5	3131,17	51650	21918	4499	28995	87097
				опора		3604,68	1573,06	25233	11011		6452	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,7	1430				1001		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45				1890		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	448				1254,4		
203	305	С124-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		7	38859		272013		272013		293774

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	306	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3037		21259		21259	21761	32946
205	307	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с бараночкой SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	3645		25515		25515	1701	27556
206	308	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1889		13223		13223	2041	14281
207	309	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2357		16499		16499	1058	17819
208	310	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0035	605013		2118		2118	1320	2287
209	311	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				143		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	448				270		
210	312	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38859		77718		179,2		
211	313	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2846		2846		77718	6217	83935
212	314	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3327		3327		2846	228	3074
213	315	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT20.30 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798		1798		3327	266	3593
										1798		1942

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							144	
214	316	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2,6	501		1303		1302		1407
				м							104	
215	317	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	154		308		308		332
				шт.							25	
216	318	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		1	3645		3645		3645		3937
				шт.							292	
217	319	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	12995		25990		25990		28069
				шт.							2079	
218	320	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1889		7556		7556		8160
				шт.							604	
219	321	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1889		1889		1889		2040
				шт.							151	
220	322	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		1	2357		2357		2357		2546
				шт.							189	
221	323	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	605013		303		303		327
				км							24	
222	324	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	356		356		356		384
				шт.							28	
223	325	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
224	326	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7904		7904		7904		8536
				шт.							632	
225	327	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	[illegible]	7238	[illegible]	14476	[illegible]	17091	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		7044,44	3637,6	14089	7275		3755	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1430				286		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	448				358,4		
226	328	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	53416		213664		213664	17093	230757
227	329	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3605		7210		7210	577	7787
228	330	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3327		6654		6654	532	7186
229	331	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798		7192		7192	575	7767
230	332	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2579		10316		10316	825	11141
231	333	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,2	501		5611		5611	449	6060
232	334	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	154		1232		1232	99	1331
233	335	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	12995		103960		103960	8317	112277
234	336	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3645		14580		14580	1166	15746
235	337	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2295		9180		9180	734	9914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	338	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	605013		1210		1210		1307
				км							97	
237	339	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		4	1889		7556		7556		8160
				шт.							604	
238	340	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		2	866		1732		1732		1871
				шт.							139	
239	341	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		16	1889		30224		30224		32642
				шт.							2418	
240	342	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
241	343	С124-040207-5927	Кронштейн У-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	7904		15808		15808		17073
				шт.							1265	
243	369	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0025	605013		1513		1513		1634
				км							121	
244	373	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗОС	кг	0.1	1430				143		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	448				179.2		
245	374	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	38859		77718		77718		83935
				шт.							6217	
246	375	С124-040207-[illegible]	Крюк [illegible] SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3605		3605		3605		3893

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							288	
247	376	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		1	3645		3645		3645		3937
				шт.							292	
248	377	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1889		7556		7556		8160
				шт.							604	
249	378	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1889		1889		1889		2040
				шт.							151	
250	379	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	605013		303		303		327
				км							24	
251	380	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	356		356		356		384
				шт.							28	
252	381	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
253	382	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7904		7904		7904		8536
				шт.							632	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									5771377
			ИТОГО:					9335305	413653	7817842	755343	10876340
								834318	161994	269490	785692	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							269490		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		254564				
			Итого с временными									11130898
			Зимние удорожания			3,19 %		346479				
			Итого с зимними удорожаниями									11477377
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		224158				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11701535

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12287033
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,950000			0,950000						11 672 681,35
			НДС - 12%			12						1 400 721,76
			ВСЕГО ПО АКТУ:									13 073 403,11

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Махметов М.З

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.