Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО""

Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: «Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ »

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

выполненных работ за 22 октября 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		18	16.03.2022			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	ИЗ ГР.1							
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО»	47 082 776,72	16 629 262,15	16 629 262,15						1 995 511,46	18 624 773,61
В том числе НДС	5 044 583,22									
Удержание 5% (гарантия качества)	2 354 138,84									
Итого к оплате без НДС	39 936 283,82									
НДС	4 792 354,06									
ИТОГО к оплате	44 728 637,88	16 629 262,15	16 629 262,15						1 995 511,46	18 624 773,61

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры

Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:

Эксперт:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Махметов М.З

Подрядчик:

Директор:

ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от16.03 .2022

Акт выполненных работ №4

за 22 октября 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
1	1	E11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы		1	14589,64	8375,64	14590	8375	1870	6850	23155
				подстанция		4344	4218,2	4344	4218		1715	
2	2	E11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы		1	66587,95	19693,71	66588	19694	14815	31668	106116
				подстанция		32079,6	7505,13	32080	7505		7860	
3	3	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	1676483		1676483				1676483
				шт.						1676483		
			Отпускная цена			1676483		1676483				
			Сметная стоимость оборудования					*1676483*				
4	4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	1529166		1529166				1529166
				шт.						1529166		
			Отпускная цена			1529166		1529166				
			Сметная стоимость оборудования					*1529166*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11414,71	6758,71	11415	6759	1122	5550	18322
			подстанция			3534	3403,58	3534	3404		1357	
6	6	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36617,94	9226,53	36618	9226	10693	15988	56814
			подстанция			16698	3287,23	16698	3287		4208	
7	7	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	1328840		1328840				1328840
				шт.						1328840		
			Отпускная цена			1328840		1328840				
			Сметная стоимость оборудования					*1328840*				
8	8	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	1131566		1131566				1131566
				шт.						1131566		
			Отпускная цена			1131566		1131566				
			Сметная стоимость оборудования					*1131566*				
9	9	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		2	42100,7	10185,25	84201	20371	20503	36738	130614
			комплект (3 фазы)			21664	3848,38	43328	7697		9675	
10	10	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1331,33	81,62	2663	163	51	1810	4831
				шт.		1224,09	32,89	2448	66		358	
11	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция опор/		14	877,83	19,99	12290	280	8050	3717	17288
			м2 поверхности			282,81	2,71	3959	38		1281	
12	14	Ц13-080102-0301 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А. Монтаж оборудования		1	228066,42	68980,21	228066	68980	10146	123140	379303
			комплект (3 фазы)			148940	22087,94	148940	22088		28097	
13	15	5108-0301-1008 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный стационарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86		1	1593345		1593345				1593345
				шт.						1593345		
			Отпускная цена			1593345		1593345				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*1593345*				
14	16	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1705,83	326,48	1706	327	25	1070	2998
				шт.		1354	131,56	1354	132		222	
15	17	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Микропроцессорная релейная защита БЗП.01-АЕ		1	494642,86		494643				494643
				шт.						494643		
			Отпускная цена			494643		494643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5936				
			Сметная стоимость оборудования					*500579*				
16	18	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,2	1292,1	0	15764	0	0	11350	29283
				м3 грунта		1292,1	0	15764	0		2169	
17	19	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/		12,2	800,92	0	9771	0	0	7035	18151
				м3		800,92	0	9771	0		1345	
18	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		68	676,25	23,06	45985	1568	31936	9341	59752
				м		183,54	7,24	12481	492		4426	
19	21	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,085408	320173		27345		27345		29533
				т							2188	
20	22	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		20	1369,04	155,67	27381	3113	5913	13878	44560
				шт.		917,7	46,05	18354	921		3301	
21	23	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0948	223994		21235		21235		22934
				т							1699	
22	27	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		2	3272,11	1765,66	6544	3531	0	5126	12604
				шт. сборных конструкций		1506,45	665,58	3013	1331		934	
23	28	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.6.6/		1,63	27297		44494		44494		48054
				м3							3560	
24	29	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		2	1707,69	939,63	3415	1879	0	2622	6520

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт. сборных конструкций			768,06	343,11	1536	686		483	
25	30	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6/		0,796	29215		23255		23255		25115
				м3							1860	
26	139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		4	1798		7192		7192		7767
				шт.							575	
27	140	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		8	3645		29160		29160		31493
				шт.							2333	
28	141	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		32	1889		60448		60448		65284
				шт.							4836	
29	142	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017		8	1870		14960		14960		16157
				шт.							1197	
30	143	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		4	2450		9800		9800		10584
				шт.							784	
31	144	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		8	43		344		344		372
				шт.							28	
32	193	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	154		616		616		665
				шт.							49	
33	194	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,2	501		2605		2605		2813
				м							208	
34	195	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		4	1798		7192		7192		7767
				шт.							575	
35	196	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017		4	1180		4720		4720		5098
				шт.							378	
36	197	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		16	1889		30224		30224		32642
				шт.							2418	
37	198	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017		4	1870		7480		7480		8078
				шт.							598	
38	199	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		4	2450		9800		9800		10584
				шт.							784	
39	200	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012		0,002	227489		455		455		491
				км							36	
40	201	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		4	43		172		172		186

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							14	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									8995907
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
41	265	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		5	4250,8	1339,81	21254	6699	485	12032	35949
				шт.		2814	528,11	14070	2641		2663	
42	266	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ШУЭ-08-1Н-CV-01		5	10362		51810		51810		55955
				шт.							4145	
43	267	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		9	585,62	81,62	5271	735	231	3313	9271
				шт.		478,38	32,89	4305	296		687	
44	268	С123-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		9	6981		62829		62829		67855
				шт.							5026	
45	269	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	4953,3	108,29	24766	541	10885	9723	37248
				шт.		2668	32,89	13340	164		2759	
46	270	С123-070204-0830	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		5	1376		6880		6880		7430
				шт.							550	
47	273	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012		0,23	1167646		268559		268559		290044
				км							21485	
48	274	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012		0,09	839095		75519		75519		81560
				км							6041	
49	278	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция опор/		110,6	877,83	19,99	97088	2211	63598	29368	136572
				м2 поверхности		282,81	2,71	31279	300		10116	
50	279	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		30	2009,7	1483,16	60291	44494	190	22884	89829
				1 заземлитель		520,2	433,28	15606	12998		6654	
51	280	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		300	252,23	49,36	75669	14808	759	51331	137160
				м шин заземления		200,34	13,54	60102	4062		10160	
52	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3231	249040		80465		80465		86902
				т							6437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	282	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		162	501		81162		81162		87655
				м							6493	
54	283	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		162	154		24948		24948		26944
				шт.							1996	
55	284	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.63		81	8320		673920		673920		727834
				шт.							53914	
56	285	С124-040207-5512	Плавкая вставка SVV10.50		81	7099		575019		575019		621021
				шт.							46002	
57	286	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		162	1889		306018		306018		330499
				шт.							24481	
58	287	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-2017		81	2524		204444		204444		220800
				шт.							16356	
59	288	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		162	1104		178848		178848		193156
				шт.							14308	
60	289	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-2017		243	388		94284		94284		101827
				шт.							7543	
61	290	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017		81	2117		171477		171477		185195
				шт.							13718	
62	291	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017		13	3605		46865		46865		50614
				шт.							3749	
63	292	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017		13	3327		43251		43251		46711
				шт.							3460	
64	293	С124-040207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017		26	5647		146822		146822		158568
				шт.							11746	
65	294	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017		104	2493		259272		259272		280014
				шт.							20742	
66	295	С124-040207-4044	Монтажная рейка РЕК49		13	57899		752687		752687		812902
				шт.							60215	
67	296	С124-040207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-2017		13	138264		1797432		1797432		1941227
				шт.							143795	
68	297	С124-040207-5107	Таблички для предохранителей РЕМ242.160 ГОСТ Р 51177-2017		13	4236		55068		55068		59473
				шт.							4405	
69	298	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		39	501		19539		19539		21102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1563	
70	299	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		26	154		4004		4004		4324
				шт.							320	
71	300	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,013	605013		7865		7865		8494
				км							629	
72	301	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		13	1886		24518		24518		26479
				шт.							1961	
73	302	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017		26	2295		59670		59670		64444
				шт.							4774	
74	303	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		13	1889		24557		24557		26522
				шт.							1965	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									**7031580**
			Раздел: 3. РАБОТЫ ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОЙ СМЕТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА. Сети ВЛИ-0,4кВ \ ИСКЛЮЧИТЬ									
75	1	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,418	120859,09	24286,17	-50519	-10152	-22341	-17789	-73773
				км линии		43126,02	10070,93	-18027	-4210		-5465	
76	2	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,085	1574579		-133839		-133839		-144546
				км							-10707	
77	3	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,203	1167646		-237032		-237032		-255995
				км							-18963	
78	4	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,13	839095		-109082		-109082		-117809
				км							-8727	
79	5	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		10	501		-5010		-5010		-5411
				м							-401	
80	6	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		10	154		-1540		-1540		-1663
				шт.							-123	
81	7	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.63		5	8320		-41600		-41600		-44928
				шт.							-3328	
82	8	С124-040207-5512	Плавкая вставка SVV10.50		5	7099		-35495		-35495		-38335
				шт.							-2840	
83	9	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		10	1889		-18890		-18890		-20401

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							-1511	
84	10	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	2524		-12620		-12620		-13630
				шт.							-1010	
85	11	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		10	1104		-11040		-11040		-11923
				шт.							-883	
86	12	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-2017		15	388		-5820		-5820		-6286
				шт.							-466	
87	13	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017		5	2117		-10585		-10585		-11432
				шт.							-847	
88	14	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017		1	62570		-62570		-62570		-67576
				шт.							-5006	
89	15	С124-040207-5910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		10	1886		-18860		-18860		-20369
				шт.							-1509	
90	16	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		2	7101		-14202		-14202		-15338
				шт.							-1136	
91	17	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1886		-7544		-7544		-8148
				шт.							-604	
92	18	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,000143	1659903		-237		-237		-256
				т							-19	
93	19	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017		1	2450		-2450		-2450		-2646
				шт.							-196	
94	20	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00009	633846		-57		-57		-62
				т							-5	
95	21	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97		2	5546		-11092		-11092		-11979
				шт.							-887	
96	22	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	7101		-21303		-21303		-23007
				шт.							-1704	
97	23	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866		-4330		-4330		-4676
				шт.							-346	
98	24	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		5	394		-1970		-1970		-2128
				шт.							-158	
99	25	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		1	10777		-10777		-10777		-11639
				шт.							-862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	26	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		0,333333	18972		-6324		-6324		-6830
				комплект							-506	
101	27	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		6	14577		-87462		-87462		-94459
				шт.							-6997	
102	28	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017		6	12979		-77874		-77874		-84104
				шт.							-6230	
103	29	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98		2	3037		-6074		-6074		-6560
				шт.							-486	
104	30	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		2	3645		-7290		-7290		-7873
				шт.							-583	
105	31	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1889		-3778		-3778		-4080
				шт.							-302	
106	32	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		2	2357		-4714		-4714		-5091
				шт.							-377	
107	33	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	605013		-605		-605		-653
				км							-48	
108	34	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3605		-3605		-3605		-3893
				шт.							-288	
109	35	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		1	3645		-3645		-3645		-3937
				шт.							-292	
110	36	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1889		-7556		-7556		-8160
				шт.							-604	
111	37	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1889		-1889		-1889		-2040
				шт.							-151	
112	38	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	605013		-303		-303		-327
				км							-24	
113	39	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	356		-356		-356		-384
				шт.							-28	
114	40	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		-1886		-1886		-2037
				шт.							-151	
115	41	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7904		-7904		-7904		-8536
				шт.							-632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. РАБОТЫ ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОЙ СМЕТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА. Сети ВЛИ-0,4кВ \ ИСКЛЮЧИТЬ										**-1152920**
			Раздел: 4. РАБОТЫ ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОЙ СМЕТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА. Сети ВЛИ-0,4кВ \ДОБАВИТЬ										
116	42	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		6	4250,8	1339,81	25505	8039	582	14438	43138
				шт.		2814	528,11	16884	3169		3195	
117	43	С123-070201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		6	15424		92544		92544		99948
				шт.							7404	
118	44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	4953,3	108,29	29720	649	13062	11668	44699
				шт.		2668	32,89	16008	197		3311	
119	45	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА \ ВА 57/35 63А		6	7431		44586		44586		48153
				шт.							3567	
120	46	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		23	4250,8	1339,81	97768	30816	2231	55345	165362
				шт.		2814	528,11	64722	12147		12249	
121	47	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ШУЭ-08-1Н-СУ-01		23	10362		238326		238326		257392
				шт.							19066	
122	48	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		23	585,62	81,62	13469	1877	589	8467	23691
				шт.		478,38	32,89	11003	756		1755	
123	49	С123-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		23	6981		160563		160563		173408
				шт.							12845	
124	50	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		23	4953,3	108,29	113926	2490	50071	44727	171345
				шт.		2668	32,89	61364	756		12692	
125	51	С123-070204-0830	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		23	1376		31648		31648		34180
				шт.							2532	
126	52	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,108	120859,09	24286,17	13053	2623	5772	4596	19061
				км линии		43126,02	10070,93	4658	1088		1412	
127	53	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,108855	154242		16790		16790		18133
				км							1343	
128	54	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	7378,5	3131,17	7378	3131	643	4142	12442
				опора		3604,68	1573,06	3605	1573		922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	55	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		1	38859		38859		38859		41968
				шт.							3109	
			Итого по разделу: 4. РАБОТЫ ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОЙ СМЕТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА. Сети ВЛИ-0,4кВ \ДОБАВИТЬ\									1152920
			ИТОГО:					15012933	213754	6582890	404534	16027188
								456306	72326	7754043	612599	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7759979		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		198 413,02				
			Итого с временными									16 225 601,10
			Зимние удорожания			3,19 %		270 053,34				
			Итого с зимними удорожаниями									16 495 654,44
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		174 713,51				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 670 367,95
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						17 504 486,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,950000			**0,950000**						**16 629 262,15**
			НДС - 12%			**12**						**1 995 511,46**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**18 624 773,61**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и

Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Махметов М.З

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.