Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»

Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Шахтерской)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Шахтерской)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Шахтерской)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-087 от 10.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3423: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,03535	1 239 588,0	413 842,0	43 819,0	14 630,0			43 819,0
				км		825 746,0	108 502,0	29 190,0	3 836,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		35,7035	810,0		28 920,0		28 920,0		28 920,0
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,5	812,0		406,0		406,0		406,0
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,36	4 207,0		1 515,0		1 515,0		1 515,0
				$м^3$								
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		1	595,0		595,0		595,0		595,0
				шт.								
6	6	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,5	595,0		298,0		298,0		298,0
				шт.								
7	7	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,00029	5 353 650,0	1 685 501,0	1 553,0	489,0	48,0		1 553,0
				км		3 503 246,0	374 302,0	1 016,0	109,0			
8	8	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,29	5 646,0	21,0	1 637,0	6,0	204,0		1 637,0
				м		4 922,0	5,0	1 427,0	1,0			
9	9	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,2929	5 411,0		1 585,0		1 585,0		1 585,0
				м								
10	10	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг,Установка/ПЛАСТИНА/		0,004615	1 468 558,0	16 193,0	6 777,0	75,0	5 563,0		6 777,0
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	1 140,0	13,0			
11	11	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00025	3 333 515,0	1 039 904,0	833,0	260,0	13,0		833,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	561,0	62,0			
12	12	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,25	1 453,0		363,0		363,0		363,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
13	13	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
14	14	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,5	409,0		205,0		205,0		205,0
				шт.								
15	15	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,5	420,0		210,0		210,0		210,0
				шт.								
16	16	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000275	1 239 588,0	413 842,0	341,0	114,0			341,0
				км		825 746,0	108 502,0	227,0	30,0			
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,27775	810,0		225,0		225,0		225,0
				м								
18	18	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		1,38	3 690,0		5 092,0		5 092,0		5 092,0
				кг								
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,025	9 257,0	2 428,0	231,0	61,0	44,0		231,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	127,0	12,0			
20	20	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,0255	17 160,0		438,0		438,0		438,0
				$м^3$								
21	21	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,00157	445 068,0		699,0		699,0		699,0
				т								
22	22	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,5	4 178,0	179,0	2 089,0	90,0			2 089,0
				шт.		3 999,0	1,0	2 000,0	1,0			
23	23	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,5	1 299,0		650,0		650,0		650,0
				шт.								
24	24	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,0007	3 406 760,0		2 385,0		2 385,0		2 385,0
				т								
25	25	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,0005	114 793,0		57,0		57,0		57,0
				1000 шт.								
26	26	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,004	1 297 852,0	439 346,0	5 191,0	1 757,0			5 191,0
				км		858 506,0	110 257,0	3 434,0	441,0			
27	27	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		4,04	2 470,0		9 979,0		9 979,0		9 979,0
				м								
28	28	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		4	5 209,0	19,0	20 836,0	76,0	2 236,0		20 836,0
				м		4 631,0	5,0	18 524,0	20,0			
29	29	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,001	1 767 559,0	178 661,0	1 768,0	178,0	66,0		1 768,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	1 523,0	50,0			
30	30	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		1	926,0		926,0		926,0		926,0
				м								
31	31	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
				шт.								
32	32	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		1	156,0		156,0		156,0		156,0
				шт.								
33	33	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		1	154,0		154,0		154,0		154,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
34	34	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Колпак Д40 мм**		1	670,0		670,0		670,0		670,0
				шт.								
35	35	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"**		0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
				м								
36	36	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83**		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
37	37	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		0,02	4 207,0		84,0		84,0		84,0
				$м^3$								
38	38	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ковера**		0,00667	3 430 876,0	1 189 744,0	22 884,0	7 935,0	1 265,0		22 884,0
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	13 683,0	2 001,0			
39	39	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,00265	1 183 000,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0
				т								
40	40	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**		0,2	8 221,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
				м								
41	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
				т								
42	42	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6**		0,014	16 849,0		236,0		236,0		236,0
				$м^3$								
43	43	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**		0,013032	3 430 876,0	1 189 744,0	44 712,0	15 505,0	2 472,0		44 712,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	26 734,0	3 910,0			
44	44	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**		0,00038	79 643,0		30,0		30,0		30,0
				т								
45	45	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**		0,00036	343 721,0		124,0		124,0		124,0
				т								
46	46	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство**		0,032	4 485,0	33,0	144,0	1,0	4,0		144,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	138,0	0,0			
47	47	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,01179	1 183 000,0		13 948,0		13 948,0		13 948,0
				т								
48	48	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		1,01	214,0		216,0		216,0		216,0
				м								
49	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,09968	1 092,0		109,0		109,0		109,0
				кг								
50	50	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**		0,056	24 125,0	1 564,0	1 351,0	88,0	263,0		1 351,0
				$м^3$		17 859,0	462,0	1 000,0	26,0			
51	51	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4**		0,05712	16 475,0		941,0		941,0		941,0
				$м^3$								
52	52	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		0,06	4 207,0		252,0		252,0		252,0
				$м^3$								
53	53	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**		0,03535	74 486,0	42 398,0	2 633,0	1 499,0			2 633,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		32 088,0	8 674,0	1 134,0	307,0			
54	54	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		35,35	125,0		4 419,0		4 419,0		4 419,0
				м								
55	55	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		36,85	1 014,0	374,0	37 366,0	13 782,0	1 548,0		37 366,0
				м кабеля		598,0	96,0	22 036,0	3 538,0			
56	56	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		36,85	543,0		20 010,0		20 010,0		20 010,0
				м								
57	57	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		1	2 200,0	1 691,0	2 200,0	1 691,0			2 200,0
				яма		509,0	546,0	509,0	546,0			
58	58	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство		0,07	28 279,0	3 860,0	1 980,0	271,0	322,0		1 980,0
				м^3		19 818,0	780,0	1 387,0	55,0			
59	59	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,0714	18 174,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0
				м^3								
60	60	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опозновательный столбик.Установка		1	18 089,0	2 643,0	18 089,0	2 643,0	8 053,0		18 089,0
				шт.		7 393,0	794,0	7 393,0	794,0			
61	61	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		1	3 453,0	0,0	3 453,0	0,0	300,0		3 453,0
				шт.		3 153,0	0,0	3 153,0	0,0			
62	62	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель		0,0294	25 845,0		760,0		760,0		760,0
				м^2								
63	63	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,001	3 333 515,0	1 039 904,0	3 334,0	1 040,0	50,0		3 334,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	2 243,0	246,0			
64	64	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1,01	585,0		591,0		591,0		591,0
				м								
65	65	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
				установк		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
66	66	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4		1	70 173,0		70 173,0				70 173,0
				шт.						70 173,0		
67	67	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
				м								
68	68	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	27 352,0		27 352,0		27 352,0		27 352,0
				шт.								
69	69	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		2	2 037,0		4 074,0		4 074,0		4 074,0
				шт.								
70	70	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		1,5	155,0		233,0		233,0		233,0
				шт.								
71	71	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,10906	335 822,0		36 625,0		36 625,0		36 625,0
				т								
72	72	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,105	18 719,0		1 965,0		1 965,0		1 965,0
				м^3								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,855	383,0	7,0	327,0	6,0	147,0		327,0
				м^2		204,0	2,0	174,0	2,0			
74	74	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,855	493,0	9,0	422,0	8,0	115,0		422,0
				м^2		350,0	2,0	299,0	2,0			
75	75	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
76	76	6401-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		3	9 429,0	457,0	28 287,0	1 371,0	12 705,0		28 287,0
				шт.		4 737,0	122,0	14 211,0	366,0			
77	77	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		2,5	1 332,0	57,0	3 330,0	143,0	1 345,0		3 330,0
				м		737,0	14,0	1 843,0	35,0			
78	78	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,03828	2 135 649,0	1 540 668,0	81 752,0	58 976,0	1 328,0		81 752,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	21 448,0	10 847,0			
79	79	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		1,5	2 357,0	26,0	3 536,0	39,0	161,0		3 536,0
				стык		2 224,0	0,0	3 336,0	0,0			
80	80	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		1	1 778,0	20,0	1 778,0	20,0	90,0		1 778,0
				стык		1 668,0	0,0	1 668,0	0,0			
81	81	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		31,2	449,0	449,0	14 009,0	14 009,0			14 009,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	4 087,0			
82	82	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,965	8 482,0	0,0	8 185,0	0,0			8 185,0
				м^3		8 482,0	0,0	8 185,0	0,0			
83	83	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного		2,475	9 323,0	396,0	23 074,0	980,0	11 454,0		23 074,0
				м^3		4 299,0	94,0	10 640,0	233,0			
84	84	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		24,745	87,0	87,0	2 153,0	2 152,0			2 153,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	544,0			
85	85	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		24,745	86,0	86,0	2 128,0	2 128,0			2 128,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	520,0			
86	86	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		24,745	571,0	220,0	14 129,0	5 444,0			14 129,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	8 685,0	1 732,0			
87	87	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4,95	3 604,0	0,0	17 840,0	0,0			17 840,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	17 840,0	0,0			
88	88	6303-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,5	45 511,0	4 563,0	22 756,0	2 282,0	1 804,0		22 756,0
				шт.		37 341,0	0,0	18 670,0	0,0			
89	89	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,08	383,0	7,0	31,0	0,0	14,0		31,0
				м^2		204,0	2,0	16,0	0,0			
90	90	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,08	493,0	9,0	39,0	1,0	11,0		39,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		350,0	2,0	28,0	0,0			
			ИТОГО по смете ЭЗ423: Наружные сети газоснабжения [6-1]					**773 388,0**	**155 512,0**	**239 567,0**	**0,0**	**773 388,0**
								308 136,0	**35 563,0**	**70 173,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**773 388,0**	**155 512,0**	**239 567,0**	**0,0**	**773 388,0**
								308 136,0	**35 563,0**	**70 173,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**70 173,0**		
			СМР							*703215,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**41 490**		**744 705**
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**37 235**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**40 744**		**892 857**
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					**107 143**		**1 000 000**
			ИТОГО с НДС									

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)