Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"11" сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазПроектИнновация», ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 77-174

наименование организации, юридический адрес

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области, Директор Назбиев Баян Ахметович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Шыгыс-Жоба" №83-2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключение ТОО «ExpertCompany» № ExCom-0005/18 от 09.04.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	3061,6	3061,6	3061,6	3061,6
Объем здания	м3	-	-	-	-

Число рабочих мест	чел	-	-	-	--

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Здание состоит из двух прямоугольных совмещенных блоков разной этажности. Одноэтажный блок (столовая) простой прямоугольной формы с габаритными размерами в плане 22,10х19,90 м и высотой этажа 3,5 м. Трёхэтажный блок (основной корпус) с габаритными размерами в плане 52,0х18,0 м, высотой этажа 3,0 м.

Конструктивная схема здания столовой – неполный каркас с кирпичными колоннами, сетка колон 6,0х6,0 м, с продольными несущими железобетонными балками по колоннам и наружным продольными несущими стенами, перекрытие из сборных железобетонных многопустотных плит.

Конструктивная схема основного корпуса решена с несущими продольными и поперечными стенами и опиранием плит перекрытия на несущие стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий.

Фундаменты – ленточные бетонные.

Стены – из сплошной кирпичной кладки из глиняного кирпича полнотелого марки КОРо-1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2007, толщина – 640 и 380 мм.

Плиты покрытия – из типовых сборных железобетонных плит. На плитах имеется звестковый набел. Освидетельствованием установлены дефекты: следы замачивания в виде потеков, высолов, отслоение слоя набела, незначительное выкрашивание швов заделки между плитами. Состояние - удовлетворительное.

Кровля одноэтажного блока – совмещенная, с внутренним водостоком с покрытием из трехслойного гидроизоляционного ковра из рубероида по битумной мастике, с парапетными плитами АП 1-6.

Кровля трехэтажного блока – двухскатная с внутренним водостоком, с покрытием из трехслойного гидроизоляционным ковром из рубероида по битумной мастике, с парапетными плитами АП 1-6.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. Мероприятия по охране труда, общие требования безопасности, требования безопасности при ремонте кровли, требования безопасности при работе с электрифицированным инструментом, требования безопасности при работе с ручным инструментом, требования безопасности при строповке и перемещении грузов, охрана окружающей среды, гигиена труда, пожаробезопасности, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2020 г.;
месяц, год

окончание работ: сентябрь 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 мес.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,39;

фактически, месяц: 4;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)

10. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» (капитальный ремонт)_____готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сулейменов Ержан Токтамысович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Главный инженер
шектеуі
"КазПроектИнновация"
Товарищество с ограниченной ответственностью
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК