СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по улице Пермитина, 21, со строительством пристройки, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	17	16.07.2018	местный	040,015	ТОО "ALASH QURYLYS QZ	17
		д/с № 1	14.09.2018				
		д/с № 2	30.01.2019				
		д/с № 3	26.06.2020				
		д/с № 4	24.07.2020				
		д/с № 5	23.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	912502448,39									
Акт выполненных работ №3 за апрель 2021г.	151517650,83	135283616,81							16234034,02	151517650,83
Погашение аванса										
Всего к оплате:	151517650,83									151517650,83

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Айтенов П.Б.

Технадзор:
Эксперт ТОО "T.A.S.BuildGroup"
Тойкенов С.Е.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ", БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Реконструкция административного здания по улице Пермитина, 21, со строительством пристройки, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область"
Договор №17 от 16.07.2018г, д/с № 1 от 14.09.2018, д/с № 2 от 30.01.2019, д/с № 3 от 26.06.2020, д/с № 4 от 24.07.2020, д/с № 5 от 23.10.2020

АКТ № 3
выполненных работ за апрель 2021 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г 19.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 6 Кровля										
97	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	475	1081,97	557,58	513935	264851	37614	199504	770514
					445,2	163,51	211470	77666	–	57075	

Сканировано с CamScanner

98 2106-0201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012 К=1,250;	м2	199,4071	13562		2704359		2704359	–	2920708
				–		–		–	216349	
99 2113-0208-0227	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 280 мм	1000 шт.	1,032	38336		39563		39563	–	42728
				–		–		–	3165	
100 2113-0208-0102	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	1,032	6652		6865		6865	–	7414
				–		–		–	549	
101 2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	39	1399		54561		54561	–	58926
				–		–		–	4365	
102 2111-0403-6702	Уплотнитель терморазделяющая полоса	рулон	10	2487		24870		24870	–	26860
				–		–		–	1990	
103 2113-0804-1303	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	4	422		1688		1688	–	1823
				–		–		–	135	
104 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство. поз.23 НР = 92 %	м планки	74	1669	1047,74	123506	77533	27211	32071	168023
				253,54	217,54	18762	16098	–	12446	

Сканировано с CamScanner

105 2113-0208-0102	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,25	6652		1663		1663	–	1796
				–		–		–	133	
106 2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,25	1522		381		381	–	411
				–		–		–	30	
107 2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	8	1399		11192		11192	–	12087
				–		–		–	895	
108 1107-0516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	3,6	205,56	9,72	740	35	553	198	1013
				42,22	4,44	152	16	–	75	
109 2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,432	5737		2478		2478	–	2676
				–		–		–	198	
110 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	30	1980,9	21,8	59427	654	56874	1906	66240
				63,3	5,77	1899	173	–	4907	
111 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	15,822	79,57	1,58	1259	25	859	262	1643
				23,7	0,25	375	4	–	122	

Сканировано с CamScanner

112 1112-0101-0410	Установка планки снегозадержателя НР = 92 %	м примыкани й	30	539,57	13,33	16187	400	2348	12430	30906
				447,97	2,4	13439	72	–	2289	
113 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	783		23490		23490	–	25369
				–		–		–	1879	
114 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м труб	30	1286,17	86,73	38585	2602	–	33730	78100
				1199,43	22,67	35983	680	–	5785	
115 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	60	1462		87720		87720	–	94738
				–		–		–	7018	
116 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	2	3099		6198		6198	–	6694
				–		–		–	496	
117 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	м	30	1846		55380		55380	–	59810
				–		–		–	4430	

Сканировано с CamScanner

118	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	4	1516	6064	6064	–	6549
					–	–	–	485	
119	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	64	997	63808	63808	–	68913
					–	–	–	5105	
120	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	22	935	20570	20570	–	22216
					–	–	–	1646	
121	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	4	763	3052	3052	–	3296
					–	–	–	244	
122	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	0,03934	542	21	21	–	23
					–	–	–	2	
123	2960-8000-0000 (пл)ТОО "МеталлПрофиль"	Паук d=100мм К=2,000;	шт	2	2677	5354	5354	–	5782
					–	–	–	428	

Сканировано с CamScanner

124 1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов НР = 69 %	м фасонных (доборных) элементов	40	1825,75	1019,93	73030	40797	8308	27525	108599
				598,13	399,18	23925	15967	–	8044	
125 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1046		41840		41840	–	45187
				–		–		–	3347	
126 2113-0208-0102	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,27	6652		1796		1796	–	1940
				–		–		–	144	
127 2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,27	1522		411		411	–	444
				–		–		–	33	
128 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	7	872		6104		6104	–	6592
				–		–		–	488	
129 2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,54	5737		3098		3098	–	3346
				–		–		–	248	
130 1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов НР = 69 %	м фасонных (доборных) элементов	74	1825,74	1019,93	135105	75475	15369	50922	200909

Сканировано с CamScanner

				598,12	399,18	44261	29539	–	14882	
131	2110-0102-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	782		57868		57868	–	62497
					–		–		–	4629	
132	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	74	357		26418		26418	–	28531
					–		–		–	2113	
133	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	858		63492		63492	–	68571
					–		–		–	5079	
134	2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,49	1522		746		746	–	806
					–		–		–	60	
135	2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	7	1399		9793		9793	–	10576
					–		–		–	783	
136	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,54	5737		3098		3098	–	3346
					–		–		–	248	
Раздел 8 Проемы											
151	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 % К=3,000;	т	0,4212	263019,94	31858,97	110784	13419	4003	82128	208345

Сканировано с CamScanner

				221657,17	10467,71	93362	4409	–	15433	
152 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=3,030;	т	0,20071	333149		66866		66866	–	72215
				–		–		–	5349	
153 1113-0801-0102	Поверхности наружные криволинейные. Покрытие швеллера проволокой из нержавеющей стали диаметром 2 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке НР = 69 % К=3,000;	м2	7,61097	3113,01	1283,02	23693	9765	1980	13554	40227
				1569,84	1011,17	11948	7696	–	2980	
154 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=3,030;	т	0,04121	271003		11168		11168	–	12061
				–		–		–	893	
155 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,030;	т	0,1761	232308		40909		40909	–	44182
				–		–		–	3273	
156 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00732	219456		1606		1606	–	1734
				–		–		–	128	

Сканировано с CamScanner

157 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,41388	5772		2389		2389	–	2580
				–		–		–	191	
158 2113-0206-0303	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	т	0,01248	247057		3083		3083	–	3330
				–		–		–	247	
159 2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	т	0,00363	571988		2076		2076	–	2242
				–		–		–	166	
160 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 % К=3,000;	м3	2,25	18083,11	6497,33	40687	14619	–	27711	73870
				11585,78	3076	26068	6921	–	5472	
161 1106-0801-0101	Обетонирование проема мелкозернистым бетоном НР = 91 % К=3,000;	м3	0,02736	38413,74	2156,43	1051	59	730	251	1406
				9576,02	511,7	262	14	–	104	
162 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,00828	228485		1892		1892	–	2043
				–		–		–	151	
163 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=6,000;	м2	18,828	91,73	2,76	1727	52	797	610	2524
				46,63	0,32	878	6	–	187	
164 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=6,000;	м2	18,828	85,83	1,97	1616	37	1066	358	2132

Сканировано с CamScanner

				27,25	0,32	513	6	–	158	
165	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3384	3298,94	50,64	20910	321	5545	12167	35723
					2373,47	26,03	15044	165	–	2646	
166	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6,3384	704,91	5,36	4468	34	1327	2498	7523
					490,19	2,52	3107	16	–	557	
Раздел 9 Двери											
167	1109-0403-0203	Двери в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	39,96	7755,48	540,44	309909	21596	419	205816	556983
					7204,55	260,01	287894	10390	–	41258	
168	2109-0302-1037	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами	м2	39,96	105621		4220615		4220615	–	4558264
					–		–		–	337649	
169	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	69,72	3687,85	126,06	257117	8789	147548	94406	379645
					1445,5	59,04	100780	4116	–	28122	

Сканировано с CamScanner

170 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,36	9864		447431		447431	–	483225
				–		–		–	35794	
171 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,36	12516		304890		304890	–	329281
				–		–		–	24391	
172 1110-0107-0104	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	15,12	2907,54	124,14	43962	1877	22641	18291	67233
				1285,98	58,13	19444	879	–	4980	
173 2109-0102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,12	10795		163220		163220	–	176278
				–		–		–	13058	
174 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	13,56	3025,29	54,79	41023	743	7214	23028	69175
				2438,5	22,71	33066	308	–	5124	
175 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,76	52307		615130		615130	–	664340
				–		–		–	49210	
176 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,8	66773		120191		120191	–	129806
				–		–		–	9615	

Сканировано с CamScanner

177 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	67	1654		110818		110818	–	119683
				–		–		–	8865	
178 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	98	435		42630		42630	–	46040
				–		–		–	3410	
179 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	45	4102		184590		184590	–	199357
				–		–		–	14767	
180 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	14	1324,93	2,14	18549	30	–	12778	33833
				1322,79	–	18519	–	–	2506	
181 2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	14	13128		183792		183792	–	198495
				–		–		–	14703	
Раздел 14 Полы										
208 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	308,26	968,72	82,62	298618	25467	906	265078	608792
				883,17	31,64	272245	9753	–	45096	
212 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	68,6	968,72	82,61	66454	5667	202	58990	135480
				883,16	31,63	60585	2170	–	10036	
215 1111-0101-2707	Покрытия из керамической плитки на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,64	5829,09	150,9	91167	2360	71469	17297	117141
				1108,57	67,97	17338	1063	–	8677	

Сканировано с CamScanner

220 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	288,46	6855,19	150,93	1977448	43538	1614129	319024	2480190
				1108,58	67,97	319781	19606	–	183718	
223 1111-0101-2707	Покрытия из керамической плитки на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	88,15	5829,06	150,94	513832	13305	402806	97490	660228
				1108,58	67,98	97721	5992	–	48906	
226 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	348,88	18956,99	24,78	6613716	8644	6457480	142674	7296901
				423,05	12,01	147592	4189	–	540511	
228 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	342,6	935,15	12,88	320381	4411	187329	122925	478770
				375,48	6,22	126641	2130	–	35464	
229 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	342,6	4437,73	55,46	1520365	19000	1261262	234162	1894889
				700,83	26,28	240103	9005	–	140362	
230 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	342,6	1448,18	41,16	496145	14101	306461	171462	721016
				512,5	19,92	175583	6823	–	53409	
231 1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	342,6	12738,41	24,78	4364178	8488	4190258	159372	4885434
				482,87	12,01	165432	4113	–	361884	
232 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,69	62874,8	1226,02	232008	4524	134010	85937	343381

Сканировано с CamScanner

				25331,71	544,99	93474	2011	–	25436	
233 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	78	4437,71	55,45	346141	4325	287152	53311	431408
				700,82	26,28	54664	2050	–	31956	
234 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	78	1448,18	41,15	112958	3210	69773	39036	164154
				512,5	19,91	39975	1553	–	12160	
235 1111-0101-3406	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию НР = 94 %	м2 покрытия	78	13368,77	19,59	1042764	1528	978092	60054	1191043
				809,54	9,53	63144	743	–	88225	
237 1111-0101-2707	Покрытия из керамической плитки на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	82,56	5829,07	150,93	481248	12461	377263	91307	618359
				1108,58	67,96	91524	5611	–	45804	
240 1111-0101-3405	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения НР = 94 %	м2 покрытия	97,9	11722,57	16,74	1147640	1639	1119589	25576	1267073
				269,79	8,14	26412	797	–	93857	
241 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	743,3	299,65	2,6	222728	1933	154017	63460	309083
				89,84	0,99	66778	733	–	22895	
242 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 94 %	м	90,5	873,92	0,53	79090	48	60789	17158	103948

Сканировано с CamScanner

				201,69	–	18253	–	–	7700	
Раздел 15 Внутренняя отделка										
243 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	887,17	1294,51	8,21	1148449	7286	402711	592695	1880436
				832,37	2,72	738452	2417	–	139292	
244 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1301,16	1399,75	3,48	1821305	4526	1391551	341890	2336251
				326,81	1,64	425228	2135	–	173056	
245 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	650,58	3987,95	5,65	2594480	3673	2231489	287454	3112489
				552,3	–	359318	–	–	230555	
246 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	5,2	1969,81	16,54	10243	86	3648	5887	17420
				1251,73	6,15	6509	32	–	1290	
247 2960-6000-0000 (пл)	Краспан К=1,030;	м2	5,356	35000		187460		187460	–	202457
				–		–		–	14997	

Сканировано с CamScanner

250 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3800,141	1266,92	3,48	4814468	13219	3697857	887701	6158343
				290,36	1,64	1103392	6234	–	456174	
251 1115-0107-0107	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	510,51	7064,49	27,89	3606495	14238	2541290	849395	4812361
				2058,66	21,11	1050967	10777	–	356471	
253 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	613,6	1120,75	2,83	687692	1738	579519	85805	835377
				173,46	1,34	106435	821	–	61880	
254 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79	1153,82	8,22	91152	649	33873	45476	147558
				716,84	2,72	56630	215	–	10930	

Сканировано с CamScanner

255	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	254	1266,92	3,48	321797	884	247163	59333	411620
					290,35	1,64	73750	416	–	30490	
256	1115-0107-0107	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8	7064,5	27,88	56516	223	39824	13310	75412
					2058,63	21,13	16469	169	–	5586	
257	1115-0212-0304	Стены. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	48	1086,58	4,65	52156	223	16608	28340	86936
					735,94	2,08	35325	100	–	6440	
		Раздел 16 Наружная отделка									
264	2960-6000-0000 (пл)	Краспан К=1,050;	м2	829,5	31250		25921875		25921875	–	27995625
					–		–		–	2073750	

Итого по разделу 1	**85 329 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 012 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	755 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 167 498
Накладные расходы, тенге	6 073 743
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 320 733

Сканировано с CamScanner

ЛС № 2-1-7 Технологическое оборудование

1	5910-1000-0000 (пл)	Стол рабочий	шт	35	146429	5125015	–	–	5125015
					–	–	5125015	–	
2	5910-1000-0001 (пл)	Стул рабочий	шт	35	49018	1715630	–	–	1715630
					–	–	1715630	–	
3	5910-1000-0002 (пл)	Тумбочка	шт	35	72946	2553110	–	–	2553110
					–	–	2553110	–	
4	5910-1000-0003 (пл)	МФУ (сканер, принтер, ксерокс)	шт	35	89990	3149650	–	–	3149650
					–	–	3149650	–	
7	5810-0000-1025 (пл) (об)	Шкаф для одежды гардеробный г.р.2200х1000х500	шт	16	26500	424000	–	–	424000
					–	–	424000	–	
8	5810-0000-1005 (пл) (об)	Диван кожанный угловой	шт	4,00004	350000	1400014	–	–	1400014
					–	–	1400014	–	
9	5810-0000-1009 (пл) (об)	Холодильник	шт	2	190000	380000	–	–	380000
					–	–	380000	–	
10	5810-0000-1010 (пл) (об)	Микроволновая печь Elenberg MS-2011M White 700Вт	шт	2	38000	76000	–	–	76000
					–	–	76000	–	
11	5810-0000-1006 (пл) (об)№1"	Термопот	шт	2	40000	80000	–	–	80000

Сканировано с CamScanner

					–	–	80000	–		
12	5810-0000-1011 (пл) (об)	Кофе машина Nuova Simonelli vicrobar 1 grinder 220В	шт	2	88000	176000	–	–	176000	
					–	–	176000	–		
13	5810-0000-1009 (пл) (об)1	Стол столовый на 8 человек	шт	1	39000	39000	–	–	39000	
					–	–	39000	–		
14	5810-0000-1013 (пл) (об)	Стулья столовые	шт	8	8800	70400	–	–	70400	
					–	–	70400	–		
15	5810-0000-1026 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для посуды	шт	1	33000	33000	–	–	33000	
					–	–	33000	–		
16	5810-0000-1022 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол 1000*1500	шт	1	146429	146429	–	–	146429	
					–	–	146429	–		
17	5810-0000-1049 (пл) (об)	Мягкие стулья для конференц-зала	шт	33	140750	4644750	–	–	4644750	
					–	–	4644750	–		
18	5810-0000-1023 (пл) (об)	Проектор	шт	1	1964286	1964286	–	–	1964286	
					–	–	1964286	–		
19	5910-1000-0004 (пл)	Компьютер с монитором	шт	4	1304990	5219960	–	–	5219960	

Сканировано с CamScanner

				–	–	5219960	–		
20	5810-0000-1024 (пл) (об)	Трибуна	шт	1	146429	146429	–	–	146429
					–	–	146429	–	
21	5810-0000-1025 (пл) (об)	Стол в конференц-зале	шт	2	1303571	2607142	–	–	2607142
					–	–	2607142	–	
22	5810-0000-1048 (пл) (об)	Диван 2500*1000	шт	9	156000	1404000	–	–	1404000
					–	–	1404000	–	
23	5810-0000-1039 (пл) (об)	Журнальный столик	шт	7	27000	189000	–	–	189000
					–	–	189000	–	
25	5810-0000-1030 (пл) (об)	Кресло	шт	4	84821	339284	–	–	339284
					–	–	339284	–	
26	5810-0000-1038 (пл) (об)	Шкаф-стеллаж для хранения верхней одежды и документов 1800*500*600	шт	15	25500	382500	–	–	382500
					–	–	382500	–	
27	5810-0000-1001 (пл) (об)	Стул руководителя	шт	1	140750	140750	–	–	140750
					–	–	140750	–	
28	5810-0000-1037 (пл) (об)	Стол руководителя	шт	3	1410714	4232142	–	–	4232142
					–	–	4232142	–	
29	5810-0000-1000 (пл) (об)1	Стол секретаря	шт	1	441964	441964	–	–	441964
					–	–	441964	–	

Сканировано с CamScanner

30 5810-0000-1047 (пл) (об)1	Стул секретаря	шт	1	44107		44107		–	–	44107
				–		–		44107	–	
31 5823-1100-1000 (пл) (об)1	Экран	шт	1	46000		46000		–	–	46000
				–		–		46000	–	
32 5858-5400-1000 (пл) (об)	Стол заседаний на 30 человек	шт	1	1410714		1410714		–	–	1410714
				–		–		1410714	–	
33 5862-1000-1000 (пл) (об)	Стулья в зале заседания	шт	30	95000		2850000		–	–	2850000
				–		–		2850000	–	
36 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	150	19054,95	27,67	2858242	4151	2751452	112347	3208236
				684,26	9,24	102639	1386	–	237647	

Итого по разделу 2	**44 639 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 751 452
- оборудование, тенге	41 431 276
Накладные расходы, тенге	112 347
Сметная прибыль (8 %), тенге	237 647

Итого по смете	**129 969 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 115 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	759 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 185

Сканировано с CamScanner

- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 918 950
- оборудование, тенге	41 431 276
Накладные расходы, тенге	6 186 090
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 558 380
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	1062458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1971214
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	452851
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1831437
Итого в текущих ценах с 26.03.18г	135 287 425
Итого с учетом договорного коэффициента	135 283 616,81
НДС (12 %)	16234034,02
Всего по акту с учетом НДС	**151 517 650,83**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорск"

_____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLUS QZ"

_____ Айтенов П.Б.

Технадзор:
Эксперт ТОО "T.A.S. BuildGroup"

_____ Тойкенов С.Е.

Сканировано с CamScanner