Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от «_24_» апреля 2017года
№_234

Декларация о соответствии

"29" 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Промстройсервис.Е",г. Кызылорда проспект Н.Назарбаева №70, ГСЛ: №007658 от 05.12.2001г, в лице генерального директора Еспенбетов Манарбек Нагимович.***

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по улице Туркестанская №54»** ,

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Заместитель руководителя Утегенов Куаныш Зинадинович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация***) ТОО «Крез Сервис», Рабочий проект №04-22\02 ГСЛ №14006102, от 30.04.2014г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №353 от 24.06.2022г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	ГА	1709,6	1709,6	1709,6	1709,6
Площадь застройки	$м^2$	1152,14	1152,14	1152,14	1152,14
Площадь покрытий	$м^2$	7865,00	7865,00	7865,00	7865,00
Площадь существующего озеленения	$м^2$	8025,86	8025,86	8025,86	8025,86
Площадь бортовых камней	$м^2$	120,0	120,0	120,0	120,0
Площадь покрытий (за участком)	$м^2$	24,0	24,0	24,0	24,0

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	3142,80 $м^2$	3142,80 $м^2$
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	15856,56$м^3$	15856,56$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$	2328,59	2328,59
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
		площадь, $м^2$			площад , $м^2$	
		общая			общая	
Всего кабинет учебного корпуса		3142,80			3142,80	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Учебный корпус младших классов на 550 мест состав и площади помещений в проекте приняты индивидуальными, согласно зданию на проектирование. Проектируемое здание решено в жесткой конструктивной**

бескаркасной схеме, с продольными несущими стенами из кирпича, с опиранием на них сборных железобетонных плит перекрытия, замоноличенных антисейсмическими поясами:

1. Здание пристройки:

-Фундамент – ленточная, монолитно железобетонная из бетона кл. В 12,5.

-Стена техподполья – монолитная из бетона кл. В 10.

-Под фундаменты выполняется бетонная подготовка из бетона кл. В3,5 толщиной 100мм.

-Наружные и внутренние стены из полнотелого керамического кирпича марки КР-р 250*120*65\1НФ\100\2,0\50

-Перегородки выполнить тоже из полнотелого керамического кирпича марки КР-р 250*120*65 на смешанных цементных растворах.

-Перекрытия, перемычки и покрытие – плиты ж\б многопустотные, монолитные, железобетонные ПК,ПБ.

-Рамы, сердечники- монолитные, железобетонные из бетона кл. В20, В15

-Лестницы-из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам из прокатных профилей.

-Кровля-металлочерепица по деревянной обрещеткес устройством стропил.

-Утеплитель-пенополистирольные плиты γ=50кг\м3.

-Полы-керамическая плита, керамогранит и линолеум.

-Окна поливинилхлоридные с однокамерным стеклопакетом.

-Двери наружные стальные, металлопластиковые, внутренние деревянные.

Внутренняя отделка: -простая штукатурка, шпатлевка (левкас), водоэмульсионная окраска, окраска эмалью, керамическая плитка.

Наружная отделка: штукатурка, облицовка фасада линеарный панелью.

-Монтаж внутренних систем водоснабжения, канализации, отопление, вентиляции, электроосвещения.

2. Здание (реакреация):

-Фундамент – ленточная, монолитно железобетонная из бетона кл. В 12,5.

-Стена техподполья – монолитная из бетона кл. В 10.

-Под фундаменты выполняется бетонная подготовка из бетона кл. В3,5 толщиной 100мм.

-Наружные и внутренние стены из полнотелого керамического кирпича марки КР-р 250*120*65\1НФ\100\2,0\50

-Перегородки выполнить тоже из полнотелого керамического кирпича марки КР-р 250*120*65 на смешанных цементных растворах.

-Перекрытия, перемычки и покрытие – плиты ж\б многопустотные, монолитные, железобетонные ПК,ПБ.

-Рамы, сердечники- монолитные, железобетонные из бетона кл. В20, В15

-Лесницы-из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам из прокатных профилей.

-Кровля-металлочерепица по деревянной обрещеткес устройством стропил.

-Утеплитель-пенополистирольные плиты γ=50кг\м3.

-Полы-керамическая плита, керамогранит и линолеум.

-Окна поливинилхлоридные с однокамерным стеклопакетом.

-Двери наружные стальные, металлопластиковые, внутренние деревянные.

Внутренняя отделка: -простая штукатурка, шпатлевка (левкас), водоэмульсионная окраска, окраска эмалью, керамическая плитка.

Наружная отделка: штукатурка, облицовка фасада линеарный панелью.

-Монтаж внутренних систем отопление, электроосвещения.

3. Наружные сети:

-укладка трубопровода наружных сетей водопровода и канализации

-укладка трубопровода теплоснабжения от существующей котельной с установкой теплофикационной камеры,

-установка Трансформатора – 2шт, с прокладкой кабелей, монтаж наружного электроосвещения,
-устройство сетей тепефонизаций.
4. Благоустройство:
-установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, горки, качели, беседки);
-устройство покрытия из асфальтобетонной смеси и брусчатки;
-установка ранее демонтированного ограждения территории;
-посадка деревьев.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***07.02.2023г.***
месяц, год
окончание работ ***07.07.2023г.***
месяц, год
при продолжительности строительства 5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяц:;
фактически 5 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 93,71% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Г.К.П. „Кызылорда су тарту"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

УГЭС Калиев 22.08.23г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

24.08.23г. наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

. 08.2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по улице Туркестанская №54»** ***в городе Кызылорда».*** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Промстройсервис.Е", генерального директора Еспенбетов Манарбек Нагимович.

_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.