Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор: ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (Газоснабжение по улице Жунисова, 63)»

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| **Всего по стройке** | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

**Инвестор:**

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

**Генеральный Подрядчик:**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

**Технический надзор:**

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

**Авторский надзор:**

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Тажимуратов Т.Ж

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Ботабаев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (Газоснабжение по улице Жунисова, 63)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (Газоснабжение по улице Жунисова, 63)»

( наименование)

Договор подряда (контракт) №01-063 от 10.10.2024 г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э3153: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,0221 | 1 239 588,0 | 413 842,0 | 27 395,0 | 9 146,0 | | | 27 395,0 |
| | | | | | | 825 746,0 | 108 502,0 | 18 249,0 | 2 398,0 | | | |
| 2 | 2 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 22,321 | 810,0 | | 18 080,0 | | 18 080,0 | | 18 080,0 |
| 3 | 3 | 241-209-0106 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 812,0 | | 812,0 | | 812,0 | | 812,0 |
| 4 | 4 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,72 | 4 207,0 | | 3 029,0 | | 3 029,0 | | 3 029,0 |
| 5 | 5 | 6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм | км | 0,00058 | 5 353 650,0 | 1 685 501,0 | 3 105,0 | 977,0 | 96,0 | | 3 105,0 |
| | | | | | | 3 503 246,0 | 374 302,0 | 2 032,0 | 217,0 | | | |
| 6 | 6 | 6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм | м | 0,58 | 5 646,0 | 21,0 | 3 275,0 | 12,0 | 408,0 | | 3 275,0 |
| | | | | | | 4 922,0 | 5,0 | 2 855,0 | 3,0 | | | |
| 7 | 7 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,5858 | 5 411,0 | | 3 170,0 | | 3 170,0 | | 3 170,0 |
| 8 | 8 | 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/ | т стальных элементов | 0,00923 | 1 468 558,0 | 16 193,0 | 13 555,0 | 149,0 | 11 125,0 | | 13 555,0 |
| | | | | | | 247 042,0 | 2 752,0 | 2 280,0 | 25,0 | | | |
| 9 | 9 | 6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | км | 0,0005 | 3 333 515,0 | 1 039 904,0 | 1 667,0 | 520,0 | 25,0 | | 1 667,0 |
| | | | | | | 2 243 457,0 | 246 104,0 | 1 122,0 | 123,0 | | | |
| 10 | 10 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,5 | 1 453,0 | | 727,0 | | 727,0 | | 727,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 11 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | м<br>2 | | 4 178,0 | 179,0 | 8 356,0 | 358,0 | | | 8 356,0 |
| 12 | 12 | 241-210-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм | шт.<br>1 | | 3 999,0<br>409,0 | 1,0 | 7 998,0<br>409,0 | 2,0 | 409,0 | | 409,0 |
| 13 | 13 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт.<br>1 | | 420,0 | | 420,0 | | 420,0 | | 420,0 |
| 14 | 14 | 6301-0105-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | шт.<br>0,00055 | | 1 239 588,0 | 413 842,0 | 682,0 | 228,0 | | | 682,0 |
| 15 | 15 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | км<br>0,5555 | | 825 746,0<br>810,0 | 108 502,0 | 454,0<br>450,0 | 60,0 | 450,0 | | 450,0 |
| 16 | 16 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | м<br>2,76 | | 3 690,0 | | 10 184,0 | | 10 184,0 | | 10 184,0 |
| 17 | 17 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная.Устройство | кг<br>0,05 | | 9 257,0 | 2 428,0 | 463,0 | 121,0 | 88,0 | | 463,0 |
| 18 | 18 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6 | $м^3$<br>0,051 | | 5 077,0<br>17 160,0 | 484,0 | 254,0<br>875,0 | 24,0 | 875,0 | | 875,0 |
| 19 | 19 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/ | $м^3$<br>0,00314 | | 445 068,0 | | 1 398,0 | | 1 398,0 | | 1 398,0 |
| 20 | 20 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | т<br>1 | | 4 178,0 | 179,0 | 4 178,0 | 179,0 | | | 4 178,0 |
| 21 | 21 | 241-208-1403<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт.<br>1 | | 3 999,0<br>1 299,0 | 1,0 | 3 999,0<br>1 299,0 | 1,0 | 1 299,0 | | 1 299,0 |
| 22 | 22 | 261-107-0513<br>*РСНБ РК 2022* | Диск из фторопласта 10 мм | шт.<br>0,0014 | | 3 406 760,0 | | 4 769,0 | | 4 769,0 | | 4 769,0 |
| 23 | 23 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | т<br>0,001 | | 114 793,0 | | 115,0 | | 115,0 | | 115,0 |
| 24 | 24 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | 1000 шт.<br>0,015 | | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 19 468,0 | 6 590,0 | | | 19 468,0 |
| 25 | 25 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | км<br>15,15 | | 858 506,0<br>2 470,0 | 110 257,0 | 12 878,0<br>37 420,0 | 1 654,0 | 37 420,0 | | 37 420,0 |
| 26 | 26 | 6301-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм | м<br>5,112114 | | 5 209,0 | 19,0 | 26 629,0 | 98,0 | 2 858,0 | | 26 629,0 |
| 27 | 27 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | м<br>0,001 | | 4 631,0 | 5,0 | 23 674,0 | 26,0 | | | 1 768,0 |
| 28 | 28 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | км<br>1 | | 1 767 559,0<br>1 522 939,0 | 178 661,0<br>50 314,0 | 1 768,0<br>1 523,0 | 178,0<br>50,0 | 66,0 | | 1 768,0 |
| 29 | 29 | 241-112-0146<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок 110 мм | м<br>1 | | 926,0 | | 926,0 | | 926,0 | | 926,0 |
| 30 | 30 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм | шт.<br>1 | | 2 506,0 | | 2 506,0 | | 2 506,0 | | 2 506,0 |
| 31 | 31 | 241-210-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм | шт.<br>1 | | 156,0 | | 156,0 | | 156,0 | | 156,0 |
| | | | | | | 154,0 | | 154,0 | | 154,0 | | 154,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Колпак Д40 мм | | 1 | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 33 | 232-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" | | 0,8 | 64,0 | | 51,0 | | 51,0 | | 51,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 235-202-0105 *РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 | | 2,76 | 3 690,0 | | 10 184,0 | | 10 184,0 | | 10 184,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,02 | 4 207,0 | | 84,0 | | 84,0 | | 84,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ковера | | 0,00667 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 22 884,0 | 7 935,0 | 1 265,0 | | 22 884,0 |
| | | | | т фасонных частей | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 13 683,0 | 2 001,0 | | | |
| 37 | 37 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,00265 | 1 183 000,0 | | 3 135,0 | | 3 135,0 | | 3 135,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 241-102-0224 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | | 0,2 | 8 221,0 | | 1 644,0 | | 1 644,0 | | 1 644,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000043 | 954 056,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 212-101-1904 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,014 | 16 849,0 | | 236,0 | | 236,0 | | 236,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,029457 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 101 065,0 | 35 046,0 | 5 589,0 | | 101 065,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 60 429,0 | 8 838,0 | | | |
| 42 | 42 | 261-107-0312 *РСНБ РК 2022* | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | | 0,000859 | 79 643,0 | | 68,0 | | 68,0 | | 68,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 214-102-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,000814 | 343 721,0 | | 280,0 | | 280,0 | | 280,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство | | 0,072331 | 4 485,0 | 33,0 | 324,0 | 3,0 | 9,0 | | 324,0 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 4 327,0 | 7,0 | 313,0 | 1,0 | | | |
| 45 | 45 | 222-525-0301 *РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,02665 | 1 183 000,0 | | 31 527,0 | | 31 527,0 | | 31 527,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | | 2,282956 | 214,0 | | 489,0 | | 489,0 | | 489,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 217-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 0,225312 | 1 092,0 | | 246,0 | | 246,0 | | 246,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | | 0,12658 | 24 125,0 | 1 564,0 | 3 054,0 | 197,0 | 596,0 | | 3 054,0 |
| | | | | $м^3$ | | 17 859,0 | 462,0 | 2 261,0 | 58,0 | | | |
| 49 | 49 | 212-101-0508 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4 | | 0,129111 | 16 475,0 | | 2 127,0 | | 2 127,0 | | 2 127,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,135621 | 4 207,0 | | 571,0 | | 571,0 | | 571,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка сигнальной ленты в траншее | | 0,004012 | 74 486,0 | 42 398,0 | 299,0 | 170,0 | | | 299,0 |
| | | | | км | | 32 088,0 | 8 674,0 | 129,0 | 35,0 | | | |
| 52 | 52 | 249-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | | 4,012126 | 125,0 | | 502,0 | | 502,0 | | 502,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53 | 53 | 6401-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 7,402655 | 1 014,0 | 374,0 | 7 506,0 | 2 769,0 | 311,0 | | 7 506,0 |
| | | | | м кабеля | | 598,0 | 96,0 | 4 427,0 | 711,0 | | | |
| 54 | 54 | 243-105-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66 | | 7,402655 | 543,0 | | 4 020,0 | | 4 020,0 | | 4 020,0 |
| 55 | 55 | 6101-0110-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2 | м | 0,565088 | 2 200,0 | 1 691,0 | 1 243,0 | 956,0 | | | 1 243,0 |
| | | | | яма | | 509,0 | 546,0 | 288,0 | 309,0 | | | |
| 56 | 56 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство | | 0,039556 | 28 279,0 | 3 860,0 | 1 119,0 | 153,0 | 182,0 | | 1 119,0 |
| | | | | $м^3$ | | 19 818,0 | 780,0 | 784,0 | 31,0 | | | |
| 57 | 57 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,040347 | 18 174,0 | | 733,0 | | 733,0 | | 733,0 |
| 58 | 58 | 6125-0701-1508<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Опозновательный столбик.Установка | $м^3$ | 0,565088 | 18 089,0 | 2 643,0 | 10 222,0 | 1 494,0 | 4 551,0 | | 10 222,0 |
| | | | | шт. | | 7 393,0 | 794,0 | 4 178,0 | 449,0 | | | |
| 59 | 59 | 6201-0802-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 | | 0,565088 | 3 453,0 | 0,0 | 1 951,0 | 0,0 | 170,0 | | 1 951,0 |
| | | | | шт. | | 3 153,0 | 0,0 | 1 782,0 | 0,0 | | | |
| 60 | 60 | 251-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Табличка указатель | | 0,016614 | 25 845,0 | | 429,0 | | 429,0 | | 429,0 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 6303-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | | 0,00113 | 3 333 515,0 | 1 039 904,0 | 3 768,0 | 1 175,0 | 57,0 | | 3 768,0 |
| | | | | км | | 2 243 457,0 | 246 104,0 | 2 536,0 | 278,0 | | | |
| 62 | 62 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 1,141478 | 1 679,0 | | 1 917,0 | | 1 917,0 | | 1 917,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ | | 1 | 60 243,0 | 2 501,0 | 60 243,0 | 2 501,0 | 348,0 | | 60 243,0 |
| | | | | установк | | 57 394,0 | 629,0 | 57 394,0 | 629,0 | | | |
| 64 | 64 | 513-302-0402<br>*СпрСЦ 10.2024* | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4 | | 1 | 70 173,0 | | 70 173,0 | | | | 70 173,0 |
| | | | | шт. | | | | | | 70 173,0 | | |
| 65 | 65 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 1,130176 | 585,0 | | 661,0 | | 661,0 | | 661,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 242-203-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 1,130176 | 27 352,0 | | 30 913,0 | | 30 913,0 | | 30 913,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | | 2,260353 | 2 037,0 | | 4 604,0 | | 4 604,0 | | 4 604,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/ | | 0,123257 | 335 822,0 | | 41 392,0 | | 41 392,0 | | 41 392,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 212-101-2004<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 | | 0,118668 | 18 719,0 | | 2 221,0 | | 2 221,0 | | 2 221,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | | 0,565088 | 530,0 | | 299,0 | | 299,0 | | 299,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71 | 71 | 241-112-0108 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | шт. | 0,565088 | 155,0 | | 88,0 | | 88,0 | | 88,0 |
| 72 | 72 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | шт. | 0,881538 | 383,0 | 7,0 | 338,0 | 6,0 | 152,0 | | 338,0 |
| | | | | | | 204,0 | 2,0 | 180,0 | 2,0 | | | |
| 73 | 73 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,881538 | 493,0 | 9,0 | 435,0 | 8,0 | 118,0 | | 435,0 |
| | | | | | | 350,0 | 2,0 | 309,0 | 2,0 | | | |
| 74 | 74 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,00113 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 2 414,0 | 1 741,0 | 40,0 | | 2 414,0 |
| | | | | | | 560 288,0 | 283 371,0 | 633,0 | 320,0 | | | |
| 75 | 75 | 6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм | шт. | 3,390529 | 9 429,0 | 457,0 | 31 969,0 | 1 550,0 | 14 359,0 | | 31 969,0 |
| | | | | | | 4 737,0 | 122,0 | 16 061,0 | 414,0 | | | |
| 76 | 76 | 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2 | м | 2,825441 | 1 332,0 | 57,0 | 3 763,0 | 161,0 | 1 520,0 | | 3 763,0 |
| | | | | | | 737,0 | 14,0 | 2 082,0 | 40,0 | | | |
| 77 | 77 | 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,327751 | 48 700,0 | 2 585,0 | 15 961,0 | 847,0 | 7 897,0 | | 15 961,0 |
| | | | | | | 22 020,0 | 534,0 | 7 217,0 | 175,0 | | | |
| 78 | 78 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж | т конструкций | 0,06841 | 76 465,0 | 25 271,0 | 5 231,0 | 1 729,0 | 290,0 | | 5 231,0 |
| | | | | | | 46 957,0 | 6 447,0 | 3 212,0 | 441,0 | | | |
| 79 | 79 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 6,328988 | 1 453,0 | | 9 196,0 | | 9 196,0 | | 9 196,0 |
| 80 | 80 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,039155 | 335 822,0 | | 13 149,0 | | 13 149,0 | | 13 149,0 |
| 81 | 81 | 214-401-0208 *РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | $м^2$ | 0,847632 | 988,0 | | 837,0 | | 837,0 | | 837,0 |
| 82 | 82 | 214-206-0202 *РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,003018 | 295 888,0 | | 893,0 | | 893,0 | | 893,0 |
| 83 | 83 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,559643 | 383,0 | 7,0 | 597,0 | 11,0 | 268,0 | | 597,0 |
| | | | | | | 204,0 | 2,0 | 318,0 | 3,0 | | | |
| 84 | 84 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1,559643 | 493,0 | 9,0 | 769,0 | 14,0 | 209,0 | | 769,0 |
| | | | | | | 350,0 | 2,0 | 546,0 | 3,0 | | | |
| 85 | 85 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,013619 | 2 135 649,0 | 1 540 668,0 | 29 085,0 | 20 982,0 | 473,0 | | 29 085,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км трубопровода | | 560 288,0 | 283 371,0 | 7 630,0 | 3 859,0 | | | |
| 86 | 86 | 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | | 0,565088 | 2 357,0 | 26,0 | 1 332,0 | 15,0 | 60,0 | | 1 332,0 |
| | | | | стык | | 2 224,0 | 0,0 | 1 257,0 | 0,0 | | | |
| 87 | 87 | 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | | 1,130176 | 1 778,0 | 20,0 | 2 009,0 | 23,0 | 101,0 | | 2 009,0 |
| | | | | стык | | 1 668,0 | 0,0 | 1 885,0 | 0,0 | | | |
| 88 | 88 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2 | | 3,543103 | 449,0 | 449,0 | 1 591,0 | 1 591,0 | - | | 1 591,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 464,0 | | | |
| 89 | 89 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 0,107367 | 8 482,0 | 0,0 | 911,0 | 0,0 | | | 911,0 |
| | | | | $м^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 911,0 | 0,0 | | | |
| 90 | 90 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | | 0,276893 | 9 323,0 | 396,0 | 2 581,0 | 110,0 | 1 281,0 | | 2 581,0 |
| | | | | $м^3$ | | 4 299,0 | 94,0 | 1 190,0 | 26,0 | | | |
| 91 | 91 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 2,808488 | 87,0 | 87,0 | 244,0 | 245,0 | | | 244,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 62,0 | | | |
| 92 | 92 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 2,808488 | 86,0 | 86,0 | 242,0 | 242,0 | | | 242,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 59,0 | | | |
| 93 | 93 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 2,808488 | 571,0 | 220,0 | 1 604,0 | 618,0 | | | 1 604,0 |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 986,0 | 197,0 | | | |
| 94 | 94 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 0,559437 | 3 604,0 | 0,0 | 2 016,0 | 0,0 | | | 2 016,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 2 016,0 | 0,0 | | | |
| 95 | 95 | 6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм | | 0,565088 | 45 511,0 | 4 563,0 | 25 718,0 | 2 578,0 | 2 038,0 | | 25 718,0 |
| | | | | шт. | | 37 341,0 | 0,0 | 21 101,0 | 0,0 | | | |
| 96 | 96 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,090414 | 383,0 | 7,0 | 35,0 | 0,0 | 16,0 | | 35,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | | | |
| 97 | 97 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 0,090414 | 493,0 | 9,0 | 45,0 | 1,0 | 12,0 | | 45,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 32,0 | 0,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э3153: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | 773 388,0 | 103 427,0 | 306 684,0 | 0,0 | 773 388,0 |
| | | | | | | | | 293 106,0 | 23 990,0 | 70 173,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 773 388,0 | 103 427,0 | 306 684,0 | 0,0 | 773 388,0 |
| | | | | | | | | 293 106,0 | 23 990,0 | 70 173,0 | 0,0 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 70 173,0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | СМР | | | | | | | *703215,00* | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 41 490 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 37 235 | | 744 705 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 40 744 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 107 143 | | 892 857 |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 1 000 000 |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков.Т.А

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторсикй надзор**

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)