Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области", БИН 050140003056, г.Атырау, ул.Айтеке Би, 77

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", БИН 960840000720, Атырауская обл., г.Атырау, проспект Азаттык, 17

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с.Батырбек Курмангазинского района Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69	28.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4		5	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с.Батырбек Курмангазинского района Атырауской области» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	тенге	142 219 852,75		-		-	42 270 057,17	90 206 233,44	47 936 176,27	47 936 176,27
Итого по стройке:		**142 219 852,75**	-	-	-	-	**42 270 057,17**	**90 206 233,44**	**47 936 176,27**	**47 936 176,27**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор"

Директор _____ **Аскаров П.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

Эксперт _____ **Кадыров Д.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель _____ **Кусайнов Н.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ **Зиноллаев А.Ф.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области", БИН 050140003056, г.Атырау, ул.Айтеке Би, 77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", БИН 960840000720, Атырауская обл., г.Атырау, проспект Азаттык, 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Батырбек Курмангазинского района Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №69 от 28.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3 за август 2024г.

№ п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01				
		Раздел 6.	**Разные работы**				
			Крыльцо КР-1 (АС-18)				
1	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,355	9 907	3517
2	94	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,3621	42 007	15425
3	95	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	0,3621	30 483	82304
4	96	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	2,7405	41 319	113235
5	97	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,075	330 265	24770
6	107	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	4,45	3 687	16407
7	108	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,09	40 974	3688
8	109	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)**	$м^2$	4,539	2 865	13004
9			Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)				
10	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	3,05	9 907	30216

1	1	2	3	4	5	6	7
11	115	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,111	41 500	129107
12	116	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	18,47	30 483	563021
13	117	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	18,74705	43 952	823970
14	118	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	330 265	185279
15	137	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 687	133617
16	138	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	40 974	24994
17	139	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904
18			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02**				
19		**Раздел 4.**	**Отделка помещений**				
20			Потолок (лист 17)				
21	89	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2 985	355245
22	90	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54956
23	91	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 261	44903
24	92	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6115
25	97	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	7,61	1 838	13987
26	98	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,399525	22 149	8849
27	99	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6 852	52144
28	100	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	37 184	9055
29	101	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,2188	816	6707
30	102	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 138	101168
31	103	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9895
32			Стены (лист 17)				
33	104	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 531	978016

1	1	2	3	4	5	6	7
34	105	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	252,2	1 351	340722
35	106	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	112	77649
36	107	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	36,35	1 838	66811
37	108	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	1,908375	22 149	42269
38	109	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваем	36,35	7 133	259285
39	110	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м^2	39,258	816	32035
40	111	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	178,55	3 602	643137
41	112	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м^3	2,696105	37 511	101134
42	113	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	138,99	8 161	1134297
43	114	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	141,7698	2 523	357685
44	119	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 280	32000
45	120	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3 534	89234
46			Отбойная планка				
47	121	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м^2	3,42	908	3105
48	122	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510	35289
49			Откосы (лист 17 примечание 1)				
50	123	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м^2 оштукатуриваем	25,87	8 159	211073
51	124	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м^2	25,87	4 297	111163
52	125	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	66,33068	71	4709
53		**Раздел 1.**	**ОБОРУДОВАНИЕ**				
54			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
55	1	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
58	2	КП *поз.5*	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	32 180,04	64360

1	1	2	3	4	5	6	7
61	3	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162
64	4	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 618	1618
65	5	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
68	6	КП *поз.16*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40288
71			СПРАВОЧНАЯ				
72	7	522-101-1217029 *СпрСЦ 11.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
73	8	522-101-1219002 *СпрСЦ 11.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
74	9	КП *поз.47*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339
77	10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
78	11	521-101-0401004 *СпрСЦ 11.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
79	12	521-101-0411002 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
80	13	521-101-0401009 *СпрСЦ 11.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
81	14	521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
82	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
83	16	522-101-0225003 *СпрСЦ 11.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
84	17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
85	18	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
88	19	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
91	20	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 618	1618
92	21	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
95			АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ				
96	22	521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2023*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119
97	23	КП *поз.37*	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	шт	3	80 935,71	242807
100	24	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511

1	1	2	3	4	5	6	7
101	25	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
104	26	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
105	27	521-101-0401004 *СпрСЦ 11.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
106	28	521-101-0411002 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
107	29	521-101-0401009 *СпрСЦ 11.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
108	30	521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
109	31	522-101-1219002 *СпрСЦ 11.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
110	32	522-101-1217030 *СпрСЦ 11.2023*	Стол письменный 1200х600х750	шт.	1	22 321	22321
111			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ(мебель)				
112	33	522-101-1219002 *СпрСЦ 11.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
113	34	522-101-1217029 *СпрСЦ 11.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
114	35	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	шт	1	80 576	80576
117	36	КП *поз.29*	Ширма KZMED (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19 136,8	19137
120	37	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
123	38	521-403-0102001 *СпрСЦ 11.2023*	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650
124	39	КП *поз.23*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54 244,91	54245
127	40	КП *поз.32*	Шкаф металлический, 800х450х1700 ТВ-ШММ04	шт	1	115 108,57	115109
130	41	КП *поз.26*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
133	42	521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2023*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119
134			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
135	43	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
136	44	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
139	45	КП *поз.34*	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высовы ШДВ-02	шт	1	15 108	15108
142	46	КП *поз.24*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П1Т	шт	1	18 525,29	18525

1	1	2	3	4	5	6	7
145	47	527-104-0103003 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
146	48	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200
149	49	523-301-0201001 *СпрСЦ 11.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302 679	302679
150	50	КП *поз.18*	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2295798
153	51	КП *поз.6*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Ipump 1200	шт	2	553 960	1107920
156	52	КП *поз.10*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
159	53	КП *поз.7*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
162	54	КП *поз.8*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медининских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
165	55	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
168	56	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
169	57	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961
172	58	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
175	59	КП *поз.41*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
178	60	522-201-0502001 *СпрСЦ 11.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
179			КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование)				
180	61	522-101-1219002 *СпрСЦ 11.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
181	62	522-101-1217029 *СпрСЦ 11.2023*	Стол письменный 1500x700x750 мм	шт.	1	31 250	31250
182	63	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг МК-2 1900x600x600	шт	1	80 576	80576
185	64	КП *поз.29*	Ширма KZMED (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
188	65	КП *поз.30*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
191	66	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
194	67	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982
197	68	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
198	69	521-101-0401004 *СпрСЦ 11.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597

1	1	2	3	4	5	6	7
199	70	521-101-0411002 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
200	71	521-101-0401009 *СпрСЦ 11.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
201	72	521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
202	73	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
203	74	522-101-0225003 *СпрСЦ 11.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
204	75	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
205	76	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
208	77	522-101-0201001 *СпрСЦ 11.2023*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10322
209	78	521-101-0401021 *СпрСЦ 11.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
210	79	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
213	80	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
214	81	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
217	82	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
220	83	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
223	84	522-201-0502001 *СпрСЦ 11.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
224	85	527-113-0302002 *СпрСЦ 11.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786
225	86	КП *поз.21*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	1 040 437,6	1040438
228	87	КП *поз.50*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1	шт	1	6 778,46	6778
231	88	КП *поз.28*	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 609,66	2610
234	89	523-901-0502001 *СпрСЦ 11.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1107920
235	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель, оборудование)						
236	90	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 753	5753

1	1	2	3	4	5	6	7
237	91	КП *поз.13*	Мойка на одного человека, 600х600х800 ТВ-М1	шт	1	160 972,14	160972
240	92	КП *поз.33*	Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04	шт	1	106 115,71	106116
243	93	КП *поз.22*	Стеллаж 910х610х1800	шт	1	74 640,71	74641
246	94	КП *поз.27*	Тележка инструментальная 820х450х870 ТВ-СА	шт	1	208 634,29	208634
249	95	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
250	96	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
253	97	КП *поз.11*	Контейнеры для утилизации инструментария 1л.	шт	1	3 777	3777
256			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (мебель)				
257	98	522-101-1219002 *СпрСЦ 11.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821	39284
258	99	522-101-1217029 *СпрСЦ 11.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
259	100	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК», 27кг	шт	2	80 576	161152
262	101	КП *поз.25*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А	шт	2	58 093,86	116188
265	102	КП *поз.29*	Ширма KZMED (двухсекционная, на колёсах)	шт	3	19 136,8	57410
268	103	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
269	104	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
272			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)				
273	105	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
274	106	КП *поз.3*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц ОУФну-"ЭМА-Е"	шт	1	848 062,4	848062
277	107	527-105-0101001 *СпрСЦ 11.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	2	3 711 894	7423788
278	108	527-102-0101001 *СпрСЦ 11.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300
279	109	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
282	110	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
283	111	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961

1	1	2	3	4	5	6	7
286	112	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
289	113	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
292	114	522-201-0502001 *СпрСЦ 11.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
293	115	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
296			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
297	116	КП *поз.14*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 935,71	80936
300			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель, оборудование)				
301	117	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	3	51 981,59	155945
304	118	КП *поз.388*	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	584 535,71	584536
307	119	522-102-0101002 *СпрСЦ 11.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179
308	120	521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2023*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119
309	121	КП *поз.33*	Шкаф металлический ТВ-ШММ04 800х450х1900;-43кг	шт	2	106 115,71	212231
312	122	521-301-3009001 *СпрСЦ 11.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31522
313	123	КП *поз.49*	Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
316	124	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
317	125	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм ТУМАР, ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
320	126	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
323	127	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
324	128	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
327	129	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
330	130	522-201-0502001 *СпрСЦ 11.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
331	131	КП *поз.42*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	шт	1	28 768,15	28768
334	132	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
337			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ				
338	133	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 618	12944

1	1	2	3	4	5	6	7
339	134	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла S-8185	шт	1	11 960,5	11961
342	135	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
345	136	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712	шт	1	15 804,94	15805
348	137	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
351	138	КП *поз.52*	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	1	23 053,19	23053
354	139	522-201-0502001 *СпрСЦ 11.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
355	140	КП *поз.44*	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	1	7 032,41	7032
358	141	КП *поз.39*	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	1	13 156,55	13157
361	142	КП *поз.45*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324
364	143	КП *поз.46*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230
377			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01**				
378		**Раздел 4.**	**Малые архитектурные формы**				
379	47	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	86	73 849	6351014
380	48	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	583 535	583535
381	49	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	165 347	165347
							37022573,00
			ИТОГО	тенге			
			из них оборудование:		22 015 070		
					22 015 070	15007503,00	37 022 573
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,1%	тенге	0,0	1215607,743	
			Итого	*тенге*	*22 015 070*	16223110,74	38238181
			Сметная прибыль 5%	тенге		811155,5372	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	*тенге*	440301,40	324462,2149	
			Итого	тенге	22 455 371,40	17358728,50	39814099,90
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	тенге	24139524,26	18660633,13	42800157,39

1	1	2	3	4	5	6	7
			Налог на добавленную стоимость	чел.-ч			5136018,89
			ИТОГО	тенге			47936176,27

Подрядчик

ТОО "Декор"

Директор
_____ **Аскаров П.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"
Эксперт _____ **Кадыров Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ **Зиноллаев А.Ф.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
_____ **Бисен Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства
_____ **Тілепберген Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)