Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО""

Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Строительство электрических сетей в селе Дауит Акжарского района СКО «Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ »

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ за 27 октября 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		19	16.03.2022			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	ИЗ ГР.1						
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство электрических сетей в селе Дауит Акжарского района СКО»	10 355 905,62	9 246 344,30	9 246 344,30						10 355 905,62
В том числе НДС	1 109 561,32								
Удержание 5% (гарантия качества)	517 795,28								
Итого к оплате без НДС	8 784 027,09								
НДС	1 054 083,25	-			-				-
ИТОГО к оплате	9 838 110,34	9 246 344,30	9 246 344,30						10 355 905,62

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"

_____ Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Аймереке"

_____ Кенжебаев Е.К.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в селе Дауит Акжарского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от 16.03.2022

Акт выполненных работ №1

за 27 октября 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
1	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**		1	11414,71	6758,71	11415	6759	1122	5550	18322
				подстанция		3534	3403,58	3534	3404		1357	
2	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**		1	36617,94	9226,53	36618	9226	10693	15988	56814
				подстанция		16698	3287,23	16698	3287		4208	
3	3	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		1	1283174		1283174				1283174
				шт.						1283174		
			Отпускная цена			1283174		1283174				
			Сметная стоимость оборудования					***1283174***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	685149		685149				685149
				шт.						685149		
						685149		685149				
			Отпускная цена					*685149*				
			Сметная стоимость оборудования									
5	5	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		1	42100,7	10185,25	42101	10185	10251	18369	65308
				комплект (3 фазы)		21664	3848,38	21664	3848		4838	
6	6	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1331,33	81,62	1331	82	26	905	2415
				шт.		1224,09	32,89	1224	33		179	
7	7	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,134667	117819,07	58708,74	15866	7907	375	8277	26074
				км линии		56329,3	20499,56	7586	2761		1931	
8	8	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-10 ГОСТ 31946-2012		0,404	282451		114110		114110		123239
				км							9129	
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция опор/		9,5	877,83	19,99	8339	190	5463	2523	11731
				м2 поверхности		282,81	2,71	2687	26		869	
10	15	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,1	1292,1	0	7882	0	0	5675	14642
				м3 грунта		1292,1	0	7882	0		1085	
11	16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/		6,1	800,92	0	4886	0	0	3518	9076
				м3		800,92	0	4886	0		672	
12	17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		34	676,25	23,06	22992	784	15968	4670	29875
				м		183,54	7,24	6240	246		2213	
13	18	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,042704	320173		13673		13673		14767

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	19	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	т	10	1369,04	155,67	13690	1556	2957	1094	22279
				шт.		917,7	46,05	9177	460		6939	
15	20	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0474	223994		10617		10617	1650	11466
											849	
16	21	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	2009,7	1483,16	16078	11865	51	6102	23954
						520,2	433,28	4162	3466		1774	
17	22	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	80	252,23	49,36	20178	3949	202	13688	36575
						200,34	13,54	16027	1083		2709	
18	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08616	249040		21457		21457	1717	23174
19	24	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1707,69	939,63	3415	1879	0	2622	6520
						768,06	343,11	1536	686		483	
20	25	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6/	м3	0,796	29215		23255		23255	1860	25115
21	26	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	2024,64	443,49	2025	443	0	1427	3728
						1581,15	203,1	1581	203		276	
22	27	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10576		10576		10576	846	11422
23	28	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2287		2287		2287	183	2470
24	29	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1886		1886		1886	151	2037
25	30	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		2	1832		3664		3664		3957

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	31	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	293	102
27	32	С124-040207-3934	Крепление провода	шт.	2	222		444		444	8	480
28	33	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	2907		17442		17442	36	18837
29	34	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт.	1	7378,5	3131,17	7378	3131	643	1395	12442
				опора		3604,68	1573,06	3605	1573		4142	
30	35	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	53416		53416		53416	922	57689
31	36	С124-040207-5953	Оголовок ОГs 55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16531		16531		16531	4273	17853
32	37	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	866		866		866	1322	935
33	38	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394		394		394	69	426
34	39	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	32	34917
35	40	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	18972		18972		18972	2586	20490
36	41	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	комплект	1	14925,09	7238	14925	7238	643	1518	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		8546	
37	42	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	53416		106832		106832	1878	115379
38	43	С124-040207-1952	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17104		17104		17104	8547	18472
39	44	С124-040207-1965	Траверса TMs-60a, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4349		4349		4349	1368	4697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	45	С124-040207-5942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1886		1886		1886	348	2037
											151	
41	46	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2287		4574		4574	366	4940
											568	
42	47	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7101		7101		7101	302	7669
											9	
43	48	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1886		3772		3772	346	4074
											158	
44	49	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	7,14E-05	1659903		119		119	3449	128
											1012	
45	50	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	312	4676
											6997	
46	51	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394		1970		1970	6230	2128
											467	
47	52	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	-	46557
48	53	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,666667	18972		12648		12648		13660
49	54	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651		3906		3906		4218
50	55	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462		94459
51	56	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979		77874		77874		84104
52	57	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3716,26	642,76	3716	643	366	2125	6308
						2708	242,7	2708	243		467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	58	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**		1	6976,2	196,4	6976	196	1364	3948	11798
				шт.		5416	66,91	5416	67		874	
54	59	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**		1	89830		89830				89830
				шт.						89830		
			Отпускная цена			89830		89830				
			Сметная стоимость оборудования					***89830***				
55	60	С124-040207-5911	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	3491		3491		3491		3770
				шт.							279	
56	61	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,00088	633846		558		558		603
				т							45	
57	62	С124-040206-0701	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**		6	573		3438		3438		3713
				шт.							275	
58	63	С124-040207-5920	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	12922		12922		12922		13956
				шт.							1034	
59	64	С124-040207-5921	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	2990		2990		2990		3229
				шт.							239	
60	65	С124-040207-5922	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	11419		34257		34257		36998
				шт.							2741	
61	66	С124-040207-5924	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	2688		2688		2688		2903
				шт.							215	
62	67	С124-040207-0733	**Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	1786		5358		5358		5787
				шт.							429	
63	68	С124-040207-0734	**Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
64	69	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		5	1886		9430		9430		10184
				шт.							754	
65	70	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	71	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		2	53416		106832		106832		115379
				шт.							8547	
67	72	С124-040207-1952	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	17104		17104		17104		18472
				шт.							1368	
68	73	С124-040207-1965	Траверса TMs-60a, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012		1	4349		4349		4349		4697
				шт.							348	
69	74	С124-040207-5942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
70	75	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2287		4574		4574		4940
				шт.							366	
71	76	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		1	7101		7101		7101		7669
				шт.							568	
72	77	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
73	78	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		7,14E-05	1659903		119		119		128
				т							9	
74	79	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866		4330		4330		4676
				шт.							346	
75	80	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		5	394		1970		1970		2128
				шт.							158	
76	81	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		4	10777		43108		43108		46557
				шт.							3449	
77	82	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		0,833333	18972		15810		15810		17075
				комплект							1265	
78	83	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017		3	651		1953		1953		2109
				шт.							156	
79	84	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	14577		43731		43731		47229
				шт.							3498	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	85	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		3	12979		38937		38937		42052
				шт.							3115	
81	86	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	3716,26	642,76	3716	643	366	2125	6308
				шт.		2708	242,7	2708	243		467	
82	87	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		1	6976,2	196,4	6976	196	1364	3948	11798
				шт.		5416	66,91	5416	67		874	
83	88	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1		1	89830		89830				89830
				шт.						89830		
			Отпускная цена			89830		89830				
			Сметная стоимость оборудования					*89830*				
84	89	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3491		3491		3491		3770
				шт.							279	
85	90	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00088	633846		558		558		603
				т							45	
86	91	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	573		3438		3438		3713
				шт.							275	
87	92	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12922		12922		12922		13956
				шт.							1034	
88	93	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2990		2990		2990		3229
				шт.							239	
89	94	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	11419		34257		34257		36998
				шт.							2741	
90	95	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2688		2688		2688		2903
				шт.							215	
91	96	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1786		5358		5358		5787
				шт.							429	
92	97	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	98	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1886		9430		9430	151	10184
											754	
94	99	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	шт.	1	22896,36	11651,71	22896	11652	643	13167	38948
						10602	5856,94	10602	5857		2885	
95	100	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	опора	3	53416		160248		160248		173068
											12820	
96	101	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	4409		13227		13227		14285
											1058	
97	102	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62570		62570		62570		67576
											5006	
98	103	С124-040207-5910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1886		18860		18860		20369
											1509	
99	104	С124-040207-4637	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7101		14202		14202		15338
											1136	
100	105	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1886		7544		7544		8148
											604	
101	106	С124-010202-0606	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000143	1659903		237	-	237		256
											19	
102	107	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450		2646
											196	
103	108	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	633846		57		57		62
											5	
104	109	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	2	5546		11092		11092		11979
											887	
105	110	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7101		21303		21303		23007
											1704	
106	111	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866		4330		4330		4676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							346	
107	112	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		5	394		1970		1970		2128
				шт.							158	
108	113	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		1	10777		10777		10777		11639
				шт.							862	
109	114	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017		0,333333	18972		6324		6324		6830
				комплект							506	
110	115	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		6	14577		87462		87462		94459
				шт.							6997	
111	116	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017		6	12979		77874		77874		84104
				шт.							6230	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									4416324
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
103	117	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		20	4250,8	1339,81	85016	26796	1940	48126	143793
				шт.		2814	528,11	56280	10562		10651	
104	118	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ШУЭ-08-1Н-CV-01		20	10362		207240		207240		223819
				шт.							16579	
105	119	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		20	585,62	81,62	11712	1633	512	7362	20600
				шт.		478,38	32,89	9568	658		1526	
106	120	С123-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		20	6981		139620		139620		150790
				шт.							11170	
107	121	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		20	4953,3	108,29	99066	2166	43540	38893	148996
				шт.		2668	32,89	53360	658		11037	
108	122	С123-070204-0830	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		20	1376		27520		27520		29722
				шт.							2202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	123	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,16	120859,09	24286,17	140197	28172	61998	49367	204729
				км линии		43126,02	10070,93	50026	11682		15165	
110	124	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,56	839095		469893		469893		507484
				км							37591	
111	125	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,6	154242		92545		92545		99949
				км							7404	
112	126	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.050 ГОСТ Р 51177-98		8	418		3344		3344		3612
				шт.							268	
113	127	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция опор/		25,2	877,83	19,99	22121	503	14491	6691	31117
				м2 поверхности		282,81	2,71	7127	68		2305	
114	128	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		8	2009,7	1483,16	16078	11865	51	6102	23954
				1 заземлитель		520,2	433,28	4162	3466		1774	
115	129	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		80	252,23	49,36	20178	3949	202	13688	36575
				м шин заземления		200,34	13,54	16027	1083		2709	
116	130	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08616	249040		21457		21457		23174
				т							1717	
117	131	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		48	501		24048		24048		25972
				м							1924	
118	132	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		48	154		7392		7392		7983
				шт.							591	
119	133	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.63		24	8320		199680		199680		215654
				шт.							15974	
120	134	С124-040207-5512	Плавкая вставка SVV10.50		24	7099		170376		170376		184006
				шт.							13630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	135	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1889		90672		90672	7254	97926
122	136	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	2524		60576		60576	4846	65422
123	137	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1104		52992		52992	4239	57231
124	138	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	388		27936		27936	2235	30171
125	139	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	2117		50808		50808	4065	54873
126	140	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605		7210		7210	577	7787
127	141	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3327		6654		6654	532	7186
128	142	С124-040207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	5647		22588		22588	1807	24395
129	143	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	2493		39888		39888	3191	43079
130	144	С124-040207-4044	Монтажная рейка РЕК49	шт.	2	57899		115798		115798	9264	125062
131	145	С124-040207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	138264		276528		276528	22122	298650
132	146	С124-040207-5107	Таблички для предохранителей РЕМ242.160 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4236		8472		8472	678	9150
133	147	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	501		3006		3006	240	3246
134	148	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	154		616		616	49	665

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	149	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	605013		1210		1210		1307
				км							97	
136	150	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
137	151	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017		4	2295		9180		9180		9914
				шт.							734	
138	152	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1889		3778		3778		4080
				шт.							302	
139	153	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		12	7378,5	3131,17	88542	37574	7712	49706	149308
				опора		3604,68	1573,06	43256	18877		11060	
140	154	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		12	38859		466308		466308		503613
				шт.							37305	
141	155	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98		12	3037		36444		36444		39360
				шт.							2916	
142	156	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		12	3645		43740		43740		47239
				шт.							3499	
143	157	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		12	1889		22668		22668		24481
				шт.							1813	
144	158	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		12	2357		28284		28284		30547
				шт.							2263	
145	159	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,006	605013		3630		3630		3920
				км							290	
146	160	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	14925,09	7238	29850	14476	1285	17091	50696
				опора		7044,44	3637,6	14089	7275		3755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	161	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		4	38859		155436		155436		167871
				шт.							12435	
148	162	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		2	2846		5692		5692		6147
				шт.							455	
149	163	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		2	3327		6654		6654		7186
				шт.							532	
150	164	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1798		3596		3596		3884
				шт.							288	
151	165	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,2	501		2605		2605		2813
				м							208	
152	166	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	154		616		616		665
				шт.							49	
153	167	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		2	3645		7290		7290		7873
				шт.							583	
154	168	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		4	12995		51980		51980		56138
				шт.							4158	
155	169	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1889		15112		15112		16321
				шт.							1209	
156	170	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1889		3778		3778		4080
				шт.							302	
157	171	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		2	2357		4714		4714		5091
				шт.							377	
158	172	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	605013		605		605		653
				км							48	
159	173	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		2	356		712		712		769
				шт.							57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	174	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1886		3772		3772		4074
				шт.							302	
161	175	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	7904		15808		15808		17073
				шт.							1265	
162	176	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
163	177	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		2	53416		106832		106832		115379
				шт.							8547	
164	178	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3605		3605		3605		3893
				шт.							288	
165	179	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		1	3327		3327		3327		3593
				шт.							266	
166	180	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1798		3596		3596		3884
				шт.							288	
167	181	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		2	2579		5158		5158		5571
				шт.							413	
168	182	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,6	501		2806		2806		3030
				м							224	
169	183	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	154		616		616		665
				шт.							49	
170	184	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		4	12995		51980		51980		56138
				шт.							4158	
171	185	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		2	3645		7290		7290		7873
				шт.							583	
172	186	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		2	2295		4590		4590		4957
				шт.							367	
173	187	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	605013		605		605		653
				км							48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	188	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1889		3778		3778		4080
				шт.							302	
175	189	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		1	866		866		866		935
				шт.							69	
176	190	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1889		15112		15112		16321
				шт.							1209	
177	191	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
178	192	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7904		7904		7904		8536
				шт.							632	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									4338843
			ИТОГО:					7877375	220134	5098897	388372	8755165
								410366	92796	2147983	489418	
			В том числе :							2147983		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,4 %		158572,37				8 913 737,37
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,19 %		215827,56				9 129 564,93
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139631,64				9 269 196,57
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						9 732 994,00
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,950000			0,950000						9 246 344,30
			НДС - 12%			12						1 109 561,32
			ВСЕГО ПО АКТУ:									10 355 905,62

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____ **Еслямбеков Ж.Ж**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Аймереке"
_____ **Кенжебаев Е.К.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**